Форма КС-3
Утверждена
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года
№229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №27 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2018

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№3	**31.05.2018г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**30 781 808**								**3 298 051**	
За отчетный период	30 781 808	27 483 757							3 298 051	30 781 808

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Анасов Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.

июнь 2018

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Кызылординский городской отдель строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Аман-Курылыс":
Наименование объекта: СТРОИТЕЛЬСТВО 45-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №27 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ Г. КЫЗЫЛОРДА

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

Составлена 3кв.2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010101-0308 РСНБ РК	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**3265,9900**		**86,69**	**283127**
		НР первого уровня	%	59,1		16,20	52893
		НР второго уровня	%	4,24		4,36	14247
		Накладные расходы	%	--		20,56	67140
		Сметная прибыль	%	8		8,58	28021
		Сметная стоимость:				**115,83**	**378289**
2	11-010205-0802 РСНБ РК	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	**м3 грунта**	**101,0100**		**829,74**	**83812**
		НР первого уровня	%	59,1		459,30	46394
		НР второго уровня	%	4,24		54,66	5521
		Накладные расходы	%	--		513,96	51915
		Сметная прибыль	%	8		107,50	10858
		Сметная стоимость:				**1451,20**	**146585**
3	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта булпьдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА 20М**	**м3**	**3367,0000**		**31,26**	**105268**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	21829
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	5389
		Накладные расходы	%	--		8,08	27218
		Сметная прибыль	%	8		3,15	10599
		Сметная стоимость:				**42,50**	**143084**
4	11-010104-0110 РСНБ РК	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**3367,0000**		**26,75**	**90073**
		НР первого уровня	%	59,1		5,55	18678
		НР второго уровня	%	4,24		1,37	4611
		Накладные расходы	%	--		6,92	23289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2,69	9069
		Сметная стоимость:				**36,36**	**122430**
5	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м=ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА 20М**	**м3**	**2356,9000**		**31,26**	**73688**
		НР первого уровня	%	59,1		6,48	15280
		НР второго уровня	%	4,24		1,60	3772
		Накладные расходы	%	--		8,08	19052
		Сметная прибыль	%	8		3,15	7419
		Сметная стоимость:				**42,50**	**100159**
6	**11-010104-0402 РСНБ РК**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**2356,9000**		**21,91**	**51645**
		НР первого уровня	%	59,1		4,54	10709
		НР второго уровня	%	4,24		1,12	2644
		Накладные расходы	%	--		5,67	13353
		Сметная прибыль	%	8		2,21	5200
		Сметная стоимость:				**29,78**	**70198**
7	**11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2356,9000**		**117,21**	**276250**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	123348
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	16943
		Накладные расходы	%	--		59,52	140291
		Сметная прибыль	%	8		14,14	33323
		Сметная стоимость:				**190,87**	**449864**
8	**11-010201-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**2356,9000**		**51,06**	**120341**
8. 4	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	235,69	28,00	6599
		Итого материалов:				**2,80**	**6599**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	24589
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	6145
		Накладные расходы	%	--		13,04	30734
		Сметная прибыль	%	8		5,13	12086
		Сметная стоимость:				**69,23**	**163160**
9	**11-010205-0502**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**101,0100**		**637,36**	**64380**
		НР первого уровня	%	59,1		376,68	38048
		НР второго уровня	%	4,24		43,00	4343
		Накладные расходы	%	--		419,67	42391
		Сметная прибыль	%	8		84,56	8542
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**115313**
10	**11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ**	**м3**	**252,0000**		**829,74**	**209095**
		НР первого уровня	%	59,1		459,30	115745

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		54,66	13773
		Накладные расходы	%	--		513,96	129518
		Сметная прибыль	%	8		107,50	27089
		Сметная стоимость:				**1451,20**	**365701**
11	**11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**252,0000**		**117,21**	**29537**
		НР первого уровня	%	59,1		52,33	13188
		НР второго уровня	%	4,24		7,19	1812
		Накладные расходы	%	--		59,52	15000
		Сметная прибыль	%	8		14,14	3563
		Сметная стоимость:				**190,87**	**48100**
12	**11-010201-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**252,0000**		**51,06**	**12867**
		Итого материалов:				**2,80**	**706**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	2629
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	657
		Накладные расходы	%	--		13,04	3286
		Сметная прибыль	%	8		5,13	1292
		Сметная стоимость:				**69,23**	**17445**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1400082**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1400082**
Материалы -			Тенге				**7305**
Всего заработная плата -			Тенге				**817817**
		Накладные расходы -	Тенге				**563187**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**483330**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**79857**
		Сметная прибыль -	Тенге				**157061**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2120330**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1098**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**817817**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2120330**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1098**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**817817**

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

13	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты из ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**60,0000**		**3461,69**	**207701**
		НР первого уровня	%	50,8		535,77	32146
		НР второго уровня	%	4,24		169,49	10170
		Накладные расходы	%	--		705,26	42316

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		333,36	20001
		Сметная стоимость:				**4500,30**	**270018**
14	**11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0300**		**93935,56**	**2818**
		НР первого уровня	%	60,3		333,61	10
		НР второго уровня	%	4,24		3997,01	120
		Накладные расходы	%	--		4330,63	130
		Сметная прибыль	%	8		7861,30	236
		Сметная стоимость:				**106127,48**	**3184**
15	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**60,0000**		**23248,15**	**1394889**
		НР первого уровня	%	48,5		512,30	30738
		НР второго уровня	%	4,24		1007,44	60447
		Накладные расходы	%	--		1519,74	91184
		Сметная прибыль	%	8		1981,43	118886
		Сметная стоимость:				**26749,32**	**1604959**
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ					
16	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**420,0000**		**34101,63**	**14322686**
		НР первого уровня	%	48,5		1455,47	611296
		НР второго уровня	%	4,24		1507,62	633201
		Накладные расходы	%	--		2963,09	1244496
		Сметная прибыль	%	8		2965,18	1245375
		Сметная стоимость:				**40029,90**	**16812557**
17	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,30487**		**147725,62**	**783665**
		НР второго уровня	%	4,24		6263,57	33227
		Накладные расходы	%	--		6263,57	33227
		Сметная прибыль	%	8		12319,13	65351
		Сметная стоимость:				**166308,32**	**882244**
18	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,64056**		**153261,74**	**557959**
		НР второго уровня	%	4,24		6498,30	23657
		Накладные расходы	%	--		6498,30	23657
		Сметная прибыль	%	8		12780,80	46529
		Сметная стоимость:				**172540,84**	**628145**
19	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,27595**		**153189,91**	**195463**
		НР второго уровня	%	4,24		6495,25	8288
		Накладные расходы	%	--		6495,25	8288
		Сметная прибыль	%	8		12774,81	16300
		Сметная стоимость:				**172459,98**	**220050**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка гильзы**	**т стальных элементов**	**3,8000**		**50738,48**	**192806**
		НР первого уровня	%	62,1		23822,61	90526
		НР второго уровня	%	4,24		3161,39	12013
		Накладные расходы	%	--		26984,00	102539
		Сметная прибыль	%	8		6217,80	23628
		Сметная стоимость:				**83940,28**	**318973**
21	23-010201-0244 РСНБ РК 2015 в	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,8000**		**12281,38**	**46669**
		НР второго уровня	%	4,24		520,73	1979
		Накладные расходы	%	--		520,73	1979
		Сметная прибыль	%	8		1024,17	3892
		Сметная стоимость:				**13826,28**	**52540**
22	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (АС3)**	**т**	**0,00528**		**27687,17**	**146**
		НР первого уровня	%	48,5		12743,02	67
		НР второго уровня	%	4,24		1714,24	9
		Накладные расходы	%	--		14457,26	76
		Сметная прибыль	%	8		3371,55	18
		Сметная стоимость:				**45515,98**	**240**
23	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М18 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00528**		**460361,84**	**2431**
		НР второго уровня	%	4,24		19519,34	103
		Накладные расходы	%	--		19519,34	103
		Сметная прибыль	%	8		38390,49	203
		Сметная стоимость:				**518271,68**	**2736**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**17707233**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**17660563**
Материалы -			Тенге				**14076586**
Всего заработная плата -			Тенге				**1532989**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1539517**
Накладные расходы -			Тенге				**1546017**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**764783**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**781234**
Сметная прибыль -			Тенге				**1536526**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20743107**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1982**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1532989**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**46669**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**46669**
		Накладные расходы -	Тенге				**1979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3892**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**52540**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**20795647**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1982**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1532989**
		РАЗДЕЛ 4.=КРЫЛЬЦО 1 и ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ=					
52	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в**	**/ФБС 9.4.6-Т/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,8080**		**20225,61**	**56794**
		НР второго уровня	%	4,24		857,57	2408
		Накладные расходы	%	--		857,57	2408
		Сметная прибыль	%	8		1686,65	4736
		Сметная стоимость:				**22769,83**	**63938**
53	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в**	**/ФБС 12.4.6-Т/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**6,3360**		**20225,61**	**128149**
		НР второго уровня	%	4,24		857,57	5434
		Накладные расходы	%	--		857,57	5434
		Сметная прибыль	%	8		1686,65	10687
		Сметная стоимость:				**22769,83**	**144270**
54	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в**	**/ФБС 24.4.6-Т/ Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,0320**		**18682,60**	**75328**
		НР второго уровня	%	4,24		792,14	3194
		Накладные расходы	%	--		792,14	3194
		Сметная прибыль	%	8		1557,98	6282
		Сметная стоимость:				**21032,72**	**84804**
55	**СН РК**	**Надбавка на сульфатастойкость**	**м3**	**13,1760**		**270,00**	**3558**
		НР второго уровня	%	4,24		11,45	151
		Накладные расходы	%	--		11,45	151
		Сметная прибыль	%	8		22,52	297
		Сметная стоимость:				**303,96**	**4005**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**263829**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**263829**
		Местные материалы -	Тенге				**263829**
		Накладные расходы -	Тенге				**11186**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22001**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**297016**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**297016**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.=ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ=					
63	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**463,9500**		**5223,20**	**2423304**
		НР второго уровня	%	4,24		221,46	102748
		Накладные расходы	%	--		221,46	102748
		Сметная прибыль	%	8		435,57	202084
		Сметная стоимость:				**5880,24**	**2728136**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2423304**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2423304**
Местные материалы -			Тенге				**2423304**
		Накладные расходы -	Тенге				**102748**
		Сметная прибыль -	Тенге				**202084**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2728136**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2728136**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**21794447**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1924619**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1512618**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**426188**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**18357209**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1248113**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**23042559**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**977005**
ИТОГО:			Тенге				**24019564**
Сметная прибыль			Тенге				**1921565**
ИТОГО по смете:			Тенге				**25941129**

Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	233470
Всего по главе	Тенге	26174599
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 1*0,9%	Тенге	235571
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	1073587
Всего по главе	Тенге	1309158
ВСЕГО	Тенге	27483757
в том числе в текущих ценах на 2017 год - 74 %, К=1	Тенге	27483757
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	Тенге	3298051

1	2	3	4	5	6	7	8
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**Тенге**				**30781808**

Ведущий специалист
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
_____ Ерманов О.

Инженер технического надзора
ТОО "ЮжКазЭксперт"
_____ Анасов Р.

Подрядчик:
Директор ТОО "Аман-Курылыс"
_____ Маштаев А.И.