Счет-фактура № 14 от 20 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Матан"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000840003617, 101720, Республика Казахстан, Карагандинская область, Шетский район, с.Коктенколь, ул. Сейфуллина, дом № 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019813, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ29319G010000319796, в банке КФ АО "БТА Банк" г.Караганда, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополнительное соглашение №1 от 11.11.2014г. к договору №49 от 26.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Карагандинская обл, Караганда г.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940019782, ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",0, Республика Казахстан, Карагандинская обл, Караганда г.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940019782, 0, Республика Казахстан, Карагандинская обл, Караганда г.

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по проспекту С.Сейфуллина "ДСК"		1	19 302 403,57	19 302 403,57	12%	2 316 288,43	21 618 692,00	0	
Всего по счету:					**19 302 403,57**		**2 316 288,43**	**21 618 692,00**		

Руководитель: Жадаев М. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ни Э. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"МАТАН"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Тамирова А.М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»**

от 08.12.2014 года

БИН 130940019782

ИИК KZ63070103KSN3004000

ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"

Код 4902251

БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "МАТАН"**

БИН 000840003617

ИИК KZ29319G010000319796

АО "БТА банк"

БИК ABKZKZKX

Дополнительное соглашение №1 от 11.11.2014г. к договору № 49 от 26 мая 2014 г.

АКТ № 6

выполненных работ с 31 октября по 20 ноября 2014 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	447712702
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	426094010
3	Сумма аванса, перечисленная родрядчику	
4	Виды исполняемых работ	Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по проспекту С. Сейфулина "ДСК"
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком подрядчику	426094010
6	Сумма фактических расходов,произведенных подрядчиком для выполнения указанных видов работ.	447712702
7	Сумма выполненных работ	21618692 ✓
8	Сумма удержание резерва (5%)	1 080 934,60
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ**	**20 537 757,40** ✓
10	**В т. ч. без НДС**	**18 337 283,39**
11	**НДС**	**2 200 474,01**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель
ГУ "Отдел коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Шалтаков М.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "МАТАН"

"МАТАН" _____ **Жадаев М.К.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды»
Подрядчик ТОО «МАТАН»
Дополнительное соглашение №1 к договору № 49 от 26 мая 2014г.
Наименование стройки - Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по проспекту С.Сейфуллина "ДСК"
Наименование объекта - Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по проспекту С.Сейфуллина "ДСК"

АКТ №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ НА СЪЕЗДАХ И КОЛЬЦЕВОЙ РАЗВЯЗКЕ								
1	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами(установка анкерных фундаментов) шт.	25	479,14	191,14	11979	4779	8839	1,96	49
				288,00	48,74	7200	1218	105	0,19	5
2	СКоммерческое предложение АО"КЗЭЛТО" 2013 г.	Стоимость анкерного фундамента" шт	25	2764,56	--	69114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" опора	25	4592,83	1831,40	114821	45785	68322	12,00	300
				1977,75	625,01	49444	15625	105	2,34	59
4	СКоммерческое предложение АО"КЗЭЛТО" 2013 г.	Опора освещения СТ-9-3 с покрытием "горячее цинкование" шт	25	25815,50	--	645387	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	СКоммерческое предложение АО"КЗЭЛТО" 2013 г.	Флагшток на опоре освещения шт	25	1382,28	--	34557	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	СКоммерческое предложение АО"КЗЭЛТО" 2013 г.	Кронштейн типа "Г" вылет 2,5 м угол наклона 15 гр	25	2535,11	--	63378	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е010332-А11-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1 (опоры освещения)	3,55	109,75	109,75	390	390	78	--	--
		т		--	21,95	--	78	100	0,46	2
8	Е010332-А11-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1 (кронштейны)	0,315	87,80	87,80	28	28	6	--	--
		т		--	17,56	--	6	100	0,37	--
9	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках (опоры освещения и кронштейны)	3,865	234,30	234,30	906	906	634	--	--
		т		--	164,01	--	634	100	3,44	13
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки(бетонирование опор)	6,4	7011,97	66,01	44877	422	1483	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1253	160	105	0,12	1
11	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	25	1745,38	1411,25	43635	35281	15037	2,01	50
		шт		333,00	239,85	8325	5996	105	0,81	20
12	СПрайс-лист ТОО "PROLUX KZ LTD"	Светодиодный светильник SL-96	25	48984,62	--	1224615	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е010332-А8-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1 (светильники)	0,28	68,80	68,80	19	19	4	--	--
		т		--	13,76	--	4	100	0,29	--
14	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках (светильники)	0,28	234,30	234,30	66	66	46	--	--
		т		--	164,01	--	46	100	3,44	1
15	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	275	10,60	0,10	2915	28	2325	0,06	17
		м		8,80	0,10	2420	28	95	--	--
16	С151601-151	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,275	18600,00	--	5115	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	25	501,20	13,20	12530	330	5446	1,00	25

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		227,00	2,30	5675	57	95	0,01	--
18	СПрайс-лист "220 VOLT" 2013 г.	Автомат А-16		25	150,32	--	3758	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0101-164-2	Разработка вручную траншеи под кабель		90	218,93	--	19704	--	22265	1,54	139
			м3		218,93	--	19704	--	113	--	--
20	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под кабель		15	1023,70	97,07	15356	1456	2628	0,78	12
			м3		112,50	36,00	1688	540	118	0,18	3
21	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 2 кг (заводка в опоры)		100	38,10	3,20	3810	320	2803	0,15	15
			м		28,80	0,70	2880	70	95	--	--
22	С151601-520 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х25+1х16 мм2		0,8	279400,00	--	223520	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0108-43-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике(покрытие кабеля кирпичем)		96	1388,81	49,23	133325	4726	20076	1,11	107
			м2		174,56	2,66	16758	256	118	0,01	1
24	Е0101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы		55	134,10	--	7376	--	8334	0,97	53
			м3		134,10	--	7376	--	113	--	--
25	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом		300	19,40	--	5820	--	5645	0,12	37
			м2		19,40	--	5820	--	97	--	--
26	Ц0108-144-4	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2		100	29,90	--	2990	--	2803	0,17	17
			шт		29,50	--	2950	--	95	--	--
27	СПрайс-лист "220 VOLT" 2013 г.	Сжим		100	30,06	--	3006	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2692994	94535			829
			Тенге				131491	24717			105
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				2338331				
	Материалы -		Тенге				7671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				28401			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2272451				
		Накладные расходы -	Тенге			28413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142005				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2508749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				32663			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			239843				
	Материалы -		Тенге			55663				
	Всего заработная плата -		Тенге				62738			
	Местные материалы -		Тенге			111591				
		Накладные расходы -	Тенге			70038				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10506			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				73244			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			114821				
	Материалы -		Тенге			3910				
	Всего заработная плата -		Тенге				65069			
	Местные материалы -		Тенге			15683				
		Накладные расходы -	Тенге			68322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10989				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			194132				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							393
		Сметная заработная плата -	Тенге				75317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3031355				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1017
		Сметная заработная плата -	Тенге				181224			
		РАЗДЕЛ 2. ПУТЕПРОВОД НА ПК3+76 ЛС2-3-2 РЕКУЛЬТИВАЦИЮ ВРЕМЕННО-ЗАНИМАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ								
28	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенной площади бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	800	0,26	0,26	207	207	40	--	--
		м2		--	0,05	--	42	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			207	207			--
			Тенге			--	42			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207				
	Всего заработная плата -		Тенге				42			
		Накладные расходы -	Тенге			40				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262				
		Сметная заработная плата -	Тенге				48			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			262				
		Сметная заработная плата -	Тенге				48			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА								
29	Е0101-30-3	Грубая планировка нарушенной площади бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	2400	0,26	0,26	621	621	121	--	--
		м2		--	0,05	--	125	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			621	621			--
			Тенге			--	125			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			621				
	Всего заработная плата -		Тенге				125			
		Накладные расходы -	Тенге			121				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			787				
		Сметная заработная плата -	Тенге				143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			787				
		Сметная заработная плата -	Тенге				143			
		РАЗДЕЛ 4. ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ ЛС 2-5-4 УСТАНОВКУ БОРТОВОГО КАМНЯ								
30	Е0106-19-1	Установка монолитного бордюрного камня 40х20	88	2081,90	316,01	183207	27809	137435	8,25	726
		м3		1368,00	119,39	120384	10506	105	0,58	51
31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	5,88	53000,00	--	311640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-11 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В25 /М-350/	89,76	7840,00	--	703718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143008-15	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-400, фракция 10-20 мм	40	1290,00	--	51600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1250166	27809			726
			Тенге			120384	10506			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1250166				
	Материалы -		Тенге			35014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				130890			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			311640				
	Местные материалы -		Тенге			755318				
		Накладные расходы -	Тенге			137435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1470856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата -	Тенге				151506			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1470856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							846
		Сметная заработная плата -	Тенге				151506			
		РАЗДЕЛ 5. ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ ЛС 2-5-2 УСТАНОВКУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
		ФУНДАМЕНТЫ Ф-1, Ф-2								
34	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты (песок отсева дробления)	3,64	1018,20	97,07	3706	353	638	0,78	3
		м3		112,50	36,00	410	131	118	0,18	1
35	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (фундаментные блоки типа Ф-1, Ф-2)	21	408,67	272,99	8582	5733	6767	0,83	17
		шт		135,68	94,48	2849	1984	140	0,36	8
36	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 к=1,13 примеч.п.1	Фундаментные блоки под знаки	7,44	17176,00	--	127789	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-1-1	Омоноличивание стоек в гнезде фундамента (бетон В15 F300)	1,638	7654,57	66,01	12538	108	380	1,35	2
		м3		195,75	24,93	321	41	105	0,12	--
38	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,67	482,00	--	805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1,67	805,00	--	1344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
40	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	21	747,86	146,19	15705	3070	14928	3,20	67
		шт		506,25	28,22	10631	593	133	0,11	2
41	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	10	157,67	--	1577	--	1583	0,69	7
		шт		119,03	--	1190	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Стойки металлические СКМ 1.30	13	822,11	--	10687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Стойки металлические СКМ 3.30	4	1067,81	--	4271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Стойки металлические СКМ 3.40	3	1423,75	--	4271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Стойки металлические СКМ 4.40	1	2128,71	--	2129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Дорожные знаки предупреждающие (600x300) (световозвращающая пленка типа 3)	1	2008,46	--	2008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Дорожные знаки приоритета (А 700) (световозвращающая пленка типа 3)	6	2608,37	--	15650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Дорожные знаки приоритета (А 900) (световозвращающая пленка типа 3)	1	3577,35	--	3577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Дорожные знаки запрещающие (D 700) (световозвращающая пленка типа 3)	4	4011,04	--	16044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Дорожные знаки предписывающие (D 700) (световозвращающая пленка типа 3)	13	4011,04	--	52143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Дорожные знаки информационно-указательные (700x700) (световозвращающая пленка типа 3)	6	3961,97	--	23772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С Прайс ТОО"Орнек-НС"	Крепления к дорожным знакам	31	414,68	--	12855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1 (дорожные знаки и стойки из г. Караганды)	0,42313	99,10	99,10	42	42	8	--	--
		т		--	19,82	--	8	100	0,42	--
54	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках (щитки и стойки)	0,42313	232,80	232,80	99	99	69	--	--
		т		--	162,96	--	69	100	3,42	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			319597	9405			96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15401	2826			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319597				
	Материалы -		Тенге			2624				
	Всего заработная плата -		Тенге				18227			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			147409				
	Местные материалы -		Тенге			144757				
		Накладные расходы -	Тенге			24372				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3656			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				21883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			364607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				21883			
		РАЗДЕЛ 6. ПОДХОДЫ К ПУТЕПРОВОДУ ЛС 2-5-3 УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ								
55	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	76	300,82	21,62	22863	1643	19321	1,13	86
		м		185,85	5,30	14125	403	133	0,02	2
56	СПрайс ТОО "СТАЛЬЦИНК"	Оцинкованне барьерное ограждение 11ДО-4	76	3119,46	--	237079	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с покраской	46	17298,09	124,87	795712	5744	540384	61,00	2806
		т		10732,50	45,00	493695	2070	109	0,22	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1055654	7387			2892
			Тенге			507820	2473			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259942				
	Материалы -		Тенге			7095				
	Всего заработная плата -		Тенге				14527			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			237079				
		Накладные расходы -	Тенге			19321				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2898			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			296019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата -	Тенге				17425			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			795712				
	Материалы -		Тенге			296273				
	Всего заработная плата -		Тенге				495765			
		Накладные расходы -	Тенге			540384				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				81058			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80166				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1416262				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3086
		Сметная заработная плата -	Тенге				576823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1712281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3183
		Сметная заработная плата -	Тенге				594248			
		РАЗДЕЛ 7. ПУТЕПРОВОД НА ПК3+76 ЛС 2-2-2 ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ МОСТОВОГО ПОЛОТНА								
58	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил с покраской	12,86	17298,09	124,87	222453	1606	151073	61,00	784
		т		10732,50	45,00	138020	579	109	0,22	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			222453	1606			784
			Тенге			138020	579			3
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			222453				
	Материалы -		Тенге			82828				
	Всего заработная плата -		Тенге				138599			
		Накладные расходы -	Тенге			151073				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22661			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22412				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			395938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				161260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			395938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							863
		Сметная заработная плата -	Тенге				161260			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5541693	141570			5327
			Тенге			913116	41267			184
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2338331				
	Материалы -		Тенге			7671				
	Всего заработная плата -		Тенге				28401			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2272451				
		Накладные расходы -	Тенге			28413				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4262			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142005				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2508749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				32663			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2070376				
	Материалы -		Тенге			100396				
	Всего заработная плата -		Тенге				226549			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			696129				
	Местные материалы -		Тенге			1011667				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			251328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			139302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2461006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1530
		Сметная заработная плата -	Тенге				264248			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1132986				
	Материалы -		Тенге			383010				
	Всего заработная плата -		Тенге				699433			
	Местные материалы -		Тенге			15683				
		Накладные расходы -	Тенге			759779				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113967			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113566				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2006331				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4342
		Сметная заработная плата -	Тенге				813399			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6976086				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6031
		Сметная заработная плата -	Тенге				1110310			

Временные здания и сооружения		267812
ИТОГО ПО АКТУ		7243898
Зимнее удорожание 7,92%		573717
Затраты на выслуглет 1%		72439
Затраты на доп. Отпуска 0,4%		28976
ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.		7919029
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ,	2,38967742	18923925
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		378479
ИТОГО		19302404
НДС_12%		2316288
ВСЕГО		21618692

Сдал:
Подрядчик ТОО «МАТАН»
Директор _____ Жадаев М.К
Гл. инженер _____ Маркелов В.А.
Эксперт Технического сопровождения
Дулко Д.В. _____

Принял:
Заказчик ГУ «Отдел КХ, ПТ и АД г. Караганды»
Зам. Руководителя: _____ Кисраунов Е.Д.
Заведующий сектора АД _____ Темиржанов К
Главный специалист сектора АД _____ Жексембеков Г.