Счет-фактура № 37 от 22 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ679260301188769000, в банке АО Казкоммербанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 04.07.2016 Капитальный ремонт 1,3 го этажей ЦРБ с.Караул

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240001831, КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240001831, Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

ИИК получателя: KZ536010261000006697, в банке АО Народный Банк Казахстана , БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 1,3 го этажей здания ЦРБ Абай	услуга	1	4 262 386,00	4 262 386,00	12%	511 486,00	4 773 872,00		
Всего по счету:					**4 262 386,00**		**511 486,00**	**4 773 872,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1**	**990240001831**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 35-09-14, 35-96-67**	**980240001295**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 176 от 04.07.2016 Капитальный ремонт 1,3 го этажей ЦРБ с.Караул	

Номер документа	Дата составления
36	22.07.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 1,3 го этажей здания ЦРБ Абай			услуга	1	4 773 872,00	4 773 872,00
				Итого	1	x	4 773 872,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шорапов Е.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. врач / Балтыкаева Балтыкаева А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайская центральная районная больница"**
ВКО Абайский район, Карааульский с.о с.Карааул, ул.Кокбай 1
БИН 990240001831
Код
ИИК KZ536010261000006697
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Би Боранбая 19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZKOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк», тел/факс 56-32-76

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 1го,3го этажей здания КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница" с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль от 22 июля 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	176	04.07.2016			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Абайская центральная районная больница	4 773 872,00	4 262 386,00	2 039 243,00	2 011 685,00		27 558,00			511 486,00	4 773 872,00

М.П. **Заказчик:** Главный врач КГКП "Абайская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области _____ **А.К. Балтакаева**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "Восток Инжиниринг" _____ **В.В.Бурмистров**

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Абайская центральная районная больница"УЗ ВКО

ВКО Абайский район ,Карааульский с.о.,с Карааул,Кокбай,1

БИН 990240001831

Форма 2 В

ИИК KZ536010261000006697
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес:" Капитальный ремонт 1-го,3-го этажей здания КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница"
Договор №176 от 04.07.2016г
с.Караул Абайского района ,ВКО

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль месяц от 22июля 2016 года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		133,16	23,58	65248	11554	52946	0,743	364
		м2	490	109,58	4,16	53694	2038	95	0,0234	11

2	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски (прим.)		25,7	–	40478	–	38454	0,178	280
		м2	1575	25,7	–	40478	–	95	–	–
3	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски (прим.)		37,04	–	8482	–	8058	0,257	58,853
		м2	229	37,04	–	8482	–	95	–	–
4	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		116,63	10,56	55399	5016	56806	0,6987	332
		м2	475	106,07	1,67	50383	793	111	0,0144	7
5	Е57-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки		20,76	0,19	9363	86	10308	0,1428	64
		м	451	20,57	0,02	9277	9	111	0,0003	–
6	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума		17,38	0,93	4189	224	4438	0,1139	27
		м2	241	16,45	0,14	3964	34	111	0,0013	–
7	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных		5,64	0,19	1427	48	1536	0,0377	10
		м	253	5,45	0,02	1379	5	111	0,0003	–
8	Е57-16-1 (Д	Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kзпр1=0,3; kэкс1=0,3; kзпм1=0,3; kмат1=0;		15,45	0,48	1360	42	1470	0,09681	9
		м2	88	14,97	0,08	1317	7	111	0,00078	–
9	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов		158,38	23,78	25822	3877	21068	0,9115	149
		м2	163,04	134,6	8,98	21945	1464	90	0,0439	7
		Итого по разделу 1				**211767**	**20847**	**195084**		**1294**
						190920	**4351**			**25**

Раздел 2 Внутренняя отделка

15	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей		1067,71	5,78	266928	1445	70573	1,748	437
		м2 облицовки	250	293,22	3,93	73305	983	95	0,02025	5
16	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм		173,59	4,29	104154	2574	49265	0,52348	314,088
		м2 оштукатуриваемой поверхности	600	84,79	1,64	50874	984	95	0,00788	5

19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм		286,51	4,93	85953	1479	33998	0,63653	190,959
		м2 оштукатуриваемой поверхности	300	117,43	1,86	35229	558	95	0,00911	3
		Итого по разделу 2				**457035**	**5498**	**153836**		**942**
						159408	**11359**			**322**

Раздел 4 Проемы

33	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние								
		м2	95,76	3760		360058				
34	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение								
		комплект	38	1380		52440				
37	2-2-2	Двери стальные утепленные размером 2,1х1,2 огрунтованные и окрашенные								
		шт	1	22440		22440				
38	2-2-2	Двери стальные утепленные размером 2,1х1,1 огрунтованные и окрашенные								
		шт	1	20570		20570				
39	2-2-2	Двери стальные утепленные размером 2,1х1,01 огрунтованные и окрашенные								
		шт	4	18887		75548				
44	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм								
		м	4,8	3680		17664				
45	99-4-29(пл)	Противомоскитная сетка								
		м2	1,8	1962		3532				
47	1-1-797	Замок врезной (прим.)								
		комплект	18	360		6480				
		Итого по разделу 4				**558732**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1227534**	**26345**	**348920**		**2236**
						350328	**15710**			**347**

Раздел2.Монтажные работы

7	18-3-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 *шт*	6	18600		111600				
31	16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,5	33644		16822				
33	16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,055	141785		7798				
		Итого по разделу 2				**136220**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**163357**	**569**	**25861**		**183**
						26568	**92**			**1**
		Всего прямые затраты по сметам	тенге			**1410664**	**27295**	**397127**		**2533**
						396243	**15888**			**348**

Накладные расходы	**397127**
Итого, в том числе:	**1807791**
СМР	**1807791**
Оборудование	**0**
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	**108467**
Итого	**1916259**
Временные здания и сооружения 2,72%	**52122**
Итого	**1968381**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	**43304**
Затраты на выслугу лет 1%	**19684**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**7874**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**2039243**
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2015 года	**4178810**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**83576**

Итого, в том числе:	**4262386**
СМР	**4262386**
Оборудование	**0**
НДС 12%	**511486**
ВСЕГО ПО АКТУ	**4773872**

Заказчик:

Главный врач КГКП "Абайская центральная районная больница" УЗ ВКО

_____ **А.К.Балтакаева**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

_____ **В.В.Бурмистров**