Счет-фактура № 44 от 23 августа 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ679260301188769000, в банке АО Казкоммербанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 176 от 04.07.2016 Капитальный ремонт 1,3 го этажей ЦРБ с.Караул

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240001831, КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240001831, Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

ИИК получателя: KZ536010261000006697, в банке АО Народный Банк Казахстана , БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 1,3 го этажей здания ЦРБ Абай	услуга	1	3 803 596,00	3 803 596,00	12%	456 431,00	4 260 027,00		
Всего по счету:					**3 803 596,00**		**456 431,00**	**4 260 027,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Малежик Т.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 59
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1** — **990240001831**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19, тел.: +7 (222) 35-07-29 35-96-69** — **980240001295**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 176 от 04.07.2016 Капитальный ремонт 1,3 го этажей ЦРБ с.Караул

Номер документа	Дата составления
45	23.08.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт 1,3 го этажей здания ЦРБ Абай			услуга	1	4 260 027,00	4 260 027,00
				Итого	1	x	4 260 027,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2016

М.П.

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Абайская центральная районная больница"**
ВКО Абайский район, Карааульский с.о с.Карааул, ул.Кокбай 1
БИН 990240001831
Код
ИИК KZ536010261000006697
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Би Боранбая 19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZKOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк», тел/факс 56-32-76

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт 1го,3го этажей здания КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница" с.Караул Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август от 22 августа 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	176	04.07.2016			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Абайская центральная районная больница	9 033 899,00	3 803 595,00	1 819 745,00	1 795 154,00		24 591,00			456 431,00	4 260 027,00

М.П. **Заказчик:** Главный врач КГКП "Абайская центральная районная больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области _____ **А.К. Балтакаева**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Е.К. Шоранов**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "Восток Инжиниринг" _____ **В.В.Бурмистров**

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Абайская центральная районная больница"УЗ ВКО

Форма 2 В

ВКО Абайский район ,Карааульский с.о.,с Карааул,Кокбай,1
БИН 990240001831

ИИК KZ536010261000006697
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО, г.Семей, ул.Би-Боранбая,19
ИИК KZ679260301188769000
БИК KZ KOKZKX
БИН 980240001295
АО «Казкоммерцбанк"
Кбе 17

Наименование строительства и его адрес:" Капитальный ремонт 1-го,3-го этажей здания КГП на ПХВ "Абайская центральная районная больница"
Договор №176 от 04.07.2016г с.Караул Абайского района ,ВКО

Акт № 2
приемки выполненных работ за август месяц от 22 августа 2016 года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		133,16	23,58	16452	2913	13350	0,743	92

		м2	123,55	109,58	4,16	13539	514	95	0,0234	3
2	Е62-36-1	Очистка вручную стен и потолка от известковой окраски (прим.)		25,7	–	10133	–	10133	0,178	70
		м2	394,29	25,7	–	10133	–	95	–	–
6	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума		17,38	0,93	1804	97	1911	0,1139	12
		м2	103,8	16,45	0,14	1708	15	111	0,0013	–
7	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных		5,64	0,19	357	12	385	0,0377	2
		м	63,34	5,45	0,02	345	1	111	0,0003	–
8	Е57-16-1 (Д	Демонтаж гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		15,45	0,48	337	10	364	0,09681	2
		м2	21,81	14,97	0,08	326	2	111	0,00078	–
11	Е46-44-3	Разборка заполнений дверных проемов из ПХВ (прим.)		158,38	23,78	931	140	760	0,9115	5
		м2	5,88	134,6	8,98	791	53	90	0,0439	–
13	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		27,1	27,1	1214	1214	765	–	–
		т	44,8	–	18,97	–	850	90	0,03984	2
14	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		76,6	76,6	3432	3432	618	–	–
		т	44,8	–	15,32	–	686	90	0,03217	1
		Итого прямые затраты по разделу1:	**Тенге**			**34660**	**7818**	**28286**		**187**
						26842	**2121**			**3**

Раздел 2 Внутренняя отделка

15	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей		1067,71	5,78	266928	1445	70573	1,748	437
		м2 облицовки	250	293,22	3,93	73305	983	95	0,02025	5
16	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм		173,59	4,29	69436	1716	32843	0,52348	209,392
		м2 оштукатуриваемой поверхности	400	84,79	1,64	33916	656	95	0,00788	3
19	Е15-64-4	Сплошное выравнивание поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 5 мм		286,51	4,93	85953	1479	33998	0,63653	190,959
		м2 оштукатуриваемой поверхности	300	117,43	1,86	35229	558	95	0,00911	3
		Итого по разделу 2				**422317**	**4640**	**137414**		**837**
						142450	**11359**			**215**

Раздел3 Полы

3.3 Тип 3

27	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		341,15	23,03	37462	2529	13101	0,4784	53
		м2 изолируемой поверхности	109,81	98,84	8,64	10854	949	111	0,04213	5
28	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике		225,28	11,31	24738	1242	7647	0,28865	32
		м2 изолируемой поверхности	109,81	58,48	4,25	6422	467	111	0,02063	2
29	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		289,95	12,44	31839	1366	7888	0,4094	45
		м2 стяжки	109,81	60,03	4,68	6592	514	111	0,02275	2
		Итого по разделу 3				**94039**	**5137**	**28636**		**130**
						23868	**1930**			**9**

Раздел 4 Проемы

35	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2		13392,85	24,17	722812	1304	9823	0,95933	52
		м2 проемов	53,97	160,3	8,22	8651	444	108	0,04013	2
40	Е10-91-2	Установка перегородок из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2		4878,32	23,17	27806	132	1105	1,0741	6
		м2 проемов	5,7	179,48	7,73	1023	44	108	0,03775	–
46	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3		10771,43	154,03	19604	280	3855	14,63	27
		м3	1,82	2295	58,5	4177	106	90	0,28	1
		Итого по разделу 4				**770223**	**1717**	**14783**		**85**
						13851	**594**			**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1321238**	**19312**	**209119**		**1239**
						207011	**16003**			**230**

Локальная смета №2-1-2
Водопровод,канализация

7	Е65-12-5 (ДМ	Демонтаж поддонов душевых ОПр п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;		218,61	0,81	219	1	251	1,256	1
		комплект	1	217,8	0,18	218	–	115	0,0016	–
12	Е65-3-1	Демонтаж смесителя с душем		293,06	0,56	879	2	1010	1,66	5
		шт	3	292,5	0,09	878	–	115	0,0007	–

18	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
		кг	5	200		1000				
23	Е16-7-6 (ДМ)	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;		34,92	4,14	1397	166	1487	0,1732	7
		м трубопровода	40	30,78	1,55	1231	62	115	0,00756	–
24	Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж задвижек диаметром 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;		117,4	15,7	939	126	994	0,588	5
		шт	8	101,7	6,3	814	50	115	0,028	–
26	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм								
		шт	4	227		908				
27	8-10-135	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 57х4 мм								
		шт	8	495		3960				
28	8-10-150	Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные переходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 108х6-57х4 мм (прим.)								
		шт	4	796		3184				
		Итого прямые затраты по смете	Тенге			**12486**	**295**	**3742**		**18**
						3141	**112**			

Локальная смета №2-1-3

Электромонтажные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

5	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки		3,69	–	7380	–	7159	0,0254	50,8
		м	2000	3,69	–	7380	–	97	–	–
		Итого прямые зартаты по разделу1	тенге			**7380**		**7159**		**50,8**
						7380				

Раздел 2 Монтажные работы

25	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2К=1,010;								

		1000шт	0,283	22300		6311				
26	Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диаметром до 25 мм		40,46	–	16184	–	11749	0,1863	75
		м труб	400	30,28	–	12112	–	97	–	–
27	99-20-64(пл)	Труба гофрированная ПВХ диам. 25мм								
		м	270	16		4320				
28	99-20-65(пл)	Труба гофрированная ПВХ диам. 20ммК=1,010;								
		м	400	10		4000				
29	Е21-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2		12,7	1,37	5080	548	4439	0,06682	27
		м	400	10,61	0,83	4244	332	97	0,00363	1
		Итого по разделу 2				**35895**	**548**	**16187**		**101**
						16356	**332**			**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**43275**	**548**	**23346**		**152**
						23736	**332**			**1**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**1376999**	**20155**	**236207**		**1409**
						233888	**16447**			**232**

Накладные расходы	**236207**
Итого, в том числе:	**1613206**
СМР	**1613206**
Оборудование	**0**
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	**96792**
Итого	**1709998**
Временные здания и сооружения 2,72%	**46512**
Итого	**1756510**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	**38643**
Затраты на выслугу лет 1%	**17565**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**7026**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**1819745**
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2015 года	**3729015**

Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**74580**
Итого, в том числе:	**3803595**
СМР	**3803595**
Оборудование	**0**
НДС 12%	**456431**
ВСЕГО ПО АКТУ	**4260027**

Заказчик:

Главный врач КГКП "Абайская центральная районная больница" УЗ ВКО

_____ **А.К.Балтакаева**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

_____ **В.В.Бурмистров**