Типовая межведомственная форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Дорстройтрест"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "НОРД БИЛДИНГ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения города Степногорска (3 очередь). Внутриквартальные сети водоснабжения" РК, Акмолинская область, город Степногорск

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ и затрат

Сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
			14.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1						
				СМР (в сметных базисных ценах 2001года	Из них		стоимость прочих затарат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	Дополнительные затараты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	38 441 734	16 071 429	8 033 778							
с НДС	41 010 949	18 000 000	8 997 831							
Всего к оплате			**8 997 831**							964 053

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Дорстройтрест"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "НОРД БИЛДИНГ"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения города Степногорска (3 очередь). Внутриквартальные сети водоснабжения" РК, Акмолинская область, город Степногорск

АКТ №6
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Микрорайон №7					
1	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,9600		639,77	27484
		Итого оплата труда:				500,51	21502
		Итого эксплуатация машин:				206,33	8864
		Накладные расходы	%	--		295,80	12708
		Сметная прибыль	%	8		74,85	3215
		Сметная стоимость:				1010,41	43407
2	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,3700		5889,65	31627
		Итого оплата труда:				3012,99	16180
		Итого эксплуатация машин:				761,85	4091
		Итого материалов:				2433,45	13068
		Накладные расходы	%	--		1834,91	9853
		Сметная прибыль	%	8		617,96	3318
		Сметная стоимость:				8342,53	44799
3	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня М1200, однослойные. Устройство (23 см)	м2 основания	107,4000		799,37	85852
		Итого оплата труда:				80,59	8655
		Итого эксплуатация машин:				149,26	16030
		Итого материалов:				614,25	65970
		Накладные расходы	%	--		48,60	5219
		Сметная прибыль	%	8		67,84	7286
		Сметная стоимость:				915,80	98357
4	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня М1200. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	1181,4000		60,01	70895
		Итого оплата труда:				3,34	3940
		Итого эксплуатация машин:				9,16	10826
		Итого материалов:				50,29	59408

		Накладные расходы	%	--	2,01	2376
		Сметная прибыль	%	8	4,96	5862
		Сметная стоимость:			66,98	79132
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см)	м2 покрытия	1074,0000	1514,26	1626310
		Итого оплата труда:			58,81	63162
		Итого эксплуатация машин:			71,19	76456
		Итого материалов:			1407,38	1511525
		Накладные расходы	%	--	35,46	38087
		Сметная прибыль	%	8	123,98	133152
		Сметная стоимость:			1673,70	1797549
6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2148,0000	175,79	377590
		Итого оплата труда:			0,10	205
		Итого эксплуатация машин:			0,02	36
		Итого материалов:			175,67	377348
		Накладные расходы	%	--	0,06	124
		Сметная прибыль	%	8	14,07	30217
		Сметная стоимость:			189,91	407930
7	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (7 см)	м2 покрытия	674,0000	1371,16	924164
		Итого оплата труда:			55,51	37410
		Итого эксплуатация машин:			67,12	45237
		Итого материалов:			1270,32	856196
		Накладные расходы	%	--	33,47	22559
		Сметная прибыль	%	8	112,37	75738
		Сметная стоимость:			1517,00	1022460
8	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	4044,0000	156,74	633849
		Итого оплата труда:			0,09	360
		Итого эксплуатация машин:			0,01	60
		Итого материалов:			156,63	633429
		Накладные расходы	%	--	0,05	217
		Сметная прибыль	%	8	12,54	50725
		Сметная стоимость:			169,34	684791
9	41-020102-2008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	236,1284	271,62	64137
		Сметная прибыль	%	8	21,73	5131
		Сметная стоимость:			293,35	69268
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3841909

		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3841909
		Материалы -	Тенге			3516944
		Всего заработная плата -	Тенге			151415
		Транспортные расходы -	Тенге			64137
		Накладные расходы -	Тенге			91142
		Сметная прибыль -	Тенге			314644
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4247695
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			140
		Сметная заработная плата -	Тенге			151415
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4247695
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			140
		Сметная заработная плата -	Тенге			151415
		Микрорайон №4				
10	11-010105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	212,0000	639,77	135631
		Итого оплата труда:			500,51	106108
		Итого эксплуатация машин:			206,33	43742
		Накладные расходы	%	--	295,80	62710
		Сметная прибыль	%	8	74,85	15867
		Сметная стоимость:			1010,41	214208
11	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	26,5000	5889,65	156076
		Итого оплата труда:			3012,99	79844
		Итого эксплуатация машин:			761,85	20189
		Итого материалов:			2433,45	64486
		Накладные расходы	%	--	1834,91	48625
		Сметная прибыль	%	8	617,96	16376
		Сметная стоимость:			8342,53	221077
12	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня М1200, однослойные. Устройство (23 см)	м2 основания	530,0000	799,37	423666
		Итого оплата труда:			80,59	42713
		Итого эксплуатация машин:			149,26	79106
		Итого материалов:			614,25	325552
		Накладные расходы	%	--	48,60	25756
		Сметная прибыль	%	8	67,84	35954
		Сметная стоимость:			915,80	485376
13	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня М1200. Устройство, добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	5830,0000	60,01	349854
		Итого оплата труда:			3,34	19443
		Итого эксплуатация машин:			9,16	53426

		Итого материалов:			50,29	293170
		Накладные расходы	%	--	2,01	11724
		Сметная прибыль	%	8	4,96	28926
		Сметная стоимость:			66,98	390505
14	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (5 см)	м2 покрытия	530,0000	1514,26	802555
		Итого оплата труда:			58,81	31169
		Итого эксплуатация машин:			71,19	37730
		Итого материалов:			1407,38	745911
		Накладные расходы	%	--	35,46	18795
		Сметная прибыль	%	8	123,98	65708
		Сметная стоимость:			1673,70	887058
15	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1060,0000	175,79	186334
		Итого оплата труда:			0,10	101
		Итого эксплуатация машин:			0,02	18
		Итого материалов:			175,67	186214
		Накладные расходы	%	--	0,06	61
		Сметная прибыль	%	8	14,07	14912
		Сметная стоимость:			189,91	201306
16	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (7 см)	м2 покрытия	530,0000	1371,16	726716
		Итого оплата труда:			55,51	29418
		Итого эксплуатация машин:			67,12	35572
		Итого материалов:			1270,32	673270
		Накладные расходы	%	--	33,47	17739
		Сметная прибыль	%	8	112,37	59556
		Сметная стоимость:			1517,00	804012
17	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	3180,0000	156,74	498427
		Итого оплата труда:			0,09	283
		Итого эксплуатация машин:			0,01	47
		Итого материалов:			156,63	498097
		Накладные расходы	%	--	0,05	170
		Сметная прибыль	%	8	12,54	39888
		Сметная стоимость:			169,34	538486
18	41-020102-2008 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 8 км	т	150,1802	271,62	40792
		Сметная прибыль	%	8	21,73	3263
		Сметная стоимость:			293,35	44055

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3320051
	В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3320051
Материалы -		Тенге				2786701
Всего заработная плата -		Тенге				309081
Транспортные расходы -		Тенге				40792
Накладные расходы -		Тенге				185581
Сметная прибыль -		Тенге				280451
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3786083
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				308
Сметная заработная плата -		Тенге				309081
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3786083
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				308
Сметная заработная плата -		Тенге				309081
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				7161959
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				321954
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				431431
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				138542
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				6303645
- перевозка грузов		Тенге				104929
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				276724
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7438683
Накладные расходы II уровня		Тенге				0
ИТОГО:		Тенге				7438683
Сметная прибыль		Тенге				595095
ИТОГО по смете:		Тенге				8033778
НДС 12%		Тенге				964053
ИТОГО по акту с НДС:		Тенге				8 997 831

ЗАКАЗЧИК:

ЭКСПЕРТ:

ПОДРЯДЧИК: