Предприятие, организация	Подразделение
Товарищество с ограниченной ответственностью"Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000024	22.08.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: РГП"Казахский национальный педагогический университет им. Абая
Основание: Договор №12/3/14 от 15.08.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
Капитальный ремонт учебного корпуса	усл	1	15 963 555,00	15 963 555,00

Всего работ на сумму: 15 963 555,00
в т.ч НДС 1 710 380,89

Сумма прописью: Пятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять тенге

Общие работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью"Многопрофильная компания "Достар"

ИНН: 600600516124,
Адрес: г.Алматы ул.Сатпаева д.4
Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО "Банк ЦентрКредит", г.Алматы,
БИК: KCJBKZKA

Генеральный директор
(должность)

Сагадиев Ж.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: РГП"Казахский национальный педагогический университет им. Абая

РНН: 600900529562,
Адрес: г. Алматы,ул. пр. Достык № 13
Расчетный счет: KZ178560000000086696 в АО Банк "ЦентрКредит",
г.Алматы, БИК KCJBKZKX

МП

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: РГП на ПХВ " Казахский национальный педагогический университет имени Абая" МОН РК

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

С П Р А В К А

выполненных работ

Капитальный ремонт учебного корпуса №7 по ул. Казыбек би 28, г. Алматы

за август 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер, дата	Источник финансирования		Правовая форма наименования.	
			наименов.	код	наименов.	код
		Договор №12/3/14 от 15.08.2012 г.	бюджет			

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включит	за отчетный месяц	Из графы №1							
				СМР	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнит. затраты		НДС 12%	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	5	6	7				
Ремонтные работы	15 963 555	15 963 555	15 963 555							1 710 381	15 963 555

"Заказчик"
Проректор по административно-хозяйственной работе
РГП на ПХВ "Казахский национальный педагогический университет имени Абая"
_____ Т.Т. Едилбаев

"Подрядчик"
Директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
_____ У.Ж. Омаров

Инжиниринговые услуги по техническому надзору
ИП "RIO"

Реестр

по актам выполненных работ по капитальному ремонту учебного корпуса №7 Каз НПУ им. Абая

№ п/п	номер акта	наименование работы	номер сметы	сумма без НДС	НДС	сумма с НДС
1	Акт №1	Общестроительные работы	10-1-1	11 328 701	1 359 444	12 688 145
2	АКТ №2	Сантехнические работы	10-1-2	773 674	92 841	866 515
3	АКТ №3	Электромонтажные работы	10-1-3	2 150 799	258 096	2 408 895
			Итого	14 253 174	1 710 381	15 963 555

Томаров Ч. ж.

Заказчик [illegible]
Генеральный подрядчик [illegible]
Наименование объекта Капитальный ремонт учебного корпуса №7
Договор №12/3/14 от 15.08.2012 г.

АКТ №1
выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составленна основании сметы 10-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
1	E0157-3-1	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	1263,51	6,77	0,23	8551	288	9181	0,05	57
		1м		6,54	0,02	8263	30	110,7	--	--
2	E0157-2-5	**Разборка покрытия полов из линолеума и релина**	1951,8	20,86	1,12	40707	2178	43014	0,14	267
		1м2		19,74	0,17	38529	328	110,7	--	3
3	E0157-1-3	**Разборка основания покрытия простильных полов**	1951,8	31,31	0,18	61107	351	67386	0,21	408
		1м2		31,13	0,06	60756	117	110,7	--	--
4	E0157-1-2	**Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков**	1951,8	13,28	0,05	25928	94	28650	0,09	180
		1м2		13,24	0,02	25834	47	110,7	--	--
5	E0157-12-6	**Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2**	975,9	392,98	2,23	383513	2178	65921	0,40	391
		1м2		60,67	0,35	59210	340	110,7	--	4
6	E0157-17-4	**Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2**	975,9	1945,76	6,28	1898865	6125	156785	0,90	879
		1м2		144,13	1,00	140658	972	110,7	0,01	12
7	E0157-2-7	**Разборка покрытия полов из керамических плиток**	48,74	139,96	12,67	6821	618	6976	0,84	41

				117,38	3,00	6204	98	110,7	0,02	1
		1м2								
8	E0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	48,74	345,12	4,65	16821	227	4182	0,41	20
		м2		75,76	1,75	3693	86	110,7	0,01	--
9	E0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	48,74	260,05	3,28	12675	160	2966	0,29	14
		м2		53,72	1,24	2618	61	110,7	0,01	--
10	E0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	48,74	292,76	16,81	14269	819	6604	0,81	39
		1м2		119,75	2,65	5837	129	110,7	0,01	1
		Проемы								
11	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	4,2	190,06	28,54	798	120	651	1,09	5
		м2		161,52	10,78	678	45	90	0,05	--
		Отделочные работы								
12	E0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	66,47	159,79	28,30	10621	1881	8573	0,89	59
		м2		131,50	4,99	8741	332	94,5	0,03	2
13	E0161-25-1	Очистка стен и потолков	6220,25	77,41	44,72	481517	278152	287947	0,19	1179
		м2		31,70	17,28	197207	107499	94,5	0,09	590
14	E0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	3,57	1207,79	81,34	4312	290	2654	4,62	17
		м2		773,20	13,55	2760	48	94,5	0,07	--
15	E0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2965,97	236,51	5,15	701490	15260	290690	0,63	1863
		м2		101,75	1,96	301780	5828	94,5	0,01	28
16	E0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	2965,97	8,56	0,11	25377	320	23746	0,06	174
		м2		8,45	0,02	25057	71	94,5	--	1

18	Е0115-180-8	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1805,31	264,29	2,82	477130	5091	93495	0,32	575
		м2		53,72	1,08	96987	1950	94,5	0,01	9
19	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1160,67	172,17	2,82	199838	3273	119702	0,65	750
		м2		108,05	1,08	125416	1254	94,5	0,01	6
		Разные работы								
20	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	121,13	28,18	--	3414	--	788	0,14	17
		т		6,50	--	788	--	100	--	--
21	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	121,13	183,46	--	22222	--	5128	0,89	108
		т		42,34	--	5128	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**4442513**				
		Накладные расходы -	Тенге			1225040				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340053				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6007607**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			60 076				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			24 030				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**6 091 713**				
		С коэфф.перехода к текущим ценам К=1,82323	Тенге			11 106 569				
		Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			222 131				
		Всего	**Тенге**			**11 328 701**				
		НДС 12%	Тенге			1 359 444				
		Всего к оплате:	**Тенге**			**12 688 145**				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:** (Оразов У.Ж.)

Заказчик [illegible]
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Капитальный ремонт учебного корпуса №7
Договор №12/3/14 от 15.08.2012 г.

АКТ №2

выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составленна основании сметы 10-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод								
1	Е0165-13-1	**Смена отдельных участков водопровода с диаметром труб 32 мм**	30	842,36	1,72	25271	51	17840	2,87	86
		м		515,70	0,52	15471	15	115,2	--	--
2	Е0165-15-4	**Смена вентиля диаметром 20 мм**	4	123,13	0,44	493	2	546	0,67	3
		компл		118,39	0,02	474	--	115,2	--	--
3	Е0165-1-1	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм**	50	61,28	0,83	3064	41	3490	0,40	20
		м		60,46	0,13	3023	7	115,2	--	--
4	Е0165-7-1	**Прокладка стояков и подводок водопровода с диаметром труб 25 мм**	50	566,75	0,65	28337	32	8762	0,84	42
		м		152,02	0,11	7601	5	115,2	--	--
		Канализация								
5	Е0165-14-1	**Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм**	20	927,71	5,81	18554	116	10965	2,59	52
		м		475,20	0,73	9504	15	115,2	0,01	--
6	Е0165-14-2	**Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм**	30	1397,82	9,08	41935	273	20114	3,18	95
				580,50	1,51	17415	45	115,2	0,01	--

[illegible]	[illegible]	[illegible] диаметром 100 мм шт	1	1053,09	9,88	1053	10	667	3,70	4
				575,10	3,70	575	4	115,2	0,02	--
8	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	11800,00	--	11800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Водопровод пожарный								
9	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм м	38	199,01	2,39	7562	91	8624	0,89	34
				196,62	0,38	7472	15	115,2	--	--
10	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм м	38	1149,74	31,20	43690	1186	8395	1,00	38
				180,09	11,68	6843	444	115,2	0,06	2
11	Е0165-18-4	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 50 мм м	54	131,36	1,20	7094	65	8109	0,59	32
				130,16	0,19	7029	10	115,2	--	--
12	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм м	54	596,89	21,18	32232	1144	9108	0,76	41
				138,48	7,94	7478	428	115,2	0,04	2
13	Е0165-3-2	Демонтаж вентиля шт	4	97,42	0,22	390	1	448	0,55	2
				97,20	0,02	389	--	115,2	--	--
14	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	4	589,71	58,86	2359	235	1726	2,03	8
				350,87	23,62	1403	94	115,2	0,11	--
15	С130901-17	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	999,00	--	3996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	1107,14	135,20	2214	270	1540	3,59	7

89

			1шт	2	5430,00	10,83	1216	181	118,3	0,11	11
17	1-1309-1-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 100 мм	2	5430,00	--	10860	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
18	Е0165-3-3	Демонтаж крана пожарного	4	14,06	0,11	56	--	64	0,08	--	
		шт		13,96	0,02	56	--	115,2	--	--	
19	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	4	10334,87	34,63	41339	139	1064	1,24	5	
		1кран		217,35	13,50	869	54	115,2	0,06	--	
20	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	38	15,19	--	577	--	646	0,07	3	
		м		14,75	--	561	--	115,2	--	--	
21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	54	15,05	--	813	--	918	0,07	4	
		м		14,75	--	797	--	115,2	--	--	
		Разные работы									
22	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,3	28,18	--	37	--	8	0,14	--	
		т		6,50	--	8	--	100	--	--	
23	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,3	183,46	--	238	--	55	0,89	1	
		т		42,34	--	55	--	100	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**283965**					
		Накладные расходы -	Тенге			63					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20					
		Накладные расходы -	Тенге			103027					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23203					
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**410279**					
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			4 103					
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			1 641					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	Тенге			416 023						
С коэфф.перехода к текущим ценам К=1,82323	Тенге			758 504						
Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			15 170						
Всего	**Тенге**			**773 674**						
НДС 12%	Тенге			92 841						
Всего к оплате:	**Тенге**			**866 515**						
ЗАКАЗЧИК:				**ПОДРЯДЧИК:**						

(Омаров Э.Ж.)

АКТ №3

выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

Составленна основании сметы 10-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы								
1	E0169-4-2	**Пробивка борозд для устройства электропроводки**	1300	136,25	88,62	177122	115206	95177	0,31	409
		м		47,63	33,72	61916	43836	90	0,18	240
2	E0169-9-1	**Заделка борозд**	1300	87,22	0,97	113389	1264	90741	0,39	510
		м		77,39	0,17	100604	218	90	--	1
3	E0169-3-1	**Пробивка гнезд, размер стороны 130 мм**	88	234,86	165,22	20667	14539	10553	0,45	39
		гнездо		69,64	63,61	6128	5598	90	0,35	31
4	E0169-8-1	**Заделка гнезд**	88	466,49	43,56	41051	3833	32462	2,73	240
		гнездо		402,58	7,30	35427	642	90	0,04	4
5	E0167-4-1	**Демонтаж скрытой электропроводки**	2500	4,43	--	11070	--	10760	0,03	76
		м		4,43	--	11070	--	97,2	--	--
6	E0167-6-1	**Демонтаж кабеля**	215	16,73	0,07	3597	15	3481	0,12	25
		м		16,66	--	3581	--	97,2	--	--
7	E0167-7-1	**Демонтаж выключателей, розеток**	230	10,10	--	2324	--	2259	0,07	16
		шт		10,10	--	2324	--	97,2	--	--
8	E0167-7-3	**Демонтаж светильников с лампами накаливания**	54	11,18	0,28	604	15	576	0,08	4
				10,91	0,06	589	3	97,2	--	--

9	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	180	50,11 31,86	3,30 0,84	9021 8941	941 151	8818 97,2	0,21 –	60 1
10	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков шт	7	48,94 48,34	0,60 0,11	343 338	4 1	330 97,2	0,31 –	2 –
11	Е0167-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах м	4470	29,81 29,81	– –	133242 133242	– –	129511 97,2	0,18 –	800 –
12	С151607-168	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 1000м	2,3	26600,00 –	– –	61180 –	– –	– –	– –	– –
13	С151607-170	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,45	40500,00 –	– –	18225 –	– –	– –	– –	– –
14	С151607-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2 1000м	0,1	29000,00 –	– –	2900 –	– –	– –	– –	– –
15	С151607-118	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,0 мм2 1000м	1,62	11700,00 –	– –	18954 –	– –	– –	– –	– –
16	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг м	180	44,50 34,56	3,84 0,84	8010 6221	691 151	6053 95	0,18 –	32 1
17	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,18	60500,00 –	– –	10890 –	– –	– –	– –	– –
18	Е0121-12-1	Прокладка коробов(кабельный канал) м короба	230	79,12 76,68	2,44 0,93	18197 17636	560 214	19279 108	0,48 0,25	110 57

22

		Разные работы								
20	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,8	28,18	--	220	--	51	0,14	1
		т		6,50	--	51	--	100	--	--
21	С010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,8	183,46	--	1431	--	330	0,89	7
		т		42,34	--	330	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**665628**				
		Накладные расходы -	Тенге			181066				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29569				
		Накладные расходы -	Тенге			229314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34992				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1140568**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			11 406				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			4 562				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**1 156 536**				
		С коэфф.перехода к текущим ценам К=1,82323	Тенге			2 108 626				
		Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			42 173				
		Всего	**Тенге**			**2 150 799**				
		НДС 12%	Тенге			258 096				
		Всего к оплате:	**Тенге**			**2 408 895**				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:** /Омаров У.Ж./

Предприятие, организация	Подразделение
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления
00000000030	07.09.2012

Акт выполненных работ

Заказчик: РГП на ПХВ "Казахский национальный педагогический унверситет имени Абая" МОН РК
Основание: Договор №12/3/14 от 15.08.2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
Капитальный ремонт учебного корпуса № 7	усл	1	20 477 505,00	20 477 505,00

Всего работ на сумму: 20 477 505,00
в т.ч НДС 2 194 018,39

Сумма: Двадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч пятьсот пять тенге 00 тиын

Указанные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

РНН: 600800516124,
Адрес: г.Алматы ул.Сатпаева д.4
Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО ЦТ Банк, г.Алматы,
БИК ALMNKZKA

Ген. директор
(должность)
Оларов У.Т.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: РГП на ПХВ "Казахский национальный педагогический унверситет имени Абая" МОН РК

РНН: 600900529562,
Адрес: г. Алматы,ул. пр. Достык № 13
Расчетный счет: KZ178560000000086696 в АО Банк "ЦентрКредит",
г.Алматы, БИК KCJBKZKX

МП
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик: РГП на ПХВ " Казахский национальный педагогический университет имени Абая" МОН РК

Подрядчик: ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

С П Р А В К А
выполненных работ
Капитальный ремонт учебного корпуса №7 по ул. Казыбек би 28, г. Алматы
за сентябрь 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер, дата	Источник финансирования		Правовая форма наименования.	
			наименов.	код	наименов.	код
		Договор №12/3/14 от 15.08.2012 г.	бюджет			

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге										
	с начала строительства	с начала года по отчетный месяц включит	за отчетный месяц	Из графы №1							
				СМР	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнит. затраты		НДС 12%	к оплате за месяц
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие дополнит. расходы		
1	2	3	4	5	5	6	7				
Ремонтные работы	36 441 060	36 441 060	20 477 505							2 194 018	20 477 505

"Заказчик"
Проректор по административно-хозяйственной работе
РГП на ПХВ "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" МОН РК

_____ Т.Т. Едилбаев

"Подрядчик"
Директор ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

_____ У.Ж. Омаров

Инжиниринговые услуги по техническому надзору
ИП "RIO"

Фильмуратулы

Реестр

по актам выполненных работ по капитальному ремонту учебного корпуса №7 Каз НПУ им. Абая

№ п/п	номер акта	наименование работы	номер сметы	сумма без НДС	НДС	сумма с НДС
1	Акт №4	Общестроительные работы	10-1-1	15 698 493	1 883 819	17 582 312
2	АКТ №5	Сантехнические работы	10-1-2	276 317	33 158	309 475
3	АКТ №6	Электромонтажные работы	10-1-3	2 308 677	277 041	2 585 718
			Итого	18 283 487	2 194 018	20 477 505

Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Капитальный ремонт учебного корпуса №7
Договор №12/3/14 от 15.08.2012 г.

АКТ №4

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Составленна основании сметы 10-1-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
1	E0157-12-6	**Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2**	975,9	392,98	2,23	383513	2178	65921	0,40	391
		1м2		60,67	0,35	59210	340	110,7	--	4
2	E0157-17-4	**Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2**	975,9	1945,76	6,28	1898865	6125	156785	0,90	879
		1м2		144,13	1,00	140658	972	110,7	0,01	12
3	E0111-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	1951,8	949,74	7,35	1853703	14346	180424	0,53	1029
		м2		80,73	2,77	157569	5416	110,7	0,01	26
4	E0111-40-1	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	1263,51	129,54	0,24	163674	303	31378	0,12	157
		м		22,33	0,11	28212	133	110,7	--	1
5	E0157-20-2	**Устройство покрытий из керамических плиток на растворе**	48,74	1479,83	17,82	72127	869	15945	1,84	90
		1м2		292,74	2,78	14268	136	110,7	0,03	1
6	C143002-58	**Сухие смеси для плиточных работ**	185,21	43,00	--	7964	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	C143002-59	**Сухие смеси для затирки швов плитки**	24,37	42,00	--	1024	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

198

8	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	55,4	194,31	2,71	18717	148	3860	0,33	19
		1м		59,81	0,41	3194	22	110,7	--	--
		Проемы								
9	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,2	507,37	153,79	2131	646	1192	1,24	5
		м2		209,28	53,50	879	225	108	0,21	1
10	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2	530,00	--	1060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С12069-49	Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм	10,4	123,00	--	1279	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	228,8	1207,79	- 81,34	276343	18610	170107	4,62	1058
		м2		773,20	13,55	176907	3100	94,5	0,07	17
		Отделочные работы								
16	Е0115-64-4	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	288,3	276,47	5,91	79707	1704	38999	0,76	220
		м2		140,91	2,24	40625	644	94,5	0,01	3
17	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	288,3	8,56	0,11	2467	31	2308	0,06	17
				8,45	0,02	2436	7	94,5	--	--

199

1	2	3								
		м2								
18	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,0288	156900,00	--	4511				
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	288,3	271,48	3,50	78268	1008	16771	0,36	103
		м2		60,24	1,32	17366	381	94,5	0,01	2
20	Е0115-64-3	Левкас из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	2965,97	236,51	5,15	701490	15260	290690	0,63	1863
		м2		101,75	1,96	301780	5828	94,5	0,01	28
21	Е0162-37-1	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	2965,97	8,56	0,11	25377	320	23746	0,06	174
		м2		8,45	0,02	25057	71	94,5	--	1
22	С11011-115	Грунтовка глифталевая, ГФ-021	0,2966	156900,00	--	46537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1805,31	264,29	2,82	477130	5091	93495	0,32	575
		м2		53,72	1,08	96987	1950	94,5	0,01	9
24	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1160,67	172,17	2,82	199838	3273	119702	0,65	750
		м2		108,05	1,08	125416	1254	94,5	0,01	6
25	Е0162-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	10,08	159,16	0,11	1604	1	1081	0,70	7
		м2		113,46	0,04	1144	--	94,5	--	--
26	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	85,68	178,50	0,08	15294	7	9927	0,76	65
		м2		122,58	0,02	10503	2	94,5	--	--
27	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб	191,44	186,32	0,08	35669	16	25936	0,89	170
		м2		143,34	0,02	27441	5	94,5	--	--

200

1	2	3								
28	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2		459,54	1,18	30546	79	94,5	0,01	--
29	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	252,59	43,00	--	10861	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	С143002-59	Сухие смеси для затирки швов плитки	33,23	42,00	--	1396	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	33,3	264,52	0,17	8808	6	6965	1,37	46
		м2		221,27	0,06	7368	2	94,5	--	--
32	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	45,3	174,22	0,05	7892	2	6108	0,89	40
		м2		142,67	0,02	6463	1	94,5	--	--
33	Е0162-11-6	Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	39	156,07	0,17	6087	7	3461	0,58	23
		м2		93,88	0,04	3661	1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**6560242**				
		Накладные расходы -	Тенге			1293442				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471223				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**8324907**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			83 249				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			33 300				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**8 441 456**				
		С коэфф.перехода к текущим ценам К=1,82323	Тенге			15 390 680				
		Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			307 814				
		Всего	**Тенге**			**15 698 493**				
		НДС 12%	Тенге			1 883 819				
		Всего к оплате:	**Тенге**			**17 582 312**				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

Страниц -

102

Заказчик РГП "КазНПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Дестар"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Капитальный ремонт учебного корпуса №7 (Сантехнические работы)
Договор №12/3/14 от 15.08.2012 г.

АКТ №5

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Составленна основании сметы 10-1-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Сантехнические работы										
1	Е0165-17-1	**Смена раковины /умывальника/**	5	456,09	8,22	2280	41	2496	2,54	13		
		компл		432,00	1,32	2160	7	115,2	0,01	--		
2	С131101-71	**Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм**	5	5660,00	--	28300	--	--	--	--		
		комплект		--	--	--	--	--	--			
3	С131101-49	**Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм**	5	1750,00	--	8750	--	--	--			
		шт		--	--	--	--	--	--			
4	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	5	191,99	2,36	960	12	1002	0,97			
		шт		173,88	--	869	--	115,2	--			
5	С131101-96	**Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором**	5	1750,00	--	8750	--	--	--			
		компл		--	--	--	--	--	--			
6	Е0165-17-3	**Смена унитаза с бачком**	8	1048,80	17,94	8390	144	8589	5,52			
		компл		928,80	3,13	7430	25	115,2	0,03			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С131101-83	**Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки**	8	5010,00	–	40160	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	С131101-10	**Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском**	8	3570,00	–	28560	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**126151**				
		Накладные расходы -	Тенге			12086				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8294				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**146531**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			1 465				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			586				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**148 582**				
		С коэфф.перехода к текущим ценам К=1,82323	Тенге			270 899				
		Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			5 418				
		Всего	**Тенге**			**276 317**				
		НДС 12%	Тенге			33 158				
		Всего к оплате:	**Тенге**			**309 475**				
		ЗАКАЗЧИК:				**ПОДРЯДЧИК:**				

Саматов. Б.К.

Бибатров. Б.Б

Канатов. Е.К.

Заказчик РГП "Каз НПУ имени Абая"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания "Достар"
Наименование стройки - Каз НПУ имени Абая
Наименование объекта - Капитальный ремонт учебного корпуса №7 (Электромонтажные работы)
Договор №12/3/14 от 15.08.2012 г.

АКТ №6
выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

Составленна основании сметы 10-1-3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы								
1	Е0167-15-6	Монтаж светильника на трубном подвесе	10	168,19	1,70	1682	17	1621	1,06	11
		шт		166,49	0,28	1665	3	97,2	--	--
2	С151701-24	Светильник подвесной, тип НСП11Х500-002-У3	10	1620,00	--	16200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	10	17,00	--	170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0167-15-7	Монтаж светильника уплотненного полугерметического	4	202,21	0,60	809	2	784	1,17	5
		шт		201,61	0,11	806	--	97,2	--	--
5	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип НКП02-25-111-УХЛ4	4	970,00	--	3880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	4	17,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

7	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 3 шт шт	280	313,20 2320,00	0,54 –	87696 649600	151 –	97,2 –	0,01 –	–
8	С151702-3	Светильники тип ЛСП02-2Х40//Д20-01-УХЛ4 шт	560	– 28,00	– –	– 15680	– –	– –	– –	–
9	С151706-12	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-75 шт	560	– 17,00	– –	– 9520	– –	– –	– –	–
10	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	41	– 259,90	– 1,93	– 10656	– 79	– 10292	– 1,50	2
11	Е0167-16-1	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт шт	41	257,96 1440,00	0,30 –	10577 59040	12 –	97,2 –	– –	–
12	С151702-23	Светильники тип ЛПБ06-2Х20-001-УХЛ4 шт	41	– 28,00	– –	– 1148	– –	– –	– –	–
13	С151706-12	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-75 шт	41	– 17,00	– –	– 697	– –	– –	– –	–
14	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127 шт	262	– 45,06	– –	– 11806	– –	– 11475	– 0,29	75
15	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	92	45,06 156,00	– –	11806 14352	– –	97,2 –	– –	–
16	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	170	– 96,00	– –	– 16320	– –	– –	– –	–
17	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220 шт		– –	– –	– –	– –	– –	– –	–

Страниц -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0121-24-1	**Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	9	683,26	46,50	6143	419	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		шт		**543,38**	**18,43**	**4890**	**166**	**97,2**	**0,09**	**1**
19	C151803-159	**Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4**	9	**14900,00**	**–**	**134100**	**–**	**–**	**–**	**–**
		шт		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1040517**				
		Накладные расходы -	Тенге			114475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69299				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**1224291**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			12 243				
		Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге			4 897				
		Итого по акту в базовых ценах 2001 года:	**Тенге**			**1 241 431**				
		С коэфф.перехода к текущим ценам К=1,82323	Тенге			2 263 409				
		Налоги, сборы и обязат.платежи 2%	Тенге			45 268				
		Всего	**Тенге**			**2 308 677**				
		НДС 12%	Тенге			277 041				
		Всего к оплате:	**Тенге**			**2 585 718**				

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:**

«Многопрофильная компания «Достар»