Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____ М. Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агенства Республики Казахстан по статистике
_____ А. Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение
к приказу Министерства
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. №

# СЧЕТ-ФАКТУРА № 40 от 31 октября 2011 г.

**Поставщик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" Свидетельство по НДС Серия 39001 № 0002649 от 04.12.2009 г.
**РНН и адрес поставщика:** 391700008861 БИН 961240000127 г. Костанай, пр. Абая 2.
**Расчетный счет поставщика** ИИК KZ299650000001530921 АО "Альянс Банк " БИК IRTYKZKA Кбе 17
**Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг)** № 51 от 08 сентября 2011г.
**Условия оплаты по договору (контракту)** безналичный расчет
**Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)** _____
(государство, область, город, регион, район)

**Поставка товаров осуществляется по доверенности №** _____ от _____
**Способ отправления** _____
**Товарно-транспортная накладная №** _____ от _____

**Грузоотправитель** Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада" РНН 391700008861 г. Костанай, пр. Абая 2.
(РНН, наименование и адрес)

**Грузополучатель** Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска" РНН 391800211373, г. Лисаковск, ул.Мира, 31
(РНН, наименование и адрес)

**Покупатель** Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
**РНН и адрес покупателя** РНН 391800211373 г. Лисаковск, ул.Мира, 31
**Расчетный счет покупателя** ИИК KZ27070103KSN3918000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм | Кол-во (объем) | Цена | Стоимость товаров, (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Выполненные работы по договору № 51 на реконструкцию здания детского сада "Белочка" в п. Октябрьский г.Лисаковска | | | | 1 136 799 | 12 | 136 416 | 1 273 215 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Всего по счету: Один миллион двести семьдесят три тысячи двести пятнадцать тенге** | | | | 1 136 799 | | 136 416 | 1 273 215 | | |
| | **в т.ч.предоплата** | | | | 341 040 | | 40 925 | 381 965 | | |

Руководитель организации
Громченко А.Н. _____
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Не предусмотрена
(Ф.И.О., подпись)

М. П.

Выдал (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер Рабош С.В.
(должность,Ф.И.О., подпись)

Получил:
(Ф.И.О., подпись)

Получено: 31.10.2011г.

форма № 3

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2011 года**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"**

Договор № **51** от **"08 " сентября 2011 г.**
Наименование строительства и его адрес:

**Реконструкция здания детского сада"Белочка" в п.Октябрьский г.Лисаковска**

| Наименование пусковых работ, объектов | Стоимость выполненных работ , тенге | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в т.ч. строительно-монтажные работы | из них экономия от совершенствования проектных решений и др.мероприятий | из гр.2 работы по монтажу оборудования | НДС 12% |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по стройке | 1 273 215 | 1 136 799 | | | 136 416 |
| **Всего за отчетный месяц** | **1 273 215** | **1 136 799** | | | **136 416** |
| в том числе: | | | | | |
| Общестроительные работы | 814 602 | 727 323 | | | 87 279 |
| Электроосвещение | 278 724 | 248 861 | | | 29 863 |
| Пожарная и охранная сигнализация | 179 889 | 160 615 | | | 19 274 |
| | | | | | |

**Заказчик**

**ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"**

И.О.начальника

Жаркова Л.С.

**Подрядчик**

**Товарищество с ограниченной ответственностью"Производственно-коммерческая фирма "ГРЕНАДА"**

Директор

Громченко А.Н.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

ПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Договор №51 от 08 сентября 2011г.

Наименование объекта - Реконструкция здания детского сада"Белочка"в п.Октябрьский г.Лисаковска

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за октябрь м-ц 2011 г.

## Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | рабочих, обслуживающих машины: на един. | рабочих, обслуживающих машины: всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Стремянка лаза на чердак и на кровлю через слуховые окна ЛВ-6.27 | | | | | | | | |
| 1 | Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением(Лм-1,Лм-4,ОГН-2) | 0,0822 | 15836,43 | 6844,83 | 1302 | 563 | 572 | 33,24 | 3 |
| | | т | | 5796,00 | 1941,09 | 476 | 160 | 90 | 6,83 | 1 |
| 2 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,0822 | 133700,00 | -- | 10990 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза | 4,8 | 36,36 | 0,03 | 175 | -- | 21 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 4,78 | -- | 23 | -- | 90 | -- | -- |
| | | Перегородки техподполья | | | | | | | | |
| 4 | Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство бетонной подготовки | 0,8 | 10250,44 | 82,51 | 8200 | 66 | 215 | 1,55 | 1 |
| | | м3 | | 225,11 | 31,16 | 180 | 25 | 105 | 0,15 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0106-11-10 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0128 | 76704,41 | 409,16 | 982 | 5 | 31 | 13,34 | -- |
| | | 1т | | 2173,50 | 154,69 | 28 | 2 | 105 | 0,75 | -- |
| 6 | С143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 0,8 | 284,00 | -- | 227 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Е0108-7-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 11,4 | 1554,90 | 43,41 | 17726 | 495 | 3699 | 1,64 | 19 |
| | | м2 | | 258,75 | 16,26 | 2950 | 185 | 118 | 0,08 | 1 |
| | | Потолки с отделкой | | | | | | | | |
| 8 | Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 8,87 | 18,65 | 0,15 | 165 | 1 | 148 | 0,11 | 1 |
| | | м2 | | 15,79 | 0,06 | 140 | 1 | 105 | -- | -- |
| 9 | Е0115-37-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе | 6,38 | 1049,89 | 3,58 | 6698 | 23 | 2181 | 1,87 | 12 |
| | | м2 | | 324,35 | 1,17 | 2069 | 7 | 105 | 0,01 | -- |
| 10 | Е0162-1-1 | Окраска(Огрунтовка праймером) внутренних поверхностей водными составами,известковая | 6,38 | 88,44 | 0,05 | 564 | -- | 133 | 0,14 | 1 |
| | | м2 | | 22,05 | 0,02 | 141 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 11 | Е0115-64-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 6,38 | 289,89 | 4,93 | 1849 | 31 | 799 | 0,64 | 4 |
| | | м2 | | 117,43 | 1,86 | 749 | 12 | 105 | 0,01 | -- |
| 12 | Е0115-180-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами | 6,38 | 216,77 | 2,91 | 1383 | 19 | 633 | 0,56 | 4 |
| | | м2 | | 93,41 | 1,10 | 596 | 7 | 105 | 0,01 | -- |
| | | Отделочные работы по оштукатуренным стенам | | | | | | | | |
| 13 | Е0115-61-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 35,45 | 360,92 | 5,08 | 12795 | 180 | 5853 | 0,85 | 30 |
| | | м2 | | 156,03 | 1,21 | 5531 | 43 | 105 | 0,06 | 2 |
| 14 | Е0115-152-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке | 35,45 | 18,65 | 0,15 | 661 | 5 | 590 | 0,11 | 4 |
| | | м2 | | 15,79 | 0,06 | 560 | 2 | 105 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отделочные работы по облицованным стенам | | | | | | | | |
| 15 | Е0115-36-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2 | 26,4 | 917,68 | 6,06 | 24227 | 160 | 7153 | 1,48 | 39 |
| | | | | 256,29 | 1,76 | 6766 | 47 | 105 | 0,01 | -- |
| 16 | Е0162-1-1 | Окраска(Огрунтовка праймером) внутренних поверхностей водными составами,известковая м2 | 26,4 | 88,44 | 0,05 | 2335 | 1 | 551 | 0,14 | 4 |
| | | | | 22,05 | 0,02 | 582 | 1 | 94,5 | -- | -- |
| 17 | Е0115-64-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2 | 26,4 | 232,76 | 4,29 | 6145 | 113 | 2396 | 0,52 | 14 |
| | | | | 84,79 | 1,64 | 2238 | 43 | 105 | 0,01 | -- |
| 18 | Е0115-180-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2 | 26,4 | 197,85 | 2,63 | 5223 | 69 | 2100 | 0,45 | 12 |
| | | | | 74,78 | 0,99 | 1974 | 26 | 105 | -- | -- |
| | | Пол | | | | | | | | |
| | | Тип А | | | | | | | | |
| 19 | Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм м2 | 31,95 | 1222,27 | 30,69 | 39045 | 980 | 2252 | 0,30 | 10 |
| | | | | 45,80 | 11,50 | 1463 | 367 | 123 | 0,06 | 2 |
| 20 | Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3 | 2,56 | 10773,24 | -- | 27532 | -- | 2050 | 4,21 | 11 |
| | | | | 652,05 | -- | 1666 | -- | 123 | -- | -- |
| 21 | Е0111-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2 | 31,95 | 419,78 | 18,45 | 13410 | 589 | 2641 | 0,42 | 13 |
| | | | | 60,29 | 6,93 | 1926 | 221 | 123 | 0,03 | 1 |
| | | Тип Б | | | | | | | | |
| 22 | Е0111-13-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100мм м2 | 8,87 | 1222,27 | 30,69 | 10842 | 272 | 625 | 0,30 | 3 |
| | | | | 45,80 | 11,50 | 406 | 102 | 123 | 0,06 | -- |
| 23 | Е0111-2-9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3 | 0,7096 | 10773,24 | -- | 7645 | -- | 569 | 4,21 | 3 |
| | | | | 652,05 | -- | 463 | -- | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0111-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2 | 8,87 | 257,95 | 12,44 | 2288 | 110 | 706 | 0,41 | 4 |
| | | | | 60,03 | 4,67 | 532 | 41 | 123 | 0,02 | -- |
| 25 | Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2 | 8,87 | 1474,20 | 14,65 | 13076 | 130 | 2214 | 1,22 | 11 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 1751 | 49 | 123 | 0,03 | -- |
| | | Тип Т | | | | | | | | |
| 26 | Е0111-9-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2 | 6,38 | 56,36 | 6,94 | 360 | 44 | 408 | 0,30 | 2 |
| | | | | 49,43 | 2,59 | 315 | 17 | 123 | 0,01 | -- |
| 27 | С11031-103 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3 | 0,3286 | 10700,00 | -- | 3516 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0111-8-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3 | 0,3828 | 4740,75 | 327,33 | 1815 | 125 | 329 | 3,96 | 2 |
| | | | | 574,43 | 123,75 | 220 | 47 | 123 | 0,60 | -- |
| 29 | Е0111-11-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство стяжек из легкого бетона В5 толщиной 20 мм м2 | 6,38 | 449,60 | 16,79 | 2868 | 107 | 650 | 0,52 | 3 |
| | | | | 76,59 | 6,30 | 489 | 40 | 123 | 0,03 | -- |
| 30 | Е0111-11-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона м2 | 25,52 | 84,18 | 0,84 | 2148 | 21 | 33 | 0,01 | -- |
| | | | | 0,72 | 0,31 | 18 | 8 | 123 | -- | -- |
| 31 | Е0111-27-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2 | 6,38 | 1474,20 | 14,65 | 9405 | 93 | 1592 | 1,22 | 8 |
| | | | | 197,43 | 5,49 | 1260 | 35 | 123 | 0,03 | -- |
| 32 | Е0111-39-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Устройство плинтусов из плиток керамических м | 6,7 | 264,86 | 0,40 | 1775 | 3 | 396 | 0,27 | 2 |
| | | | | 47,87 | 0,14 | 321 | 1 | 123 | -- | -- |
| | | Проемы | | | | | | | | |
| 33 | Е0110-92-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2 | 2,1 | 392,85 | 24,17 | 825 | 51 | 425 | 0,96 | 2 |
| | | | | 160,30 | 8,22 | 337 | 17 | 120 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2 | 2,1 | 13000,00 | -- | 27300 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е0109-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер т | 0,1 | 17023,17 | 1416,44 | 1702 | 142 | 1379 | 94,42 | 9 |
| | | | | 14826,38 | 497,81 | 1483 | 50 | 90 | 2,44 | -- |
| 36 | С12022-1 | Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные шт | 1 | 25100,00 | -- | 25100 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 292 300 | 4 401 | | | 229 |
| | | | Тенге | | | 37 655 | 1 556 | | | 9 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 253 205 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 37 042 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 30 816 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 41 393 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 21 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6 209 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 17 676 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 312 274 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 246 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 43 251 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 39 094 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2 168 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 36 090 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1 952 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 293 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2 463 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 43 509 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 14 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2 461 | | | |
| | | ИТОГО : | Тенге | | | 355 782 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 260 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 45 713 | | | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,44% | | | 5 123 | | | | |
| | | ИТОГО | | | | 360 905 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при производстве работ | | | | | | | | |
| | | в зимнее время | 2,20% | | | 7 940 | | | | |
| | | Затраты на выслугу лет | 1% | | | 3 609 | | | | |
| | | Затраты на дополнительные отпуска | 0,40% | | | 1 444 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001г. | | | | 373 898 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2010 г. К=1,9071 (к=1478/775) | 1,90710 | | | 713 061 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | | | 14 261 | | | | |
| | | Стоимость в текущем уровне цен | | | | 727 323 | | | | |
| | | НДС 12% | 12% | | | 87 279 | | | | |
| | | ВСЕГО | | | | 814 602 | | | | |

ПРИНЯЛ
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

И.О.начальника
_____ Жаркова Л.С.

СДАЛ
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор
_____ Громченко А.Н.

Технадзор
_____ ИП Белецкий Ю.В.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"
ПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"
Договор №51 от 08 сентября 2011г.

Наименование объекта - Реконструкция здания детского сада"Белочка"в п.Октябрьский г.Лисаковска

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за октябрь м-ц 2011 г.

## Электромонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Монтаж вводно-распределительных устройств | 1 | 2252,25 | -- | 2252 | -- | 1358 | 8,03 | 8 |
| | | шкаф | | 1397,25 | -- | 1397 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 2 | Прайс41 | Распределительное устройство ПР-8501 | 1 | 33645,52 | -- | 33646 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ЗРУ-1шт | | | | | | |
| | | | | Щиток 3ЩО,6ЩО,ЩАО=1шт | | | | | | |
| 3 | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,30 | 68,30 | 1299 | 68 | 314 | 2,00 | 2 |
| | | шт | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | -- |
| 4 | Спрайс42 | Щит освещения ЩРН-Пм-9 | 1 | 2399,94 | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на | 6 | 501,20 | 13,20 | 3007 | 79 | 1307 | 1,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт | | 227,00 | 2,30 | 1362 | 14 | 95 | 0,01 | -- |
| 6 | Прайс43 | Выключатель ИЭК ВА47-29-1 16А шт | 5 | 159,68 | -- | 798 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Прайс43 | Выключатель ИЭК ВА47-29-3 20А шт | 1 | 475,21 | -- | 475 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Щиток ЩАП=1шт | | | | | | |
| 8 | Ц0108-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт | 1 | 1299,30 | 68,30 | 1299 | 68 | 314 | 2,00 | 2 |
| | | | | 317,00 | 13,50 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | -- |
| 9 | Спрайс42 | Щит освещения ЩРН-Пм-9 шт | 1 | 2399,94 | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Ц0108-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт | 3 | 501,20 | 13,20 | 1504 | 40 | 654 | 1,00 | 3 |
| | | | | 227,00 | 2,30 | 681 | 7 | 95 | 0,01 | -- |
| 11 | Прайс43 | Выключатель ИЭК ВА47-29-3 20А шт | 1 | 475,21 | -- | 475 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Прайс43 | Выключатель ИЭК ВА47-29-3 10А шт | 1 | 475,21 | -- | 475 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Прайс43 | Выключатель ИЭК ВА47-29-1 16А шт | 1 | 159,68 | -- | 160 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0121-24-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква шт | 1 | 352,54 | 25,84 | 353 | 26 | 285 | 1,45 | 1 |
| | | | | 253,58 | 10,24 | 254 | 10 | 108 | 0,05 | -- |
| 15 | С151803-192 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт | 1 | 4720,00 | -- | 4720 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0121-17-1 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на | 25 | 169,86 | 57,56 | 4246 | 1439 | 3315 | 0,55 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | крючках для помещений с нормальными условиями среды<br>шт | | 86,85 | 35,93 | 2171 | 898 | 108 | 0,16 | 4 |
| 17 | С151701-85 | Светильники тип НСП02-100-01-У2<br>шт | 25 | 240,00<br>-- | --<br>-- | 6000<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 18 | С151706-9 | Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60<br>шт | 25 | 24,00<br>-- | --<br>-- | 600<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 19 | Е0121-22-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке<br>шт | 3 | 39,82<br>33,90 | --<br>-- | 119<br>102 | --<br>-- | 110<br>108 | 0,22<br>-- | 1<br>-- |
| 20 | Е0121-22-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке<br>шт | 1 | 50,40<br>35,71 | --<br>-- | 50<br>36 | --<br>-- | 39<br>108 | 0,23<br>-- | --<br>-- |
| 21 | С151801-12 | Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220<br>шт | 3 | 156,00<br>-- | --<br>-- | 468<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 22 | С151801-14 | Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220<br>шт | 1 | 182,00<br>-- | --<br>-- | 182<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 23 | Е0121-22-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке<br>шт | 2 | 39,12<br>33,90 | --<br>-- | 78<br>68 | --<br>-- | 73<br>108 | 0,22<br>-- | --<br>-- |
| 24 | С151801-158 | Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220<br>шт | 2 | 237,00<br>-- | --<br>-- | 474<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 25 | С151801-132 | Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3<br>1000шт | 0,006 | 16300,00<br>-- | --<br>-- | 98<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |
| 26 | Е0121-9-3 | Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок<br>м | 284 | 20,78<br>18,11 | --<br>-- | 5902<br>5143 | --<br>-- | 5555<br>108 | 0,11<br>-- | 32<br>-- |
| 27 | С151607-125 | Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2 | 0,0433 | 50600,00<br>-- | --<br>-- | 2189<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000м | | | | | | | | |
| 28 | СПрайс52 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | 249,26 | 48,58 | -- | 12109 | -- | -- | -- | -- |
| | | мп | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Ц0108-472-1 | Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм | 15 | 51,70 | 2,80 | 776 | 42 | 396 | 0,16 | 2 |
| | | м | | 27,50 | 0,30 | 413 | 4 | 95 | -- | -- |
| 30 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 17 | 61,90 | 3,30 | 1052 | 56 | 378 | 0,14 | 2 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 391 | 7 | 95 | -- | -- |
| 31 | Ц0108-472-8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм | 32 | 84,60 | 2,80 | 2707 | 90 | 991 | 0,17 | 5 |
| | | м | | 32,40 | 0,20 | 1037 | 6 | 95 | -- | -- |
| 32 | Ц0108-472-9 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм | 54 | 93,50 | 3,10 | 5049 | 167 | 1678 | 0,18 | 10 |
| | | м | | 32,40 | 0,30 | 1750 | 16 | 95 | -- | -- |
| 33 | Ц0108-472-1 1 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций | 9 | 66,70 | 4,10 | 600 | 37 | 416 | 0,30 | 3 |
| | | шт | | 48,40 | 0,20 | 436 | 2 | 95 | -- | -- |
| 34 | Ц0108-406-1 | Конструкции металлические для труб П-образные скобы или конструкции | 0,01 | 96511,00 | 3931,00 | 965 | 39 | 369 | 223,00 | 2 |
| | | т | | 38480,00 | 321,99 | 385 | 3 | 95 | 1,87 | -- |
| | | | | Демонтажные работы | | | | | | |
| 35 | Е0121-23-1 | Демонтаж вводно-распределительных устройств | 1 | 486,00 | -- | 486 | -- | 525 | 2,79 | 3 |
| | | шкаф | | 486,00 | -- | 486 | -- | 108 | -- | -- |
| 36 | Е0121-24-2 | Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 2 | 196,27 | 14,47 | 393 | 29 | 405 | 1,06 | 2 |
| | | шт | | 181,80 | 5,73 | 364 | 11 | 108 | 0,03 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 99 807 | 2 180 | | | 99 |
| | | | Тенге | | | 17 107 | 1 007 | | | 5 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 33 646 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 33 646 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 66 162 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 12 850 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18 114 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 34 023 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 18 480 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 2 772 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5 078 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 89 720 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 113 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20 886 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 123 365 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 113 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20 886 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения | 1,44% | 1 292 |
| ИТОГО | | 124 657 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 2,20% | 2 002 |
| Затраты на выслугу лет | 1% | 910 |
| Затраты на дополнительные отпуска | 0,40% | 364 |
| Итого в базовых ценах 2001г. | | 127 933 |
| Итого в текущих ценах 2010 г. К=1,9071 (к=1478/775) | 1,90710 | 243 981 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | 4 880 |
| Стоимость в текущем уровне цен | | 248 861 |
| НДС 12% | 12% | 29 863 |
| ВСЕГО | | 278 724 |

ПРИНЯЛ
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

И.О.начальника
_____ Жаркова Л.С.

СДАЛ
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор
_____ Громченко А.Н.

Технадзор
_____ ИП Белецкий Ю.В.

108230

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительст. акимата города Лисаковска"

ПОДРЯДЧИК ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Договор №51 от 08 сентября 2011г.

Наименование объекта - Реконструкция здания детского сада"Белочка"в п.Октябрьский г.Лисаковска

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за октябрь м-ц 2011 г.

Пожарная и охранная сигнализация

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ц0110-669-1 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной | 2 | 2062,70 | 1,60 | 4125 | 3 | 3568 | 11,00 | 22 |
| | | шт | | 1982,00 | -- | 3964 | -- | 90 | -- | -- |
| 2 | СПрайс19 | Блок речевого оповещания "Орфей"с АБК | 1 | 7985,32 | -- | 7985 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | СПрайс19 | Блок речевого оповещания "Орфей МА"исп.2-1 | 1 | 2062,68 | -- | 2063 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Ц0110-669-3 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля | 1 | 994,30 | 1,60 | 994 | 2 | 842 | 5,00 | 5 |
| | | шт | | 936,00 | -- | 936 | -- | 90 | -- | -- |
| 5 | Прайс20"Ин тек-сигнал | Блок питания МБП-12в | 1 | 4238,65 | -- | 4239 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Ц0110-669-1 | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной | 1 | 2062,70 | 1,60 | 2063 | 2 | 1784 | 11,00 | 11 |
| | | шт | | 1982,00 | -- | 1982 | -- | 90 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | СПрайс19 | Усилитель мощности А-60 | 1 | 27229,18 | -- | 27229 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | СПрайс19 | Микрофон RM-01 | 1 | 9223,34 | -- | 9223 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Ц0110-668-2 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 6 | 369,90 | 1,60 | 2219 | 10 | 1874 | 2,00 | 12 |
| | | шт | | 347,00 | -- | 2082 | -- | 90 | -- | -- |
| 10 | Ц0110-668-1 | Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 | 153,50 | -- | 154 | -- | 130 | 1,00 | 1 |
| | | шт | | 144,00 | -- | 144 | -- | 90 | -- | -- |
| 11 | Прайс19 | Извещатель дымовой ИП-212-66 | 6 | 867,70 | -- | 5206 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Прайс19 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 | 1 | 564,21 | -- | 564 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Ц0108-593-1 1 | Световые настенные указатели | 1 | 241,70 | 91,00 | 242 | 91 | 149 | 0,82 | 1 |
| | | шт | | 131,00 | 25,70 | 131 | 26 | 95 | 0,15 | -- |
| 14 | Прайс20 | Световой указатель Кристалл | 1 | 232,23 | -- | 232 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Ц0110-671-2 | Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям | 39 | 61,10 | 0,80 | 2383 | 31 | 1716 | 0,28 | 11 |
| | | м | | 48,80 | 0,10 | 1903 | 4 | 90 | -- | -- |
| 16 | Спрайс25 | Кабель связи с медными жилами КРВПМ 1х2х0,5 мм2 | 40,17 | 8,15 | -- | 328 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 69 249 | 138 | | | 63 |
| | | | Тенге | | | 11 142 | 30 | | | -- |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 50 739 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 50 739 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 18 510 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 900 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 11 172 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 6 330 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10 062 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1 509 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1 714 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | 30 287 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12 681 | | | |
| | | ИТОГО | Тенге | | | 81 026 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 68 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 12 681 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения | 1,44% | 436 |
| ИТОГО | | 81 462 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время | 2,20% | 676 |
| Затраты на выслугу лет | 1% | 307 |
| Затраты на дополнительные отпуска | 0,40% | 123 |
| Итого в базовых ценах 2001г. | | 82 568 |
| Итого в текущих ценах 2010 г. К=1,9071 (к=1478/775) | 1,90710 | 157 465 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи | 2% | 3 149 |
| Стоимость в текущем уровне цен | | 160 615 |
| НДС 12% | 12% | 19 274 |
| ВСЕГО | | 179 889 |

ПРИНЯЛ
ГУ "Отдел строительства акимата города Лисаковска"

И.О.начальника
Жаркова Л.С.

СДАЛ
ТОО " Производственно-коммерческая фирма " Гренада"

Директор
Громченко А.Н.

Технадзор
ИП Белецкий Ю.В.