Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли здания в г.Семей, ул.Б.Момышулы, 19а ГУ "Иртышский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан"

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли здания в г.Семей, ул.Б.Момышулы, 19а ГУ "Иртышский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан"

Акт

выполненных работ от 25.06.2010 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Демонтажные работы									
1	Е56-11-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках	2	119,71	8,29	239	16,58	241	0,7638	2
		м2		111,42	0,18	223	0	108	0,101	–
2	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	6,4	59,88	6,55	383	41,92	376	0,3628	2
		м2		53,33	1,04	341	7	108	0,0089	–
3	Е59-1-1	Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками	2,9	293,96	47,9	852	138,91	796	1,7182	5
		м2		246,06	7,81	714	23	108	0,0616	–
4	Е58-362-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	448	16,24	1,07	7276	479,36	7349	0,1049	47
		м2 кровли		15,17	0,16	6796	72	107	0,0028	1
5	Е58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	3	499,86	44,86	1500	134,58	1483	3,093	9
		окон		456	7,09	1365	21	107	0,061	–
6	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-поясов,сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д	81	14,39	1,29	1166	104,49	1156	0,091	7
		м		13,1	0,23	1061	19	107	0,0012	–
7	Е58-4-2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали-водосточных труб с земли и подмостей	72	17,13	0,64	1233	46,08	1279	0,1104	8
		м								

8	Е69-18-1	Очистка чердачного помещения от мусора и птичьего пометв		16,49	0,11	1187	8	107	0,0009	–
		м2 пола	329	6,08	–	2000	–	1800	0,046	15
				6,08	–	2000	–	90	–	–
		Итого по разделу 1				**14649**	**961,92**			**95**
		Стоимость: материалов, тенге				**13687**	**150**			**1**
						–				
		Накладные расходы, тенге				14480				
		- заработная плата, тенге				2172				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1748				
		Всего по разделу, тенге				**30877**				
		Сметная заработная плата, тенге				16009				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				103				
		Раздел 2. Ремонтно-строительные работы								
		2,1 Кровля здания								
9	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированнного листа		101,55	42,81	45494	19178,88	25148	0,36455	163
		м2	448	58,74	10,56	26316	4731	81	0,03775	17
10	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	448	896		401408				
		м2								
11	1-1-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,02	525600		10512				
		т								
12	Е56-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	72	393,87	0,16	28359	11,52	4784	0,3504	25
		м труб		62,12	0,02	4473	1	107	0,0002	–
13	Е58-18-2	Устройства настенных желобов из листовой стали	81	418,28	0,74	33881	59,94	2911	0,2151	17
		м		33,48	0,11	2712	9	107	0,0012	–
14	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	3	3081,19	81,61	9244	244,83	3223	6,08	18
		слуховое окно		963	31,5	2889	95	108	0,15	–
15	6-5-77	Створки оконные спаренные для жилыхзданий	2,17	2960		6423				

		м2							
16	1-1-796	Скобяные изделия окон высотой 1,2 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	763		2289			
		комплект							
17	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами открывающимися в одну сторону в жилых и общественных зданиях	2,17	936,28	2,93	2032	6,36	132	0,406	1
		м2 окрашиваемой поверхности		63	1,1	137	2	95	0,0054	–
18	Е62-19-5	Окраска известковым составами фасадов простых по кирпичу с лестниц (колонн из силикаиного кирпича)	90	31,24	0,05	2812	4,5	2369	0,181	16
		м2		27,69	0,02	2492	2	95	0,0001	–
	2,2 Тамбур									
19	Е56-23-4	Установка дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках	2,8	475,37	2,74	1331	7,67	316	0,6639	2
		м2 проема		104,36	0,45	292	1	108	0,0053	–
20	Е56-24-1	Установка дверных полотен наружных кроме балконных	2,8	307,74	15,06	862	42,17	881	1,518	4
		полотно		289,04	2,41	809	7	108	0,0303	–
21	Е56-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных	1	23,81	–	24	–	25	0,1481	–
		прибор		23,33	–	23	–	108	–	–
22	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
23	Е56-27-1	Установка дверных (оконных) приборов врезных	1	77,9	–	78	–	82	0,3903	–
		прибор		76,46	–	76	–	108	–	–
24	1-1-8150	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	1	844		844				
		шт								
25	Е59-7-1	Ремонт деревянных ступеней лестниц	5	733,1	5,37	3666	26,85	2066	2,9228	15
		ступень		458,12	0,88	2291	4	90	0,0101	–

26	Е56-9-2								
	Установка неостекленных оконных переплетов глухих	1	171,15	6,03	171	6,03	175	0,8493	1
	фрамуга								
			161,3	0,95	161	1	108	0,0096	–
27	6-5-74								
	Створки оконные спаренные для жилых зданий площадь свыше 0,7 до 0,8м2	2,31	3590		8293				
	м2								
28	Е63-4-3								
	Смена стекол толщиной 2-3 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 1 м2	2,5	904,06	3,26	2260	8,15	387	1,06	3
	м2								
			162,18	0,99	405	2	95	0,005	–
29	Е62-6-3								
	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35%	10,2	82,77	0,07	844	0,71	452	0,312	3
	м2								
			46,62	0,02	476	–	95	0,0001	–
30	Е62-1-1								
	Окраска внутренних поверхностей известковая (потолок и стены)	35	25,18	0,05	881	1,75	734	0,143	5
	м2								
			22,05	0,02	772	1	95	0,0001	–
	2.3. Тамбур выхода в чердачное помещение								
31	Е56-23-4								
	Установка дверных коробок в деревянных каркасных стенах и перегородках	3,6	475,37	2,74	1711	9,86	408	0,6639	2
	м2 проема								
			104,36	0,45	376	2	108	0,0053	–
32	Е56-24-1								
	Установка дверных полотен наружных кроме балконных	3,6	307,74	15,06	1108	54,22	1134	1,518	5
	полотно								
			289,04	2,41	1041	9	108	0,0303	–
33	Е56-27-2								
	Установка дверных (оконных) приборов накладных	1	23,81	–	24	–	25	0,1481	–
	прибор								
			23,33	–	23	–	108	–	–
34	1-1-790								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
	комплект								
35	Е63-4-3								
	Смена стекол толщиной 2-3 мм в переплетах деревянных на штапиках по замазке при площади стекла до 1 м2	0,8	904,06	3,26	723	2,61	124	1,06	3
	м2								

			162,18	0,99	130	1	95	0,005	–
36	Е62-9-1	Улучшенная масляная окраска окон за 1 раз с расчисткой старой краски до 10%	1,6	128,78	0,05	206	0,08	152	0,6006	1
		м2		100	0,02	160	–	95	1	–
37	Е62-6-3	Простая масляная окраска полов с расчисткой старой краски более 35%	11,2	82,77	0,07	927	0,78	496	0,312	3
		м2		46,62	0,02	522	–	95	0,0001	–
38	Е62-1-1	Окраска внутренних поверхностей известковая (стены)	12	25,18	0,05	302	0,6	252	0,143	2
		м2		22,05	0,02	265	–	95	0,0001	–
		Итого по разделу 2				**570629**	**19668**			**287**
						46841	**4868**			**17**
		Стоимость: материалов, тенге				504118				
		Накладные расходы, тенге				46279				
		- заработная плата, тенге				6942				
		- трудоемкость, чел-ч				23				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37014				
		Всего по разделу 2				**653922**				
		Сметная заработная плата, тенге				58651				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				327				
		Всего прямые затраты				**585278**	**20629,43**			**382**
						60528	**5018**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				504118				
		Накладные расходы, тенге				60759				
		- заработная плата, тенге				9114				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38762				
		Всего по смете				**684800**				
		Сметная заработная плата, тенге				74660				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				430				

Глава 83 Временные здания и сооружения (1,8%)	12326
Итого по главам 1-8	697126

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

Затраты на производство смр в зимнее время (2,2%)	15337
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	6971
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2789
Итого по главам 1-9	722222

Итого по акту:	722222
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	722222
- в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	1316612
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	26332
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1342944
Стоимость экспертизы ПСД	10000
Итого:	1352942
НДС (12%)	162353
Итого по акту	**1515295**
Итого к оплате с учетом конкурсной скидки	**1190000**

Заказчик:

Текущий ремонт кровли здания в г.Семей, ул.Б.Момышулы, 19а ГУ "Иртышский департамент экологии Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан"

Касенов Б.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлект-2005 **Сиырбаев А.А.**

Председатель комиссии: Начальник отдела Госинспекции - Бахаев К.С.

Члены комиссии: Чакетов Е.К.

Кожаханов С.Т.

Кабдрашат Е.К.

Абдураимова М.А.