Счет-фактура № 38 от 22 июля 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0010243, от 19.10.2012

ИИК поставщика: KZ679260301188769000, в банке АО Казкоммербанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 180 от 07.07.2016 Капитальный ремонт врачебной амбулатории с.Токтамыс

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС,071410, Республика Казахстан, Восточно Казахстанская Область, город Семей, Би Боранбая, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 990240001831, КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области,Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГКП Абайская центральная районная больница управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990240001831, Республика Казахстан Восточно Казахстанская область Абайский район с.Карааул Карааульский с.о. ,улица Кокбай 1

ИИК получателя: KZ536010261000006697, в банке АО Народный Банк Казахстана , БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Токтамыс, Абайского района	услуга	1	5 675 032,00	5 675 032,00	12%	681 003,84	6 356 035,84		
Всего по счету:					**5 675 032,00**		**681 003,84**	**6 356 035,84**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Абайская центральная районная больница"УЗ ВКО

Форма2В

ВКО Абайский район ,Карааульский с.о.,с Карааул,Кокбай,1

БИН 990240001831

ИИК KZ536010261000006697

АО "Народный Банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей

ВКО, г.Семей, ул.Би-Боранбая,19

ИИК KZ679260301188769000

БИК KZ KOKZKX

БИН 980240001295

АО «Казкоммерцбанк"

Кбе 17

Наименование строительства и его адрес:" Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Токтамыс по ул Ш.Азимбаева,д14, Абайского района ,ВКО
договор №180 от 07.07.2016г

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль месяц от 22июля 2016 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-1								

ЗАКАЗЧИК: КГКП "Абайская центральная районная больница"УЗ ВКО

ВКО Абайский район ,Карааульский с.о.,с Карааул,Кокбай,1

БИН 990240001831

ИИК KZ536010261000006697

АО "Народный Банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»** г.Семей

ВКО, г.Семей, ул.Би-Боранбая,19

ИИК KZ679260301188769000

БИК KZ KOKZKX

БИН 980240001295

АО «Казкоммерцбанк"

Кбе 17

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 г.

№ 170

Наименование строительства и его адрес:" Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Токтамыс по ул Ш.Азимбаева,д14,

Абайского района ,ВКО

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль месяц от 22июля 2016 года.

на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-1-1

Раздел 1 Проемы

1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками		270,9	23,78	4641	407	3948	1,6539	28
		м2	17,13	247,12	8,98	4233	154	90	0,0439	1
2	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотно-откидных, одностворчатых, площадь проема до 2 м2		510,23	23,76	7490	349	4092	1,49845	22
		м2 проемов	14,68	250,39	7,73	3676	113	108	0,03775	1
5	Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотно-откидных, одностворчатых, площадь проема более 2 м2		6848,37	23,44	16779	57	484	1,04788	3
		м2 проемов	2,45	175,1	7,73	429	19	108	0,03775	–
6	Е10-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ в проемы каменных стен высотой до 2 м		225,99	6,98	3871	120	2050	0,6739	12
		м2 проемов	17,13	108,16	2,65	1853	45	108	0,01288	–
7	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм								
		м	13,4	4100		54940				
8	Е58-18-4	Устройство подоконных отливов из листовой стали		190,3	0,56	2550	8	587	0,2612	4
		м	13,4	40,86	0,09	548	1	107	0,0009	–
9	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов		158,38	23,78	2594	390	2117	0,9115	15
		м2	16,38	134,6	8,98	2205	147	90	0,0439	1
10	Е10-90-2 (Д	Демонтаж металлических дверей ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		243,46	25,66	920	97	929	1,192	5
		м2 проемов	3,78	217,8	9,7	823	37	108	0,04736	–
11	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2		13392,85	24,17	219375	396	2982	0,95933	16
		м2 проемов	16,38	160,3	8,22	2626	135	108	0,04013	1
12	Е10-90-2	Установка металлических утепленных дверей		379,71	40,1	1435	152	1339	1,7135	6
		м2 проемов	3,78	313,09	15,16	1183	57	108	0,074	–
13	2-2-2	Двери стальные утепленные 2.1х0,9 огрунтованные и окрашенные								
		шт	2	16830		33660				

15	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2мм		270,1	7,65	4913	139	2860	0,92644	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности	18,19	162,6	2,9	2958	53	95	0,01415	–
16	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных оконных и дверных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами		316,78	2,63	5762	48	1309	0,4485	8
		м2 окрашиваемой поверхности	18,19	74,78	0,99	1360	18	95	0,00488	–
		Итого по разделу 1				**358930**	**2163**	**22697**		**136**
						27649	**779**			**4**

Раздел 2 Стены, потолок, пол

17	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток		116,63	10,56	2857	259	2885	0,6987	17
		м2	24,5	106,07	1,67	2599	41	111	0,0144	0
19	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе		991,72	14,65	42842	633	9730	1,219	53
		м2 покрытия	43,2	197,43	5,49	8529	237	111	0,02675	1
20	Е57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		172,17	2,26	14307	188	4629	0,2896	24
		м	83,1	49,84	0,34	4142	28	111	0,0023	–
21	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей		1067,71	5,78	83634	453	22112	1,748	137
		м2 облицовки	78,33	293,22	3,93	22968	308	95	0,02025	2
22	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов		51,33	4,89	2030	193	2075	0,336	13
		м2	39,55	46,44	0,83	1837	33	111	0,0086	0
27	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных		5,64	0,19	548	18	591	0,0377	4
		м	97,2	5,45	0,02	530	2	111	0,0003	–
28	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных		125,78	0,2	6507	10	1074	0,10339	5
		м плинтусов	51,73	18,61	0,09	963	5	111	0,00038	–
30	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		316,78	2,63	31361	260	7126	0,4485	44
		м2 окрашиваемой поверхности	99	74,78	0,99	7403	98	95	0,00488	–
31	Е15-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным		185,33	2,35	3382	43	1577	0,5382	10
		м2 окрашиваемой поверхности	18,25	90,05	0,9	1643	16	95	0,00438	0
34	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным		217,77	3,69	18510	314	8928	0,6555	56

		м2 окрашиваемой поверхности	85	109,19	1,38	9281	117	95	0,00675	1
36	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором		300,98	4,23	301	4	129	0,7475	1
		м2 оштукатуриваемой поверхности	1	134,55	0,9	135	1	95	0,06313	–
		Итого по разделу 2				**206279**	**2375**	**60855**		**365**
						60029	**886**			**4**

Раздел 3 Кровля

37	Е10-3-4 (ДМ	Демонтаж деревянного конька ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;		90,64	6,94	798	61	821	0,544	5
		м2 фронтонов (за вычетом проемов)	8,8	83,7	2,61	737	23	108	0,0128	–
38	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов		48,37	4,36	14511	1308	14345	0,2875	86
		м2 кровли	300	44,01	0,68	13203	204	107	0,005	2
39	Е58-3-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных		499,86	44,86	1000	90	989	3,093	6
		окно	2	455	7,09	910	14	107	0,061	–
43	Е10-15-1	Устройство слуховых окон		3606,04	102,01	3606	102	1239	6,992	7
		слуховое окно	1	1107,45	39,38	1107	39	108	0,1875	–
44	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий								
		м2	0,36	3960		1426				
45	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (обрамление слуховых окон) из листовой оцинкованной стали		568,05	1,55	1704	5	568	1,1178	3
		м2 покрытия	3	176,21	0,59	529	2	107	0,00288	–
46	Е58-18-5	Устройство конька из листовой стали		461,21	1,27	10147	28	1776	0,4816	11
		м	22	75,26	0,2	1656	4	107	0,002	–
		Итого по разделу 3				**33191**	**1594**	**19738**		**118**
						18142	**287**			**2**

Раздел 4 Отмостка, пандус

48	Е6-1-1	Демонтаж бетонной отмостки		8465,43	82,51	40634	396	1169	1,5525	7
		м3	4,8	225,11	31,16	1081	150	95	0,15225	1
49	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки		8465,43	82,51	52486	512	1510	1,5525	10
		м3	6,2	225,11	31,16	1396	193	95	0,15225	1
52	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		27,1	27,1	650	650	410	–	–

			т	24	–	18,97	–	455	90	0,03984	1
53	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза			45	45	1080	1080	194	–	–
			т	24	–	9	–	216	90	0,0189	–
		Итого по разделу 4					**94850**	**2638**	**3283**		**18**
							2477	**1014**			**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		тенге			**693251**	**8770**	**106573**		**637**
							108298	**2965**			**11**

Локальная смета №2-1-2
Водопровод ,канализация

Раздел 2 Хозпитьевой водопровод В1

11	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	*кг*	2,9	200		580				
12	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм			12,59	–	390	–	438	0,05762	2
			м трубопровода	31	12,29	–	381	–	115	–	–
13	9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	*шт*	4	401		1604				
14	9-1-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	*шт*	1	483		483				
		Итого по разделу 2					**3057**		438		**2**
							381				**–**

Раздел 3 Водопровод горячей воды Т3.1

15	Е17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей			1742,13	121,34	1742	121	1864	9,0505	45
			комплект	1	1575,79	45	1576	45	115	0,225	1
16	99-10-69(пл	Водонагреватель Thermex H15-U			7845		7845				
			шт	1							
17	Е17-2-3	Установка смесителей			1912,61	1,96	9563	10	834	0,805	4
			шт	5	144,9	–	725	–	115	–	–
18	Е16-15-1	Установка вентилей диаметром 15 мм			922,42	49,05	4612	245	1794	1,6905	8
			шт	5	292,39	19,69	1462	98	115	0,0875	–

		Итого по разделу 3				**23762**	**376**	4492		**57**
						3763	**143**			**1**

Раздел 4 Водомерный узел

19	Е16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм		27074,01	172,35	27074	172	1998	9,775	10
		узел	1	1671,53	64,69	1672	65	115	0,3125	–
20	9-4-7	Краны пробковый (прим.)								
		шт	1	463		463				
21	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм		4899,32	63,61	4899	64	199	0,8625	1
		фильтр	1	150,08	22,5	150	23	115	0,1125	–
23	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
		кг	0,2	200		40				
		Итого по разделу 4				**32476**	**236**	**2197**		**11**
						1822	**88**			**–**

Раздел 5 Бытовая канализация К1

24	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм		636,63	0,8	19736	25	4365	0,6716	21
		м трубопровода	31	122,13	0,31	3786	10	115	0,0015	–
25	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм		764,6	1,79	765	2	137	0,644	1
		м трубопровода	1	117,74	0,68	118	1	115	0,00325	–
26	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)								
		кг	3,2	200		640				
27	99-10-70(пл	Прочистка ПВХ диам.100 мм								
		шт	1	262		262				
28	99-10-71(пл	Ревизия ПВХ диам.50 мм								
		шт	1	112		112				
30	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		27,1	27,1	8	8	5	–	–
		т	0,3	–	18,97	–	6	90	0,03984	–

31	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза			45	45	14	14	3	–	–
		т	0,3		–	9	–	3	90	0,0189	–
		Итого по разделу 5					**21537**	**49**	**4510**		**27**
							3904	**20**			
		Итого прямые затраты по смете	тенге				**80832,13**	**661,34**	**11637**		**97**
							9869,79	**251**			**1**

Локальная смета №6-1-1

Водоснабжение ,канализация

Раздел 3 Канализация

17	Е1-12-18	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Дра "Драглайн"или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3		73,13	68,79	2194	2064	677	0,0302	1
		м3 грунта	30	4,34	18,92	130	568	97	0,0657	2
18	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без крепления с откосами в грунтах 4 группы		659,25		593		670	3,56	3
		м3 грунта	0,9	659,25		593		113		
19	Е66-6-2	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб		217,47	0,12	2175	1	2828	2,3049	23
		м	10	217,35	0,05	2174	1	130	0,0001	
20	Е22-11-3	Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовы		712351,7	25695	7124	257	519	194	2
		км трубопровода	0,01	33075	6813,5	331	68	130	26,38	
21	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдо		7,57	7,57	227	227	72		
		м3 грунта	30		2,46		74	97	0,00942	
		Итого прямые затраты по смете:	Тенге			**12313**	**2549**	**4766**		**29**
						3228	**711**			**2**

Раздел 4 Крышка утеплительная

22	Е10-9-2	Устройство утеплительной крышки колодца (прим.)		197,82	14,05	570	40	634	1,19	3
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,88	178,2	5,31	513	15	120	0,0259	–
23	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта								
		м3	0,018	10900		196				
24	1-1-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой								
		т	0,0001	136500		14				
25	1-1-774	Скобы ходовые								
		кг	3,88	129		501				

26	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)	м3	0,003	2630		8				
27	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка			27,1	27,1	6	6	4	–	–
			т	0,23	–	18,97	–	4	100	0,03984	–
28	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза			45	45	10	10	2	–	–
			т	0,23	–	9	–	2	100	0,0189	–
		Итого по разделу 4					1305	56	640		3
							513	21			
		Итого прямые затраты по смете:					**13618**	**2605**	**5406**		**32**
							3741	**732**			**2**

Добавить по техрешению №1

Раздел1 Проемы

1	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	12,88	5618,00		72360				
2	С12061-708 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,8	4884,00		8791				
		Итого прямые затраты по разделу:					**81151**				

Раздел2.Стены,потолок,пол

3	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных			5,64	0,19	211	7	227	0,0377	1
			м	37,37	5,45	0,02	204	1	111	0,0003	–
4	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина			17,38	0,93	2042	109	2158	0,11	13
			1м2	117,5	16,45	0,14	1933	16	110,7	--	--

5	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		232,33	16,79	18772	1356	6644	0,42	34
		м2	80,8	60,55	6,30	4892	509	123	0,02	2
6	Е11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе		991,72	14,65	37289	551	8469	1,219	46
		м2 покрытия	37,6	197,43	5,49	7423	206	111	0,02675	1
7	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"		935,06	6,13	57226	375	5238	0,44	27
		м2	61,2	67,28	2,31	4117	142	123	0,01	1
8	Е0115-36-1	Облицовка откосов гипсокартоном с креплением на пристенный металлический каркас		648,58	6,06	11700	109	4888	1,29	23
		м2	18,04	256,29	1,76	4623	32	105	0,01	--
9	С11011-219	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
		м2	18,94	250		4735				
10	Е0134-56-2	Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см		567,47	5,59	204630	2016	157883	2,13	768
		м2	360,6	395,89	2,14	142758	772	110	0,01	4
11	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен гипсокартоном		198,71	5,51	71655	1987	65806	0,89	321
		м2	360,6	163,79	2,11	59063	761	110	0,01	4
12	С11011-218	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
		м2	301,62	184		55498				
13	С11011-219	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм								
		м2	77	250		19250				
14	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм		173,59	4,29	49884	1233	23595	0,52348	150

		м2 оштукатуриваемой поверхности	287,366	84,79	1,64	24366	471	95	0,00788	2
15	Е15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		316,78	2,63	50805	422	11544	0,4485	72
		м2 окрашиваемой поверхности	160,38	74,78	0,99	11993	159	95	0,00488	–
16	Е15-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным		217,77	3,69	12413	210	5987	0,6555	37
		м2 окрашиваемой поверхности	57	109,19	1,38	6224	79	95	0,00675	0
17	Е0111-40-1	Устройство галтелей(прим)		125,78	0,20	18391	29	3362	0,10	15
		м	146,22	18,61	0,09	2721	13	123	--	--
18	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича		4899,14	1880,99	1058	406	816	21,24	5
		м3	0,216	3018,15	538,09	652	116	106,2	2,91	1
19	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м		345,50	23,61	622	43	495	1,43	3
		м2	1,8	224,08	8,84	403	16	118	0,03	--
20	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-	Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х65 мм М-75								
		1000шт	0,09	7700,00		693				
		Итого прямые затраты по разделу				**616873**	**8404**	**297112**		**1508**
						1055	**3160**			**13**
		Раздел 3 Кровля								
22	Е58--14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю		179,25	2,55	10755	153	1874	0,1959	12
		м2	60	28,78	0,41	1727	24,6	107	0,0051	0
21	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	300	559,93	10,38	167979	3114	35236	0,65125	195
		м2		108,31	1,46	32493	438	107	0,006	2
4	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон профилированным настилом		339,84	8,20	1682	41	1410	1,48	7
		м2	4,95	236,25	3,08	1169	15	119	0,02	--

5	С11011-3781 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,55 мм ГОСТ 24045-2010								
		м2	5,7	367,00		2092				
23	Е0115-37-9	Устройство карниза из плит OSB		713,89	3,58	14135	71	6768	1,63	32
		м2	19,8	324,35	1,17	6422	23	105	--	--
24	СПрай-лист	Стоимость плит OSB								
		м2	20,8	202		4202				
25	Е15-163-1	Простая окраска деревянных поверхностей кариниза колером маслянным	19,8	103,56	1,49	2050	30	901	0,29325	6
		м2 окрашиваемой поверхности		47,36	0,56	938	11	95	0,00275	0
		Итого прямые затраты по разделу				**202895**	**8853**	**46189**		**1516**
						39853	**3292**			**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				**900920**	**17257**	**343301**		**3025**
						40908	**6452**			**15**
		Локальная смета №2-1-2								
		Раздел5 Бытовая канализация								
26	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды		5987,64	26,91	29938	135	2622	2,24	11
		комплект	5	398,48	11,25	1992	56	128	0,04	--
27	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм								
		шт	5	1750,00		8750				
28	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		486,7	15,24	6327	198	5692	1,64	21
		м	13	336,38	5,71	4373	74	128	0,02	--
	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм		546,39	15,24	8742	244	7006	1,64	26

29			м	16	336,38	5,71	5382	91	128	0,02	--
30	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм			445,87	9,88	892	20	692	1,29	3
			м	2	266,51	3,69	533	7	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			**54649**	**597**	**16012**		**61**
							12280	**229**			
		Локальная смета №6-1-1									
		Водоснабжение ,канализация									
31	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками			25,23	5,65	63	14	47	0,11	--
			м3	2,5	19,58	--	49	--	97	--	--
32	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки			8465,43	82,51	3175	31	102	1,35	3
			м3	0,375	255,11	31,16	96	12	95	0,12	--
33	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок			5604,41	409,16	616	33	211	11,6	1
			1т	0,11	2173,5	154,69	239	12	105	0,6	--
34	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм			53000	--	5830	--	--	--	--
			т	0,11	--	--	--	--	--	--	--
35	Е0106-1-1	Бетонирование днища			8465,43	82,51	5862	5079	1455	1,5525	1
			м3	0,6	225,11	31,16	1396	135	95	0,15225	0
36	Е0106-1-1	Бетонирование вертикальных стен			8465,43	82,51	11005	107	316	1,5525	2
			м3	1,3	225,11	31,16	293	41	95	0,15225	0
37	Е0123-24-1	Установка люков			8353,71	35,42	8354	35	290	1,31	1
			шт	1	209,25	13,5	209	14	130	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			**34905**	**5300**	**2421**		**8**
				Тенге			**2281**	**213**			

Электромонтажные работы

38	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток		8,42	--	160	--	156	0,06	1
		шт	19	8,42	--	160	--	97,2	--	--
39	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке		34,70	--	347	--	318	0,19	2
		шт	10	29,48	--	295	--	108	--	--
40	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220		237,00	--	2370	--	--	--	--
		шт	10	--	--	--	--	--	--	--
41	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		35,40	--	319	--	287	0,19	2
		шт	9	29,48	--	265	--	108	--	--
42	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220		156,00	--	1404	--	--	--	--
		шт	9	--	--	--	--	--	--	--
43	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами		103,71	11,48	3111	344	2880	0,50	15
		м кабеля	30	81,68	7,22	2450	217	108	0,03	1
44	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,03	62459,00		1874				
		Итого прямые затраты по смете				**9585**	**344**	**3641**		**20**
						3170	**217**			
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ		Тенге			**1787760**	**35533**	**488992**		**3880**
						180548	**11060**			

Накладные расходы **488992**

Итого, в том числе: **2276751**

СМР **2276751**

Оборудование **0**

Ненормируемые и непредвиденые затраты 6% **136605**

Итого	**2413356**
Затраты на выслугу лет 1%	**24134**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**9653**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	**2447143**
Итого по сметному расчету в прогнозных ценах 2014 года	**5563757**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**111275**
Итого, в том числе:	**5675032**
СМР	**5675032,00**
Оборудование	**0**
НДС 12%	**681003,84**
ВСЕГО ПО АКТУ	**6356035,84**

Заказчик:

Главный врач КГКП "Абайская центральная районная больница" УЗ ВКО

Балтакаева **А.К.Балтакаева**

Технадзор:

Директор ТОО"Восток Инжиниринг"

_____ **В.В.Бурмистров**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Е.К. Шоранов**