Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

17 августа 2016 г.

Заказчик __Коммунальное государственное казенное предприятие «Абайская центральная районная больница» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, расположенное по адресу ВКО, Абайский район, с. Караул, ул. Кокбай 1 в лице главного врача Балтакаевой Алмагул Кабиевны действующей на основании Устава и на
на основании:
Декларации о соответствии от 05 августа2016 г. ТОО «КУРЫЛЫС» в лице заместителя генерального директора Араловой Жибек Ганиевны, расположенного в городе Семей улица Би Борамбая № 19,

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 0т 08.08. 2016 года технического надзора в лице-Бурмистрова В.В. ТОО «Восток Инжиниринг» № и дата получения Аттестата АДС и ЖКХ N 03044 10 июля 2012 г

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Восток Инжиниринг» от 08.08.2016 года –Бурмистровой Л.Н. № и дата получения аттестатов-_____

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Токтамыс по улице Азимбаева №14» Абайского района ВКО»
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Работы по капитальному ремонту объекта осуществлено на основании:
Договора о государственных закупках №180 от 07.07.2016 года
б) талона о приеме уведомления о начале строительно -монтажных работ от 15.07. 2016 г. с входящим регистационным номером KZ 08REA 00031377 ГУ «Управление государственного

архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области»

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «ВОСТОК Инжиниринг» гос. лицензия ГСЛ № 14004774 от 07 апреля 2014 года

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ08.07.2016года;
окончание работ 05.08 2016 г.
при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства-2.2 месяца
фактически, месяц-1

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
-	-	-	-	-

Врачебная амбулатория имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	157.75	157.75
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	$м^3$	471	471
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными . Фундамент-бетонный, стены –саманный кирпич облицованный силикатным кирпичом. Крыша-шифер на деревянных конструкциях, окна пластиковые с тройным стеклопакетом, полы линолеумные, плитка, холодное водоснабжение – центральное, горячая вода-аристон, канализация-септик, теплоснабжение местное на твердом топливе.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 6 609 593тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ6 609 593 тысяч тенге,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 6 609 593 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 6 609 593 тысяч тенге;
9. Объект капитально отремонтирован в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ :

Принять в эксплуатацию «Врачебную амбулаторию в селе Токтамыс по улице Ш. Азимбаева, дом №14, Абайского района ВКО»

Заказчик:
Главный врач КГП на ПХВ «Абайская центральная районная Больница» управления здравоохранения ВКО Балтакаева А.К.

Технический надзор Бурмистров В.В.

Авторский надзор Бурмистрова Л.Н.

Подрядчик (генеральный подрядчик Аралова Ж.Г.