АКТ приемки-сдачи
выполненных работ (услуг) №_____.

Дата: 30 июля 2010 год г. Алматы

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Заказчика» ГЦТ «Алматытелеком»-филиал АО «Казахтелеком», в лице – зам. Генерального директора - Административного директора Мустахитова Б.Б. и представителей «Исполнителя» ТОО «Арай» , в лице директора Омарова С.Т. составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» за ИЮНЬ, ИЮЛЬ 2010г. выполнены согласованные услуги (работы), в соответствии с Договором № 664 от 07 мая 2010 г. и выставленным к оплате счет- фактуры № _____ от 30.07.10г. в следующем объёме:

Номер контракта (договора) в системе SAP		**Номер заказа в системе SAP**		
№	**Выполненные работы**	**Сумма без НДС тенге**	**НДС тенге**	**Всего тенге**
1	Капитальный ремонт кровли складских помещений на территории АТС-900 по ул. Шемякина, 55	6 329 696	759 564	7 089 260
	Итого	**6 329 696**	**759 564**	**7 089 260**

Данные услуги были оказаны на территории Р.К. г. Алматы. Выполненная «Исполнителем» услуга соответствует требованиям «Заказчика» и удовлетворяет условиям договора.

Стоимость выполненных работ составляет 7 089 260 тенге (если услуга оказана компанией-резидентом).

Услуги приняты от Заказчика:
Зам. Генерального директора-
Административный директор
_____Мустахитов Б.Б.

Гл. бухгалтер
_____Ильясова А.А.

Руководитель подразделения
_____Сармурзин Г.Ш.

М.п.

Услуги оказаны
От Исполнителя:

Руководитель
_____Омаров С.Т.

Гл. бухгалтер
_____Байжомартова О.К.

М.п.

Азаматтық құрылғыларды күрделі жөндеуден өткізуге арналған мердігерлік

ШАРТ 664

Алматы қ.. «07» 05.10 ж.

Бұдан былай "Тапсырыс беруші" деп аталатын, "Қазақтелеком" АҚ "Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы атынан 2010.05.04 күнгі №214 Бас сенімхат негізінде әрекет ететін бас директор Ш.П.Раздықов бірінші тараптан және бұдан былай "Мердігер" деп аталатын **«Арай» ЖШС** атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры С.Т. Омаров екінші тараптан, 1998 жылдың 9 шілдесі күнгі ҚР-ның "Табиғи монополиялар жөніндегі" №272-1 Заңы және 2010 жылы "Алматытелеком" ҚТО объектілері бойынша жөндеу-құрылыс жұмыстарын сатып алу жөніндегі қайта ашық тендер (1 кезең) қорытындысы туралы 2010 жылдың «30» сәуірі күнгі №н/сіз хаттамаға сәйкес, осы шартты (әрі қарай "Шарт") жасады және төмендегілер туралы келісімге келді.

1. Шарттың мәні

"Тапсырыс беруші" тапсырады, ал "Мердігер" **№7** – лот бойынша ***Шемякина көш.55 бойынша АТС-900 аймағындағы қойманың күрделі жұмыс жүргізушатырына »*** бойынша жұмысты орындауды қабылдап алады.

2. Шарттың жалпы сомасы

2.1. Шарттың жалпы нақты құны, оның ішінде ҚҚС қоса алғанда **7 089 260,00** (Жеті миллион сексен тоғыз мың екі жүз алпыс) теңге 00 тиынды құрайды.

Осы Шарттың 1 т. сәйкес, орындалған жұмыс құнының есебі осы Шарттың 1-Қосымшасында қоса беріліп отыр.

2.2. Алдын ала төлем, осы Шартқа қол қойған күннен бастап 15 (он бес) банк күн ішінде, жалпы Шарт бағасының 15% мөлшерінде жүргізіледі.

2.3.«Мердігерге» төленетін қалған төлем орындалған жұмыс деректері бойынша төленеді, бірақ ол орындалған жұмыс Актісіне қол қойылған сәттен бастап 15 (он бес) банк күні ішінде, орындалған жұмыс Актісіне сәйкес, кем дегенде айына бір рет жүргізіледі, мұндай кезде аванс сомасы орындалған жұмысқа төленген бірінші төлемнен шегеріледі.

3. Тараптардың міндеті

3.1. "Мердігердің" міндеті:

3.1.1. Тендерлік өтінімнің жеңімпазы болып танылғаны туралы ескерту алған сәттен бастап **90** (тоқсан) күннің ішінде осы шарттың 1 т. көрсетілген жұмыс көлемін толық орындау.

3.1.2. Құрылыс материалдарының сапасы сатып алынатын жұмыс ерекшелігінің техникалық талаптарына сәйкес болуы керек, құрылыс материалдарын сапасы мен түрі бойынша пайдалануды, сол сияқты өндіруші-елді "Тапсырыс берушімен" келісуі керек.

3.1.3. Материалдарға арналған шығын сомасы сметадан асып кеткен жағдайда, төлем осы шарттың 1

ДОГОВОР 664

подряда на капремонт гражданских сооружений

г. Алматы «07» 05. 2010 г.

Городской центр телекоммуникаций "Алматытелеком" АО "Казахтелеком", именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Раздыкова Ш.П, действующего на основании Генеральной Доверенности № 214 от 04.05.2010 года, с одной стороны, и **ТОО «Арай»,** именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Омарова С.Т., действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона РК от 9 июля 1998 года №272-1 "О естественных монополиях", протокола об итогах повторного открытого тендера по закупкам ремонтно-строительных работ по объектам ГЦТ "Алматытелеком" на 2010г. (1 этап), протокол № б/н от «30» апреля 2010 года заключили настоящий договор (далее "Договор") и пришли к соглашению о ниже следующем:

1. Предмет договора

"Заказчик" поручает, а "Подрядчик" принимает на себя выполнение работ по лоту **№7** ***«Капитальный ремонт кровли складских помещений на территорий АТС-900 по ул.Шемякина,55».***

2. Общая сумма договора

2.1. Общая твердая сумма договора составляет **7 089 260,00** (Семь миллионов восемьдесят девять тысяч двести шестьдесят) тенге 00 тиын с НДС.

Расчет стоимости выполненных работ, согласно п.1 настоящего договора, приводится в Приложении 1 к настоящему договору.

2.2. Предоплата производится в размере 15% от общей стоимости Договора в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня подписания настоящего Договора;

2.3. Остальная оплата «Подрядчику» будет производится по факту выполнения работ, но не чаще одного раза в месяц, согласно Акту выполненных работ, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Акта выполненных работ, причем сумма аванса будет вычитываться из первой оплаты за выполненные работы.

2. Обязанности сторон

3.1. Обязанности "Подрядчика":

3.1.1. Выполнить в полном объеме работы, указанные п.1. настоящего договора в течение **90** (девяноста) дней, с момента получения уведомления о признании тендерной заявки выигравшей.

3.1.2. Качество строительных материалов должно соответствовать требованиям технической спецификации закупаемых работ; Применение строительных материалов по качеству и цвету, а также по стране-производителю согласовывать с "Заказчиком".

3.1.3. В случае превышения сметной суммы расходов на материалы, оплата будет производиться согласно

Қосымшасында көрсетілген сметаға сәйкес жүргізілетін болады.
3.1.4. Жұмыс аяқталғаннан кейінгі 10 күн ішінде орындалған жұмыстардың қабылдау-өткізудің соңғы актісін ”Тапсырыс берушіге” қол қоюға ұсынады.
3.1.5. Жұмыстарды, сол жұмыс түріне қатысты қолданылатын ережелер мен нормаларға қатаң сәйкестендіріп іске асыру.
3.1.6. Материалдарға жұмсалатын шығын смета сомасынан жоғары болатын болса, төлем сметаға сәйкес жүргізілетін болады.

3.2. ”Тапсырыс берушінің” міндеті:

3.2.1 “Мердігер” ұсынған орындалған жұмыстарды қабылдау-өткізу Актісін немесе салыстыру Актісін он бес жұмыс күні ішінде қарау;
3.2.2. “Мердігерге” орындалған жұмыстар үшін уақытында төлем төлеу;
3.2.3. Осы Шарт бойынша жұмыс жүргізілетін жайға “Мердігердің” қызметкерлеріне рұқсат беру;
3.2.4. “Мердігер” жұмыс күндері материалдардың, жұмыс құралдарының, техника және т.б.сақталуын қамтамасыз етеді, жұмыс күні аяқталған соң мөр басып жабылған қоймаларды күзетке өткізеді, “Тапсырыс беруші” қойма жайларын береді. “Мердігер” “Тапсырыс берушінің” қауіпсіздік қызметіне мөр басып жабылған қойма жайларын күзетке өткізеді.

4. Кепілі

“Мердігер” объектіні пайдалануға өткізген сәттен бастап 12 (он екі) ай мерзімге, орындалған жұмыстар сапасына кепілдік береді. Егер объектіге табиғи жағдаяттардан нұқсан келген болса немесе форс-мажор жағдайларынан бұзылған болса, онда кепілдік есепке алынбайды. Ал қалған барлық жағдайларда “Мердігер” өз күшімен және құралдарын пайдаланып, 5 жұмыс күні ішінде ақаудың жойылуын қамтамасыз етеді.

5. Тараптардың жауапкершілігі

5.1. ”Тапсырыс беруші” осы шарттың 2.2.т. сәйкес, орындаған жұмыстары үшін уақтысында ақы төлемеген жағдайда, “Мердігерге” мерзімі өткен әр күн үшін төленбеген соманың 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%- нан аспауы тиіс.
5.2. Осы шарттың 3.1.1.т. сәйкес, “Мердігердің” кінәсінен жұмыстар уақтылы орындалмаған жағдайда, ”Мердігер” “Тапсырыс берушіге” мерзімі өткен әр күн үшін шарт сомасының 0,05% мөлшерінде өсім төлейді., бірақ бұл шарттың жалпы сомасының 10%-нан аспауы тиіс.
5.3. ”Мердігер” жұмысты осы шарттың 1 Қосымшасына сәйкес, толық көлемде орындаудан бас тартқан жағдайда немесе 3.1.1т. сәйкес, жұмысты орындалу мерзімінен 10 күннен аса уақытқа созған жағдайда, ”Тапсырыс берушінің”:
- шарттың бұзылуы нәтижесінде болған шығын мен залалды төлеттіру,
- осы шарттың 5.2.т. сәйкес, жұмыстың орындалу мерзімінен асып кеткендігі үшін өсім сомасын және жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын

смете, указанной в приложении №1 к настоящему договору.
3.1.4. В течение 10 дней после окончания работ представить "Заказчику" для подписания окончательный Акт сдачи-приемки выполненных работ.
3.1.5. Осуществлять работы в строгом соответствии с действующими правилами и нормативами, применимыми для этого типа работ.
3.1.6. Соблюдать режим работы, установленный на предприятии "Заказчика".

3.2. Обязанности "Заказчика":

3.2.1. Рассмотреть представленный "Подрядчиком" Акт приема-передачи или Акт сверки выполненных работ в течение пятнадцати рабочих дней.
3.2.2. Своевременно оплачивать "Подрядчику" сумму за выполненные работы.
3.2.3. Предоставить работникам "Подрядчика" доступ в помещения, где будут производиться работы по настоящему договору.
3.3. "Подрядчик" своими силами обеспечивает сохранность материалов, рабочих инструментов, техники и т.п. в рабочие дни, после рабочего дня сдает под охрану опечатанные склады, “Заказчик” предоставляет складские помещения. “Подрядчик” сдает под охрану опечатанные складские помещения службе безопасности “Заказчика”.

4. Гарантии

"Подрядчик" обеспечивает гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (Двенадцать) месяцев с момента сдачи объекта в эксплуатацию. Гарантия не распространяется в случаях, если повреждение объекта произошло от физических повреждений извне и при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Во всех остальных случаях "Подрядчик" своими силами и средствами обеспечивает устранение неисправности в течении 5 рабочих дней.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременной оплаты за выполненные "Подрядчиком" работы, согласно п.п. 2.2. настоящего договора "Заказчик" уплачивает пеню в размере 0,05% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
5.2. В случае несвоевременного выполнения работ согласно п.п. 3.1.1. настоящего договора по вине "Подрядчика", последний выплачивает "Заказчику" пеню в размере 0,05% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы договора.
5.3. В случае отказа "Подрядчика" от выполнения работ в полном объеме, согласно Приложению 1 к настоящему договору, или просрочки даты выполнения работ, согласно п.п.3.1.1. более чем на 10 рабочих дней, "Заказчик" имеет право:
- расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
- взыскать с «Подрядчика» затраты и убытки, вызванные расторжением договора, суммы пени за просрочку срока выполнения работ, согласно п.п.5.2. настоящего договора, а также неустойку в размере 20% от общей

төлеттіру арқылы бір жақты тәртіпте осы шартты бұзуға құқы бар.
Мұндай жағдайда «Тапсырыс беруші» «Мердігерге» жоғарыда айтылған кез-келген санкцияны немсе барлығын, немесе оның бір бөлігін бір мезгілде қолдануға құқы бар.
5.4. Осы шарттың 5.3. тармағына сәйкес, шарттың бұзылуы нәтижесінде "Мердігердің" "Тапсырыс берушіге" төлеуге тиесілі барлық сомасы, тараптардың орындалған жұмыстарды салыстырып тексеру Актісіне қол қойғандығына қарамастан, осы шарт бұзылған сәттен бастап, 10 жұмыс күні ішінде төленуі тиіс.
5.5. Төлеу мерзімі асып кеткен жағдайда, "Мердігер" осы шарттың 5.4.т. сәйкес, мерзімі өткен әр күн үшін жиналған қарыздардың жалпы сомасының 0,05%-і мөлшерінде өсім төлейді.
5.6. Осы шарттың 4т. сәйкес, кепілдік міндеттері бұзылған және "Тапсырыс берушінің" ескерткен сәтінен бастап "Мердігер" зақымдануларды қалпына келтіруді 5 күннен артық кідірткен жағдайда, "Мердігер":
5.6.1. Жалпы шарт сомасының 20% мөлшерінде тұрақсыздық айыппұлын төлеуге;
5.6.2. "Тапсырыс берушіге" келтірген залалдың, с.і. жіберілген пайданың, егер осы залалдар 5.6.1 т. сәйкес, тұрақсыздық айыппұлынан асып кететін болса, онда орнын толтыруға міндетті.

6. Төтенше жағдай.

"Тапсырыс беруші" немесе "Мердігер" төтенше жағдайлардың салдарынан осы шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін емес жағдайда болса, онда әрбір тарап міндеттерді орындау мерзімін осы жағдай болып отырған мерзімге дейін ұзартады. Төтенше жағдайлар деп белгісіз күш жағдайы, яғни жарияланған немесе жарияланбаған әскери іс әрекет, ереуіл, азаматтық толқын, сұрапыл апат немесе Тараптардың ақылы мен бақылауынан тыс болған және Тараптардың осы шарт бойынша міндеттерін орындауға кедергі жасайтын басқадай үшінші күштің іс қимылдары деп түсіндіріледі.

Егер төтенше жағдайлар 12 (он екі) айдан аса үздіксіз жалғаса берсе, онда кез келген Тараптың осы шартты бұзуға құқы бар. Мұндай жағдайда, Тараптардың ешқайсысы осындай құбылыстың әсерінен келтірілген шығынды талап етуге құқы жоқ.

7. Басқа талаптар

7.1. Тараптар осы шарт шегіндегі өзінің міндеттемелерін орындамаған болса немесе тиісті дәрежеде орындамаған жағдайда, барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдарына сәйкес шешіледі.
7.2. Осы шарттың қолданылу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен басталады және тараптар өз міндеттерін толық орындағанға дейін қолданылады.
7.3. Осы шартқа, оның ажырамас бөлігі ретінде 1-Қосымша- Орындалатын жұмыс құнының есебі.
7.4. Осы шарт заңдылық күші бірдей екі данадан

суммы договора.
При этом "Заказчик" имеет право применить к «Подрядчику» любую из вышеперечисленных санкций или все, или часть из них одновременно.
5.4. Все суммы, причитающиеся к выплате "Подрядчиком" "Заказчику" в результате расторжения договора, согласно п.п.5.3. настоящего договора, должны быть оплачены "Подрядчиком" в срок не более 10 рабочих дней с момента расторжения настоящего договора, после подписания Акта сверки выполненных работ между сторонами.
5.5. В случае просрочки срока выплаты, согласно п.п.5.4. настоящего договора, "Подрядчик" выплачивает пеню в размере 0,05% от общей суммы образовавшейся задолженности за каждый день просрочки.
5.6. В случае нарушения гарантийных обязательств, согласно п.4 настоящего договора и задержки устранения повреждений более чем на 5 дней считая с момента уведомления "Заказчиком" "Подрядчика", последний обязан:
5.6.1. Заплатить неустойку в размере 20% от общей суммы договора.
5.6.2. Возместить понесенные "Заказчиком" убытки, в т.ч. упущенную выгоду, в случае, если эти убытки превышают неустойку, согласно п.п. 5.6.1.

6. Форс-мажор.

В случае, если «Заказчик» или «Подрядчик» находятся в обстоятельствах невозможности исполнения своих обязательств по настоящему договору по причине форс-мажорных обстоятельств, тогда сроки исполнения обязательств каждой из сторон продлеваются на период действия этих обстоятельств. Под обстоятельствами форс-мажора понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как объявленные или необъявленные военные действия, забастовки, гражданские волнения, стихийные бедствия или какие-либо другие действия третьих сил, находящихся вне разумного влияния и контроля Сторон и препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Если обстоятельства форс-мажора продолжаются более 12 (двенадцати) месяцев непрерывно, любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий договор. При этом ни одна из Сторон не будет иметь право требовать компенсации за причиненные убытки, вызванные таким прекращением.

7. Прочие условия

7.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
7.2. Срок действия настоящего договора распространяется на период с момента подписания договора и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
7.3. К настоящему договору прилагаются в качестве его неотъемлемой части "Приложение 1 Расчет стоимости выполняемых работ.

жасалды.

7.5. Осы шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, егер бұлар жазбаша түрде орындалған болса және оған екі тарап қол қойса ғана күшіне енеді.

8. Заңды мекенжайлары мен деректемелері:

Тапсырыс беруші	**Мердігер**
"Алматытелеком" қалалық телекоммуникациялар орталығы	«Арай» ЖШС
050004, Алматы қ.	050018, Алматы қ.
Панфилов көш.72/74	Шемякин көш. 94
тел.(7272) 58-77-59	тел. (7272) 99-93-40
(қабылдау бөлмесі)	«ТұранӘлембанк»
"Қазкоммерцбанк" АҚ	ААҚ АФ
е/ш 425116 коды 724	е/ш 800467297 коды 17
СТН 600900017520	СТН 600800015564

Осы шартқа екі тараптың атынан қол қойылды:

"Алматытелеком" ҚТО	« Арай » ЖШС
Бас директоры	директоры
_____Ш.П.Раздыков	_____С.Т. Омаров
"07" 05 2010 ж.	"____" _____ 2010 ж.

7.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только при условии, если они выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

8. Юридические адреса и реквизиты.

Заказчик	**Подрядчик**
Городской центр телекоммуникаций	
«АЛМАТЫТЕЛЕКОМ»	ТОО «Арай»
050004, г. АЛМАТЫ,	050018, г. Алматы
ул. Панфилова 72/74,	ул. Шемякина, 94
тел. (7272) 58-77-59 (приемная)	тел. (7272) 99-93-40
р/сч 425116 код 724	р/сч 800467297 код 17
в АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»	АФ ОАО БанкТуранАлем»
РНН 600900017520	РНН 600800015564

Настоящий договор подписан за и от имени:

Генеральный директор	Директор
ГЦТ «Алматытелеком»	ТОО «Арай»
_____Раздыков Ш.П.	_____Омаров С.Т.
"07" 05 2010г.	"____" _____ 2010г.

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование : Капремонт гражданских сооружений технологического назначения

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 664 от 07.05.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **июль**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений **Капитальный ремонт кровли складских помещений на территории АТС-900 по ул. Шемякина, 55**	7 089 260	4 319 772		4 319 772		462 833
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			7 089 260		
	оплачено:			2 769 488		
	итого : к оплате			4 319 772		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком" Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт кровли складских помещений на территории АТС-900 по ул. Шемякина, 55**

А К Т

выполненных работ за **июль** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		КРОВЛЯ										
1	Е0158-2-2	-Разборка покрытий ковли из профнастила м2	426	17,19	2,02	7323	861	6994	0,1	45		
				15,17	0,16	6462	68	107,1	-	1		
2	Е0109-42-1	-Устройство покрытия кровли из оцинкованного профнастила толщ.0,7мм м2	426	96,39	34,24	41064	14588	20541	0,32	135		
				51,08	8,45	21760	3600	81	0,03	13		
3	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	1704	4	-	6816	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный 0,7мм м2	447,3	1190	-	532287	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		СТЕНЫ										
5	Е0109-43-1	-Демонтаж металлокострукций т	1,1	4657,78	2295,28	5124	2525	2479	12,65	14		
				2362,5	420,05	2599	462	81	1,51	2		
6	Е0109-47-1	-Демонтаж ворот м2	36,6	25,91	1,5	948	55	741	0,15	5		
				24,42	0,58	894	21	81	-	-		
7	Е0101-164-1	-Разработка грунта 2 группы вручную м3	10,3	167,4	-	1724	-	1754	1,18	12		
				167,4	-	1724	-	101,7	-	-		
8	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов	11,7	6345,85	257,71	74246	3015	8029	4,05	47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		634,5	91,69	7424	1073	94,5	0,4	5
9	СПрайс лист	-Арматура А111, д-16мм т	0,209	58075,73	-	12138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0153-21-1	-Устройство стен из сплиттерных блоков	31	2649,41	300,96	82132	9330	32092	5,63	175
		м3		873	101,79	27063	3155	106,2	0,39	12
11	С Прайс-лист	-Стоимость сплиттерных блоков 400x200x200 шт	1938	124,84	-	241950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0146-8-3	-Заполнение цементно-песчанным раствором пустот сплиттерных блоков	13,5	12676,5	302,67	171133	4086	53399	24,61	332
				3840,75	114,75	51850	1549	100	0,56	8
		м3								
13	Е0109-43-2	-Зашивка металлическим листом внутренней части стены	7,2	289,68	125,09	2086	901	1013	0,94	7
		м2		144	29,74	1037	214	81	0,1	1
14	С11011-436	-Сталь листовая м2	7,2	793	-	5710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0106-11-10	-Армирование стен арматурой А111, д-10мм	0,151	5239,08	327,33	791	49	287	11,6	2
		1т		1890	123,75	285	19	94,5	0,6	-
16	СПрайс лист	-Арматура А111, д-14мм т	0,151	58075,73	-	8769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0109-43-1	-Монтаж каркаса из уголка 45x5	0,091	11341,34	4590,56	1032	418	410	25,3	2
		т		4725	840,11	430	76	81	3,01	-
18	СПрайс лист	-Уголок 45x5 т	0,091	58075,73	-	5285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0162-28-3	-Масляная окраска м/к м2	42	73,02	0,05	3067	2	1600	0,26	11
				40,3	0,02	1693	1	94,5	-	-
20	Е0109-43-1	-Устройство уголка 45x5 для крепления профлиста	0,75	11341,34	4590,56	8506	3443	3381	25,3	19
		т		4725	840,11	3544	630	81	3,01	2
21	СПрайс лист	-Уголок 45x5 т	0,75	58075,73	-	43557	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0152-1-3	-Разбивка бетона м3	15,4	3714,23	2438,48	57199	37553	32394	7,78	120
				1275,75	950,21	19647	14633	94,5	5,22	80
23	Е0109-43-1	-Монтаж каркаса из уголка 45x5	1,18	11341,34	4590,56	13360	5408	5310	25,3	30
		т		4725	840,11	5566	990	81	3,01	4
24	СПрайс лист	-Уголок 50x5 т	0,515	58075,73	-	29909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СПрайс лист	-Уголок 45x5 т	0,663	58075,73	-	38504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0109-42-1	-Устройство стен из	234,9	112,45	34,24	26415	8044	11327	0,32	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилированного стального листа		51,08	8,45	11999	1985	81	0,03	7
		м2								
27	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный 0,7мм	246,65	896	-	220994	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
28	Е0109-46-1	-Изготовление и монтаж каркасов ворот	0,4462	27680,57	17434,99	12351	7779	3643	41,4	18
		т		7650	2428,67	3413	1084	81	8,15	4
29	СПрайс лист	-Уголок 45х5	0,05	58075,73	-	2904	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс лист	-Квадратная труба 60х40	0,242	58075,73	-	14054	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс лист	-Квадратная труба 40х40	0,125	62543,09	-	7818	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
32	СПрайс лист	-Квадратная труба 20х40	0,025	62543,09	-	1564	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-436	-Сталь листовая	1,2	793	-	952	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс лист	-Арматура А111, д-14мм	0,0042	71477,82	-	300	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
35	Е0109-47-1	-Облицовка ворот стальным профилированным листом	61,8	51,82	2,99	3203	185	2502	0,3	18
		м2		48,83	1,16	3018	72	81	-	-
36	С11011-436	-Настил профилированный оцинкованный 0,7мм	64,89	793	-	51458	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора	426	6,08	-	2590	-	2331	0,05	20
		м2		6,08	-	2590	-	90	-	-
38	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,22	27,1	-	60	-	5	0,4	1
		т		18,97	-	42	-	12	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1739322	98240			1088
			Тенге			173039	29632			138
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1218482	-	-		-
		Материалы -	Тенге			61385	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	139278	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			818216	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			165187	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			60	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			138886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20833	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81442	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1438810	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		939
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	160111	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			114089	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16485	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63392	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7702	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9926	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			175362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		382
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71094	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			406751	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			431157	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2045329	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1321
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	231206	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	2045329
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	2053510
Итого с затратами на выслугу лет-1%	2073963
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	3781313
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	75626
Итого с учетом данного налога	3856939
НДС - 12%	462833
Всего стоимость строительства:	4319772

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Директор Омаров С.Ш

Ибраев Ж.Т.
нач. уч. ПиПРСР ЦЭХО

Тех. осмотр

Гродевич И.В.

Форма КС-3
Заказчик ГЦТ "Алматытелеком"
Подрядчик - ТОО "Арай"
Наименование : Капремонт гражданских сооружений технологического назначения

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по договору № 664 от 07.05.2010 года
(предоставляется в АО "Казахтелеком")

Наименование объекта, комплекса	Стоимость выполненных работ и затрат с начала действия договора по отчетный месяц включительно	В том числе в отчетном месяце **июнь**	Из графы 3			Налог на добавленную стоимость 12%
			Стоимость выполненных СМР с начала договора по отчетн. месяц:	Из них (из графы 4) СМР в отчетном месяце в ценах 2001 и текущего года	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в ценах 2001	
1	2	3	4	5	6	7
Некапитализируемый капремонт гражданских сооружений						
Капитальный ремонт кровли складских помещений на территории АТС-900 по ул. Шемякина, 55	2 769 488	2 769 488		2 769 488		296 731
В том числе материалы децентрализованной поставки						
Подлежит к оплате:	Всего:			2 769 488		
	оплачено: аванс-15%			1 063 389		
	итого : к оплате			1 706 099		

Заказчик :

Зам.Ген. Директора-Административный директор ГЦТ "Алматытелеком Б.Б. Мустахитов

Глав. бухгалтер Ильясова А.А.

Нач.участка ПиП РСР Ж.Т Ибраев

Подрядчик: Директор ТОО "Арай" С.Т. Омаров

Заказчик **ГЦТ "Алматытелеком"**

Подрядчик **ТОО «Арай»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт кровли складских помещений на территории АТС-900 по ул. Шемякина, 55**

А К Т

выполненных работ за **июнь** 2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		КРОВЛЯ														
1	Е0158-2-2	-Разборка покрытий ковли из профнастила м2	120	20,63	18,2	2,42	0,19	2475	2184	291	23	2364	0,13	15		
2	Е0109-42-1	-Устройство покрытия кровли из оцинкованного профнастила толщ.0,7мм м2	120	132,93	70,49	51,37	12,67	15951	8459	6164	1521	8084	0,44	52	107,1	81
3	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	480	6	-	-	-	2880	-	-	-	-	-	-	0,05	5
4	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный 0,7мм м2	126	1190	-	-	-	149940	-	-	-	-	-	-	-	-
		СТЕНЫ														
5	Е0109-43-1	-Демонтаж металлокострукций т	1,4	7276,99	3260,25	4016,74	735,1	10188	4564	5623	1029	4531	17,46	24	36,31	51
6	Е0109-47-1	-Демонтаж ворот м2	19,5	36,31	33,69	2,62	1,01	708	657	51	20	548	0,21	4	302,12	3625
7	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную м3	12	302,12	302,12	-	-	3625	3625	-	-	3687	2,13	26	7465,88	104522
8	Е0106-3-4	-Устройство железобетонных фундаментов	14	7465,88		386,57		104522		5412		13404	5,59	78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс лист	-Арматура А111, д-16мм м3 т	0,247	875,61 62543,09 -	137,53 - -	12259 15448 -	1925 - -	94,5 - -	0,59 - -	8 - -
10	Е0153-21-1	-Устройство стен из сплиттерных блоков м3	30,5	2884,21 1047,6	361,16 122,15	87968 31952	11015 3726	37889 106,2	6,76 0,47	206 14
11	С Прайс-лист	-Стоимость сплиттерных блоков 400x200x200 шт	1906	169,76 -	- -	323562 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0146-8-3	-Заполнение цементно-песчанным раствором пустот сплиттерных блоков м3	11,5	12676,5 3840,75	302,67 114,75	145780 44169	3481 1320	45488 100	24,61 0,56	283 6
13	Е0109-43-2	-Зашивка металлическим листом внутренней части стены м2	14	406,94 198,72	187,63 44,61	5697 2782	2627 625	2759 81	1,3 0,15	18 2
14	С11011-436	-Сталь листовая м2	14	793 -	- -	11102 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0106-11-10	-Армирование стен арматурой А111, д-10мм 1т	0,182	6120,95 2608,2	491 185,63	1114 475	89 34	481 94,5	16,01 0,9	3 -
16	СПрайс лист	-Арматура А111, д-14мм т	0,185	62543,09 -	- -	11570 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0109-43-1	-Монтаж каркаса из уголка 45x5 т	0,273	15432,11 6520,5	6885,83 1260,16	4213 1780	1880 344	1912 90	34,91 4,52	10 1
18	СПрайс лист	-Уголок 50x5 т	0,273	62543,09 -	- -	17074 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа м2	62	409,6 198,72	187,63 44,61	25395 12321	11633 2766	12220 81	1,3 0,15	80 10
20	С11011-76	-Саморезы L 25мм шт	248	6 -	- -	1488 -	- -	- -	- -	- -
21	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный 0,7мм м2	64,48	1190 -	- -	76731 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0162-28-3	-Масляная окраска м/к м2	28	81,09 48,36	0,06 0,02	2271 1354	2 1	1280 94,5	0,31 -	9 -
23	Е0109-46-1	-Монтаж каркасов ворот т	0,15	39305,07 10557	26152,49 3643,01	5896 1584	3923 546	1725 81	57,13 12,23	9 2
24	СПрайс лист	-Труба квадратная 60x60 т	0,15	62543,09 -	- -	9381 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0109-47-1	-Облицовка ворот стальным профилированным листом	21,6	76	4,49	1642	97	1209	0,41	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный 0,7мм м2	22,46	67,39 1190	1,74 -	1456 26732	38 -	81 -	0,01 -	- -
27	Е0109-62-7	-Изготовление опорных плит, косынок из листового металла размером толщ. 4мм м2	0,2	- 68533,46 39992,4	- 24582,96 5219,7	- 13707 7998	- 4917 1044	- 7324 81	- 222,18 19,53	- 44 4
28	СПрайс-лист	-Сталь листовая толщ. 4мм т	0,2	62543,09	-	12509	-	-	-	-
29	Е0109-48-4	-Электродуговая приварка опорных плит, косынок т	0,2	- 3192,7 1698,44	- 818,64 -	- 639 340	- 164 -	- 275 81	- 7,25 -	- 1 -
30	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора м2	120	7,3 7,3	- -	876 876	- -	788 90	0,06 -	7 -
31	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках Т	0,624	30,89 22,76	- -	19 14	- -	2 12	0,48 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1091104	57368			879
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138848	14960			58
		Материалы -	Тенге			630033	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			64107	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-	103936	-		-
		Местные материалы -	Тенге			281382	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			167341	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			105383	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		53
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	15807	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			779541	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		709
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-	119743	-		-
		Материалы -	Тенге			84035	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			5017	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-	49873	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			40588	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-	-		20
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-	6088	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			132100	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-	-		301
		Стоимость прочих работ -	Тенге			-	55961	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			22622	-	-		-
						399659	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1311300	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1010
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175704	-		-

Итого в базовых ценах 2001г:	1311300
Итого с затратами на доп. отпуска-0,4%	1316545
Итого с затратами на выслугу лет-1%	1329658
- перерасчет в текущих ценах 2010г МРП = 1413тенге (1413 : 775) = 1,823	2424272
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%	48485
Итого с учетом данного налога	2472757
НДС - 12%	296731
Всего стоимость строительства:	2769488

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Абраев Ж.Т.
нач. уг. ПиПРСР ИЭХО

Разработал М.В. Градиль Тех. надзор