Заказчик: ГУ "Восточно Кзахстанский специализированный казахско-турецкий лицей для одаренных детей в г. Семей"

Подрядчик: ТОО "Семстройэлектро -2005"

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли здания ГУ "ВК специализированный казахско - турецкий лицей для одаренных детей в г.Семей"

Договор № 36 от 02 марта 2010 года

**Акт** **20.04.2010 года**

**выполненных работ**

Текущий ремонт кровли здания

Составлен в ценах 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е58-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 710 | 48,37 | 4,36 | 34343 | 3096 | 33951 | 0,2875 | 204 |
| | | *м2 кровли* | | 44,01 | 0,68 | 31247 | 483 | 107 | 0,005 | 4 |
| 2 | Е58-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 112 | 164,33 | 2,55 | 18404,96 | 286 | 3498 | 0,1959 | 22 |
| | | *м2* | | 28,78 | 0,41 | 3223 | 46 | 107 | 0,0051 | 1 |
| 3 | Е9-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 710 | 128,68 | 42,81 | 91362,8 | 30395,1 | 39860 | 0,36455 | 259 |
| | | *м2* | | 58,74 | 10,57 | 41705,4 | 7505 | 81 | 0,03775 | 27 |
| 4 | 1-1 -434 | Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7 Н57-825-0,7 К=1,106 | 785,26 | 1190 | | 934459,4 | | | | |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 5 | П9-29-1 | Мусор строительный - погрузка | 15,62 | 27,1 | 27,1 | 423 | 423 | 266 | | |
| | | *т* | | | 18,97 | | 296 | 90 | 0,03984 | 1 |
| 6 | П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 15,62 | 45 | 45 | 703 | 703 | 127 | | |
| | | *т* | | | 9 | | 141 | 90 | 0,0169 | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1079696** | **34903** | | | **485** |
| | | | | | | **76176** | **8470** | | | **33** |

| | |
|---|---|
| В том числе стоимость: материалов, тенге | 2087867 |
| оборудования, тенге | 4496 |
| Накладные расходы, тенге | 77702 |
| - заработная плата, тенге | 11655 |
| - трудоемкость, чел-ч | 39 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 69444 |
| **Всего по акту** | **1226842** |
| - сметная заработная плата, тенге | 96301 |
| - нормативная трудоемкость, чел-ч | 557 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 12268 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | 4907 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **1244018** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге** | **2267844,327** |
| - сметная заработная плата, тенге | 206867 |
| Налог(2%) | 45357 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **2313201,214** |
| Услуги инженера-технадзора | 11335 |
| проектно-изыскательные работы | 46001 |
| Итого | 2370537 |
| НДС(12%) | 284464 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **2655002** |
| **Итого к оплате с учетом конкурсной скидки** | **1749000** |

**Заказчик: ГУ "Восточно Казахстанский специализированный казахско-турецкий лицей для одаренных детей в г. Семей"**

**Директор** _____

**Подрядчик: ТОО "Семстройэлектро -2005"**

**Директор** _____ **Сиырбаев А.А.**

Тех надзор Кондратюк А.А.

Зам. отдела финансов НАП „Нур Отан" г. Семей Р. Камиев