Восточно-Казахстанская обл.

Наименование стройки: Текущий ремонт освещения улицы Торайгырова в г. Зайсан
Наименование объекта: Освещение улицы Торайгырова

АКТ № 1
выполненных работ

от 26 июля 2010 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-13-6	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 *м3 грунта*	27,6	57,92 / 2,48	55,44 / 21,29	1599 / 68	1530 / 588	571 / 87	0,01725 / 0,086	-- / 2
2	Е33-102-1	Установка опор для уличного освещения из одностоечных стоек, длиной до 9,5 м с кронштейнами *опора*	17	977,83 / 602,89	145,44 / 53,44	16623 / 10249	2472 / 908	10599 / 95	3,8295 / 0,2626	65 / 1
3	Е33-102-2	Установка опор для уличного освещения из одностоечных с одним подкосом, длиной до 9,5 м с кронштейнами *опора*	6	1822,31 / 1278,23	270,7 / 98,44	10934 / 7669	1624 / 591	7847 / 95	8,096 / 0,4875	49 / 3
4	Е9-62-8	Изготовление стоек уличного освещения из труб диам. 108*4мм и труб диам. 80 мм (77,5 кг) т конструкций	1,783	30068,43 / 22770	5556,2 / 871,72	53612 / 40599	9907 / 1554	34144 / 81	126,5 / 3,1875	226 / 6
5	Е9-62-8	Изготовление подкосов из труб условным диам. 80*3,5 мм длиной 6м (44,28 кг) т конструкций	0,266	30068,43 / 22770	5556,2 / 871,72	7998 / 6057	1478 / 232	5094 / 81	126,5 / 3,1875	34 / 1
6	Е8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм *м*	69	1020		70380				

7	Е8-6-76	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм *м*	174	834		145116				
8	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм *м*	11,5	458		5267				
9	Е15-172-3	Двуслойная окраска стоек уличного освещения *м2 оштукатуриваемой поверхности*	88	112,47	0,09	9897	8	5801	0,42435	37
				69,35	0,03	6103	3	95	0,00013	
10	1-4-59	Крюки для изоляторов *шт*	68	100		6800				
11	1-4-50	Изоляторы штыревые *шт*	68	120		8160				
12	Е33-108-2	Подвеска проводов АС-25 ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную *км линии*	5	5905,64	941,01	29528	4705	24258	28,06	140
				4761	345,94	23805	1730	95	1,6875	8
13	16-7-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 25/4,2 мм2 т	0,5	328600		164300				
14	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	410	196,8	46,3	80688	18983	11601	0,14	57
				22,5	10,5	9225	4264	86	0,061	25
15	16-7-106	Провода силовые для электроустановок с ПВХ изоляцией, U - м до 450 В, с AL жилой, марка АПВ 16 мм2 *1000 м*	0,11	25600		2816				
16	16-7-106	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ 3х10+1х6 мм2 *1000 м*	0,3	79000		23700				
17	Ц8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на мостиках (установка на стойках) *шт*	23	731	282	16813	6486	9708	2,3	53
				410	80,8	9430	1858	86	0,472	11

18	Ц8-595-1	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах, включая установку ПРА, на мостиках (на существующих опорах	11	731	282	8041	3102	4613	2,3	25
		шт		410	80,8	4510	889	86	0,472	5
19	17-3-5	Светильники, тип РКУ03-250-001-У1	34	6550		222700				
		шт								
20	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250 (4)	34	537		18258				
		шт								
21	99-1-32	Кронштейн однорожковый	34	3200		108800				
		шт								
22	Ц8-80-1	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	2	108,5	1,6	217	3	174	1	2
		шт		101	--	202	-	86	-	–
23	99-1-33	Фото реле ФРУ-2У	2	2830		5660				
		шт								
24	99-1-34	Выключатель автоматический ИЭК3р 50 А	2	2500		5000				
		шт								
25	Ц8-528-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	395	1	2
		шт		227	2,3	454	5	86	0,013	-
26	Ц8-530-5	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	1260,8	42,8	2522	86	972	3	6
		шт		558	6,8	1116	14	86	0,039	-
27	99-1-35	Пускатель магнитный ПМЛ 2101	2	2050		4100				
		шт								

28	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	2	62,9	5,4	126	11	97	-	-
		шт		54	2,3	108	5	86	0,013	-
29	99-1-16	Счетчики однофазные Меркурий -200 5-50А	2	3420		6840				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1037497**	**50421**			**696**
						119595	**12641**			**65**
		Стоимость: материалов, тенге				867481				
		Накладные расходы, тенге				115904				
		- заработная плата, тенге				17386				
		- трудоемкость, чел-ч				58				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				69204				
		Всего по смете				**1222605**				
		Сметная заработная плата, тенге				149622				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				819				
8.02-09-200		Временные здания и сооружения (2,8%) К=0,8	27386			27386				
		- заработная плата, тенге (К=0,141)				3861				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч К=0,0008				22				
		Итого	27386			27386				
		в т.ч. Возвратных сумм (15%)				4108				
		Всего	1249991			1249991				
		сметная з/плата				153483				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				841				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)			12500	12500				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)			5000	5000				
		Итого по главе 9			17500	17500				
		Итого по главам 1-9	1249991		17500	1267491				
		сметная з/плата				170983				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				841				
		Итого по сметному расчету:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1249991		17500	1267491				
		в т.ч. возвратных сумм				4108				

- в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1375тенге (к = 1,774)	2217484	31045	2248529
сметная з/плата			303324
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		44971	44971
Сметная стоимость в текущем уровне цен	2217484	76016	2293500
Проектно-изыскательные работы		45860	45860
ИТОГО	2217484	121876	2339360
в т.ч. возвратных сумм			7288
НДС (12%)		280723	280723
ВСЕГО	2217484	402599	2620083
Итого к оплате с учетом конкурсной скидки			2 019 588

Заказчик:

ГУ "Аппарат Акима города Зайсан"

Заместитель Акима города Зайсан **Кошербаев Б.Н.**

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005

Директор **Сиырбаев А.А.**