Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ
за **май** месяц 2011 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Аксес Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование стройки : **Текущий ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-22-11 от 12.05.2011года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Выход из здания переходной
ремонт фасада здания

ОС 0012275

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Выход из здания переходной ремонт фасада здания **ОС 0012275**	399528	399528
Итого:		

Итого : 399528 НДС 12% 47943

Итого к оплате за май 2011 года 447471

ДИРЕКТОР ТОО " ВЕРШИНА"

_____

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Выход из здания переходной ОС 0012275**

АКТ

выполненных работ за май 2011года

Выход из здания переходной Ремонт фасада здания

Основание:

дефектный акт от 25.02.2011года

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Сметная стоимость, тыс.тенге	**447,471**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**185,780**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,493**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	65,000	32,87	0,00	2137	0	2137	0,22820	15
		1м2		32,87	0,00	2137	0	100	0,00000	0
2	Е61-27-2	Насечка поверхностей стен, перегородок, прямоугольных	65,000	75,24	2,14	4891	139	5016	0,49500	32
		столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону		73,10	0,38	4752	25	105	0,00210	0
		1м2								
3	Е61-17-9	Ремонт штукатурки под шубу поверхностей с рустами	65,000	1301,16	31,40	84575	2041	64872	5,01700	326
		фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором, толщина слоя до 40 мм		945,65	4,86	61467	316	105	0,02640	2
		1м2								
4	Е69-11-2	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	180,900	60,17	0,00	10885	0	10885	0,37800	68
		1м2 вертикальной проекции		60,17	0,00	10885	0	100	0,00000	0
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,500	27,10	27,10	41	41	28	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	28	100	0,39837	1
6	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	1,500	84,26	84,26	126	126	25	0,00000	0
		класс груза -мусор		0,00	16,85	0	25	100	0,28959	0
		1т								
7	П9-41-1	Строительные материалы и леса - погрузка	2,500	122,80	122,80	307	307	215	0,00000	0
		1т		0,00	85,96	0	215	100	1,80516	5
8	П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1	2,500	215,60	215,60	539	539	108	0,00000	0
		класс груза и леса		0,00	43,12	0	108	100	0,74088	2
		1т								

Итого дополнительный транспорт по смете	1 013	1 013	
		376	8
Всего прямые затраты	**103 501**	**3 193**	**441**
	79 241	**717**	**10**
Стоимость материалов, тенге	**21 067**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**83 286**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	12 493		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	42		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**11 207**		
Всего по смете, тенге	**197 994**		
Сметная заработная плата, тенге	**92 451**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**493**		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	1 980		
Дополнительные отпуска, .4%	792		
Итого дополнительные затраты на строительство	2 772		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	200 766		
Итого в базовых ценах 2001г.	200 766		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	95 223		
В том числе материалы в ценах 2001г.	21 067		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	493		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**391 694**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**185 780**		
В том числе материалы в текущих ценах	**41 102**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**7 834**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**399 528**		
Итого в текущих ценах	**399 528**		

Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**47 943**
Сметная стоимость строительства	**447 471**

Работы сдал _____ Прораб ТОО Вершина В.А.Джулаева

Работы принял

_____ Начальник отдела ТОО БК Пикова Е.Г.

_____ Начальник АБК Мигачева Н.Г.

СПРАВКА №1 от 26 мая 2014г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код	Код заказчика		Код подрядчика		№	Дата	КС
докумен	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета	договора		
					70/044	25.04.2014г.	

Наименование строек

Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы

			План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость	Объем работ,рассчитываемый			КС
Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	с начала года по отчетный месяц	на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	с начала года по отчетный месяц	в т.ч. СМР	из них экономия от проект. решений	из гр. 4 работ по монтажу оборудов.	выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3)			(гр.Б)
										СМР	капремонт и др.подр. работы	из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт внутриквартальных автодорог			43 672 000		6 619 502							6 619 502	
НДС 12%			5 240 640		794 340							794 340	
Итого:			48 912 640		7 413 842							7 413 842	

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Касенов К.З.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

_____ Пиянзов А.А.

Подрядчик: ТОО "Вершина"
Договор №70/044 от 25.04.2014г.

Акт выполненных работ №1 от 26 мая 2014 года

Текущий ремонт внутриквартальных автодорог города

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	95,000	176,45	21,85	16763	2076	15045	0,71300	68
		1м2		109,89	9,18	10440	872	133	0,03520	3
2	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	11,305	4786,80	0,00	54115	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	1343,000	43,06	34,73	57830	46642	33277	0,06000	81
		1м2 площади основания		8,33	10,30	11187	13833	133	0,04000	54
4	19999П	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 10-20 мм	15,400	752,51	0,00	11589	0	0	0,00000	0
		м3								
5	19999П	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	73,800	552,51	0,00	40775	0	0	0,00000	0
		м3								
6	31-1-1	Вода	37,300	5,00	0,00	187	0	0	0,00000	0
		м3								
7	Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	68,800	36,23		2493	0	3316	0,20000	14
		100м		36,23		2493	0	133	0,00000	0
8	Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	0,640	39706,32	890,82	25412	570	360	0,95000	1
		1т битума		157,50	265,49	101	170	133	1,10000	1
9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,610	339,59	339,59	207	207	114	0,58000	0
		1т		0,00	140,94	0	86	133	0,58000	0
10	П8-5-1	Перевозка битума на 5 км, 1 класс груза	0,610	49,50	49,50	30	30	6	0,00000	0
		1т		0,00	9,90	0	6	100	0,17010	0
11	ЕСНРК	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	24,200	392,70	392,70	9503	9503	5501	0,00000	0

08.02.-03-200 2 п.0-2-22	м/час			227,30	0	5501	100	1,32000	32
12 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	3627,760	24,52	15,35	88953	55686	53074	0,03360	122
	1м2 покрытия		5,94	5,06	21549	18356	133	0,01766	64
13 Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1	7255,520	0,02	0,00	145	0	97	0,00009	1
	1м2 покрытия		0,01	0,00	73	0	133	0,00000	0
14 1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	438,233	4786,80	0,00	2097736	0	0	0,00000	0
	т								
15 П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км, 1 класс груза	449,538	84,26	84,26	37878	37878	7575	0,00000	0
	1т		0,00	16,85	0	7575	100	0,28959	130
	Итого дополнительный транспорт по смете				37 908	37 908			
						7 581			130
	Всего прямые затраты				**2 443 616**	**152 592**			**287**
					45 843	**46 399**			**284**
	Накладные расходы, тенге				**118 365**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**153 719**				
	Всего по смете, тенге				**2 715 700**				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)				**6 489 708**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**129 794**				
	Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**6 619 502**				
	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**794 340**				
	Сметная стоимость строительства				**7 413 842**				

Подрядчик:
ТОО "Вершина" Пиянзов А.А.

Заказчик:
Зам.руководителя
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Кошкимбаев Е.К.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист-сметчик ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Расчеты проверены

С П Р А В К А №2 от 15 июля 2014года

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ

за июль месяц 2014 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомомбильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик : ТОО " Вершина"

Наименование строек :

Текщее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020годы

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
					70/044	25.04.2014г	

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Текущий ремонт внутриквартальных автодорог			43672000		29930985							23311483	
НДС 12%			5240640		3591718							2797378	
Итого			48912640		33522703							26108861	

ЗАКАЗЧИК

И.о.руководителя ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Кошкимбаев Е.К.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Вершина"

_____ Пиянзов А.А.

ПОДРЯДЧИК **ТОО "ВЕРШИНА"**

Договор **№ 70/044 от 25.04.2014года**

АКТ

выполненных работ № 2 от 15 июля 2014года

Текущий ремонт внутриквартальных автодорог города

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е68-3-2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	95,000	176,45	21,85	16763	2076	15045	0,71300	68
		1м2		109,89	9,18	10440	872	133	0,03520	3
2	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	11,305	4786,80	0,00	54115	0	0	0,00000	0
		т								
3	Е27-15-1	Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	7657,000	43,06	34,73	329710	265928	189725	0,06000	459
		1м2 площади основания		8,33	10,30	63783	78867	133	0,04000	306
4	19999П	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 10-20 мм	88,100	752,51	0,00	66296	0	0	0,00000	0
		м3								
5	19999П	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-800, фракция 20-40 мм	421,200	552,51	0,00	232717	0	0	0,00000	0
		м3								
6	31-1-1	Вода	212,700	5,00	0,00	1064	0	0	0,00000	0
		м3								
7	Е122-1	Очистка покрытий и трещин от пыли и грязи	68,950	36,23		2498	0	3322	0,20000	14
		100м		36,23		2498	0	133	0,00000	0
8	Е27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах, вместимостью 15000 л, без введения добавок	3,695	39706,32	890,82	146715	3292	2079	0,95000	4
		1т битума		157,50	265,49	582	981	133	1,10000	4

9	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	3,515	339,59	339,59	1194	1194	658	0,58000	2
		1т		0,00	140,94	0	495	133	0,58000	2
10	П8-5-1	Перевозка битума на 5 км, 1 класс груза	3,515	49,50	49,50	174	174	35	0,00000	0
		1т		0,00	9,90	0	35	100	0,17010	1
11	ЕСНРК 08.02.-03-200 2 п.0-2-22	Работа трактора (компрессор,бочка с битумом)	138,180	392,70	392,70	54263	54263	31408	0,00000	0
		м/час			227,30	0	31408	100	1,32000	182
12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых	15799,670	24,52	15,35	387408	242525	231149	0,03360	531
		1м2 покрытия		5,94	5,06	93850	79946	133	0,01766	279
13	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1	24343,820	0,02	0,00	487	0	323	0,00009	2
		1м2 покрытия		0,01	0,00	243	0	133	0,00000	0
14	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I	1382,575	4786,80	0,00	6618112	0	0	0,00000	0
		т								
15	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км, 1 класс груза	944,342	84,26	84,26	79570	79570	15912	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	15912	100	0,28959	273
16	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2792,442	38,28	33,28	106895	92932	61243	0,03000	84
		1м2 основания		5,00	11,49	13962	32085	133	0,04000	112
17	1999930835	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм	41,887	852,51	0,00	35709	0	0	0,00000	0
		м3								
18	1999930837	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	527,772	432,51	0,00	228266	0	0	0,00000	0
		м3								
19	31-1-1	Вода	83,773	5,00	0,00	419	0	0	0,00000	0
		м3								
20	П8-10-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	1078,958	84,26	84,26	90913	90913	18180	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	18180	100	0,28959	312
		Всего прямые затраты				**8 453 288**	**832 867**			**1 164**
						185 358	**258 781**			**1 474**
		Накладные расходы, тенге				**569 079**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**541 342**				
		Всего по смете, тенге				**9 563 709**				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**22 854 395**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**457 088**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**23 311 483**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**2 797 378**
Итого	**26 108 861**

Подрядчик:

Директор ТОО Вершина А.А.Пиянзов

Заказчик:

Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД"
Кошкимбаев Е.К.

Главный специалист ГУ "ОЖКХ , ПД и АД
Мисягина Л.Н.

Главный специалист-сметчик ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД
Раевская Г.А.

Раев - расчеты проверен

С П Р А В К А № 3 от 25 августа 2014года

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ

за **август** месяц 2014 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомомбильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик : ТОО " Вершина"

Наименование строек :

Текщее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020годы

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
					70/044	25.04.2014г	

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начало года по очетн. месяц	План работ: на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	Стоимость выполненных работ: в начале года отчетный мес.	Стоимость выполненных работ: вт.ч. строит. монтажные работы	Стоимость выполненных работ: из них эконом от проектных реш.	Стоимость выполненных работ: из гр 4 раб. по монтажу оборудован.	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3): С М Р	Объем работ: Кап. ремонт и др. подряд.	Объем работ: Подлежат оплате за мес.	КС(грБ) 1-10
А	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Текущий ремонт внутриквартальных автодорог			**43672000**		**32064407**								**2133422**
НДС 12%			**5240640**		**3847729**								**256011**
Итого			**48912640**		**35912136**								**2389433**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Касенов К.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Вершина"

_____ Пиянзов А.

ПОДРЯДЧИ **ТОО Вершина**
Договор № **70/044 от 25.04.2014года**

АКТ
выполненных работ № 3 от 25 августа 2014года

Текущий ремонт внутриквартальных автодорог города

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	1273,060	24,52	15,35	31215	19541	18625	0,03360	43
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых		5,94	5,06	7562	6442	133	0,01766	22
		1м2 покрытия								
2	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	2546,120	0,02	0,00	51	0	33	0,00009	0
		толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	25	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
3	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые	156,870	4786,80	0,00	750905	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I								
		т								
4	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км, 1 класс груза	156,870	84,26	84,26	13218	13218	2643	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	2643	100	0,28959	45
5	П8-10-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	89,200	84,26	84,26	7516	7516	1503	0,00000	0
		класс груза		0,00	16,85	0	1503	100	0,28959	26
		1т								
		Итого дополнительный транспорт по смете				20 734	20 734			
							4 146			71
		Всего прямые затраты				**802 905**	**40 275**			**43**
						7 587	**10 588**			**93**

Накладные расходы, тенге **22 804**

Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%) **49 543**

Всего по смете, тенге **875 252**

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**2 091 590**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**41 832**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 133 422**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**256 011**
Сметная стоимость строительства	**2 389 433**

Подрядчик:

ТОО "Вершина" _____ Тиянзов А.А.

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Кошкимбаев Е.К.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист-сметчик ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

расчет проверен

С П Р А В К А № 4 от 29 августа 2014года

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ

за **август** месяц 2014 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомомбильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик : ТОО " Вершина"

Наименование строек :

Текщее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020годы

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
					70/044	25.04.2014г	

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начало года по очетн. месяц	План работ: на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	Стоимость выполненных работ: в начале года отчетный мес.	Стоимость выполненных работ: вт.ч. строит. монтажные работы	Стоимость выполненных работ: из них эконом от проектных реш.	Стоимость выполненных работ: из гр 4 раб. по монтажу оборудован.	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана, подлежит оплате (из гр 3): С М Р	Объем работ: Кап. ремонт и др. подряд.	Объем работ: Подлежат оплате за мес.	КС(грБ) 1-10
А	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Текущий ремонт внутриквартальных автодорог			43672000		43672000							11607593	
НДС 12%			5240640		5240640							1392911	
Итого			48912640		48912640							13000504	

ЗАКАЗЧИК

Руководитель отдела ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

Касенов К.

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Вершина"

Пиянзов А.

Стройка: **Текущий ремонт внутриквартальных автодорог города**

Объект: **Текущий ремонт внутриквартальных автодорог города**

основание Договор № 70/044 от 25.04.2014года

Текущий ремонт внутриквартальных автодорог города

АКТ

выполненных работ № 4 от 29 августа 2014года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	3599,510	24,52	15,35	88260	55252	52661	0,03360	121
		асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых		5,94	5,06	21381	18214	133	0,01766	64
		1м2 покрытия								
2	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения	14454,540	0,02	0,00	289	0	193	0,00009	1
		толщины к расценке 27-53-1		0,01	0,00	145	0	133	0,00000	0
		1м2 покрытия								
3	1999930109	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые	957,762	4786,80	0,00	4584615	0	0	0,00000	0
		горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип М-I								
		т								
4	П8-10-1	Перевозка асфальтобетона на 10 км, 1 класс груза	1407,300	84,26	84,26	118579	118579	23713	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	23713	100	0,28959	408
		Итого дополнительный транспорт по смете				118 579	118 579			
							23 713			408
		Всего прямые затраты				**4 791 743**	**173 831**			**122**
						21 526	**41 927**			**472**
		Стоимость материалов, тенге				**4 596 386**				
		Накладные расходы, тенге								
		404296 -22 804-569079-118 365= -305952								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**- 29 642**				
		Всего по смете, тенге				**4 762 101**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				4 762 101				

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1852/775 = 2.3897

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1852)	**11 379 993**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**227 600**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**11 607 593**
Итого в текущих ценах	**11 607 593**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**1 392 911**
Сметная стоимость строительства	**13 000 504**

Подрядчик:

ТОО "Вершина" Пиянзов А.А.

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Кошкимбаев Е.К.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист-сметчик ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Расч.-калькуляции проверены