Заказчик : ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области"
Исполнитель: ТОО "КаНур Строй Сервис"
Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт тротуаров по ул.Наурыз 1 (дорога ведущая к ФОК) в г.Аксай, Бурлинского района ЗКО
Договор: №188 от _____

Приложения №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА №1
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2019 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Текущий ремонт тротуаров по ул.Наурыз 1 (дорога ведущая к ФОК) в г.Аксай, Бурлинского района ЗКО	7 411 576	7 411 576	7 411 576	0	0	7 411 576	7 411 576	0	0
В том числе НДС-12%	794 097,43	794 097,43				794 097,43			
ВСЕГО к оплате:	**7 411 576**	**7 411 576**				**7 411 576**			
В том числе НДС-12%	794 097,43	794 097,43				794 097,43			

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области"
_____ **Тугузбаев А.К.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"
_____ **Бектасова Р.**

Заказчик : ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области" Форма 2

Исполнитель: ТОО "КаНур Строй Сервис"

Наименование объекта и его адрес: Текущий ремонт тротуаров по ул.Наурыз 1 (дорога ведущая к ФОК) в г.Аксай, Бурлинского района ЗКО

Договор: №188 от _____

АКТ №1
о приемке выполненных работ
за декабрь месяц 2019 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Тротуар					
1	**1127-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из суглинка . Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**21,0000**		**652,50**	**13702**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=905)	чел-ч	0,114	2,394	905,00	2167
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	6,09	392,65	2391
		Итого оплата труда:				**217,04**	**4558**
1. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0339	0,7119	10251,00	7298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0339	0,7119	1778,00	1266
1. 4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,01664	0,34944	5646,00	1973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01664	0,34944	1778,00	621
1. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0193	0,4053	5589,00	2265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	0,4053	1244,00	504
		Итого эксплуатация машин:				**549,33**	**11536**
		Накладные расходы (=108x0,1)	%	10,8		23,44	492
		Сметная прибыль	%	8		54,07	1136
		Сметная стоимость:				**730,01**	**15330**
2	**2101-0103-0401 РСНБ РК 2015**	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	**м3**	**23,1000**		**434,00**	**10025**
		Сметная прибыль	%	8		34,72	802
		Сметная стоимость:				**468,72**	**10827**
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта (под поребрик,планировка основания,завышенных мест тротуара)**	**м3 грунта**	**21,0200**		**1549,24**	**32565**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1006)	чел-ч	1,54	32,371	1006,00	32565
		Итого оплата труда:				**1549,24**	**32565**
		Накладные расходы (=72x0,1)	%	7,2		111,55	2345
		Сметная прибыль	%	8		132,86	2793
		Сметная стоимость:				**1793,65**	**37702**
4	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Устройство**	**м бортового камня**	**1051,0000**		**1069,38**	**1123916**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1023)	чел-ч	0,698	733,598	306,90	225141
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	6,832	1396,11	9538
		Итого оплата труда:				**223,29**	**234679**
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00488	5,129	4856,00	24906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00488	5,129	1778,00	9119
4. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00032	0,33632	2630,00	885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00032	0,33632	1244,00	418
		Итого эксплуатация машин:				**24,54**	**25790**
4. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0312	32,791	25659,00	841389
4. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00048	0,50448	12984,00	6550
4. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00136	1,429	15116,00	21606
4. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,008	8,408	409,00	3439
		Итого материалов:				**830,62**	**872985**
		Накладные расходы (=108x0,1)	%	10,8		24,12	25345
		Сметная прибыль	%	8		87,48	91941
		Сметная стоимость:				**1180,97**	**1241202**
5	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	**м3**	**16,8160**		**56954,00**	**957738**
		Сметная прибыль	%	8		4556,32	76619
		Сметная стоимость:				**61510,32**	**1034358**
6	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную пазух возле поребрика**	**м3 грунта**	**52,5500**		**808,70**	**42497**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=832)	чел-ч	0,972	51,079	832,00	42497
		Итого оплата труда:				**808,70**	**42497**
		Накладные расходы (=72x0,1)	%	7,2		58,23	3060
		Сметная прибыль	%	8		69,35	3645
		Сметная стоимость:				**936,29**	**49202**
7	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство(толщиной 10 см в плотном состоянии)**	**м3 материала основания в плотном теле**	**82,3000**		**553,29**	**45536**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	11,851	922,00	10927
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	11,769	685,97	8073
		Итого оплата труда:				**230,86**	**19000**
7. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,276	10251,00	13077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,276	1778,00	2269

	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	3,917	4428,00	17347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	3,917	1244,00	4873
7. 5	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,74893	5589,00	4186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,74893	1244,00	932
		Итого эксплуатация машин:				**420,52**	**34609**
7. 6	2113-0703-1406 РСНБ РК 2015	Вода с открытых источников	м3	0,07	5,761	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы (=108x0,1)	%	10,8		24,93	2052
		Сметная прибыль	%	8		46,26	3807
		Сметная стоимость:				**624,48**	**51395**
8	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**100,4060**		**2047,00**	**205531**
		Сметная прибыль	%	8		163,76	16442
		Сметная стоимость:				**2210,76**	**221974**
9	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-цементной смеси толщиной 3 см. Дополнительный слой.**	**м3**	**24,6900**		**481,62**	**11891**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=922)	чел-ч	0,144	3,555	922,00	3278
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	3,35	596,36	1998
		Итого оплата труда:				**213,69**	**5276**
9. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,382695	10251,00	3923
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,382695	1778,00	680
9. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,059	4428,00	4690
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	1,059	1244,00	1317
		Итого эксплуатация машин:				**348,85**	**8613**
		Накладные расходы (=108x0,1)	%	10,8		23,08	570
		Сметная прибыль	%	8		40,38	997
		Сметная стоимость:				**545,07**	**13458**
10	**2102-0401-2801 РСНБ РК 2015**	**Смесь цементно-песчанная**	**м3**	**24,6900**		**10497,00**	**259171**
		Сметная прибыль	%	8		839,76	20734
		Сметная стоимость:				**11336,76**	**279905**
11	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия из брусчатки толщиной 50 мм. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**823,0000**		**3389,19**	**2789304**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1123)	чел-ч	0,948	780,204	679,19	529905
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0283	23,291	1244,00	28974
		Итого оплата труда:				**679,08**	**558879**
11. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0283	23,291	4428,00	103132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0283	23,291	1244,00	28974
		Итого эксплуатация машин:				**125,31**	**103132**
11. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0043	3,539	1525,00	5397
11. 5	2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1	823	2611,00	2148853
11. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,025	20,575	98,00	2016
		Итого материалов:				**2620,01**	**2156266**
		Накладные расходы (=94x0,1)	%	9,4		63,83	52535
		Сметная прибыль	%	8		276,24	227347
		Сметная стоимость:				**3729,27**	**3069185**
12	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0100**		**231257,60**	**2313**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1185)	чел-ч	194	1,94	1185,00	2299
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,2683	24,11	6
		Итого оплата труда:				**230536,88**	**2305**
12. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,0052	2630,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,0052	1244,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1367,60**	**14**
		Накладные расходы (=99x0,1)	%	9,9		22823,15	228
		Сметная прибыль	%	8		20326,46	203
		Сметная стоимость:				**274407,21**	**2744**
13	**2301-0501-1112 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10,0000**		**1288,00**	**12880**
		Сметная прибыль	%	8		103,04	1030
		Сметная стоимость:				**1391,04**	**13910**
14	**1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**15168,77**	**30338**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1244)	чел-ч	0,79	1,58	1244,00	1966
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,029	0,058	1174,34	68
		Итого оплата труда:				**1016,82**	**2034**
14. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,02	2065,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1042,00	21
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,019	0,038	2630,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	0,038	1244,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**70,62**	**141**
14. 5	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00032	0,00064	191764,00	123
14. 6	2113-0804-0401 РСНБ РК 2015	Каболка	т	0,00012	0,00024	1358560,00	326
14. 7	2303-0102-2201 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т100м ГОСТ 1811-97	комплект	1	2	13891,00	27782
		Итого материалов:				**14115,39**	**28231**

		Накладные расходы (=98x0,1)	%	9,8		99,65	199
		Сметная прибыль	%	8		1221,47	2443
		Сметная стоимость:				**16489,89**	**32980**
15	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Бетонирование для труб и трапов**	**м3**	**0,2500**		**23468,67**	**5867**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=872)	чел-ч	1,35	0,3375	872,00	294
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,045325	8,92	0
		Итого оплата труда:				**1178,82**	**295**
15. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,12	15,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000325	2630,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000325	1244,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**10,62**	**3**
15. 5	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,255	20145,00	5137
15. 6	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,0625	6931,00	433
15. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0005	98,00	0
		Итого материалов:				**22280,85**	**5570**
		Накладные расходы (=91x0,1)	%	9,1		107,27	27
		Сметная прибыль	%	8		1886,07	472
		Сметная стоимость:				**25462,01**	**6366**
16	**1127-0903-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 3 ИДН-900. Устройство**	**м2 горизонтальной проекции ИДН**	**14,1300**		**5346,84**	**75551**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1317)	чел-ч	1,8	25,434	1317,00	33497
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,493	6,966	1244,00	8666
		Итого оплата труда:				**2983,89**	**42162**
16. 3	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,393	5,553	1577,00	8757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,393	5,553	1244,00	6908
16. 4	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,393	5,553	18,00	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3301-0201-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили грузопассажирские, бортовые до 1,5 т	маш.-ч	0,1	1,413	2694,00	3807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	1,413	1244,00	1758
		Итого эксплуатация машин:				**896,24**	**12664**
16. 6	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный	шт.	26	367,38	80,00	29390
		Итого материалов:				**2080,00**	**29390**
		Накладные расходы (=108x0,1)	%	10,8		322,26	4554
		Сметная прибыль	%	8		453,53	6408
		Сметная стоимость:				**6122,62**	**86513**
17	**2401-0203-0211 РСНБ РК 2015**	**Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 900 мм, высотой 58 мм (средний элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	**шт.**	**30,0000**		**11250,00**	**337500**
		Сметная прибыль	%	8		900,00	27000
		Сметная стоимость:				**12150,00**	**364500**
18	**2401-0203-0212 РСНБ РК 2015**	**Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 900 мм, высотой 58 мм (концевой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007**	**шт.**	**4,0000**		**6200,00**	**24800**
		Сметная прибыль	%	8		496,00	1984
		Сметная стоимость:				**6696,00**	**26784**
19	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**4647,40**	**9295**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	3,2	6,4	1042,00	6669
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,2906	1704,13	495
		Итого оплата труда:				**3582,01**	**7164**
19. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0304	4856,00	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0152	0,0304	1778,00	54
19. 4	3101-0303-0301 РСНБ РК 2015	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,22	6085,00	1339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,22	1778,00	391
19. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0402	2630,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0201	0,0402	1244,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**796,02**	**1592**
19. 6	2113-0201-0104 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00096	720481,00	692
19. 7	2204-0101-0503 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	542827,00	210
19. 8	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000068	622834,00	42
19. 9	2204-0701-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000112	801664,00	90
		Итого материалов:				**516,97**	**1034**
		Накладные расходы (=108x0,1)	%	10,8		386,86	774
		Сметная прибыль	%	8		402,74	805
		Сметная стоимость:				**5436,99**	**10874**
20	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,1600**		**28088,35**	**4494**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1042)	чел-ч	4,9	0,784	1042,00	817
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,03152	152,04	5
		Итого оплата труда:				**5135,75**	**822**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	4428,00	2

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	1244,00	1
4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,046656	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,001184	4856,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,001184	1778,00	2
20. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,001728	2630,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,001728	1244,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**87,67**	**14**
20. 7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	20947,00	3419
20. 8	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,12192	70,00	9
20. 9	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00112	47434,00	53
20.10	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000131	31768,00	4
20.11	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,048	409,00	20
20.12	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,012	6931,00	83
20.13	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00424	0,000678	98,00	0
20.14	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,10416	729,00	76
		Итого материалов:				**22894,89**	**3663**
		Накладные расходы (=91x0,1)	%	9,1		467,35	75
		Сметная прибыль	%	8		2284,46	366
		Сметная стоимость:				**30840,16**	**4934**
21	**2401-0202-0711 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.45 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2,0000**		**9358,00**	**18716**
		Сметная прибыль	%	8		748,64	1497
		Сметная стоимость:				**10106,64**	**20213**
22	**2401-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.16.1 А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2,0000**		**8835,00**	**17670**
		Сметная прибыль	%	8		706,80	1414
		Сметная стоимость:				**9541,80**	**19084**
23	**1127-0903-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная**	**км линии**	**0,0400**		**92940,36**	**3718**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=846)	чел-ч	3,18	0,1272	846,00	108
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,076	1355,27	103
		Итого оплата труда:				**5265,29**	**211**
23. 3	3201-0211-0103 РСНБ РК 2015	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0348	4063,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,87	0,0348	1487,00	52
23. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0412	5589,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,0412	1244,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**9291,48**	**372**
23. 5	2113-0804-0601 РСНБ РК 2015	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000032	608256,00	19
23. 6	2204-0901-0101 РСНБ РК 2015	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	168	6,72	479,00	3219
		Итого материалов:				**80958,60**	**3238**
		Накладные расходы (=108x0,1)	%	10,8		568,65	23
		Сметная прибыль	%	8		7480,72	299
		Сметная стоимость:				**100989,74**	**4040**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			
Итого прямые затраты:	Тенге		**6035018**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**892129**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**198480**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**60318**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге		**4944410**
- перевозка грузов	Тенге		**0**
- оборудование	Тенге		**0**
Накладные расходы	Тенге		**92278**
ИТОГО:	Тенге		**6127296**
Сметная прибыль	Тенге		**490184**
ИТОГО по смете:	Тенге		**6617479**
Итого	Тенге		**6617479**
НДС, 12%	Тенге		**794097**
ИТОГО к оплате:	Тенге		**7411576**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Аппарат акима города Аксай Бурлинского района ЗападноКазахстанской области"

_____ **Тугузбаев А.К.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "КаНур Строй Сервис"

Бектасова Р.