АКТ

ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

с. Шетпе «08» августа 2011 г.

Приемочная комиссия, назначенная отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района, приказом от «08» 08 2011 г. №01-07/39

в составе:

председатель комиссии – представитель заказчика – **Оразова Ж.** – и.о.начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района;

заместитель председателя комиссии – **Изимтаев Б.** – заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительство и строительство Мангистауского района;

члены комиссии – представители:

заказчика – **Калиев А.** – главный специалист отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района;

С.Сагындык- начальник ГАЙ Мангистауского района, капитан полиций

Абилханов Д. – директор ТОО «АТЕА-Д» тех надзор;

генеральный подрядчик – **Абдирахман Д.** – директор ТОО «Алтынқұрық»;

Картабаев Т – начальник участка ТОО «Алтынқұрық»;

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком был предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: **Асфальтирование внутрипоселковых автодорог (ул.Шетпе-1, Жана-Орпа) в с.Шетпе;**
2. Средний ремонт произведен на основании договора №08 от «08» апреля 2011 г.
3. Работы осуществлялись генеральным подрядчиком, выполнившим – **Асфальтирование внутрипоселковых автодорог (Шетпе-1, Жана-Орпа) в с.Шетпе;**
4. Конкурсная документация утверждена отделом ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауского района от «28» февраля 2011 г.
5. Работы осуществлены в сроки:
   Начало работ «08» апреля 2011 г,
   Окончание работ «31» августа 2011 г;
6. Комиссии предоставлена следующая документация: Акты выполненных работ, Форма №2, №3, Акты скрытых работ:
7. Сметная стоимость по утвержденной конкурсной документации всего в сумме 42 882 000 (сорок два миллион восемьсот восемьдесят два тысяча) тенге.

Решение приемочной комиссии:
Асфальтирование внутрипоселковых автодорог (Шетпе-1, Жана-Орпа) в с.Шетпе;

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии **Ж. Оразова**

Заместитель председателя приемочной комиссии **Б. Изимтаев**

Члены приемочной комиссии **А. Калиев**

С.Сагындык

Д. Абилханов

Д. Абдирахман

Т. Картабаев

ЗАКАЗЧИК: **"Маңғыстау аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі.**
РНН 430400210283 БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
Маңғыстау аудандық Қазынашылық басқармасы

ПОДРЯДЧИК: **ТОО"Алтынкурык"**
РНН 430 100 218 346 ИИК KZ63319N010000386249
АО "БТА БАНК" БИК АВКZKZKX

Приложение №1

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Основание Договор №8 от 08.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: **"Шетпе селоішілік(Шетпе-1,Жаңа -Орпа) автомобиль жолдарына орташа жөндеу жүргізу"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусуовых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монгтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**10 308 173**		**10 308 173**						**1 236 981**	**11 545 154**
ЗА ИЮНЬ М-Ц		**10 308 173**		**10 308 173**					**1 236 981**	**11 545 154**
-удержание аванса 30%										3 463 546
-удержание по договору 5%										577 258
ИТОГО К ОПЛАТЕ:										**7 504 350**

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **"Маңғыстау аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынкурык"**

Договор: №8 от 08.04.2011г.

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2011года

Наименование объекта: "Шетпе селоішілік (Шетпе-1, Жана-Орпа) автомобиль жолдарына орташа жөндеу жүргізу"

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость,тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего З.П. раб строителей	Экспл.маш. в т.ч. З.П. машиниста	Всего	Экспл.маш. в т.ч. З.П. машиниста	
1	2	3	5	6	7	8	9	11
		Земляное полотно						
1	Е0101-30-2 т.ч.п-1.11 п-3.74 к=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79(108) квт (л.с) окончательная по нивелировочным отметкам м2	15300	0,3	0,3 0,1	4594	4594 1594	1546 97
2	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) квт(л.с.) с перемещением в насыпь 2группы грунтов до 10м м3	4590	11,19	11,19 3,06	51362	51362 14045	13624 97
3	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) квт(л.с.) с перемещением в присыпные обочины 2 группы группа грунтов до 10м м3	459	11,19	11,19	5136	5136 1405	1362 97
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу,25т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см(куплот 1,1) м3	4590	12,51	12,51 4,28	57410	57410 19650	19060 97
5	Е0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход до 4проходов по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	4590	6,36	6,36 1,91	29169	29169 8778	8515 97
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	4590	14,12 1,62	12 2,75	64799 7436	55068 12600	19434 97
7	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизирован-ным способом м2	15300	1,41	1,41 0,3	21585	21585 4596	4458 97

	Итого :	тенге			234055 7436	224324 181856	67999	
	Дорожная одежда							
8	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований ипокрытий песчано-гравийных смесей толщиной 12см м2	4500,82	401,26 6,41	17,83 5,07	1805997 28850	80228 22808	68706 133
9	Е0127-21-1 т.ч.п-1.37к=18	Добавить на каждый 1см изменения толщины слоя до 30см м2	4500,81	564,70		2541610		
10	Е0127-5-4	Устройство дренажный поперечных с двусторонним выпуском из труб электросварной д=536мм м	20	403,09 66,83	1,53 0,54	8062 1337	31 11	1792 133
11	С130806-129 Изм.и доп.вып.9 СНРК 8.02-04 2002СНРК8.02	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесто-ченной кривизной /ГОСТ 10704-91/ , 530х7мм м	20	8330		166600		
			тенге			4522268 30187	80259 22819	70498
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			4756323 37623	304583 204675	
		Накладные расходы	тенге			138497		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	тенге			285379		
		Итого:	тенге			5180200		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.	тенге			5180200		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. С к=1,9509	тенге			10106052		
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	тенге			202121		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**тенге**			**10308173**		
		НДС (12%)	тенге			1236981		
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**тенге**			**11545154**		

ЗАКАЗЧИК: **Начальник отдела ГУ "Маңғыстау аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі"**

ТЕХНАДЗОР: **Директор ТОО "АТЕА-Д"**

ПОДРЯДЧИК: **Директор ТОО "Алтынкурык":**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынкурык"**

Договор: №8 от 08.04.2011г.

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2011 года

Наименование объекта: Асфалтирование внутрипоселковых автодорог село Шетпе (ул.Шетпе, Жанаорпа)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Накладные расходы, тенге
			Всего З.П. раб строителей	Экспл.маш. в т.ч. З.П. машиниста	Всего	Экспл.маш. в т.ч. З.П. машиниста	
2	3	5	6	7	8	9	11
	Дорожная одежда						
Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований ипокрытий песчано-гравийных смесей толщиной 12см м2	4984,88	401,26 6,41	17,83 5,07	2000232 31953	88856 25261	76095 133
Е0127-21-1 т.ч.п-1.37к=18	Добавить на каждый 1см изменения толщины слоя до 30см м2	4984,88	564,70		2814961		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			4815193 31953	88856 25261	76095 133
	Накладные расходы	тенге			76095		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты-6%	тенге			288912		
	Итого:	тенге			5180200		
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.	тенге			5180200		
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. С к=1,9509	тенге			10106052		
	Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	тенге			202121		
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**тенге**			**10308173**		
	НДС (12%)	тенге			1236981		
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**тенге**			**11545154**		

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "АТЕА-Д"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алтынкурык"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог"**
РНН 430400210283 БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
Мангистауский районный Управление Казначейство

ПОДРЯДЧИК: **ТОО"Алтынкурык"**
РНН 430 100 218 346 ИИК KZ63319N010000386249
АО "БТА БАНК" БИК АВКZKZKX

Приложение №1

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Основание Договор №8 от 08.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: **Асфальтирование внутрипоселковых автодорог село Шетпе (ул.Шетпе,Жанаорпа)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусуовых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июль**	из гр. 1							
			строительно-монгтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **июль**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА в том числе:	**20 616 346**		**20 216 346**						**2 425 962**	**23 042 308**
ЗА ИЮЛЬ М-Ц		**10 308 173**		**10 308 173**					**1 236 981**	**11 545 154**
-удержание аванса 30%										3 463 546
-удержание по договору 5%										577 258
ИТОГО К ОПЛАТЕ:										**7 504 350**

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммуналного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
РНН 430400210283 БИК ККМFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN4304000
Мангистауский районный Управление Казначейство

ПОДРЯДЧИК: **ТОО"Алтынкурык"**
РНН 430100218346 ИИК KZ63319N010000386249
АО "БТА БАНК" БИК АВКZKZKX

Приложение №1
Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г.№73

Основание Договор №8 от 08.04.2011г.

Наименование строительства и его адрес: **Асфальтирование внутрипоселковых автодорог село Шетпе (ул.Шетпе-1,Жанаорпа)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусуовых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монгтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.
ВСЕГО С НАЧАЛО ГОДА	**38 287 500**		**38 287 500**						**4 594 500**	**42 882 000**
в том числе:										
ЗА АВГУСТ М-Ц 2011г.		**17 671 154**		**17 671 154**					**2 120 538**	**19 791 692**
-удержание аванса 30%										5 937 508
-удержание по договору 5%										989 584
ИТОГО К ОПЛАТЕ:										**12 864 600**

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынкурык"**

Договор: №8 от 08.04.2011г.

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2011 года

Наименование объекта: Асфальтирование внутрипоселковых автодорог село Шетпе (ул.Шетпе-1, Жанаорпа)

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Накладные расходы, тенге
				Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	
				З.П. раб строителей	в т.ч. З.П. машиниста		в т.ч. З.П. машиниста	
1	2	3	5	6	7	8	9	11
		Дорожная одежда						
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований ипокрытий песчано-гравийных смесей толщиной 12см м2	624,42	401,26 6,41	17,83 5,07	250555 4003	11130 3164	9532 133
2	Е0127-21-1 т.ч.п-1.37к=18	Добавить на каждый 1см изменения толщины слоя до 30см м2	624,42	564,70		352610		
3	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований т-15см из щебеня фр.10-20мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.68,6 до 98,1 Мпа м2	10290	69,73 5	27,83 9,47	717474 51450	286323 97480	198076 133
4	Е0127-23-1 т.ч.п1,37 к=11	Вычитается позиция: исключать на каждый 1см изменения толщины слоя до 4см м2	10290	-259,18		-2666983		
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	8,23	40097,59	339,59 140,94	330003	2796 1160	1543 133
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	10290	550,99 5,94	15,35 5,06	5669702 61123	157967 52067	150543 133
7	Е0127-54-1 к=2	Добавить на 0,5см до 5см м2	10290	131,93 0,02		1357560 206		274 133
		Обочины						
8	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10см м2	5100	338,92 4,79	20,37 5,40	1728470 24429	103890 27521	69094 133
		Обустройство дорог						
9	Е0127-5-4	Устройство дренажей поперечных с двусторонним выпуском из труб электросварной д-536мм м	20	403,09 66,83	1,53 0,54	8062 1337	31 11	1792 133
10	С130806-129 Изм. и доп.вып 9СН РК 8.02.04	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/,530х7мм м	20	8330,00		166600		

11	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	11	747,86 506,25	146,19 28,22	8226 5569	1608 310	7819 133
12	Спрайс	Знаки путевые и сигнальные шт	11	325,70		3583		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге			7925862 148117	563745 181713	438673
		Накладные расходы	тенге			438673		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	тенге			515808		
		Итого:	тенге			8880343		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001Г.	тенге			8880343		
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011 г. С к=1,9509	тенге			17324661		
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	тенге			346493		
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**тенге**			**17671154**		
		НДС (12%)	тенге			2120538		
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**тенге**			**19791692**		

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ГУ "Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "АТЕА-Д"

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Алтынкурык"