Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

# Декларация о соответствии

«27» сентября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Межрайгаз+» г. Костанай, ул. Шевченко 40.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице главного инженера Куничика А.Г.
(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: «Строительство газораспределительных сетей от ГРП до железнодорожной станции Перелески Денисовского района.»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является : ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»
(наименование организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: - ТОО «Достар-09»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Промстройпроект» 24.3-627/17-ГСН-2,ГСН-1
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) _____
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Общая длина газопровода** | **м** | **10302,5** | | **9616,1** | |
| **Газопровод среднего давления, в том числе:** | м | **2502,5** | | **2502,5** | |
| - Подземный ПЭ газопровод среднего давления | м | 2490,0 | | 2490,0 | |
| - Подземный стальной газопровод среднего давления | м | 6,0 | | 6,0 | |
| -Надземный стальной газопровод среднего давления | м | 6,5 | | 6,5 | |
| **Газопровод низкого давления, в том числе:** | **м** | **7786,5** | | **7099,6** | |
| Подземный ПЭ газопровод низкого давления | м | 6229,0 | | 6229,0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подземный стальной газопровод низкого давления | м | 380,5 | | 504,1 | |
| Надземный стальной газопровод низкого давления | м | 1177 | | 366,5 | |
| **ГРПБ** | **Компл.** | **1** | | **1** | |
| **Обвязка ГРПБ** | **м** | **14,0** | | **14,0** | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | | |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе:<br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод и опоры-стойки смонтированы из стальных труб, соединяемых на сварке. Газопровод в подземном исполнении –из полиэтиленовых труб SDR 11 и стальных труб с «весьма усиленной» изоляцией лентой «Полилен 40-ЛИ-63». В надземном исполнении стальной газопровод окрашен двумя слоями желтой краски ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГФ-021. Установлен ГРПН в количестве 1шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2019 года;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2019 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 4,3 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ,3 месяца;

фактически, месяц: 4,3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

---

АО „КТГА" Исмагулов АА

(наименование организации, фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

---

( фамилия, имя, отчество, подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газораспределительных сетей от ГРП до железнодорожной станции Перелески Денисовского района»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Куничик А.Г. - главный инженер ТОО «Межрайгаз+» «27» 09 2019 г.;

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.