А К Т

Государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км 70»

«20» ноября 2015 г. Баянаульский район, Павлодарская область

(место нахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением Акимата Баянаульского района от «16» ноября 2015года № 29

(наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

Председателя – Заместитель акима Баянаульского района –**Бельгубаев Аблайхан Абаевич**

Заместитель председателя: И.о. отдела государственной архитектурно-строительной инспекции **Кусайнов Данияр Толеубаевич**

Членов комиссии-представителей местного исполнительного органа

Бижанов Буркутбай Оразтаевич-руководитель ГУ «Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района»

(Фамилия, Имя, Отчество, должность)

Маненов Сабит Болатович- руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Баянаульского района

Органов государственной противопожарной службы:
Тусупов Орман Тоқтарұлы-начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Баянаульского района капитан противопожарной службы

Представителей других заинтересованных организаций ,учреждений и органов надзора:
Ксентаев Ардак Ануарбекович - аким Каратомарского сельского округа

Жанахметов Бекен Задиевич –директор ГКП на ПВХ «Серпіліс»

Абгужинов Бекбулат Советович - Директор ТОО «Гамма»

Абдраимов Егенберды Сарыкулулы - эксперт, технический надзор ТОО «Учебный центр «Еңбек қауіпсіздігі»»

Саликов Айбек Сыздыкович (капитан полиции) – главный инспектор отдела внутренних дел Баянаульского района

Куанышев Альбек Владимирович - заместитель директора по производственным вопросам ТОО «Вершина»

УСТАНОВИЛА:

1.Заказчиком ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию

«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км 19 - км 70»,
Баянаульского района, Павлодарской области, IV технической категории
(наименование автомобильной дороги, народнохозяйственное и административное значения категория и место расположения)

2. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным Подрядчиком **ТОО «Вершина»**, выполнившим: устройство земляного полотна, монтаж водопропускной трубы 1,0м*18,0 м – 1 шт, монтаж водопропускной трубы 1,5м*13 м – 3 шт, устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, устройство щебеночного покрытия толщиной 15 см, укрепление обочин и откосов песчано-гравийной смесью.
3. Капитальный ремонт осуществлялся согласно ПСД
4. Проектно – сметная документация утверждена ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района» и ГУ «УГАСК Павлодарской области» № 382 от 19 октября 2015 года.
5.Капитальный ремонт осуществлялся на основании договора №22 от 7.09.2015года в сроки:
Начало работ 7 сентября 2015 г., окончание работ 10 ноября 2015 г.
Продолжительность капитального ремонта 61 день
6. Государственной приемочной комиссии предъявлена следующая документация: акты на скрытые работы, журнал производства работ, журнал укатки, журнал авторского надзора, журнал бетонных работ, сертификаты на материалы, протокола испытаний материалов. Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
7. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:
а) мощность (протяжение дороги) – 2,25 км.
б) ширина земляного полотна – 10,0 м,
в) ширина проезжей части - 6,0 м.
в) габариты и расчетные нагрузки искусственных сооружений__-__,
г) дорожная одежда (исключая мосты и путепроводы)

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	км 19 300м (одна проезжая сторона)	км 24 250м (обе проезжие стороны)	км 32 350м (обе проезжие стороны)	км 36 500м (обе проезжие стороны)	км 41 150м (одна проезжая сторона)	км 63 100м (одна проезжая сторона)	км 65 100м (одна проезжая сторона)	км 70 500м (обе проезжие стороны)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см	0,3 км	0,25км	0,35км	0,5км	0,15км	0,10 км	0,10км	0,50км	всего 2,25 км
Устройство щебеночного покрытия толщиной 15 см	0,3 км	0,25км	0,35км	0,5км	0,15км	0,10 км	0,10км	0,50км	всего 2,25 км
монтаж водопропускной трубы		1,5м* 13,0м – 3 шт.	1,0м* 18,0м – 1 шт.						

8. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены
9.Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 152 851697 тенге, в том числе строительно-монтажные работы 146 951 271 тенге, прочие затраты 5 900 426 тенге
10. Сметная стоимость основных фондов , принимаемых в эксплуатацию 152 851, 697тыс тенге, в том числе:
Стоимость строительно-монтажных работ 146951,271 тыс тенге
Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ---------- тыс тенге
Стоимость прочих затрат 5 900,426 тыс тенге

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект **«Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км 19 - км 70»**

Принять в эксплуатацию:

Председатель государственной приемочной комиссии

_____ **Бельгубаев Аблайхан Абаевич**

(фамилия , имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

_____ **Кусайнов Данияр Толеубаевич**

(фамилия , имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной комиссии:

_____ **Бижанов Б. О.**

_____ **Маненов С. Б.**

_____ **Тусупов О. Т.**

_____ **Ксентаев А. А.**

_____ **Жанахметов Б. З.**

_____ **Абгужинов Б.С.**

_____ **Абдраимов Е. С.**

_____ **Саликов А. С.**

_____ **Куанышев А. В.**