форма3

С П Р А В К А №2 от 23 октября 2015года

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района

Подрядчик : ТОО "Вершина"

Наименование строек :

Проведение мероприятий за счет резерва правительства РК на капитальный ремонт участков пострадавших в последствии паводков текущего года

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договор	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
					№22	7.09.2015года	

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек- Новая Жайма км 19-км70		131206492		105804082								60094643	
НДС 12%		15744779		12696490								7211357	
Итого		146951271		118500572								67306000	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района

Бижанов Б.О.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Вершина"

Кашаганов Б.З.

Стройка: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

Объект: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

АКТ

выполненных работ № 4 за октябрь 2015года

Полготовительные работы

Локальная смета 2-1-1

Основание:

Договор № 22 от 7.09.2015года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1 Устройство объездной дороги								
1	Е1-25-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1000,000	9,85	9,85	9850	9850	2609	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	2,69	0	2690	97	0,00880	9
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1500,000	8,28	8,28	12420	12420	3288	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	2,26	0	3390	97	0,00740	11
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	173,800	11,19	11,19	1945	1945	516	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	3,06	0	532	97	0,01000	2
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	261,075	9,40	9,40	2454	2454	651	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	2,57	0	671	97	0,00840	2
5	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	173,800	12,51	12,51	2174	2174	722	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта		0,00	4,28	0	744	97	0,01399	2
6	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см	869,000	1,27	1,27	1104	1104	320	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта		0,00	0,38	0	330	97	0,00125	1
7	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	173,800	14,12	12,00	2454	2086	737	0,01220	2
		1м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	282	478	97	0,01220	2
8	0-10-47	Доставка воды сверх 5км учтенных в базе до 30км	24,507	983,40	983,40	24100	24100	0	0,00000	0
		маш-ч		0,00	225,00	0	5514	0	0,00000	0

9 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом 1м2 спланированной площади	1100,000	8,55 4,12	4,43 0,74	9405 4532	4873 814	5186 97	0,02790 0,00250	31 3
	Всего прямые затраты				**65 906**	**61 006**			**33**
					4 814	**15 163**			**32**
	Стоимость материалов, тенге				**86**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**14 029**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				2 104				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**4 796**				
	Всего по смете, тенге				**84 731**				
	Сметная заработная плата, тенге				**22 081**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**72**				
	Временные здания и сооружения, 1.2%				1 017				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				143				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				1				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				153				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				85 748				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.03%				2 598				
	Сметная зарплата в зимних, 46%				1 195				
	Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				7				
	Выслуга лет, 1%				857				
	Дополнительные отпуска, .4%				343				
	Итого дополнительные затраты на строительство				3 798				
	Итого с дополнительными затратами на строительство:				89 546				
	Итого в базовых ценах 2001г.				89 546				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				24 619				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				86				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				80				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				153				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)				**229 005**				

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	62 961
В том числе материалы в текущих ценах	220
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	4 580
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	233 585
Итого в текущих ценах	233 585
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	28 030
Сметная стоимость строительства	261 615
В том числе возвратные суммы	391

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"
Бижанов Б.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"
Кашаганов Б.З.

Технический надзор

ТОО "Еңбек Қаупсіздігі"
Абдраимов Е.С.

Главный специалист
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"

Искаков Е.Б.

Стройка: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

Объект: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

АКТ

выполненных работ № 5 за октябрь 2015года

Земляные работы

локальная смета 2-1-2

Основание:

Договор № 22 от 7.09.2015года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	%	машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ №1									
1	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м 1м3 грунта	1325,800	12,61 0,00	12,61 4,38	16718 0	16718 5807	5633 97	0,00000 0,01430	0 19
2	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей 1м3 грунта	5304,000	5,07 0,00	5,07 1,76	26891 0	26891 9335	9055 97	0,00000 0,00575	0 30
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м 1м3 грунта	14637,000	11,19 0,00	11,19 3,06	163788 0	163788 44789	43445 97	0,00000 0,01000	0 146
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) 1м3 грунта	29274,000	9,40 0,00	9,40 2,57	275176 0	275176 75234	72977 97	0,00000 0,00840	0 246
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы 1м3 грунта	15900,000	32,24 1,42	30,77 8,34	512616 22578	489243 132606	150528 97	0,00984 0,02853	156 454
6	П8-14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза 1т	31482,000	112,09 0,00	112,09 22,42	3528817 0	3528817 705826	705826 100	0,00000 0,42365	0 13337
7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т 1м3 уплотненного грунта	15900,000	12,51 0,00	12,51 4,28	198909 0	198909 68052	66010 97	0,00000 0,01399	0 222
8	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см 1м3 уплотненного грунта	79500,000	1,27 0,00	1,27 0,38	100965 0	100965 30210	29304 97	0,00000 0,00125	0 99

9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	41340,000	14,12	12,00	583721	496080	175236	0,01220	504
		1м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	66971	113685	97	0,01220	504
10	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2	8190,000	8,55	4,43	70025	36282	38610	0,02790	229
		группы механизированным способом		4,12	0,74	33743	6061	97	0,00250	20
		1м2 спланированной площади								
11	Е1-25-10	Обратная надвижка ранее снятого ПСП на откосы насыпи	2385,000	9,85	9,85	23492	23492	6224	0,00000	0
		бульдозерами мощностью 96кВт с перемещением до 10м		0,00	2,69	0	6416	97	0,00880	21
		1м3 грунта								
12	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	3577,500	9,40	9,40	33629	33629	8918	0,00000	0
		грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130		0,00	2,57	0	9194	97	0,00840	30
		л.с.)								
		1м3 грунта								
		Итого дополнительный транспорт по смете				3 528 817	3 528 817			
							705 826			13 337
		Всего прямые затраты				**5 534 747**	**5 389 990**			**889**
						123 292	**1 207 215**			**15 128**
		Стоимость материалов, тенге				**21 465**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**1 311 766**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				196 765				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**410 791**				
		Всего по смете, тенге				**7 257 304**				
		Сметная заработная плата, тенге				**1 527 272**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**16 673**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				87 088				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				12 279				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				70				
		Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				13 063				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				7 344 392				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.03%				222 535				
		Сметная зарплата в зимних, 46%				102 366				
		Нормативная трудоемкость в зимних, .28%				623				
		Выслуга лет, 1%				73 444				
		Дополнительные отпуска, .4%				29 378				
		Итого дополнительные затраты на строительство				325 357				
		Итого с дополнительными затратами на строительство:				7 669 749				

Итого в базовых ценах 2001г.	7 669 749
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	1 744 739
В том числе материалы в ценах 2001г.	21 465
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	17 366
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	13 063

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**19 614 616**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**4 461 996**
В том числе материалы в текущих ценах	**54 895**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**392 292**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**20 006 908**
Итого в текущих ценах	**20 006 908**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**2 400 829**
Сметная стоимость строительства	**22 407 737**
В том числе возвратные суммы	**33 407**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"
Бижанов Б.О.

Подрядчик:

"ВЕРШИНА"

Директор ТОО "Вершина"
Кашаганов Б.З.

Технический надзор

ТОО "Еңбек Қаупсіздігі"
Абдраимов Е.С.

Главный специалист
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"

Искаков Е.Б.