Стройка: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

Объект: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

АКТ

Дорожная одежда — выполненных работ № 6 за октябрь 2015 года

Основание: локальная смета 2-1-3

Договор № 22 от 7.09.2015года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	*3*	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ №1	Устройство дорожной одежды								
1	Е27-15-3	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси природной толщина слоя 15см	11050,000	23,21	18,45	256471	203873	137119	0,03090	341
				4,68	4,65	51714	51383	133	0,01692	187
		1м2 площади основания								
2	19999 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1669,962	1928,71		3220872	0	0		0
		м3								
3	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	840,000	38,44	33,29	32290	27964	18434	0,03300	28
				5,00	11,50	4200	9660	133	0,04038	34
		1м2 основания								
4	19999 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-800, фракция 10-20мм	154,500	1770,60		273558	0	0		0
		м3								
5	19999 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-800, фракция 20-40мм	1545,110	1570,60		2426750	0	0		0
		м3								
		Всего прямые затраты				**6 209 941**	**231 837**			**369**
						55 914	**61 043**			**221**
		Стоимость материалов, тенге				**5 922 190**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**155 553**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				23 333				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				78				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**381 930**				
		Всего по смете, тенге				**6 747 424**				
		Сметная заработная плата, тенге				**140 290**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**668**				
		Временные здания и сооружения, 1.2%				80 969				
		Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				11 417				
		Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				65				

Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	12 145
Итого с временными зданиями и сооружениями	6 828 393
Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 3.03%	206 900
Сметная зарплата в зимних, 46%	95 174
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	579
Выслуга лет, 1%	68 284
Дополнительные отпуска, .4%	27 314
Итого дополнительные затраты на строительство	302 498
Итого с дополнительными затратами на строительство:	7 130 891
Итого в базовых ценах 2001г.	7 130 891
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	342 479
В том числе материалы в ценах 2001г.	5 922 190
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 312
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	12 145
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**18 236 541**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**875 856**
В том числе материалы в текущих ценах	**15 145 409**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**364 731**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**18 601 271**
Итого в текущих ценах	**18 601 271**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**2 232 153**
Сметная стоимость строительства	**20 833 424**
В том числе возвратные суммы	**31 060**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"
Бижанов Б.О.

Технический надзор

ТОО "Еңбек Қаупсіздігі"
Абдраимов Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"
Кашаганов Б.З.

Главный специалист
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"

Искаков Е.Б.