Стройка: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

Объект: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

АКТ

выполненных работ № 7 за октябрь 2015года

Искуственные сооружения — локальная смета **2-1-4**

Основание:

договор №22 от 7.09.2015года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1 Круглые железобетонные водопропускные трубы отв. Диаметром 1,5м(3х очковый) с нормальным входным звеном на км 24								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	260,000	23,36	22,08	6074	5741	1726	0,00888	2
		1м3 грунта		1,28	5,56	333	1446	97	0,01930	5
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3	250,000	27,84	26,18	6960	6545	2149	0,01150	3
		1м3 грунта		1,66	7,20	415	1800	97	0,02500	6
3	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	24,000	167,40	0,00	4018	0	4540	1,18000	28
		1м3 грунта		167,40	0,00	4018	0	113	0,00000	0
4	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	270,000	11,19	11,19	3021	3021	801	0,00000	0
		1м3 грунта		0,00	3,06	0	826	97	0,01000	3
5	Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	155,200	349,17	38,67	54191	6002	54936	1,99000	309
		1м3		310,50	14,24	48190	2210	109	0,06950	11
6	1999 30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М800, фракции 5-20 мм к=1,39	215,728	1830,59		394910	0	0		0
		м3								
7	Е30-53-2	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб отверстием до 2 м	80,760	959,58	630,00	77496	50879	36205	1,50000	121
		1м3		247,50	163,80	19988	13228	109	0,56000	45

8	19999 30-23-67	Лекальный блок №8 (ТП 3.501.-59) шт	12,000	41604,77		499257	0	0		0
9	19999 30-23-68	Лекальный блок №9 (ТП 3.501-59) шт	30,000	30896,72		926902	0	0		0
10	E30-58-7	Укладка звеньев трехочковых круглых труб отверстием 3х1,5 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 3 м 1м3	64,740	14097,89	2778,75	912697	179896	152281	8,63000	559
				1435,50	722,48	92934	46773	109	2,47000	160
11	19999 30-23-23	Круглые звенья ЗК 4.200 (ТП3.501-59) блок №7 шт	60,000	35124,15		2107449	0	0		0
12	E30-62-10	Сооружение оголовков трехочковых круглых труб отверстием 3х(1,5-2) м 1м3	32,200	5065,33	652,50	163104	21011	27672	3,70000	119
				618,75	169,65	19924	5463	109	0,58000	19
13	19999 30-23-47	Портальная стенка СТ-12 (ТП 3.501.1-144) шт	12,000	58199,12		698389	0	0		0
14	19999 30-23-55	Стенка откосная СТ-6 шт	6,000	51934,08		311604	0	0		0
		Всего прямые затраты по разделу				6 166 072	273 095			1 141
						185 802	71 746			249
		Стоимость материалов, тенге				5 707 175				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				280 310				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				42 047				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				140				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				386 783				
		Всего по разделу, тенге				6 833 165				
		Сметная заработная плата, тенге				299 595				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				1 530				
		РАЗДЕЛ №2 Круглые железобетонные водопропускные трубы отв. Диаметром 1,0 м с нормальным входным звеном на км 32								
15	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 1м3 грунта	42,000	23,36	22,08	981	927	279	0,00888	0
				1,28	5,56	54	234	97	0,01930	1
16	E1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,5 м3 1м3 грунта	42,000	27,84	26,18	1169	1100	361	0,01150	0
				1,66	7,20	70	302	97	0,02500	1
17	E1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы 1м3 грунта	4,000	167,40	0,00	670	0	757	1,18000	5
				167,40	0,00	670	0	113	0,00000	0
18	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96	130,000	11,19	11,19	1455	1455	386	0,00000	0

	кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м		0,00	3,06	0	398	97	0,01000	1
	1м3 грунта								
19 Е30-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	18,400	349,17	38,67	6425	712	6513	1,99000	37
	1м3		310,50	14,24	5713	262	109	0,06950	1
20 19999 30-8-24	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М800, фракции 5-20 мм	25,576	1830,59		46819	0	0		0
	м3								
21 Е30-53-1	Укладка лекальных блоков под звенья круглых труб	6,080	1227,00	821,25	7460	4993	3517	1,94000	12
	отверстием до 1 м		317,25	213,53	1929	1298	109	0,73000	4
	1м3								
22 19999 30-23-63	Лекальный блок №4	2,000	28478,99		56958	0	0		0
	шт								
23 19999 -30-23-64	Лекальный блок №5	8,000	21416,09		171329	0	0		0
	шт								
24 Е30-55-4	Укладка звеньев удлиняемых одноочковых круглых труб	6,720	4202,55	2171,25	28241	14591	13003	7,23000	49
	отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 6; 7 м		1210,50	564,53	8135	3794	109	1,93000	13
	1м3								
25 19999 30-23-22	Круглые звенья ЗК 4.200 (ТП3.501-59) блок №13	16,000	18098,36		289574	0	0		0
	шт								
26 Е30-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб	6,141	2691,96	686,25	16531	4214	4297	2,79000	17
	отверстием 1-2 м		463,50	178,43	2846	1096	109	0,61000	4
	1м3								
27 19999 30-23-47	Портальная стенка СТ-10	2,000	40814,45		81629	0	0		0
	шт								
28 19999 30-2355	Стенка откосная СТ-4	4,000	31314,46		125258	0	0		0
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				834 499	27 992			120
					19 417	7 384			25
	Стоимость материалов, тенге				787 090				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				29 113				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				4 367				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				51 817				
	Всего по разделу, тенге				915 429				
	Сметная заработная плата, тенге				31 168				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				160				
	Всего прямые затраты				**7 000 571**	**301 087**			**1 261**

	205 219	**79 130**	**274**
Стоимость материалов, тенге	**6 494 265**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**309 423**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	46 413		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	155		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**438 600**		
Всего по смете, тенге	**7 748 594**		
Сметная заработная плата, тенге	**330 762**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**1 690**		
Временные здания и сооружения, 1.2%	92 983		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	13 111		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	74		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	13 947		
Итого с временными зданиями и сооружениями	7 841 577		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 2.5%	196 039		
Сметная зарплата в зимних, 0%			
Нормативная трудоемкость в зимних, 0%			
Выслуга лет, 1%	78 416		
Дополнительные отпуска, .4%	31 366		
Итого дополнительные затраты на строительство	305 821		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	8 147 398		
Итого в базовых ценах 2001г.	8 147 398		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	453 655		
В том числе материалы в ценах 2001г.	6 494 265		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	1 764		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	13 947		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**20 836 156**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**1 160 177**		
В том числе материалы в текущих ценах	**16 608 433**		
В том числе оборудование в текущих ценах			

Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	416 723
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	21 252 879
Итого в текущих ценах	21 252 879
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	2 550 345
Сметная стоимость строительства	23 803 224
В том числе возвратные суммы	35 668

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"
Бижанов Б.О.

Технический надзор

ТОО "Еңбек Қаупсіздігі"
Абдраимов Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"
Кашаганов Б.З.

Главный специалист
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"

Искаков Е.Б.