форма3

С П Р А В К А №3 от 6 ноября 2015года

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам и комплексам работ

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района

Подрядчик : ТОО "Вершина"

Наименование строек :

Проведение мероприятий за счет резерва правительства РК на капитальный ремонт участков пострадавших в последствии паводков текущего года

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договор	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
					№22	7.09.2015года	

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начало года по очетн. месяц	План работ: на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	Стоимость выполненных работ: в начале года отчетный мес.	Стоимость выполненных работ: вт.ч. строит. монтажные работы	Стоимость выполненных работ: из них эконом от проектных реш	Стоимость выполненных работ: из гр 4 раб. по монтажу оборудован.	Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3): С М Р	Объем работ: Кап. ремонт и др. подряд.	Объем работ: Подлежат оплате за мес.	КС(грБ) 1-10
А	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек- Новая Жайма км 19-км70			131206492		114732652							8928570	
НДС 12%			15744779		13767919							1071429	
Итого			146951271		128500571							9999999	

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района

Бижанов Б.О.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Вершина"

Кашаганов Б.З.

Стройка: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

Объект: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

АКТ

выполненных работ № 9 от 6 ноября 2015года

Дорожная одежда — локальная смета **2-1-3**

Основание:

Договор № 22 от 7.09.2015года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1 Устройство дорожной одежды								
1	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	6500,000	38,44	33,29	249860	216385	142643	0,03300	215
				5,00	11,50	32500	74750	133	0,04038	262
		1м2 основания								
2	19999 30-8-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-800, фракция 10-20мм	25,000	1770,60		44265	0	0		0
		м3								
3	19999 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93) М-800, фракция 20-40мм	264,000	1570,60		414638	0	0		0
		м3								
		Всего прямые затраты по разделу				708 763	216 385			215
						32 500	74 750			262
		Стоимость материалов, тенге				459 878				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				142 643				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				21 396				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				51 084				
		Всего по разделу, тенге				902 490				
		Сметная заработная плата, тенге				128 646				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				548				
		РАЗДЕЛ 2 Присыпные обочины								
4	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	390,000	12,51	12,51	4879	4879	1619	0,00000	0
				0,00	4,28	0	1669	97	0,01399	5
		1м3 уплотненного грунта								

5 19999	Смеси песчано-гравийные природные	390,000	1928,71		752197	0	0		0
30-8-104	м3								
6 Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному	1850,000	1,27	1,27	2350	2350	682	0,00000	0
	следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой		0,00	0,38	0	703	97	0,00125	2
	25 т при толщине слоя 30 см к=5								
	1м3 уплотненного грунта								
7 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9,000	14,12	12,00	127	108	39	0,01220	0
	1м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	15	25	97	0,01220	0
8 0-10-47	Доставка воды сверх 5км учтенных в базе до 30км	93,434	983,40	983,40	91883	91883	0	0,00000	0
	маш-ч		0,00	225,00	0	21023	0	0,00000	0
9 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2	6312,500	8,55	4,43	53972	27964	29759	0,02790	176
	группы механизированным способом		4,12	0,74	26008	4671	97	0,00250	16
	1м2 спланированной площади								
	Всего прямые затраты по разделу				905 408	127 184			176
					26 023	28 091			23
	Стоимость материалов, тенге				752 201				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				32 099				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				4 815				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				56 250				
	Всего по разделу, тенге				993 757				
	Сметная заработная плата, тенге				58 929				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				215				
	Всего прямые затраты				**1 614 171**	**343 569**			**391**
					58 523	**102 841**			**285**
	Стоимость материалов, тенге				**1 212 079**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**174 742**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				26 211				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				87				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**107 335**				
	Всего по смете, тенге				**1 896 248**				
	Сметная заработная плата, тенге				**187 575**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**763**				
	Временные здания и сооружения, 1.2%				22 755				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				3 208				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				18				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				3 413				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				1 919 003				

Дополнительные затраты на строительство:	
Перевозка рабочих 2.5%	47 975
Сметная зарплата в зимних, 0%	
Нормативная трудоемкость в зимних, 0%	
Выслуга лет, 1%	19 190
Дополнительные отпуска, .4%	7 676
Итого дополнительные затраты на строительство	74 841
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 993 844
Итого в базовых ценах 2001г.	1 993 844
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	217 649
В том числе материалы в ценах 2001г.	1 212 079
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	781
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	3 413
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**5 099 057**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**556 616**
В том числе материалы в текущих ценах	**3 099 771**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**101 981**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**5 201 038**
Итого в текущих ценах	**5 201 038**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**624 125**
Сметная стоимость строительства	**5 825 163**
В том числе возвратные суммы	**8 728**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"
Бижанов Б.О.

Технический надзор

ТОО "Еңбек Қаупсіздігі"
Абдраимов Е.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"
Кашаганов Б.З.

Главный специалист
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"
Искаков Е.Б.

Стройка: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

Объект: **Капитальный ремонт участка автомобильной дороги Карашат-Жанатлек-Новая Жайма км19-км70**

АКТ

выполненных работ № 8 от 6 ноября 2015года

Земляные работы (локальная смета 2-1-2)

Основание:

Договор № 22 от 7.09.2015года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел-ч машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ №1										
1	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м 1м3 грунта	0,000	12,61 0,00	12,61 4,38	0 0	0 0	0 97	0,00000 0,01430	0 0		
2	Е1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей 1м3 грунта	0,000	5,07 0,00	5,07 1,76	0 0	0 0	0 97	0,00000 0,00575	0 0		
3	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м 1м3 грунта	0,000	11,19 0,00	11,19 3,06	0 0	0 0	0 97	0,00000 0,01000	0 0		
4	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) 1м3 грунта	0,000	9,40 0,00	9,40 2,57	0 0	0 0	0 97	0,00000 0,00840	0 0		
5	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы 1м3 грунта	0,000	32,24 1,42	30,77 8,34	0 0	0 0	0 97	0,00984 0,02853	0 0		
6	П8-14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза 1т	0,000	112,09 0,00	112,09 22,42	0 0	0 0	0 100	0,00000 0,42365	0 0		
7	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т 1м3 уплотненного грунта	0,000	12,51 0,00	12,51 4,28	0 0	0 0	0 97	0,00000 0,01399	0 0		
8	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 30 см 1м3 уплотненного грунта	0,000	1,27 0,00	1,27 0,38	0 0	0 0	0 97	0,00000 0,00125	0 0		
9	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,000	14,12	12,00	0	0	0	0,01220	0		

	1м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	0	0	97	0,01220	0
10 0-10-47	Доставка воды сверх 5км учтенных в базе до 30км	0,000	983,40	983,40	0	0	0	0,00000	0
	маш-ч		0,00	225,00	0	0	0	0,00000	0
11 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2	0,000	8,55	4,43	0	0	0	0,02790	0
	группы механизированным способом		4,12	0,74	0	0	97	0,00250	0
	1м2 спланированной площади								
12 Е1-25-10	Обратная надвижка ранее снятого ПСП на откосы насыпи	0,000	9,85	9,85	0	0	0	0,00000	0
	бульдозерами мощностью 96кВт с перемещением до 10м		0,00	2,69	0	0	97	0,00880	0
	1м3 грунта								
13 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	0,000	9,40	9,40	0	0	0	0,00000	0
	грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130		0,00	2,57	0	0	97	0,00840	0
	л.с.)								
	1м3 грунта								
14 Е1-152-2	Укрепление откосов землянных сооружений посевом	26500,000	42,27	27,14	1120155	719210	161942	0,00000	0
	многолетних трав механизированным способом		0,00	6,30	0	166950	97	0,02200	583
	1м2								
	Всего прямые затраты				**1 120 155**	**719 210**			
						166 950			**583**
	Стоимость материалов, тенге				**400 945**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**161 942**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				24 291				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				81				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**76 926**				
	Всего по смете, тенге				**1 359 023**				
	Сметная заработная плата, тенге				**191 241**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**664**				
	Временные здания и сооружения, 1.2%				16 308				
	Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%				2 299				
	Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%				13				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных				2 446				
	Итого с временными зданиями и сооружениями				1 375 331				
	Дополнительные затраты на строительство:								
	Перевозка рабочих 2.5%				34 383				
	Сметная зарплата в зимних, 0%								
	Нормативная трудоемкость в зимних, 0%								
	Выслуга лет, 1%				13 753				
	Дополнительные отпуска, .4%				5 501				
	Итого дополнительные затраты на строительство				53 637				

Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 428 968
Итого в базовых ценах 2001г.	1 428 968
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	212 794
В том числе материалы в ценах 2001г.	400 945
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	677
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 446

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.5574

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**3 654 443**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**544 199**
В том числе материалы в текущих ценах	**1 025 377**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**73 089**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**3 727 532**
Итого в текущих ценах	**3 727 532**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**447 304**
Сметная стоимость строительства	**4 174 836**
В том числе возвратные суммы	**6 255**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"
Бижанов Б.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"
Кашаганов Б.З.

Технический надзор

ТОО "Еңбек Қаупсіздігі"
Абдраимов Е.С.

Главный специалист
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Баянаульского района"
Искаков Е.Б.