Счет-фактура № 44 от 29 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011905, 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010548, от 12.01.2013

ИИК поставщика: KZ909260101141717000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда №1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011905, Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970541000509, Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком",г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970541000509, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

ИИК получателя: KZ049260101119769000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по проекту: "Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Актобе,4этап", по объекту "Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Актобе, 4этап.15 часть"	услуга	1	12 497 814,29	12 497 814,29	12%	1 499 737,71	13 997 552,00	0	
Всего по счету:					**12 497 814,29**		**1 499 737,71**	**13 997 552,00**		

Руководитель: Уәли Ә. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кожабаева Ж. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик: Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Абзиком "

Наименование строительства и его адрес: проект **"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Актобе, 4-этап"**
объект **"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Актобе, 4-этап. 15 часть"**

Договор № 1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 г,
предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налоги		Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты				
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001г.					
					в отчетном м-це	по монтажу обор-я		на приобретение материалов	другие дополн. расходы	отчислен. в фонд занят.	дорожный фонд(0,5%) от общей	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке, в том числе:	**17658733**	**17658733**	**6659444**	**6659444**							**1499738**
	материалы заказчика	**3661181**	**3661181**									
	ИТОГО, без материалов Заказчика	**13997552**	**13997552**									
1	Строительство магистральной сети для жилого массива Заречный-3 кабелем ОКБ-48	7230080	7230080	2839383	2839383							382382
	материалы Заказчика	3661181	3661181									
	ИТОГО, без материалов Заказчика	3568899	3568899									
2	Строительмво телефонной канализации РС в жилом массиве Заречный-3	10428653	10428653	3820061	3820061							1117356

материалы Заказчика	0	0										
ИТОГО, без материалов Заказчика	10428653	10428653										
Всего Резерв 10%	1399755	1399755										
Аванс	0											
Всего к оплате		12597797										

К оплате: Двенадцать миллионов пятьсот девяносто семь тысячи семьсот девяносто семь тенге

Заказчик

МП Генеральный директор **Таникенов С.А.**_____

Главный бухгалтер **Алишбаева М.К.**_____

"____"_____2014 года

Подрядчик

МП Директор _____ ТОО "Абзиком"
Уәли Ә.З.

"____"_____2014 года

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" в г. Актобе 4-этап, 15 часть".

Строительство телефонной канализации для распределительной сети в жилом массиве Заречный 3.

АКТ

1.12.TDE.02.001/02-05-23

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ М-Ц 2014 г.

600000068322 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,обслуж.машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК								
1	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	449,44	33,67	32,10	15133	14428	6058	0,01	5
		м3		1,57	12,33	706	5540	97	0,05	22
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	49,94	262,72	--	13120	--	14826	1,85	92
		м3		262,72	--	13120	--	113	--	--
3	E0134-103-1	**Устройство 2-х отверстного трубопровода из полиэтиленовых труб из подстилающими слоями из песка**	2,436	20790,00	--	50644	--	55709	133,00	324
		кан.-км		20790,00	--	50644	--	110	--	--
4	E0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	98,77	33,67	32,10	3326	3171	1331	0,01	1
		м3		1,57	12,33	155	1217	97	0,05	5

5	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1 К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	12,01	262,72	--	3155	--	3565	1,85	22
		м3		262,72	--	3155	--	113	--	--
6	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы толщиной 20 см	9,672	224,64	100,89	2173	976	1849	0,85	8
		м3		123,75	38,25	1197	370	118	0,18	2
7	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	15	1770,30	575,55	26554	8633	22123	6,91	104
		колодец		1194,75	146,03	17921	2190	110	0,59	9
8	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	1	2242,09	653,59	2242	654	1930	9,25	9
		колодец		1588,50	165,83	1589	166	110	0,67	1
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности	146,42	41,17	3,82	6028	559	6702	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5469	211	118	0,01	1
10	Е0106-1-1	Бетонирование вокруг люка	0,64	261,76	66,01	168	42	148	1,35	1
		м3		195,75	24,93	125	16	105	0,12	--
11	Ц0110-891-9	Установка консоль в колодце двухместная	64	84,70	41,90	5421	2682	3647	0,30	19
		шт		42,80	9,00	2739	576	110	0,05	3
12	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	2	131,18	--	262	--	289	0,78	2
		канал		131,18	--	262	--	110	--	--
13	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	480,058	6,48	6,48	3111	3111	980	--	--
		м3		--	2,10	--	1010	97	0,01	4
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	55,72	134,10	--	7472	--	8443	0,97	54
		м3		134,10	--	7472	--	113	--	--
15	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	74,658	56,25	52,36	4200	3909	1684	0,03	2
		м3		3,89	19,37	290	1446	97	0,08	6

16	Е010333-А15-1	Вывоз остатка грунта, расстояние перевозки 15 км	123	108,20	108,20	13309	13309	2662	--	--
		т		--	21,64	--	2662	100	0,45	56
17	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	74,658	3,72	3,24	278	242	116	--	--
		м3		0,48	1,12	36	84	97	--	--
		Переход ч/з а/дорогу методом ГНБ п/э д-110 мм в 2 кан.								
18	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную для рабочего и приемного котлована	22,168	218,93	--	4853	--	5484	1,54	34
		м3		218,93	--	4853	--	113	--	--
19	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22,168	6,48	6,48	144	144	45	--	--
		м3		--	2,10	--	47	97	0,01	--
20	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02 05-2002СН РК 8.02-03-2002	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,70	5
		установ.		488,46	138,60	977	277	104	0,56	1
21	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02 05-2002СН РК 8.02-03-2002	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
		установ.		425,14	96,53	850	193	104	0,39	1
22	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02 05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	45	831,18	781,34	37403	35160	5324	0,28	13
		м		49,84	63,92	2243	2876	104	0,30	14
23	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02 05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	45	1088,32	1024,24	48975	46091	7056	0,36	16
		м		64,08	86,68	2884	3901	104	0,41	18

24	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02 05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	45	1820,41	1713,61	81918	77112	11830	0,60	27
		м		106,80	145,97	4806	6569	104	0,68	31
25	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02 05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	90	5055,88	4756,84	455029	428115	65361	1,68	151
		м		299,04	399,26	26914	35934	104	1,87	168
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			787969	639562			926
			Тенге			148407	65283			342
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5421				
	Всего заработная плата -		Тенге				3315			
		Накладные расходы -	Тенге			3647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			544				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			782548				
	Всего заработная плата -		Тенге				210376			
		Накладные расходы -	Тенге			225903				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60507				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1078570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1382
		Сметная заработная плата -	Тенге				248123			

РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика

26	СРасчет	Колодец ККС-2	15	20362,86	--	305443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СРасчет	Колодец ККС-3	1	27771,76	--	27772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СРасчет	Опорные кольца горловин смотровых колодцев	16	3546,34	--	56741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

29	СРасчет	Люк п/э. ТПЛ-5	16	9330,76	--	149292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СРасчет	Кронштейн длиной 600 мм	64	444,37	--	28440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СРасчет	Консоль чугун.двухместная	64	269,39	--	17241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СРасчет	Болт консольный	64	62,60	--	4006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СРасчет	Анкерный болт для кронштейна	128	136,85	--	17517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СРасчет	Цемент М-400	160	9,37	--	1500	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	СРасчет	Битумно маслиная МБ-50	351,41	89,74	--	31536	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
36	СРасчет	Трубы п/э. д-110 мм	2526	699,54	--	1767031	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	СРасчет	Кирпич	10	17,32	--	173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СРасчет	Щебень	9,672	1113,63	--	10771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	СРасчет	Песок	121,8	682,27	--	83101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	СРасчет	Биополимер	0,009	476052,36	--	4284	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
41	СРасчет	Глина бетонитовая ПБМГ	0,221	6973,74	--	1541	--	--	--	--
		тн		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2506389	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150383				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2656773				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3294358	639562			926
			Тенге			148407	65283			342
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2511810				
Всего заработная плата -			Тенге				3315			
		Накладные расходы -	Тенге			3647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				547			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150927				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			782548				
Всего заработная плата -			Тенге				210376			

		Накладные расходы -	Тенге			225903				
		Нормативная трудоемкость в П.Р. -	чел.-ч							113
		Сметная заработная плата в П.Р. -	Тенге				33886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60507				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3735343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1382
		Сметная заработная плата -	Тенге				248123			
28	СК РК 8.02 02-2002	**Зимнее удорожание-2,268%**	Тенге			84718				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				3820061				
29	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)								
		Имрп = МРПтек / МРП2001								
		Имрп = 1852 / 775 = 2,38968				9128723				
		В том числе: материалы заказчика				0				
30	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				182574				
		Итого				9311297				
31	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				1117356				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				10428653				
		Итого без материала заказчика				10428653				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ **Касиманов Ж.З.**

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций **отпуск Пр. № 1547/о от 15.08.14г.** _____ **Атангарин Б.К.**

Начальник ЦПиС: _____ **Сундетов Ж.Т.**

Начальник ОКРИС: _____ **Алитурлиев Д.Ж.**

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ **Жарбаева Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор **ТОО "Абзиком"** _____ **Уэли Ә.З.**

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответствен... Город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" в г. Актобе 4-этап, 15 часть".
Строительство магистральной сети для жилого массива Заречный - 3. (Кабелем ОКБ-48)

АКТ

1.12.TDE.02.001/02-05-21

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ М-Ц 2014 г.

600000068320 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл.машин		рабочих,обслуж.машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Магистральная сеть								
1	Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СП РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж кабеля ОКЛ-96 в оптическом кроссе на АТС-2294 с разваркой 48 волокон	1	30227,92	20850,42	30228	20850	16149	41,70	42
		УССЛК		9377,50	5303,68	9378	5304	110	30,76	31
2	Ц0110-54-2к=1,1	Прокладка кабеля ОКЛ-96 по металлоконструкциям АТС-2294	30	7,92	--	238	--	214	0,04	1
		м		7,92	--	238	--	90	--	--
3	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОКЛ-96 в канализации по занятому каналу при загруженности более 30%	2400	72,49	31,82	173976	76368	128726	0,19	456
		м кабеля		40,67	8,09	97608	19416	110	0,05	113
4	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОКЛ-96 в канализации по свободному каналу трубопровода	25	53,42	23,45	1335	586	988	0,14	4
		м кабеля		29,97	5,96	749	149	110	0,03	1
5	Ц0110-865-11	Прокладка полиэтиленовой трубки д-40 мм, прокладываемые кабелеукладчиком: глубина прокладки не менее 1,2 м, в грунтах группы 2	1,75	42703,00	38810,00	74730	67918	15854	24,00	42
		км		3893,00	4342,84	6813	7600	110	25,19	44
6	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталляция ОКЛ-96 в пластмассовой трубке	1,75	36107,87	20534,93	63189	35936	35038	75,00	131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		15572,94	2628,47	27253	4600	110	15,25	27
7	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 к=0,3	Прокладка сигнальной ленты в грунте	1,75	6469,41	5158,75	11321	9028	4737	6,30	11
		км		1310,66	724,68	2294	1268	133	4,20	7
8	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм для защиты кабеля при пересечении сторонних организаций	0,025	59499,97	10674,97	1487	267	1017	270,00	7
		км		48825,00	4032,00	1221	101	77	19,69	--
9	Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж прямых муфт на 96 волокон с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, фактически сварных волокон 48	1	87726,26	79306,98	87726	79307	17630	34,80	35
		муфта		8419,28	7607,89	8419	7608	110	44,13	44
10	Ц0110-879-8	Разные работы: столбик замерный для линии связи	12	589,00	274,00	7068	3288	6070	2,00	24
		шт		315,00	65,30	3780	784	133	0,38	5
11	Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=2	Измерение ОКЛ-96 48 волокон в двух направлениях на смонтированном участке ОК ГТС	1	52146,88	45179,20	52147	45179	11696	28,80	29
		участок		6967,68	3664,98	6968	3665	110	21,26	21
12	Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение ОКЛ-96 затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 48	1	38024,18	33161,32	38024	33161	8308	20,10	20
		кабель		4862,86	2690,08	4863	2690	110	15,60	16
13	Ц0110-897-34	Окольцовка кабеля в колодцах	34	29,30	--	996	--	1096	0,20	7
		шт		29,30	--	996	--	110	--	--
14	Ц0110-898-18	Окраска проложенного кабеля	17	2,30	--	39	--	43	0,02	--
		м		2,30	--	39	--	110	--	--
15	Е0116-15-2	Установка фитинги д-40 мм на полиэтиленовой трубопроводе	12	293,49	39,24	3522	471	2495	1,47	18
		1шт		254,25	15,75	3051	189	77	0,07	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			546028	372359			826
			Тенге			173668	53373			309
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			546028				
	Всего заработная плата -		Тенге				227041			
		Накладные расходы -	Тенге			250061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37509			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			843854				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1260
		Сметная заработная плата -	Тенге				264550			
		РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика								
16	СРасчет	**Муфта оптическая укомплектованная на 96 волокон.**	1	21652,69	--	21653	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СРасчет	**Маркеры электронные**	3	1061,36	--	3184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СРасчет	**Столбики замерные**	12	1195,61	--	14347	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СРасчет	**Лента сигнальная**	1,75	11569,47	--	20247	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
20	СРасчет	**Трубы полиэтиленовая Dн-40 мм**	1750	153,53	--	268679	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СРасчет	**Трубы полиэтиленовая Dн-50 мм для соединения стыков при задувке кабеля**	10	230,29	--	2303	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	СРасчет	**Фитинги д-40 мм**	6	779,54	--	4677	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СРасчет	**Фитинги 40х50 мм**	6	1050,93	--	6306	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СРасчет	**Трубы стальные д**	25	809,82	--	20245	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	СРасчет	**Краска желтая**	0,61	260,16	--	159	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	СРасчет	**Проволока оцинкования д-4 мм**	242,5	198,21	--	48065	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			409865	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			434457				
		РАЗДЕЛ 3.Материалы заказчика								
27	СРасчет	**Кабель оптический бронир.гофр. 96 одномод.волокон**	4205	364,35	--	1532080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1532080				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2487972	372359			826
			Тенге			173668	53373			309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			2487972				
		Накладные расходы -	Тенге				227041			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			250061				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							125
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				37509			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			72357				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2810391				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							1260
28	СК РК 8.02 02-2002	**Зимнее удорожание-2,268%**	Тенге			28992	264550			
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				2839383				
29	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1852 / 775 = 2,38968								
		В том числе: материалы заказчика				6785217				
30	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				3661181				
		Итого				62481				
31	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				6847698				
						382382				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				7230080				
		Итого без материала заказчика				3568899				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ **Касиманов Ж.З.**

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций **отпуск Приказ № 1547/о от 15.08.14г.** _____ **Атангарин Б.К.**

Начальник ЦПиС: _____ **Сундетов Ж.Т.**

Начальник ОКРИС: _____ **Алитурлиев Д.Ж.**

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ **Жарбаева Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **ТОО "Абзиком" Уәли Ә.З.**

Казакстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АбЗиком» Товарищество с ограниченной ответствен... Город Актобе Республика Казахстан

Счет-фактура № 51 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011905, 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, п.Ясное, ул.Исатай батыра, дом № 6,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010548, от 12.01.2013

ИИК поставщика: KZ909260101141717000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда №1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011905, Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, п.Ясное, ул.Исатай батыра, дом № 6

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970541000509, Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком",г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970541000509, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

ИИК получателя: KZ049260101119769000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Актобе,4этап", по объекту "Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Актобе, 4этап. 15 часть"	работа	1	10 431 578,57	10 431 578,57	12%	1 251 789,43	11 683 368,00	0	
Всего по счету:					**10 431 578,57**		**1 251 789,43**	**11 683 368,00**		

Руководитель: Уәли Ә. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Кожабаева Ж. Н.

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик: Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Абзиком "

Наименование строительства и его адрес: проект **"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Актобе, 4-этап"**
объект **"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Актобе, 4-этап. 15 часть"**

Договор № 1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 г,
предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)										Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001г.	Дополнительные затраты		Налоги		
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.	из них							
					в отчетном м-це	по монтажу обор-я		на приобретение материалов	другие дополн. расходы	отчислен. в фонд занят.	дорожный фонд(0,5%) от общей	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке, в том числе:	**29342101**	**11683368**	**10939112**	**4279668**							**1251789**
	материалы заказчика	**3661181**	**0**									
	ИТОГО, без материалов Заказчика	**25680920**	**0**									
1	Строительство магистральной сети для дилого массива Заречный-3 кабелем ОКБ-48	7230080	0	2839383	0							0
	материалы Заказчика	3661181	0									
	ИТОГО, без материалов Заказчика	3568899	0									
2	Строительмво телефонной канализации для РС в жилом массиве Заречный-3	10428653	0	3820061	0							0

	материалы Заказчика	0	0										
	ИТОГО, без материалов Заказчика	10428653	0										
3	Строительмво распределительной сети в жилом массиве Зарсчный-3	11683368	11683368	4279668	4279668								1251789
	материалы Заказчика	0	0										
	ИТОГО, без материалов Заказчика	11683368	11683368										
	Всего Резерв 10%	**2568092**	**1168337**										
	Профинансировано, в т.ч.:	**12597797**											
	Аванс	**0**											
	Всего к оплате		**10515031**										

К оплате: **Десять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч тридцать одна тенге**

Заказчик

МП Генеральный директор **Таникенов С.А.**_____

Главный бухгалтер **Алишбаева М.К.**_____

"____"_____2014 года

Подрядчик

МП Директор _____ ТОО "Абзиком"
Уәли Ә.З.

"____"_____2014 года

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" в г. Актобе 4-этап, 15 часть".

Строительство распределительной сети для жилого массива Заречный - 3.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ М-Ц 2014 г.

1.12.TDE.02.001/02-05-22
600000068321 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих,обслуж.машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительно монтажные работы								
1	Ц0110-901-5	Антивандальный шкаф на опоре, размером до 640х840 мм	35	393,90	13,90	13787	487	14803	2,00	70
		шт		380,00	4,50	13300	157	110	0,03	1
2	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 8	1	7195,04	6251,50	7195	6252	1596	3,90	4
		кабель		943,54	507,13	944	507	110	2,94	3
3	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке ОК ГТС, число волокон 4	1	4068,58	3560,52	4069	3561	877	2,10	2
		кабель		508,06	288,83	508	289	110	1,68	2
4	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5	Измерение затухания на кабельной площадке ОКТ-2 ГТС, число волокон 2	3	2034,29	1780,26	6103	5341	1315	1,05	3
		кабель		254,03	144,42	762	433	110	0,84	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	298	162,72	143,86	48490	42870	16054	0,13	39
		яма		18,86	36,68	5620	10930	97	0,14	43
6	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	56	218,93	--	12260	--	13854	1,54	86
		м3		218,93	--	12260	--	113	--	--
7	Е0134-115-6	Установка опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м	249	559,22	259,97	139246	64733	105260	1,82	453
		опора		299,25	85,05	74513	21177	110	0,37	92
8	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	49	666,13	90,13	32640	4416	32866	3,48	171
		подпора		576,00	33,75	28224	1654	110	0,17	8
9	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	249	384,88	90,13	95835	22442	89976	1,83	456
		шт		294,75	33,75	73393	8404	110	0,17	42
10	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	49	666,94	178,69	32680	8756	29955	3,05	149
		шт		488,25	67,50	23924	3307	110	0,33	16
11	Е0134-138-1	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	34,5084	1131,98	1010,48	39063	34870	15722	0,83	29
		т-км		121,50	292,68	4193	10100	110	0,91	31
12	Е0134-138-3	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	57,949	1831,15	1590,40	106113	92162	44829	1,58	92
		т-км		240,75	462,51	13951	26802	110	1,45	84
13	Е0134-131-1	Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной	35	1102,50	--	38588	--	42446	6,18	216
		площад		1102,50	--	38588	--	110	--	--
14	Е0111-33-1	Устройство кабельных площадок	10,5	95,17	8,54	999	90	1160	0,55	6
		м2		86,63	3,20	910	34	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			577067	285978			1775
			Тенге			291089	83795			325
Стоимость монтажных работ -			Тенге			31153				
Всего заработная плата -			Тенге				16900			
		Накладные расходы -	Тенге			18590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2789			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2985				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			545914				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего заработная плата -			Тенге				357984			
		Накладные расходы -	Тенге			392121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58818			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56282				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1047046				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2306
		Сметная заработная плата -	Тенге				436491			

РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика

15	СРасчет	**Опора деревянная**	298	2876,95	--	857331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СРасчет	**Приставки желюбетон.**	347	3175,86	--	1102024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СРасчет	**Площадка металлическая**	35	6149,21	--	215222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СРасчет	**Доски для покрытия полов площадки**	0,315	22877,54	--	7206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	СРасчет	**Проволока (катанка) 6,5 мм**	1245,5	40,80	--	50817	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	СРасчет	**Шкаф антивандальный**	35	20785,86	--	727505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2960105	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3137712				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3537173	285978			1775
			Тенге			291089	83795			325
Стоимость монтажных работ -			Тенге			2991258				
Всего заработная плата -			Тенге				16900			
		Накладные расходы -	Тенге			18590				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2789			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180591				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			545914				
Всего заработная плата -			Тенге				357984			
		Накладные расходы -	Тенге			392121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				58818			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4184758				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2306
		Сметная заработная плата -	Тенге				436491			
	СК РК 8.02 02-2002	**Зимнее удорожание-2,268%**	Тенге			94910				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				4279668				
	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1852 тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1852 / 775 = 2,38968				10227038				
	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				204541				
		Итого				10431579				
	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				1251789				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				11683368				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Генерального директора -
Технический директор _____ **Касиманов Ж.З.**

Заместитель Технического директора -
по развитию сетей телекоммуникаций _____ **Атангарин Б.К.**

Начальник ЦПиС: _____ **Сундетов Ж.Т.**

Начальник ОКРИС: _____ **Алитурлиев Д.Ж.**

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ **Жарбаева Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Абзиком"
_____ Уәли Ә.З.

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответствен Республика Казахстан города Актобе

Счет-фактура № 57 от 23 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011905, 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010548, от 12.01.2013

ИИК поставщика: KZ909260101141717000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда №1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011905, Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970541000509, Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком",г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970541000509, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

ИИК получателя: KZ049260101119769000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по проекту: "Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Актобе,4этап", по объекту "Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Актобе, 4этап.15 часть"	услуга	1	18 494 713,39	18 494 713,39	12%	2 219 365,61	20 714 079,00	0	
Всего по счету:					**18 494 713,39**		**2 219 365,61**	**20 714 079,00**		

Руководитель: Уәли Ә. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кожабаева Ж. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик: Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Абзиком "

Наименование строительства и его адрес: проект **"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Актобе, 4-этап"**
объект **"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Актобе, 4-этап. 15 часть"**

Договор № 1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2014 г.
предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)										Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты		Налоги		
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001г.					
					в отчетном м-це	по монтажу обор-я		на приобретение материалов	другие дополн. расходы	отчислен. в фонд занят.	дорожный фонд(0,5%) от общей	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке, в том числе:	**50056180**	**20714079**	**18526769**	**7587657**							**2219366**
	материалы заказчика	**3661181**	**0**									
	ИТОГО, без материалов Заказчика	**46394999**	**20714079**									
1	Строительство магистральной сети для дилого массива Заречный-3 кабелем ОКБ-48	7230080	0	2839383	0							0
	материалы Заказчика	3661181	0									
	ИТОГО, без материалов Заказчика	3568899	0									
2	Строительмво телефонной канализации для РС в жилом массиве Заречный-3	10428653	0	3820061	0							0

	материалы Заказчика	0	0										
	ИТОГО, без материалов Заказчика	10428653	0										
3	Строительство распределительной сети в жилом массиве Заречный-3	32397447	20714079	11867325	7587657								2219366
	материалы Заказчика	0	0										
	ИТОГО, без материалов Заказчика	32397447	20714079										
	Всего Резерв 10%	**4639500**	**2071408**										
	Профинансировано, в т.ч.:	**23112828**											
	Аванс	**0**											
	Всего к оплате		**18642671**										

К оплате: **Восемнадцать миллионов шестьсот сорок две тысячи шестьсот семьдесят одна тенге**

Заказчик

МП Генеральный директор **Таникенов С.А.**_____

Главный бухгалтер **Алишбаева М.К.**_____

"____"_____2014 года

Подрядчик

МП Директор _____ ТОО "Абзиком"
Уәли Ә.З.

"____"_____2014 года

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" в г. Актобе 4-этап, 15 часть".
Строительство распределительной сети для жилого массива Заречный - 3.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ М-Ц 2014 г.

1.12.TDE.02.001/02-05-22
600000068321 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительно монтажные работы								
1	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	**Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода**	2910	53,42	23,45	155452	68240	115012	0,14	407
		м кабеля		29,97	5,96	87213	17344	110	0,03	101
2	Ц0110-899-1	**Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	7880	43,90	19,60	345932	154448	250505	0,15	1182
		м		24,30	4,60	191484	36247	110	0,03	210
3	Ц0110-898-23	**Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на опору**	41	884,00	--	36244	--	39868	5,00	205
		шт		884,00	--	36244	--	110	--	--
4	Ц0110-898-14	**Разные работы: защита кабеля полиэтиленовой трубой д-40 мм по опоре деревянной.**	205	86,50	52,70	17733	10804	10666	0,21	43
		м		33,80	13,50	6929	2768	110	0,08	16
5	Ц0108-148-1	**Прокладка кабели в проложенных трубах по опоре**	287	21,80	2,10	6257	603	5508	0,10	29
		м		19,70	0,50	5654	144	95	--	1
6	Ц0110-901-5	**Ативандальный шкаф на опоре, размером до 640х840 мм**	43	393,90	13,90	16938	598	18187	2,00	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		380,00	4,50	16340	193	110	0,03	1
7	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	390	162,72	143,86	63460	56105	21011	0,13	51
		яма		18,86	36,68	7355	14305	97	0,14	56
8	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	69,6	218,93	--	15238	--	17218	1,54	107
		м3		218,93	--	15238	--	113	--	--
9	Е0134-115-6	Установка опор деревянных бурильно-крановой машиной одинарных высотой до 8,5 м	330	559,22	259,97	184543	85790	139501	1,82	601
		опора		299,25	85,05	98753	28066	110	0,37	122
10	Е0134-119-1	Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м	60	666,13	90,13	39968	5408	40243	3,48	209
		подпора		576,00	33,75	34560	2025	110	0,17	10
11	Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	330	384,88	90,13	127010	29743	119245	1,83	604
		шт		294,75	33,75	97267	11137	110	0,17	56
12	Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	60	666,94	178,69	40016	10721	36679	3,05	183
		шт		488,25	67,50	29295	4050	110	0,33	20
13	Е0134-138-1	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	45,162	1131,98	1010,48	51122	45635	20576	0,83	37
		т-км		121,50	292,68	5487	13218	110	0,91	41
14	Е0134-138-3	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	75,15	1831,15	1590,40	137611	119519	58135	1,58	119
		т-км		240,75	462,51	18092	34758	110	1,45	109
15	Е0134-131-1	Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной	42	1102,50	--	46305	--	50935	6,18	260
		площад		1102,50	--	46305	--	110	--	--
16	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	12,6	95,17	8,54	1199	108	1392	0,55	7
		м2		86,63	3,20	1092	40	123	0,02	--
17	Ц0110-898-14	Разные работы: защита заземлений деревянной рейкой	428	86,50	52,70	37022	22556	22269	0,21	90
		м		33,80	13,50	14466	5778	110	0,08	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1322049	610275			4219
			Тенге			711774	170074			777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			615577				
	Всего заработная плата -		Тенге				420804			
		Накладные расходы -	Тенге			462014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69302			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64655				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			706472				
	Всего заработная плата -		Тенге				461044			
		Накладные расходы -	Тенге			504937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72685				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2426340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5479
		Сметная заработная плата -	Тенге				1026890			

РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика

18	СРасчет	Кабель ОКТ-2	8838	66,94	--	591596	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СРасчет	Кабель ОКТ-4	1739	67,61	--	117569	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	СРасчет	Кабель ОКБ-8	500	68,62	--	34312	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СРасчет	Опора деревянная	390	2876,95	--	1122011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	СРасчет	Приставки желюбетон.	450	3175,86	--	1429137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СРасчет	Площадка металлическая	42	6149,21	--	258267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СРасчет	Доски для покрытия полов площадки	0,378	22877,54	--	8648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	СРасчет	Проволока (катанка) 6,5 мм	1623	40,80	--	66219	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	СРасчет	Шкаф антивандальный	43	20785,86	--	893792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СРасчет	Трубы п/э. д-40 мм	205	153,53	--	31474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	СРасчет	Консоли КСОКТ-4	480	219,32	--	105275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СРасчет	Болт анкерный д-14 мм с болтом и шайбой	60	154,57	--	9274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	СРасчет	Скобы двух лаповые д-40 мм	513	26,11	--	13396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СРасчет	Шуруп 6х40 мм	1026	2,09	--	2147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СРасчет	Глухари для крепления площадки	504	54,17	--	27304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4710420**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			282625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4993045				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			6032469	610275			4219
			Тенге			711774	170074			777
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5325997				
	Всего заработная плата -		Тенге				420804			
		Накладные расходы -	Тенге			462014				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							231
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69302			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			347281				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			706472				
	Всего заработная плата -		Тенге				461044			
		Накладные расходы -	Тенге			504937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72685				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7419385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5479
		Сметная заработная плата -	Тенге				1026890			
	СК РК 8.02 02-2002	**Зимнее удорожание-2,268%**	Тенге			168272				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				7587657				
	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп) МРП тек = 1852 тенге МРП 2001 = 775 тенге Имрп = МРПтек / МРП2001 Имрп = 1852 / 775 = 2,38968				18132072				
	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				362641				
		Итого				18494713				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				2219366				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				**20714079**				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ **Касиманов Ж.З.**

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ **Атангарин Б.К.**

Начальник ЦПиС: _____ **Сундетов Ж.Т.**

Начальник ОКРИС: _____ **Алитурлиев Д.Ж.**

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ **Жарбаева Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком" _____ **Уәли Ә.З.**

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АбЗиком» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Актобе

Счет-фактура № 71 от 25 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011905, 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010548, от 12.01.2013

ИИК поставщика: KZ909260101141717000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор строительного подряда №1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011905, Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970541000509, Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком",г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Актюбинская областная дирекция телекоммуникаций -филиал АО "Казахтелеком"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970541000509, г.Актобе, пр.Абилкайыр хана,41

ИИК получателя: KZ049260101119769000, в банке АО "КАЗКОММЕРЦБАНК", БИК KZKOKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по проекту: "Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Актобе,4этап", по объекту "Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г.Актобе, 4этап.15 часть"	услуга	1	3 675 263,39	3 675 263,39	12%	441 031,61	4 116 295,00	0	
Всего по счету:					**3 675 263,39**		**441 031,61**	**4 116 295,00**		

Руководитель: Уәли Ә. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кожабаева Ж. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Подр.

Заказчик: Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "Абзиком"

Наименование строительства и его адрес: проект **"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Актобе, 4-этап"**
объект **"Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком", г. Актобе, 4-этап. 15 часть"**

Договор № 1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2014 г.
предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)										Налог на добавленную стоимость
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1				Дополнительные затраты		Налоги		
				СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в ценах 2001г.					
					в отчетном м-це	по монтажу обор-я		на приобретение материалов	другие дополн. расходы	отчислен. в фонд занят.	дорожный фонд(0,5%) от общей	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке, в том числе:	**55331814**	**5275634**	**20519730**	**1992961**							**441032**
	материалы заказчика	**4820520**	**1159339**									
	ИТОГО, без материалов Заказчика	**50511294**	**4116295**									
1	Строительство магистральной сети для жилого массива Заречный-3 кабелем ОКБ-48	7230080	0	2839383	0							
	материалы Заказчика	3661181										
	ИТОГО, без материалов Заказчика	3568899										
2	Строительмво телефонной канализации РС в жилом массиве Заречный-3	11145945	717292	4082808	262747							76853
	материалы Заказчика	0	0									
	ИТОГО, без материалов Заказчика	11145945	717292									

3	Строительство распределительной сети в жилом массиве Заречный - 3 Материалы Заказчика Итого без материалов Заказчика Всего Резерв 10% Профинансировано, в т.ч.: Аванс	36955789 1159339 35796450 5051130 41755499 0	4558342 1159339 3399003 411630	13597539	1730214							364179
	Всего к оплате		3704665									

К оплате: Три миллиона семьсот четыре тысячи шестьсот шестьдесят пять тенге

Заказчик

МП Генеральный директор **Таникенов С.А.**_____

Главный бухгалтер **Алишбаева М.К.**_____

"____"_____2014 года

Подрядчик

МП Директор_____ ТОО "Абзиком"
Уәли Ә.З.

"____"_____2014 года

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

Договор № 1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" в г. Актобе 4-этап, 15 часть".
Строительство распределительной сети для жилого массива Заречный - 3.

1.12.TDE.02.001/02-05-22
600000068321 0020

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительно монтажные работы								
1	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	1750	19,91	9,38	34847	16415	24864	0,05	86
		м кабеля		10,53	2,38	18432	4172	110	0,01	24
2	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	7708	16,38	7,84	126255	60431	88008	0,05	406
		м		8,54	1,84	65825	14182	110	0,01	82
3	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на опору	41	310,67	--	12737	--	14011	1,76	72
		шт		310,67	--	12737	--	110	--	--
4	Ц0110-898-14	Разные работы: защита кабеля полиэтиленовой трубой д-40 мм по опоре деревянной.	205	32,96	21,08	6756	4321	3896	0,07	15
		м		11,88	5,40	2435	1107	110	0,03	6
5	Ц0108-148-1	Прокладка кабели в проложенных трубах по опоре	287	7,76	0,84	2228	241	1942	0,04	10
		м		6,92	0,20	1987	57	95	--	--
6	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Установка, монтаж ОРКсп на 8 портов с монтажом сплитера 1:4 антивандальном шкафу со сваркой 4-х выходных волокон	11	1798,59	1300,71	19785	14308	10028	2,21	24
		шт		497,89	330,86	5477	3639	110	1,92	21

7	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,25	Установка, монтаж ОРКсп на 8 портов с монтажом сплитера 1:8 со сваркой 1-го входного волокна в антивандальном шкафу	63	1167,13	812,94	73529	51215	38875	1,58	99
		шт		354,19	206,79	22314	13028	110	1,20	76
8	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,1	Монтаж оптической распределительной муфты на 48 волокон в колодце со сваркой 32 волокон (А-16)	1	67462,88	60756,49	67463	60756	13788	27,72	28
		муфта		6706,39	5828,19	6706	5828	110	33,80	34
9	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,1	Монтаж оптической распределительной муфты на 8 волокон в колодце со сваркой 4 волокон (А-8)	1	16817,89	14582,43	16818	14582	3998	9,24	9
		муфта		2235,46	1398,97	2235	1399	110	8,11	8
10	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,9625	Монтаж оптической распределительной муфты на 4 волокна с установкой сплитера 1:4 со сваркой 1-го входного, 2-х транзитных (ОК-2), 4-х входных (А-8)	4	21051,37	18536,47	84205	74146	18889	10,40	42
		муфта		2514,90	1778,10	10060	7112	110	10,31	41
11	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=1,375	Монтаж оптической распределительной муфты на4 волокна с установкой сплитера 1:4 со сваркой 1-го входного, 4-х входных (А4)	1	21022,36	18228,03	21022	18228	4997	11,55	12
		муфта		2794,33	1748,72	2794	1749	110	10,14	10
12	Ц0110-897-34	Окольцовка кабелей в колодцах	59	10,30	--	608	--	668	0,07	4
		шт		10,30	--	608	--	110	--	--
13	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	29,5	0,81	--	24	--	26	0,01	--
		м		0,81	--	24	--	110	--	--
14	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение ОКБ-8 в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8	1	1961,31	1731,75	1961	1732	407	0,95	1
		участок		229,56	140,48	230	140	110	0,81	1

15	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение ОКТ-4 в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4	4	1127,04	999,51	4508	3998	918	0,53	2
		участок		127,53	81,08	510	324	110	0,47	2
16	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 к=0,5	Измерение ОКТ-2 в одном направлении на смонтированном участке, число волокон 2	11	1430,84	1249,39	15739	13743	3422	0,75	8
		участок		181,45	101,35	1996	1115	110	0,59	6
17	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,25	Измерение одного волокна ОКТ-2 в одном направлении на смонтированном участке	62	715,42	624,69	44356	38731	9644	0,38	23
		участок		90,73	50,68	5625	3142	110	0,29	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			532842	372848			842
			Тенге			159994	56996			331
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			532842				
	Всего заработная плата -		Тенге				216989			
		Накладные расходы -	Тенге			238382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			817497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1292
		Сметная заработная плата -	Тенге				252747			

РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика

18	СРасчет	Кабель ОКТ-2	4883	26,78	--	130743	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	СРасчет	Кабель ОКТ-4	827	27,04	--	22365	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	СРасчет	Муфта ОК-48	1	6134,04	--	6134	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	СРасчет	Трубы п/э. д-40 мм	205	61,41	--	12590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

22	СРасчет	Скобы двух лаповые д-40 мм	513	10,44	--	5358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СРасчет	Шуруп 6х40 мм	1026	0,84	--	859	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	СРасчет	Проволока оцинкованная д-4 мм для заземл.	175	61,19	--	10709	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			188757	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			200082				

РАЗДЕЛ 3.Материалы подрядчика без 6%

25	СРасчет	Коробка ОРКсп-8	74	1476,94	--	109293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СРасчет	Сплиттера 1:4	16	1099,30	--	17589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СРасчет	Сплиттера 1:8	63	1230,62	--	77529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			204411	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			204411				

РАЗДЕЛ 4.Материалы Заказчика

28	СРасчет	Кабель опт.самонесущ. 8 одномод.волокон.	4035	109,08	--	440129	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	СРасчет	Муфта опт.уком.на 4 волокон	5	7501,00	--	37505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СРасчет	Муфта опт.уком.на 8 волокон	1	7510,06	--	7510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			485144	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			485144				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1411154	372848			842
			Тенге			159994	56996			331
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1411154				
	Всего заработная плата -		Тенге				216989			
		Накладные расходы -	Тенге			238382				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35757			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57599				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1707135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1292
		Сметная заработная плата -	Тенге				252747			
31	СК РК 8.02-02-2002	**Зимнее удорожание-2,268%**	Тенге			23079				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				1730214				
32	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)								
		Имрп = МРПтек / МРП2001								
		Имрп = 1852 / 775 = 2,38968				4134657				
		В том числе: Материалы заказчика				1159339				
33	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				59506				
		Итого				4194163				
34	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				364179				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				4558342				
		Итого без материала заказчика				3399003				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ **Касиманов Ж.З.**

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ **Атангарин Б.К.**

Начальник ЦПиС: _____ **Сундетов Ж.Т.**

Начальник ОКРИС: _____ **Алитурлиев Д.Ж.**

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ **Жарбаева Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Абзиком"

_____ **Уәли Ә.З.**

Қазақстан Республикасы Ақтөбе Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «АБЗИКОМ» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Форма 2а

Заказчик Актюбинская ОДТ филиал АО "Казахтелеком"
Подрядчик ТОО "Абзиком"

Договор № 1271-23-ДПР от 30.07.2014г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" в г. Актобе 4-этап, 15 часть".
Строительство телефонной канализации для распределительной сети в жилом массиве Заречный 3.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ М-Ц 2014 г.

1.12.TDE.02.001/02-05-23
600000068322 0020

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда,чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ТФК								
1	Е0134-103-1	**Устройство 1-х отверстного трубопровода из полиэтиленовых труб д-63 мм из подстилающими слоями из песка**	0,72	20790,00	--	14969	--	16466	133,00	96
		кан.-км		20790,00	--	14969	--	110	--	--
2	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	212,54	33,67	32,10	7156	6823	2865	0,01	2
		м3		1,57	12,33	334	2620	97	0,05	11
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	23,61	262,72	--	6203	--	7009	1,85	44
		м3		262,72	--	6203	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	203,48	6,48	6,48	1318	1318	415	--	--
		м3		--	2,10	--	428	97	0,01	2
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	22,6	134,10	--	3031	--	3425	0,97	22
		м3		134,10	--	3031	--	113	--	--

6	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	2	1770,30	575,55	3541	1151	2950	6,91	14
		колодец		1194,75	146,03	2390	292	110	0,59	1
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетонной поверхности	17,72	41,17	3,82	730	68	811	0,21	4
		м2		37,35	1,44	662	26	118	0,01	--
8	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	14,22	33,67	32,10	479	456	192	0,01	--
		м3		1,57	12,33	22	175	97	0,05	1
9	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,58	262,72	--	415	--	469	1,85	3
		м3		262,72	--	415	--	113	--	--
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под колодцы толщиной 20 см	0,12	224,64	100,89	27	12	23	0,85	--
		м3		123,75	38,25	15	5	118	0,18	--
11	Ц0110-891-9	Установка консоль в колодце двухместная	8	84,70	41,90	678	335	456	0,30	2
		шт		42,80	9,00	342	72	110	0,05	--
12	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	10,26	6,48	6,48	66	66	21	--	--
		м3		--	2,10	--	22	97	0,01	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,14	134,10	--	153	--	173	0,97	1
		м3		134,10	--	153	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38765	10230			188
			Тенге			28535	3639			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			678				
	Всего заработная плата -		Тенге				414			
		Накладные расходы -	Тенге			456				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38087				
	Всего заработная плата -		Тенге				31759			
		Накладные расходы -	Тенге			34817				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					5223						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				4374							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78481							220
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч											
		Сметная заработная плата -	Тенге					37464						

РАЗДЕЛ 2.Материалы подрядчика

14	СРасчет	**Стоимость колодца ККС-2**	2	12217,71	--	24435	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	СРасчет	**Опорные кольца горловин смотровых колодцев**	2	2127,80	--	4256	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	СРасчет	**Стоимость люка п/э. ТПЛ-5**	2	5598,45	--	11197	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
17	СРасчет	**Стоимость кронштейн длиной 600 мм**	8	266,62	--	2133	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
18	СРасчет	**Консоль чугун.двухместная**	8	161,64	--	1293	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	СРасчет	**Болт консольный**	8	37,56	--	300	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20	СРасчет	**Анкерный болт для кронштейна**	16	82,11	--	1314	--	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
21	СРасчет	**Битумно маслиная МБ-50**	42,53	53,84	--	2290	--	--	--	--	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
22	СРасчет	**Трубы п/э. д-63 мм**	720	168,22	--	121121	--	--	--	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			168339	--							--
			Тенге			--	--							--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10100								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			178439								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			207104	10230							188
			Тенге			28535	3639							15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			169017								
		Всего заработная плата -	Тенге				414							
		Накладные расходы -	Тенге			456								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10168								
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38087								
		Всего заработная плата -	Тенге				31759							
		Накладные расходы -	Тенге			34817								

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4374				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			256920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220
		Сметная заработная плата -	Тенге				37464			
31	СК РК 8.02 02-2002	**Зимнее удорожание-2,268%**	Тенге			5827				
		ИТОГО по акту в базовых ценах 2001г.				262747				
32	СН РК 8.02-02-2002	Переход на текущий уровень акту от базового уровня цен 2001года через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп)								
		Имрп = МРПтек / МРП2001								
		Имрп = 1852 / 775 = 2,38968				627881				
		В том числе: материалы заказчика				0				
33	Решение правительства	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				12558				
		Итого				640439				
34	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость, 12%				76853				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				717292				

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель Генерального директора - Технический директор _____ **Касиманов Ж.З.**

Заместитель Технического директора - по развитию сетей телекоммуникаций _____ **Атангарин Б.К.**

Начальник ЦПиС: _____ **Сундетов Ж.Т.**

Начальник ОКРИС: _____ **Алитурлиев Д.Ж.**

Ведущий инженер ОКРиС ЦПиС: _____ **Жарбаева Ж.К.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ **ТОО "Абзиком"**
Уэли Ә.З.