Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
бекітілген

«Жаңаөзен қаласы Көкорай көшесінің қалаішілік автокөлік жолдарының құрылысы » нысаны
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы « 06» 10 Жаңаөзен қаласы

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2014 жылғы « 06 » қазан айындағы №77 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі: Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы – Жаңаөзен қала әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Машырыков Эльдар Қуатұлы – Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші - Аманов Нуркен Камалович - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысының у.м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар - Исаберген Сейтжан Кенжеғұлұлы – Жаңаөзен қаласы, Рахат ауылы әкімі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер - Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы - «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы Қунаев Мухтар - «Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиялогиялық қадағалау органдары

Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың құқықтарының қорғау басқармасы басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы -Шамшадиев Нурбай - жеке кәсіпкер «Шамшадиев Нурбай»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері:

Сапаров Нұргелді Зиябекович - «Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бөлімі» бастығының орынбасары, полиция капитаны
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жаңаөзен қаласы бойынша *«Жаңаөзен қаласы «Көкорай» көшесінің қалаішілік автокөлік жолдарының құрылысы»* нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 20___ жылғы «____» _____ айындағы №____ жерге тиісті құқық беру туралы шешімінің (қаулының, өкімінің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі Маңғыстау облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс, бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің рұқсаты.

3. Құрылысты *«Жаңаөзен қаласы «Көкорай» көшесінің қалаішілік автокөлік жолдарының құрылысы»* жұмыстарын орындаған бас мердігер «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орындаған бас жобалаушы әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген_____

(Ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс 2012 жыл «23» тамыздағы №15-0382/12 жобасы бойынша жүзеге асырылды.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын 20___ жылғы _____ «Мемсараптама» РМК-ның Маңғыстау облысы бойынша филиалы бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы « 21 » маусым 2014ж , жұмыстың аяқталуы « 26 » қыркүйек 2014ж
(айы және жылы) (айы және жылы)

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: 2012 жылғы 23 тамыздан №15-0382/12 жобалық-сметалық құжаттама, орындалған жұмыстар туралы актілер, жұмыс комиссиясының қорытындысы.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарла салынған, жапсарлас -жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: *топырақ төсеу жұмыстары-4281м3, қиыршық-шағыл тас төсеу жұмыстары – 2540,22м3, шағыл тас төсеу жұмыстары - 12919м2, асфальбетон қабатын төсеу, қалыңдығы 8см - 11253м2, жолдың жиегіне қиыршық-шағыл тастармен бекіту жұмыстары - 3521м2, жол белгілерін орнату -5 дана*

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар

Еңбекті қорғау және техника қаупсіздігі норматив құжаттар негізінде орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты-актінің ____ қосымшасында келтірілген

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 104 374 090,24 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 104 374 090,24 мың теңге , жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 0 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 104 374 090,24 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 104 374 090,24 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 0 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдауды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған *«Жаңаөзен қаласы «Көкорай» көшесінің қалаішілік автокөлік жолдарының құрылысы»* нысаны
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Кошмаганбетов Тілек Жетікізгенұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Машырыков Эльдар Куатулы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссисының мүшелері:

Аманов Нуркен Камалович _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Исаберген Сейтжан Кенжегұлұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Сапаров Нұргелді Зиябекович _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Кунаев Мухтар _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Шамшадиев Нурбай _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы _____
(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

ЗАКАЗЧИК: ***Государственное учреждеие "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"***

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Алтынқұрық"***

Наименование работ: **"Строительство автомобильных дорог города Жанаозен ул.Кокорай"**

Основание: **Договор №51 от 23.06.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**22 680 492,00**		**22 680 492,00**						**2 721 659,00**	**25 402 151,00**
в том числе:										
за август месяц 2014г.		**22 680 492,00**		**22 680 492,00**					**2 721 659,00**	**25 402 151,00**
-удержание по договору 5%		**1 134 025,00**		**1 134 025,00**					**136 083,00**	**1 270 108,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**21 546 467,00**		**21 546 467,00**					**2 585 576,00**	**24 132 043,00**
24 132 043,00 (Двадцать четыре миллионнов сто тридцать две тысячи сорок три) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки: **"Строительство автомобильных дорог города Жанаозен ул.Кокорай"**

АКТ
приемки выполненных работ за август 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На восстановление оси трассы, отвод земель								
1.	Сб. цен на изыск.работы	Восстановление оси дороги км	1,61	7097 -	- -	11451 -	- -	- -	- -	- -
2.	С п1,2ст поста-новл.госстроя	Отвод земелли под дорогу га	1,58	8040 -	- -	12686 -	- -	- -	- -	- -
		Земляные работы								
3.	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с.), при перемещении в кавалер 2группы грунтов на расстояние до 10м м3	249	11,19 -	11,19 3,06	2786 -	2786 762	739 97	- 0,01	- 2
4.	Е0101-25-10	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	249	37,6 -	37,6 10,28	9362 -	9362 2560	2483 97	- 0,03	- 8
5.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 гр. грунтов до 10 м м3	2745	11,19 -	11,19 3,06	30717 -	30717 8400	8148 97	- 0,01	- 27
6.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	2745	9,4 -	9,4 2,57	25802 -	25802 7056	6844 97	- 0,01	- 23

7.	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	2314	14,01 / -	14,01 / 4,8	32409 / -	32409 / 11096	10763 / 97	- / 0,02	- / 36
8.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2314	14,12 / 1,62	12,0 / 2,75	32668 / 3749	27762 / 6352	9798 / 97	0,01 / 0,01	28 / 28
9.	E0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	11571	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	163372 / 118487	44885 / 8994	123657 / 97	0,07 / 0,003	838 / 30
10.	E0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	15455	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	132075 / 63675	68400 / 11479	72899 / 97	0,03 / 0,003	431 / 39
11.	E0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3460	14,12 / 10,24	3,88 / 0,78	48852 / 35430	13422 / 2689	36976 / 97	0,07 / 0,003	251 / 9
12.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм. 0,65м3 м3	858	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	22505 / 987	21468 / 5822	6605 / 97	0,008 / 0,02	7 / 20
13.	E010333-A1-1	Перевозка 1 группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	1458,6	23,64 / -	23,64 / 4,73	34481 / -	34481 / 6896	6896 / 100	- / 0,1	- / 145
14.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	780	12,51 / -	12,51 / 4,28	9756 / -	9756 / 3339	3239 / 97	- / 0,01	- / 11
15.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при т- 30см м3	780	6,36 / -	6,36 / 1,91	4957 / -	4957 / 1492	1447 / 97	- / 0,01	- / 5
16.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	780	14,12 / 1,62	12,0 / 2,75	11012 / 1264	9358 / 2141	3303 / 97	0,01 / 0,01	10 / 10
17.	E0101-145-1-2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3226	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	27569 / 13291	14277 / 2396	15217 / 97	0,03 / 0,003	90 / 8
		Дорожная одежда								
18.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	2520,8	3182,08 / 21,38	73,75 / 11,67	8021396 / 53895	185918 / 29415	110802 / 133	0,14 / 0,04	363 / 103

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			8633856 290777	535760 110889	- -		3058 16259
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8633856	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			419815	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			542828	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9596497	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%	Тенге			110840	-	-		-
	Итого:				9707337				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее	Тенге			112120	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			97073	-	-		-
	затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			38829	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			9955359	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			9955359	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,2335483	Тенге			22235776	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				444716	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			22680492	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			2721659	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**25402151**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			1270108				
	Итого к оплате	**Тенге**			**24132043**				
	в том числе								
	НДС 12%	Тенге			2585576				
	СМР	Тенге			21546467				

ЗАКАЗЧИК: _____ А. Аманов

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: ***Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"***

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: ***ТОО "Алтынқұрық"***

Основание: **Договор №51 от 23.06.2014г.**

Наименование объекта: **"Строительство внутригородских автомобильных дорог города Жанаозен ул.Кокорай"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **сентябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **сентябрь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**93 191 152,00**		**93 191 152,00**						**11 182 938,24**	**104 374 090,24**
в том числе:										
за сентябрь месяц 2014г.		**93 191 152,00**		**93 191 152,00**					**11 182 938,24**	**104 374 090,24**
-удержание по договору 5%		**4 659 557,60**		**4 659 557,60**					**559 146,91**	**5 218 704,51**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**88 531 594,40**		**88 531 594,40**					**10 623 791,33**	**99 155 385,73**
99 155 385,73(девяноста девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч триста восемьдесят пять) тенге 73 тиын										

"ЗАКАЗЧИК" Н. Аманов

"ПОДРЯДЧИК" АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки: **"Строительство автомобильных дорог города Жанаозен ул.Кокорай"**

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количест-во	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На восстановление оси трассы, отвод земель								
1.	Ссб. цен на изыск.работы	Восстановление оси дороги км	1,61	7097 / -	- / -	11451 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2.	С п1,2ст постановл.госстроя	Отвод земелли под дорогу га	1,58	8040 / -	- / -	12686 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Земляные работы								
3.	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130)кВт(л.с.), при перемещении в кавалер 2группы грунтов на расстояние до 10м м3	249	11,19 / -	11,19 / 3,06	2786 / -	2786 / 762	739 / 97	- / 0,01	- / 2
4.	Е0101-25-10	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	249	37,6 / -	37,6 / 10,28	9362 / -	9362 / 2560	2483 / 97	- / 0,03	- / 8
5.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 гр. грунтов до 10 м м3	2745	11,19 / -	11,19 / 3,06	30717 / -	30717 / 8400	8148 / 97	- / 0,01	- / 27
6.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	2745	9,4	9,4	25802	25802	6844	-	-

		(130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3		-	2,57	-	7056	97	0,01	23
7.	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	2314	14,01 -	14,01 4,8	32409 -	32409 11096	10763 97	- 0,02	- 36
8.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2314	14,12 1,62	12,0 2,75	32668 3749	27762 6352	9798 97	0,01 0,01	28 28
9.	E0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	11571	14,12 10,24	3,88 0,78	163372 118487	44885 8994	123657 97	0,07 0,003	838 30
10.	E0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	15455	8,55 4,12	4,43 0,74	132075 63675	68400 11479	72899 97	0,03 0,003	431 39
11.	E0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	3460	14,12 10,24	3,88 0,78	48852 35430	13422 2689	36976 97	0,07 0,003	251 9
12.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм. 0,65м3 м3	858	26,23 1,15	25,02 6,79	22505 987	21468 5822	6605 97	0,008 0,02	7 20
13.	E010333-A1-1	Перевозка 1 группы грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	1458,6	23,64 -	23,64 4,73	34481 -	34481 6896	6896 100	- 0,1	- 145
14.	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	780	12,51 -	12,51 4,28	9756 -	9756 3339	3239 97	- 0,01	- 11
15.	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при т- 30см м3	780	6,36 -	6,36 1,91	4957 -	4957 1492	1447 97	- 0,01	- 5
16.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	780	14,12 1,62	12,0 2,75	11012 1264	9358 2141	3303 97	0,01 0,01	10 10
17.	E0101-145-1-2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов	3226	8,55	4,43	27569	14277	15217	0,03	90

		2 группы механизированным способом м2		4,12	0,74	13291	2396	97	0,003	8
		Дорожная одежда								
18.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	2520,8	3182,08 21,38	73,75 11,67	8021396 53895	185918 29415	110802 133	0,14 0,04	363 103
1	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из шебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	11614	540,97 5	27,83 9,47	6282772 58070	323164 110022	223563 133	0,03 0,03	383 388
2	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	9,29	40097,59 -	339,59 140,94	372547 -	3155 1309	1742 133	0,58 0,58	5 5
3	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	9679	613,78 5,94	15,35 5,06	5940791 57493	148587 48976	141604 133	0,03 0,02	325 171
4	E0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	9679	590,64 0,08	- -	5716805 774	- -	1030 133	0,001 -	7 -
5	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10см м2	3226	276,17 4,79	20,37 5,40	890930 15453	65716 17409	43705 133	0,03 0,02	102 66
		Примыкания на ПК0+00								
6	E0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 гр. грунтов до 10 м м3	70	11,19 -	11,19 3,06	783 -	783 214	208 97	- 0,01	- 1
7	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	70	9,4 -	9,4 2,57	658 -	658 180	175 97	- 0,01	- 1
8	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами	32	11,19	11,19	358	358	95	-	-

		мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3		-	3,06	-	98	97	0,01	-
9	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	32	9.4 -	9.4 2,57	301 -	301 82	80 97	- 0,01	- -
10	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	36	14,01 -	14,01 4,8	504 -	504 173	167 97	- 0,02	- -
11	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	36	14,12 1,62	12,0 2,75	508 58	432 99	152 97	0,01 0,01	- -
12	E0101-145-1-2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	178	8,55 4,12	4,43 0,74	1521 733	788 132	840 97	0,03 0,003	5 -
13	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	33	11,19 -	11,19 3,06	369 -	369 101	98 97	- 0,01	- -
14	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	33	9.4 -	9.4 2,57	310 -	310 85	82 97	- 0,01	- -
15	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	33	12,51 -	12,51 4,28	413 -	413 141	137 97	- 0,01	- -
16	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	33	6,36 -	6,36 1,91	210 -	210 63	61 97	- 0,01	- -
17	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	33	14,12 1,62	12,0 2,75	466 53	396 91	140 97	0,01 0,01	- -

18	Е0101-145-1-2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом м2	81	8,55 4,12	4,43 0,74	692 334	358 60	382 97	0,03 0,003	2 -
19	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	19,4	3182,08 21,38	73,75 11,67	61732 415	1431 226	853 133	0,14 0,04	3 1
20	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из шебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	97	540,97 5	27,83 9,47	52474 485	2699 919	1866 133	0,03 0,03	3 3
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,078	40097,59 -	339,59 140,94	3128 -	26 11	15 133	0,58 0,58	- -
22	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	97	613,78 5,94	15,35 5,06	59537 576	1489 491	1419 133	0,03 0,02	3 2
23	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	97	590,64 0,08	- -	57292 8	- -	10 133	0,001 -	- -
24	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10см м2	47	276,17 4,79	20,37 5,40	12980 225	957 254	637 133	0,03 0,02	1 1
		Примыкания в конце трассы								
25	Е0101-25-2	Разработка грунта 2 группы из корыта, бульдозерами мощностью 96 кВт, при перемещении в кавалер, на расстояние до 10м м3	2	11,19 -	11,19 3,06	22 -	22 6	6 97	- 0,01	- -
26	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20см см из шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	9	540,97 5	27,83 9,47	4869 45	250 85	173 133	0,03 0,03	- -
27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,007	40097,59 -	339,59 140,94	281 -	2 1	1 133	0,58 0,58	- -

		т								
28	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	9	613,78 5,94	15,35 5,06	5524 53	138 46	132 133	0,03 0,02	- -
29	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	9	590,64 0,08	- -	5316 1	- -	1 133	- -	- -
		Съезды и переезды								
30	Е0101-25-2	Разработка корыто наглубину до 20см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	99	11,19 -	11,19 3,06	1108 -	1108 303	294 97	- 0,01	- -
31	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	99	9,4 -	9,4 2,57	931 -	931 254	247 97	- 0,01	- -
32	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см м3	50	14,01 -	14,01 4,8	700 -	700 240	233 97	- 0,02	- 1
33	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	50	14,12 1,62	12,0 2,75	706 81	600 137	212 97	0,01 0,01	1 1
34	Е0101-145-9	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	248	14,12 10,24	3,88 0,78	3502 2540	962 193	2650 97	0,07 0,003	18 1
35	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы в кавальере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм. 0,65м3 м3	109	26,23 1,15	25,02 6,79	2859 125	2727 740	839 97	0,008 0,02	1 3
36	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	185,3	23,64 -	23,64 4,73	4380 -	4380 876	876 100	- 0,1	- 18
37	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными	99	12,51	12,51	1238	1238	411	-	-

		катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3		-	4,28	-	424	97	0,01	1
38	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	99	6,36 -	6,36 1,91	629 -	629 189	184 97	- 0,01	- 1
39	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	99	14,12 1,62	12,0 2,75	1398 160	1188 272	419 97	0,01 0,01	1 1
40	E0101-145-1-2 2	Планировка откосов, полотно насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1199	8,55 4,12	4,43 0,74	10246 4940	5306 891	5656 97	0,03 0,003	33 3
41	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из шебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	1199	540,97 5	27,83 9,47	648618 5995	33363 11358	23080 133	0,03 0,03	40 40
42	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вм. 0,65м3 м3	84	26,23 1,15	25,02 6,79	2203 97	2102 570	647 97	0,008 0,02	1 2
43	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	142,8	23,64 -	23,64 4,73	3376 -	3376 675	675 100	- 0,1	- 14
44	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	76	12,51 -	12,51 4,28	951 -	951 325	316 97	- 0,01	- 1
45	E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т,при толщине слоя 30см м3	76	6,36 -	6,36 1,91	483 -	483 145	141 97	- 0,01	- -
46	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	76	14,12 1,62	12,0 2,75	1073 123	912 209	322 97	0,01 0,01	1 1

		м3								
47	Е0101-145-1-2	Планировка верха присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом м2	248	8,55 4,12	4,43 0,74	2119 1022	1098 184	1170 97	0,03 0,003	7 1
48	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,17	40097,59 -	339,59 140,94	47093 -	399 166	220 133	0,58 0,58	- -
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	1468	613,78 5,94	15,35 5,06	901041 8720	22536 7428	21480 133	0,03 0,02	49 26
50	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	1468	590,64 0,08	- -	867060 117	- -	156 133	- -	1 -
51	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-(щебеночной) смесью толщиной 10см м2	248	276,17 4,79	20,37 5,40	68491 1188	5052 1338	3360 133	0,03 0,02	8 5
		Установка дорожных знаков								
52	Е101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2,0	32,27 1,42	30,77 8,34	65 3	62 17	19 97	0,01 0,03	- -
53	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км т	3,40	23,64 -	23,64 4,73	80 -	80 16	16 100	- 0,1	- -
54	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	2,0	3,8 0,48	3,24 1,12	8 1	6 2	3 97	- -	- -
55	Е0101-145-4 т.4.п-3.173 к=1,25	Планировка вручную насыпи м2	6,6	15,75 15,75	- -	104 104	- -	101 97	0,2 -	1 -
56	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками м3	1	21,55 17,03	4,52 -	22 17	5 -	17 97	0,11 -	- -
57	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках	5	747,86 506,25	146,19 28,22	3739 2531	731 141	3554 133	3,20 0,11	16 1

		шт								
58	Е0127-84-1	При установка допольнительных щитков добавлять к нормам табл.27-83 шт	4	157,67 119,03	- -	631 476	- -	633 133	0,69 -	3 -
59	С130806-68 Изм. и доп.вып 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость стойки м	12	377,00 -	- -	4524 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,1	21,80 5,81	0,05 0,02	2 1	- -	1 90	0,03 -	- -
61	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	0,1	24,84 4,16	0,02 -	2 -	- -	- -	0,02 -	- -
62	С111-1665	Стоимость дорожных знаков 1.31.3 100шт	0,01	849366 -	- -	8494 -	- -	- -	- -	- -
63	С111-1661	Стоимость дорожных знаков 2.4 100шт	0,03	322959 -	- -	9689 -	- -	- -	- -	- -
		Охрана окружающей среды								
64	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	2143	23,71 0,79	22,86 7,65	50808 1693	48989 16394	17544 97	0,01 0,03	12 60
65	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км т	3643,10	54,00 -	54,00 10,80	196732 -	196732 39345	39345 100	- 0,23	- 826
66	Е101-20-1	Работа на отвале м3	2143,0	3,09 0,39	2,66 0,93	6620 836	5702 1993	2744 97	0,003 0,003	6 7
67	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до10м м3	2143	9,24 -	9,24 3,00	19812 -	19812 6432	6239 97	- 0,01	- 25
68	Е0101-30-2	Грубая планировка кюветов бульдозером м2	4285	0,2 -	0,2 0,07	869 -	869 302	295 97	- 0,001	- 1
		Транспортировка материалов								
69	Е010333-А13	Транспортировка щебеня	5519,36	606,96	606,96	3350029	3350029	670006	-	-

	0-1 т		-	121,39	-	670006	100	2,55	14070
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			34330380 456324	4802350 1053734	- -		3058 16259
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34330380	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1643292	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2158420	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38132092	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%	Тенге			1754076	-	-		-
	Итого:				39886168				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,155%	Тенге			460685	-	-		-
	- Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			398862	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			159545	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			40905260	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			40905260	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2014года к=2,233548	Тенге			91363874,51	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1827277,49	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			93191152,00	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			11182938,24	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**104374090,24**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			5218704,51				
	Итого к оплате	**Тенге**			**99155385,73**				
	в том числе								
	НДС 12%	Тенге			10623791,33				
	СМР	Тенге			88531594,40				

ЗАКАЗЧИК: _____ А. Аманов

ТЕХНАДЗОР: _____

ПОДРЯДЧИК: _____