АКТ
приемочной комиссии

г.Актобе «24» августа 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ТОО «Научно-технический Центр Новые Проекты» Польшин В.В., начальник ПТО ТОО «Научно-технический Центр Новые Проекты» Гройсман П.А., с одной стороны и И.о. Директора ТОО «Абзиком» Аймагамбетов Е.Б., начальник участка ТОО «Абзиком» Миронов Е.А., с другой стороны составили настоящий акт в том, что ими проведено освидетельствование выполненных работ по проекту: «Работы по восстановлению прокладки кабеля по телефонной канализации».

Комиссия, руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений

УСТАНОВИЛА:

1. Комиссии (совместно с подрядчиком) **ТОО «Абзиком»**

Предъявлены к приемке в эксплуатацию:

«Работы по восстановлению прокладки кабеля по телефонной канализации»

(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г.Актобе**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительно- монтажные работы осуществлены подрядчиком: **ТОО «Абзиком»**

(наименование организации)

3. Строительно-монтажные осуществлены в сроки:

Начало работ 19 мая 2015 г. окончание работ 21 августа 2015 г.

4. Комиссии представлена следующая документация

1. **Исполнительная схема прокладки ВОЛС**
2. **Ведомость строительных длин ВОК**
3. **Протоколы измерений ОВ**
4. **Паспорт ОМР**
5. **Схема распределения волокон**
6. **Акты на скрытые работы**

Оценка выполненных работ: **удовлетворительно**

Решение комиссии

Предъявленный к приемке объект: «Работы по восстановлению прокладки кабеля по телефонной канализации»

ГОТОВ К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Директор
ТОО «Научно-технический Центр Новые Проекты» _____ Польшин В.В.
(подпись, фамилия)

Начальник ПТО
ТОО «Научно-технический Центр Новые Проекты» _____ Гройсман П.А.
(подпись, фамилия)

Представители подрядчика:

И.о. Директора ТОО «Абзиком» _____ Аймагамбетов Е.Б.
(подпись, фамилия)

Начальник участка ТОО «Абзиком» _____ Миронов Е.А.
(подпись, фамилия)

М. П.

Счет-фактура № 94 от 26 августа 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070340011905, 030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010548, от 12.01.2013

ИИК поставщика: KZ909260101141717000, в банке АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №8 от 19.05.2015г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, проспект Женис, дом 28, кв. ВП-1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070340011905, Товарищество с ограниченной ответственностью "АбЗиком",030000, Республика Казахстан, г.Актобе, Промзона 474

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 031240003564, Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-технический Центр Новые Проекты",Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, проспект Женис, дом 28, кв. ВП-1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-технический Центр Новые Проекты"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 031240003564, Республика Казахстан, г.Астана, район Сарыарка, проспект Женис, дом 28, кв. ВП-1

ИИК получателя: KZ678560000000096369, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по восстановлению прокладки кабеля по телефонной канализации.	услуга	1	2 890 623,21	2 890 623,21	12%	346 874,79	3 237 498,00		
Всего по счету:					**2 890 623,21**		**346 874,79**	**3 237 498,00**		

Руководитель: Аймагамбетов Е. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кожабаева Ж. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма КС-3

Заказчик : ТОО "НТЦНТ"
Подрядчик : ТОО "Абзиком"
Наименование строительства и его адрес: Г. Актобе. МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТЕЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЦОУ ДВД АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Прокладка оптический соединительной линий на участке УМП-БСМП в г. Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2015 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		Договор № 8	19.05.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7 в тенге
	с начала года по отчетный месяц включит	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 г	Стоимость оборудования 2015 г	стоимость прочих затрат не входящих в		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	3 237 497	3 237 497	1 108 126	2 890 622			346 876	3 237 498
АКТ № 1 участок УМП-БСМП		1 025 982	351 172	916 055			109 927	1 025 982
АКТ № 2 участок Акация		404 298	138 383	360 980			43 318	404 298
АКТ № 3 участок ЦКР		303 781	103 978	271 233			32 548	303 781
АКТ № 4 ОМ в ККС-697А-Иманова		238754	81720	213173			25581	238754
АКТ № 5 ОМ в ККС697А-Арынова-Павлова		766721	262432	684573			82149	766722
АКТ № 6 ОМ в ККС697А-Павлова-Пушкина		497961	170441	444608			53353	497961

Заказчик:
ТОО "НТЦ НП" Польшин В.В.

Подрядчик:
ТОО "Абзиком" Аймагамбетов Е.Б.

Форма 2а

Заказчик ТОО "НТЦНП"
Подрядчик ТОО "Абзиком"
Договор № 8 от 19 мая 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Г. Актобе. Установка 70-ти комплектов систем видионаблюдения ЦОУ ДВД Актюбинской области. Прокладка оптический соединительной линий на участке УМП-БСМП в г. Актобе

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ М-Ц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	**Установка, монтаж оптического бокса с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 2**	1	2349,99	1625,89	2350	1626	1234	3,15	3
		Бокс		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
2	Спрайс	**Бокс оптический на 4 волокон**	1	5874,40	--	5874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	**Разварка 2-х волокон в существующем боксе 2**	1	2349,99	1625,89	2350	1626	1234	3,15	3
		Бокс		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
4	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	**Прокладка ОКЛ-4 в канализации по занятому каналу трубопровода**	1239	73,65	31,82	91252	39425	66455	0,19	235
		м кабеля		40,67	8,09	50390	10024	110	0,05	58
5	Ц0110-899-1	**Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг**	75	47,80	19,60	3585	1470	2384	0,15	11
		м		24,30	4,60	1823	345	110	0,03	2
6	Спрайс	**Кабель оптический, бронированный КС-ОКЛ-SM-4FF**	1317	67,65	--	89095	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	Ц0110-898-14	Защита кабеля по опоре металлической трубой д-32 мм	3	129,00	52,70	387	158	156	0,21	1
		м		33,80	13,50	101	41	110	0,08	--
8	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	131,00	--	393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля ОКЛ-4 в проложенных трубах	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
10	Е0134-112-1	Устройство ввода труб ПЭТ-40 в колодцы	1	166,36	--	166	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
11	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,55	Монтаж и разварка ОКЛ-4 в сусуществующей муфте в колодце, число волокон 2	1	8973,87	7291,21	8974	7291	1999	4,62	5
		муфта		1117,73	699,49	1118	699	110	4,06	4
12	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Разварка ОКЛ-4 в существующей муфте, число волокон 2	1	8209,43	6628,38	8209	6628	1817	4,20	4
		муфта		1016,12	635,90	1016	636	110	3,69	4
13	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление хомутов для крепление консоли и трубы на ж/б опоре из полосовой стали 40х4 мм	0,0017	25987,18	4444,95	44	8	30	110,00	--
		т		19800,00	696,02	34	1	87	2,55	--
14	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	2	410,80	377,00	822	754	222	--	--
		шт		33,80	83,30	68	167	95	0,48	1
15	Спрайс	Полоса 40х4 мм	1,34	146,52	--	196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-188	Канат двойной свивки типа ТК 6х37/1+6+12+18/+1 о.с. оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, d 5,0 мм	7,5	938,00	--	7035	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
17	Спрайс	Консоли КСОКТ-4	2	241,25	--	483	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс	Подвес кабельный на опоре	4,56	916,22	--	4178	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		кг		--	--	--	--	--	--	
19	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	16	8,10	--	130	--	40	0,02	--
		м		2,30	--	37	--	110	--	--
20	Спрайс	Краска желтая	0,47	264,46	--	124	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-897-34	Окольцовка кабеля в колодцах	16	11,80	--	189	--	--	0,20	3
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс	Полоса свинцовая 20х100 мм	16	186,67	--	2987	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Спрайс	Проволока ст.оцин.д-4 мм	124	163,68	--	20296	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Измерение в одном направления на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	1	1430,84	1249,39	1431	1249	311	0,75	1
		участок		181,45	101,35	181	101	110	0,59	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			250634	60242			268
			Тенге			56374	12842			74
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			243432				
	Материалы -		Тенге			3321				
	Всего заработная плата -		Тенге				69085			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			123626				
		Накладные расходы -	Тенге			75942				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19162				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных рабо -		Тенге			338536				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							380
		Сметная заработная плата -	Тенге				80477			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7201				
	Всего заработная плата -		Тенге				131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7035				
	Местные материалы -		Тенге			35				
		Накладные расходы -	Тенге			144				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			346323			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						
		Сметная заработная плата -	Тенге				80629		
		Затраты на выслугу лет-1%	Тенге			3463			
		Затратына дополнительные отпуска-0,4 %	Тенге			1385			
		Итого :	Тенге			351172			
		С индексом перехода в цены 2015г. 1982/775=2,55742	Тенге			898093			
		Налоги, сборы, обязательные платежи. 2%	Тенге			17962			
		Итого	Тенге			916055			
		НДС-12%	Тенге			109927			
		Итого	Тенге			1025982			

Заказчик:
ТОО "НТЦ НП" Польший Е.В

Подрядчик:
ТОО "Абзиком" Аймагамбетов Е.Б.

Форма 2а

Заказчик ТОО "НТЦНП"
Подрядчик ТОО "Абзиком"
Договор № 8 от 19 мая 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Г. Актобе. УСТАНОВКА 70-ТИ КОМПЛЕКТОВ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Прокладка оптический соединительной линий на участке Акация в г. Актобе

АКТ № 2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ М-Ц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Установка, монтаж оптического бокса с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 2	1	2349,99	1625,89	2350	1626	1234	3,15	3
		Бокс		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
2	Спрайс	Бокс оптический на 4 волокон	1	5874,40	--	5874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	389,25	--	779	--	880	2,48	5
		м3		389,25	--	779	--	113	--	--
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д-40 мм от опора до ККС 1 отверстий	0,006	21603,38	--	130	--	137	133,00	1
		кан.-км		20790,00	--	125	--	110	--	--
5	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	6	54,58	23,45	327	141	237	0,14	1
		м кабеля		29,97	5,96	180	36	110	0,03	--
6	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	480	73,65	31,82	35352	15274	25745	0,19	91
		м кабеля		40,67	8,09	19522	3883	110	0,05	23
7	Ц0110-898-14	Защита кабеля по опоре металлической трубой д-32 мм	3	129,00	52,70	387	158	156	0,21	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м		33,80	13,50	101	41	110	0,08	--
8 С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	131,00	--	393	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
9 Ц0108-148-1	Прокладка кабеля ОКЛ-4 в проложенных трубах	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
	м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
10 Спрайс	Кабель оптический, бронированный КС-ОКЛ-SM-4FF	489	67,65	--	33081	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
11 Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Разварка ОКЛ-4 существующей ОДФ с разваркой 2 волокон	1	2349,99	1625,89	2350	1626	1234	3,15	3
	Бокс		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
12 Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	166,36	--	166	--	144	0,78	1
	канал		131,18	--	131	--	110	--	--
13 Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Измерение в одном направления на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	1	1430,84	1249,39	1431	1249	311	0,75	1
	участок		181,45	101,35	181	101	110	0,59	1
14 Ц0110-901-5	Монтаж Шкаф на опору, размером до 600х400 мм	1	554,90	13,90	555	14	423	2,00	2
	шт		380,00	4,50	380	4	110	0,03	--
15 Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление хомутов для крепление консоли и трубы на ж/б опоре из полосовой стали 40х4 мм	0,0017	25987,18	4444,95	44	8	30	110,00	--
	т		19800,00	696,02	34	1	87	2,55	--
16 Ц0108-305-1	Хомут на опоре	2	410,80	377,00	822	754	222	--	--
	шт		33,80	83,30	68	167	95	0,48	1
17 Спрайс	Полоса 40х4 мм	1,34	146,52	--	196	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
18 Е0115-173-2	Окраска шкафа хомута , количество окрасок 2	1	51,74	1,84	52	2	20	0,11	--
	м2		18,45	0,70	18	1	105	--	--
19 Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	7	8,10	--	57	--	18	0,02	--
	м		2,30	--	16	--	110	--	--

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Спрайс	Краска желтая	кг	0,205	264,46	--	54	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21 Ц0110-897-34	Окольцовка кабеля в колодцах	шт	7	11,80	--	83	--	--	0,20	1
				--	--	--	--	--	--	--
22 Спрайс	Полоса свинцовая 20х100 мм	шт	7	186,67	--	1307	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23 Спрайс	Проволока ст.оцин.д-4 мм	кг	49	163,68	--	8020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	Вскрытие и востановление асфальтобетонного покрытия 147,5 м2									
24 E0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	0,3	408,11	169,61	122	51	97	1,55	--
				238,50	4,07	72	1	133	0,01	--
25 E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,62	27,10	27,10	17	17	12	--	--
				--	18,97	--	12	100	0,40	--
26 E010333-A10-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км.	т	0,62	76,60	76,60	47	47	9	--	--
				--	15,32	--	9	100	0,32	--
27 E0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см	м2	2,4	245,53	12,52	589	30	135	0,24	1
				38,03	4,39	91	11	133	0,02	--
28 E0127-56-2к=3	Устройство оснований из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	м2	2,4	52,89	--	127	--	8	0,02	--
				2,49	--	6	--	133	--	--
29 E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,032	40097,59	339,59	1283	11	6	0,58	--
				--	140,94	--	5	133	0,58	--
30 E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2,4	457,00	--	1097	--	79	0,14	--
				24,75	--	59	--	133	--	--
31 E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек итротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	2,4	145,61	--	349	--	25	0,05	--
				7,96	--	19	--	133	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				97525	21013			112
		Тенге				23258	5100			30

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость монтажных работ -		Тенге			92766				
Материалы -		Тенге			1028				
Всего заработная плата -		Тенге				27019			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48926				
	Накладные расходы -	Тенге			29669				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4450			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7346				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			129781				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							148
	Сметная заработная плата -	Тенге				31470			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4759				
Материалы -		Тенге			1364				
Всего заработная плата -		Тенге				1338			
Местные материалы -		Тенге			1936				
	Накладные расходы -	Тенге			1553				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				233			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6690				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата -	Тенге				1571			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			136472				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
	Сметная заработная плата -	Тенге				33041			
	Затраты на выслугу лет-1%	Тенге			1365				
	Затратына дополнительные отпуска-0,4 %	Тенге			546				
	Итого :	Тенге			138383				
	С индексом перехода в цены 2015г. 1982/775=2,55742	Тенге			353902				
	Налоги, сборы, обязательные платежи. 2%	Тенге			7078				
	Итого	Тенге			360980				
	НДС-12%	Тенге			43318				
	Итого	Тенге			404298				

Заказчик:
ТОО "НТЦ НП" Поньшин В.В.

Подрядчик:
ТОО "Абзиком" Аймагамбетов У.Б.

Форма 2а

Заказчик ТОО "НТЦНП"
Подрядчик ТОО "Абзиком"
Договор № 8 от 19 мая 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Г. Актобе. УСТАНОВКА 70-ТИ КОМПЛЕКТОВ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Прокладка оптический соединительной линий на участке ЦКР в г. Актобе

АКТ № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ М-Ц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Установка, монтаж оптического бокса с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 2	1	2349,99	1625,89	2350	1626	1234	3,15	3
		Бокс		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
2	Спрайс	Бокс оптический на 4 волокон	1	5874,40	--	5874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,2	389,25	--	1246	--	1408	2,48	8
		м3		389,25	--	1246	--	113	--	--
4	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д-40 мм от опора до ККС 1 отверстий	0,01	21603,38	--	216	--	229	133,00	1
		кан.-км		20790,00	--	208	--	110	--	--
5	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	10	54,58	23,45	546	235	395	0,14	1
		м кабеля		29,97	5,96	300	60	110	0,03	--
6	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	275	73,65	31,82	20254	8751	14750	0,19	52
		м кабеля		40,67	8,09	11184	2225	110	0,05	13
7	Ц0110-898-14	Защита кабеля по опоре металлической трубой д-32 мм	3	129,00	52,70	387	158	156	0,21	1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м		33,80	13,50	101	41	110	0,08	--
С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	131,00	--	393	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
9 Ц0108-148-1	Прокладка кабеля ОКЛ-4 в проложенных трубах	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
	м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
10 Спрайс	Кабель оптический, бронированный КС-ОКЛ-SM-4FF	288	67,65	--	19483	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
11 Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Разварка кабеля ОКЛ-4 в существующей муфте с разваркой 2-х волокон	1	8209,43	6628,38	8209	6628	1817	4,20	4
	муфта		1016,12	635,90	1016	636	110	3,69	4
12 Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	166,36	--	166	--	144	0,78	1
	канал		131,18	--	131	--	110	--	--
13 Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Измерение в одном направления на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	1	1430,84	1249,39	1431	1249	311	0,75	1
	участок		181,45	101,35	181	101	110	0,59	1
14 Ц0110-901-5	Монтаж Шкаф на опору, размером до 600х400 мм	1	554,90	13,90	555	14	423	2,00	2
	шт		380,00	4,50	380	4	110	0,03	--
15 Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление хомутов для крепление консоли и трубы на ж/б опоре из полосовой стали 40х4 мм	0,0017	25987,18	4444,95	44	8	30	110,00	--
	т		19800,00	696,02	34	1	87	2,55	--
16 Ц0108-305-1	Хомут на опоре	2	410,80	377,00	822	754	222	--	--
	шт		33,80	83,30	68	167	95	0,48	1
17 Спрайс	Полоса 40х4 мм	1,34	146,52	--	196	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
18 Е0115-173-2	Окраска шкафа хомута , количество окрасок 2	1	51,74	1,84	52	2	20	0,11	--
	м2		18,45	0,70	18	1	105	--	--
19 Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	5	8,10	--	41	--	13	0,02	--
	м		2,30	--	12	--	110	--	--

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Спрайс	Краска желтая кг	0,15	264,46	--	40	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-897-34	Окольцовка кабеля в колодцах шт	5	11,80	--	59	--	--	0,20	1
				--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс	Полоса свинцовая 20х100 мм шт	5	186,67	--	933	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Спрайс	Проволока ст.оцин.д-4 мм кг	29	163,68	--	4747	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Вскрытие и востановление асфальтобетонного покрытия								
24	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных м3	0,8	408,11	169,61	326	136	258	1,55	1
				238,50	4,07	191	3	133	0,01	--
25	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	1,6	27,10	27,10	43	43	30	--	--
				--	18,97	--	30	100	0,40	1
26	Е010333-А10-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км. т	1,6	76,60	76,60	123	123	25	--	--
				--	15,32	--	25	100	0,32	1
27	Е0127-56-1	Устройство оснований из щебня толщиной 12 см м2	4	245,53	12,52	982	50	226	0,24	1
				38,03	4,39	152	18	133	0,02	--
28	Е0127-56-2к=3	Устройство оснований из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать м2	4	52,89	--	212	--	13	0,02	--
				2,49	--	10	--	133	--	--
29	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,064	40097,59	339,59	2566	22	12	0,58	--
				--	140,94	--	9	133	0,58	--
30	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	4	457,00	--	1828	--	132	0,14	1
				24,75	--	99	--	133	--	--
31	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14к=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек итротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	4	145,61	--	582	--	42	0,05	--
				7,96	--	32	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			74789	19804			79
			Тенге			16130	3735			22
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			66447				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -		Тенге			1308				
Всего заработная плата -		Тенге				17693			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31667				
	Накладные расходы -	Тенге			19410				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2911			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5151				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			91008				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							97
	Сметная заработная плата -	Тенге				20604			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8342				
Материалы -		Тенге			2677				
Всего заработная плата -		Тенге				2172			
Местные материалы -		Тенге			3204				
	Накладные расходы -	Тенге			2539				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				381			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			653				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11534				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
	Сметная заработная плата -	Тенге				2553			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			102542				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113
	Сметная заработная плата -	Тенге				23157			
	Сметная заработная плата -	Тенге				2553			
	Затраты на выслугу лет-1%	Тенге			1025				
	Затратына допольнительные отпуска-0,4 %	Тенге			410				
	Итого :	Тенге			103978				
	С индексом перехода в цены 2015г. 1982/775=2,55742	Тенге			265914				
	Налоги, сборы, обязательные платежи. 2%	Тенге			5318				
	Итого	Тенге			271233				
	НДС-12%	Тенге			32548				
	Итого	Тенге			303781				

Заказчик:
ТОО "НТПНП" «Научно-технический Центр Новые Проекты» Пешшин В.В.

Подрядчик:
ТОО "Абзиком" Аймагамбетов У.Б.

Форма 2а

Заказчик ТОО "НТЦНП"
Подрядчик ТОО "Абзиком"
Договор № 8 от 19 мая 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
г. Актобе. УСТАНОВКА 70-ТИ КОМПЛЕКТОВ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЦОУ
Прокладка оптический соединительной линий на участке ОМ в ККС-697А- Иманова в г. Актобе

АКТ № 4

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ М-Ц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	**Монтаж оптического бокса в существуещем шкафу на опоре с разваркой 2-х волокон**	1	2349,99	1625,89	2350	1626	1234	3,15	3
		Бокс		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
2	Спрайс	**Бокс оптический на 4 волокон**	1	5874,40	--	5874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,275	**Монтаж и разварка ОКЛ-4 в существующей разветвительной муфте с разваркой 1-волокон**	1	4769,40	3645,61	4769	3646	999	2,31	2
		муфта		558,87	349,74	559	350	110	2,03	2
4	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях от опорв до ККС**	13	389,25	--	5060	--	5718	2,48	32
		м3		389,25	--	5060	--	113	--	--
5	Е0134-103-1	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д-40 мм от опора до ККС 1 отверстий**	0,04	21603,38	--	864	--	915	133,00	5
		кан.-км		20790,00	--	832	--	110	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	зм. и вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	40	54,58	23,45	2183	938	1581	0,14	6
		м кабеля		29,97	5,96	1199	238	110	0,03	1
7	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	156	73,65	31,82	11489	4964	8367	0,19	30
		м кабеля		40,67	8,09	6345	1262	110	0,05	7
8	Ц0110-898-14	Защита кабеля по опоре металлической трубой д-32 мм	3	129,00	52,70	387	158	156	0,21	1
		м		33,80	13,50	101	41	110	0,08	--
9	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	131,00	--	393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля ОКЛ-4 в проложенных трубах	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
11	Спрайс	Кабель оптический, бронированный КС-ОКЛ-SM-4FF	159	67,65	--	10756	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1	166,36	--	166	--	144	0,78	1
		канал		131,18	--	131	--	110	--	--
13	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,25	Измерение в одном направления на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 1	3	715,42	624,69	2146	1874	467	0,38	1
		участок		90,73	50,68	272	152	110	0,29	1
14	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы	13	167,18	--	2173	--	2456	1,21	16
		м3		167,18	--	2173	--	113	--	--
15	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление хомутов для крепление консоли и трубы на ж/б опоре из полосовой стали 40х4 мм	0,0017	25987,18	4444,95	44	8	30	110,00	--
		т		19800,00	696,02	34	1	87	2,55	--
16	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	2	410,80	377,00	822	754	222	--	--
		шт		33,80	83,30	68	167	95	0,48	1
17	Спрайс	Полоса 40х4 мм	1,34	146,52	--	196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-18	**Разные работы: окраска проложенного кабеля**								
			3	8,10	--	24	--	8	0,02	--
		м		2,30	--	7	--	110	--	--
19	Спрайс	**Краска желтая**								
			0,088	264,46	--	23	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0110-897-34	**Окольцовка кабеля в колодцах**								
			3	11,80	--	35	--	--	0,20	1
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Спрайс	**Полоса свинцовая 20х100 мм**								
			3	186,67	--	560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс	**Проволока ст.оцин.д-4 мм**								
			20	163,68	--	3274	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**53675**	**13973**			**98**
			Тенге			**17548**	**2626**			**15**
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**45411**				
Материалы -			Тенге			**1009**				
Всего заработная плата -			Тенге				**11977**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**21077**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13122**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1968**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3512**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**62045**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13945**			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**8264**				
Материалы -			Тенге			**33**				
Всего заработная плата -			Тенге				**8196**			
Местные материалы -			Тенге			**35**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9233**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1385**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1050**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**18547**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9581**			
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			**80592**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**124**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23527**			
		Затраты на выслугу лет-1%	Тенге			**806**				
		Затратына допольнительные отпуска-0,4 %	Тенге			**322**				
		Итого :	Тенге			**81720**				
		С индексом перехода в цены 2015г. 1982/775=2,55742	Тенге			**208993**				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налоги, сборы, обязательные платежи. 2%	Тенге			4180				
Итого	Тенге			213173				
НДС-12%	Тенге			25581				
Итого	Тенге			238754				

Заказчик:

ТОО "НТЦ НП" _____ Польшин В.В.

Подрядчик:

ТОО "Абзиком" _____ Аймагамбетов У.Б.

Форма 2а

Заказчик ТОО "НТЦНП"
Подрядчик ТОО "Абзиком"
Договор № 8 от 19 мая 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Г. Актобе. Установка 70-ти еомплектов систем видеонаблюдения ЦОУ ДВД Актюбинской области
Прокладка оптичеcкий соединительной линий на участке ОМ в ККС 697А-Арынова-Павлова в г. Актобе

АКТ № 5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ М-Ц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	**Монтаж оптического бокса в существующем шкафу на опоре с разваркой 2-х волокон**	1	2349,99	1625,89	2350	1626	1234	3,15	3
		Бокс		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
2	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,75	**Монтаж оптического бокса в существующем шкафу на опоре с разваркой 3-х волокон**	1	3517,12	2438,83	3517	2439	1851	4,72	5
		Бокс		1062,56	620,36	1063	620	110	3,60	4
3	Спрайс	**Бокс оптический на 4 волокон**	2	5874,40	--	11749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,275	**Монтаж кабеля ОКЛ-4 в существующей разветвительной муфте с разваркой 1-волокон**	1	6242,78	3645,61	6243	3646	2620	8,40	8
		муфта		2032,24	349,74	2032	350	110	2,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,75	Монтаж оптической муфты ОМ-12 с разваркой 3-х волокон								
		муфта	1	12031,67	9942,56	12032	9943	2726	6,30	6
				1524,18	953,84	1524	954	110	5,53	6
6	Спрайс	Муфты оптический на 12 волокон								
		шт	1	9625,82	--	9626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	10,1	389,25	--	3931	--	4443	2,48	25
				389,25	--	3931	--	113	--	--
8	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д-40 мм от опора до ККС 1 отверстий								
		кан.-км	0,007	21603,38	--	151	--	160	133,00	1
				20790,00	--	146	--	110	--	--
9	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода								
		м кабеля	7	54,58	23,45	382	164	277	0,14	1
				29,97	5,96	210	42	110	0,03	--
10	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода								
		м кабеля	603	73,65	31,82	44411	19187	32343	0,19	115
				40,67	8,09	24524	4878	110	0,05	28
11	Ц0110-898-14	Защита кабеля по опоре металлической трубой д-32 мм								
		м	3	129,00	52,70	387	158	156	0,21	1
				33,80	13,50	101	41	110	0,08	--
12	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм								
		м	3	131,00	--	393	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля ОКЛ-4 в проложенных трубах								
		м	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
				19,70	0,50	59	2	95	--	--
14	Спрайс	Кабель оптический, бронированный КС-ОКЛ-SM-4FF								
		м	613	67,65	--	41469	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы								
		канал	1	166,36	--	166	--	144	0,78	1
				131,18	--	131	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,625	Измерение в одном направления на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 5	1	3359,08	2705,86	3359	2706	960	2,70	3
		участок		653,22	219,50	653	220	110	1,27	1
17	Е0111-1-2	Устройство щебной подготовки	1,39	61,90	2,62	86	4	20	0,07	--
		м2		10,51	0,99	15	1	123	--	--
18	Е0134-105-4	Устройство железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	1	10799,00	575,55	10799	576	1475	6,91	7
		колодец		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности железобетонного колодца	7,62	245,44	3,82	1870	29	349	0,21	2
		м2		37,35	1,44	285	11	118	0,01	--
20	Е0106-1-1	Бетоннирование вокруг люка	0,04	5964,43	66,01	239	3	9	1,35	--
		м3		195,75	24,93	8	1	105	0,12	--
21	Спрайс	Колодец ККС-2	1	24259,22	--	24259	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Спрайс	Кронштейн ККП-1-600	2	350,35	--	701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Спрайс	Консоли ККЧ-2	2	314,77	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление хомутов для крепление консоли и трубы на ж/б опоре из полосовой стали 40х4 мм	0,0017	25987,18	4444,95	44	8	30	110,00	--
		т		19800,00	696,02	34	1	87	2,55	--
25	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	2	410,80	377,00	822	754	222	--	--
		шт		33,80	83,30	68	167	95	0,48	1
26	Спрайс	Полоса 40х4 мм	1,34	146,52	--	196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	9	8,10	--	73	--	23	0,02	--
		м		2,30	--	21	--	110	--	--
28	Спрайс	Краска желтая	0,261	264,46	--	69	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0110-897-34	Окольцовка кабеля в колодцах	9	11,80	--	106	--	--	0,20	2
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Спрайс	Полоса свинцовая 20х100 мм	6	186,67	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс	Проволока ст.оцин.д-4 мм	61	163,68	--	9984	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы	7,9	167,18	--	1321	--	1492	1,21	10
		м3		167,18	--	1321	--	113	--	--
33	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	2,2	134,78	--	297	--	335	0,83	2
		м3		134,78	--	297	--	113	--	--
34	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4	76,60	76,60	306	306	61	--	--
		т		--	15,32	--	61	100	0,32	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			193171	41554			191
			Тенге			38324	7907			47
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			174005				
	Материалы -		Тенге			2176				
	Всего заработная плата -		Тенге				38684			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100196				
		Накладные расходы -	Тенге			42500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6375			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12990				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			229495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата -	Тенге				45059			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19167				
	Материалы -		Тенге			10398				
	Всего заработная плата -		Тенге				7548			
	Местные материалы -		Тенге			524				
		Накладные расходы -	Тенге			8488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1273			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			29314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				8821			
		ИТОГО ПО АКТЕ:	Тенге			258809				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				53880			
		Затраты на выслугу лет-1%	Тенге			2588				
		Затратына допольнительные отпуска-0,4 %	Тенге			1035				
		Итого :	Тенге			262432				
		С индексом перехода в цены 2015г. 1982/775=2,55742	Тенге			671150				
		Налоги, сборы, обязательные платежи. 2%	Тенге			13423				
		Итого	Тенге			684573				
		НДС-12%	Тенге			82149				
		Итого	Тенге			766721				

Заказчик:
ТОО "НТЦ НП" _____ Гольшин В.В.

Подрядчик:
ТОО "Абзиком" _____ Аймагамбетов Е.Б.

Форма 2а

Заказчик ТОО "НТЦНП"
Подрядчик ТОО "Абзиком"
Договор № 8 от 19 мая 2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Г. Актобе. Установка 70-ти еомплектов систем видеонаблюдения ЦОУ ДВД Актюбинской области
Прокладка оптический соединительной линий на участке ОМ в ККС 697А-Павлова-Пушкина в г. Актобе

АКТ № 6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ М-Ц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Монтаж оптического бокса в существующем шкафу на опоре с разваркой 2-х волокон	1	2349,99	1625,89	2350	1626	1234	3,15	3
		Бокс		708,37	413,57	708	414	110	2,40	2
2	Спрайс	Бокс оптический на 4 волокон	1	5874,40	--	5874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,275	Монтаж кабеля ОКЛ-4 в существующей разветвительной муфте с разваркой 1-волокон	1	6242,78	3645,61	6243	3646	2620	8,40	8
		муфта		2032,24	349,74	2032	350	110	2,03	2
4	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	48	389,25	--	18684	--	21113	2,48	119
		м3		389,25	--	18684	--	113	--	--
5	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб д-40 мм от опора до ККС 1 отверстий	0,145	21603,38	--	3132	--	3316	133,00	19
		кан.-км		20790,00	--	3015	--	110	--	--
6	Ц0110-927-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по свободному каналу трубопровода	145	54,58	23,45	7914	3400	5731	0,14	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		29,97	5,96	4346	864	110	0,03	5
7	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода	39	73,65	31,82	2872	1241	2092	0,19	7
		м кабеля		40,67	8,09	1586	316	110	0,05	2
8	Ц0110-898-14	Защита кабеля по опоре металлической трубой д-32 мм	3	129,00	52,70	387	158	156	0,21	1
		м		33,80	13,50	101	41	110	0,08	--
9	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	131,00	--	393	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-148-1	Прокладка кабеля ОКЛ-4 в проложенных трубах	3	27,70	2,10	83	6	58	0,10	--
		м		19,70	0,50	59	2	95	--	--
11	Спрайс	Кабель оптический, бронированный КС-ОКЛ-SM-4FF	187	67,65	--	12651	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	2	166,36	--	333	--	289	0,78	2
		канал		131,18	--	262	--	110	--	--
13	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006к=0,5	Измерение в одном направления на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 2	1	1612,29	1249,39	1612	1249	511	1,50	2
		участок		362,90	101,35	363	101	110	0,59	1
14	Е0111-1-2	Устройство щебной подготовки	1,28	61,90	2,62	79	3	18	0,07	--
		м2		10,51	0,99	13	1	123	--	--
15	Е0134-105-4к=0,5	Устройство железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-1	2	1881,22	287,77	3762	576	2789	6,91	14
		колодец		1194,75	73,01	2390	146	110	0,15	--
16	С131104-4 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	2	8630,00	--	17260	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	Спрайс	Колодец ККС-1	2	12023,62	--	24047	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Спрайс	Кронштейн ККП-1-600	2	350,35	--	701	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Спрайс	Консоли ККЧ-2	2	314,77	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности железобетонного колодца	1,76	245,44	3,82	432	7	81	0,21	--
		м2		37,35	1,44	66	3	118	0,01	--
21	Е0106-1-1	Бетонирование вокруг люка	0,08	5964,43	66,01	477	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105	0,12	--
22	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление хомутов для крепление консоли и трубы на ж/б опоре из полосовой стали 40х4 мм	0,0017	25987,18	4444,95	44	8	30	110,00	--
		т		19800,00	696,02	34	1	87	2,55	--
23	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	2	410,80	377,00	822	754	222	--	--
		шт		33,80	83,30	68	167	95	0,48	1
24	Спрайс	Полоса 40х4 мм	1,34	146,52	--	196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-898-18	Разные работы: окраска проложенного кабеля	4	8,10	--	32	--	10	0,02	--
		м		2,30	--	9	--	110	--	--
26	Спрайс	Краска желтая	0,116	264,46	--	31	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0110-897-34	Окольцовка кабеля в колодцах	4	11,80	--	47	--	--	0,20	1
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Спрайс	Полоса свинцовая 20х100 мм	4	186,67	--	747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Спрайс	Проволока ст.оцин.д-4 мм	19	163,68	--	3110	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов в грунтах 3 группы	7,9	167,18	--	1321	--	1492	1,21	10
		м3		167,18	--	1321	--	113	--	--
31	Е0101-174-3 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3	1,2	134,78	--	162	--	183	0,83	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,78	--	162	--	113	--	--
32	Е010333-А10-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	1,98	76,60	76,60	152	152	30	--	--
		т		--	15,32	--	30	100	0,32	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**116580**	**12831**			**208**
			Тенге			**35234**	**2436**			**14**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**88046**				
		Материалы -	Тенге			**1013**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**11560**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**65639**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12664**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1900**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6043**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**106753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**62**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13460**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**28534**				
		Материалы -	Тенге			**888**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**26110**			
		Местные материалы -	Тенге			**975**				
		Накладные расходы -	Тенге			**29329**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4399**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3472**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**61335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**180**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30509**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**168088**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**43969**			
		Затраты на выслугу лет-1%	Тенге			**1681**				
		Затратына допольнительные отпуска-0,4 %	Тенге			**672**				
		Итого :	Тенге			**170441**				
		С индексом перехода в цены 2015г. 1982/775=2,55742	Тенге			**435890**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи. 2%	Тенге			**8718**				
		Итого	Тенге			**444608**				
		НДС-12%	Тенге			**53353**				
		Итого	Тенге			**497961**				

Заказчик:
ТОО "НТЦ НП" _____ Полыпин В.В.

Подрядчик:
ТОО "Абзиком" _____ Аймагамбетов Е.Б.