Заказчик: ТОО "Торгово-транспортная компания"

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство теплого бокса для автобусов на автостоянке в автохозяйстве Таукент"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 9 декабря 2015г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчик	номер		наименование		код	наименование	код
	649/ТТК-15	от 25.09.2015г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе:			за отчетный месяц	в том числе:		
		СМР	по монтажу оборудования	прочие затраты		СМР	по монтажу оборудования	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство теплого бокса для автобусов на стоянке в автохозяйстве Таукент	**79 904 384**	**65 646 911**			**65 646 911**	**65 646 911**		
В том числе НДС 12 %	**8 561 184**	**7 033 598**			**7 033 598**	**7 033 598**		
Удержано 10%	**7 990 438**	**6 564 691**			**6 564 691**	**6 564 691**		
Удержано 30%	**23 971 315**	**19 694 073**			**19 694 073**	**19 694 073**		
ИТОГО к оплате:	**47 942 630**	**39 388 147**			**39 388 147**	**39 388 147**		

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер
ТОО «Торгово-транспортная компания»

Джаукенов А.А_____

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Омаров У.Ж._____

Заказчик ТОО "Торгово транспортная компания "
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания Достар"
Наименование строительства и его адрес:
Теплый бокс для автобусов на автостоянке в п. Таукент

А К Т
приемки выполненных работ
за 9 декабря 2015 года

на Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
			Раздел: Земляные работы									
			Раздел: Общестроительные работы КЖ									
			Раздел: Общестроительные работы КМ									
1	19	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. п-3.6#К=1,03	Монтаж колонн со связями(окрашенными в заводских условиях)	2,37	6421,25	2532,82	15218	6003	7778	17,36		41
			т		3150,03	496,31	7466	1176	90	1,7		4
2	20	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,7	11412,94	2642,46	7989	1850	5511	50,1		35
			т		8032,5	714,33	5623	500	90	2,58		2
3	21	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	4,15	9523,56	4795,68	39523	19902	18972	23		95
			т		3712,5	1367,15	15407	5674	90	5,24		22
4	22	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	4,828	5030,5	2020,02	24287	9753	12058	14,1		68
			т		2272,5	502,43	10972	2426	90	1,79		9
5	23	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	3,75	11487,34	4590,56	43078	17215	18782	25,3		95
			т		4725	840,11	17719	3150	90	3,01		11

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	24	Е0109-24-1	Монтаж распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	1,3	13864,97	4022,39	18024	5229	11889	56,5	73
			т		9090	1071,86	11817	1393	90	3,81	5
7	25	Е0109-34-1	Монтаж элементов креплений окон	0,2481	17355,77	2191,29	4306	544	2826	73,6	18
			т		12555	101,25	3115	25	90	0,49	0
8	26	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	7,295	147100		1073094				
			т								
9	27	С12021-247	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1,0 т	9,998	159700		1596697				
			т								
10	28	С11071-2 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой, d 12-16 мм	0,05	92400		4620				
			т								
11	29	Е0113-44-7	Очистка щетками	1049,573	60,75	0	63762	0	57385	0,34	357
			м2		60,75	0	63762	0	90	0	0
12	30	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	1049,573	32,52	0,05	34129	52	5507	0,03	31
			м2		5,81	0,02	6098	21	90	0	0
13	31	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	1049,573	42,36	0,09	44457	94	2645	0,01	14
			м2		2,75	0,05	2886	52	90	0	0
14	32	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	568,54	226,98	120,75	129046	68654	49275	0,4	227
			м2		66,6	29,7	37865	16886	90	0,11	61
15	33	С12023-21 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 150 кг/м3, толщина 100 мм	579,911	4380		2540009				
			м2								
16	34	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	526	675,16	350,51	355136	184370	160113	1,52	800
			м2		249,75	88,47	131369	46535	90	0,31	163
17	35	С12023-3	Панели трехслойные стеновые рядовые с обшивкой оцинкованным профилированным листом и утеплителем из минераловатных плит, толщина 120 мм, ПТС 150-0.7	536,52	7520		4034630				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2								
18	36	Е0107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, горизонтальных	210	26,92	0,14	5653	29	7888	0,16	33
			м		26,78	0,05	5624	11	140	0	0
19	37	Е0107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой, вертикадьных	54	32,58	0,18	1759	10	2455	0,19	10
			м		32,4	0,07	1750	4	140	0	0
20	38	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	13,2	530		6996				
			шт								
21	39	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,0013	49326,74	16388,64	64	21	38	161	0
			т		28980	3478,9	38	5	90	13,02	0
22	40	Е0109-47-1ИЗМ. и доп.вып.12	Монтаж доборных элементов	0,2197	55,95	2,99	12	1	10	0,3	0
			м2		48,83	0,97	11	0	90	0	0
23	41	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0013	72495		94				
			т								
24	42	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	13,44	378,28	18,53	5084	249	2617	0,93	13
			м2		156,07	6,18	2098	83	120	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	43	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	24	387,83	18,74	9308	450	4563	0,91	22
			м2		152,26	6,18	3654	148	120	0,03	1
26	44	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	24	6837		164088				
			м2								
27	45	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,44	4472		60104				
			м2								
28	46	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	4,234	31476,57	17434,99	133259	73813	38402	41,4	175
			т		7650	2428,67	32387	10282	90	8,15	35
29	47	С12022-8ПРИМЕНИТ	Ворота секционные 3,6х4,001,грунтованные и окрашенные с ручным механизмом открывания	4	186100		744400				
			шт								
30	48	Е0109-62-8ИЗМ. и доп.вып.12	Изготовление конструкций для ворот в построечных условиях и на производственных базах	0,014	25987,18	4444,95	364	62	258	110	2
			т		19800	696,02	277	10	90	2,55	0
31	49	Е0109-53-1	Монтаж конструкций для ворот	0,014	14806,01	1133,15	207	16	167	82,1	1
			т		12892,5	398,25	180	6	90	1,95	0
32	50	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0143	162700		2327				
			т								
33	51	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,4675	9850,48	1162,95	4605	544	3141	46,6	22
			т		7357,5	108	3440	50	90	0,53	0
34	52	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	0,4675	161100		75314				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	53	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	21,036	32,52	0,05	684	1	110	0,03	1
			м2		5,81	0,02	122	0	90	0	0
36	54	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	21,036	42,36	0,09	891	2	53	0,01	0
			м2		2,75	0,05	58	1	90	0	0
37	55	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчанно-гравийных	213,542	2058,45	0	439566	0	125287	2,99	638
			м3		477	0	101860	0	123	0	0
38	56	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	528,32	6,11	0	3228	0	3080	0,06	32
			м2		6,01	0	3175	0	97	0	0
39	57	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	528,32	323,65	18,42	170990	9732	60344	0,42	220
			м2		85,95	6,91	45409	3651	123	0,03	18
40	58	Е0111-16-2	Устройство покрытия из бетона толщиной 40 мм (до 100мм)	528,32	2266,44	13,73	1197407	7254	59934	0,54	286
			м2		87,08	5,15	46006	2721	123	0,03	13
41	59	Е0111-16-4К=6	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины покрытия из жароупорного бетона	528,32	1232,58	7,86	651197	4153	34233	0,28	148
			м2		49,68	3	26247	1585	123	0,01	8
42	60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	528,32	258,92	9,95	136793	5257	36352	0,36	188
			м2		52,2	3,74	27578	1976	123	0,02	10
43	61	Е0111-11-2К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	528,32	210,68	4,02	111305	2124	3431	0,03	14
			м2		3,78	1,5	1997	792	123	0,01	4
44	62	Е0101-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	21,335	4,31	4,31	92	92	38	0	0
			м2		0	1,82	0	39	97	0,01	0
45	63	Е0101-137-1	Полив водой основания под полы промышленных цехов	21,335	6,11	0	130	0	124	0,06	1
			м2		6,01	0	128	0	97	0	0
46	64	Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под фундаменты	2,134	1851,77	100,89	3951	215	408	0,85	2
			м3		123,75	38,25	264	82	118	0,18	0
47	65	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,134	9051,97	66,01	19312	141	494	1,35	3
			м3		195,75	24,93	418	53	105	0,12	0
48	66	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0446	121637,97	11119,34	5425	496	551	42,5	2
			1т		7560	4200,75	337	187	105	20,52	1
49	67	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	9,4	12954,48	954,99	121772	8977	13877	6,51	61
			м3		1075,5	330,44	10110	3106	105	1,34	13

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016	65000		1040				
			т								
51	69	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3519	67700		23824				
			т								
52	70	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,3808	17937,36	627,68	6831	239	4900	86,5	33
			т		14197,5	101,25	5406	39	90	0,49	0
53	71	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	17,134	32,52	0,05	557	1	90	0,03	1
			м2		5,81	0,02	100	0	90	0	0
54	72	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124	17,134	42,36	0,09	726	2	43	0,01	0
			м2		2,75	0,05	47	1	90	0	0
55	73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	293,87	245,44	3,82	72127	1123	13451	0,21	62
			м2		37,35	1,44	10976	423	118	0,01	2
56	74	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	14,6	207,11	2	3024	29	1439	0,57	8
			м2		93,6	0,27	1367	4	105	0,04	1
57	75	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	38,5	1028,3	4,62	39590	178	10335	1,52	59
			м2		254,97	3,14	9816	121	104	0,02	1
			Итого по разделу: Общестроительные работы КМ				14252106				
			ИТОГО:				14252105	428874			3893
							654978	103218			383
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				405836				
			На металломонтажные работы				334122				
			Всего накладных расходов:				739958				
			Итого с накладными				14992063				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				899324				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				15891587				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с временными, 2,72 %				16323838				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				16323838				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				16503400				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				16666638				
			ИТОГО:				16666638				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				42623583				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				852472				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				43476055				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5217127				
			Итого с НДС				48693182				
			Всего:				**48693182**				

Заказчик:

ТОО "Торгово-транспортная компания"

Главный инженер _____ Джаукенов А.А.

Директор ДПО _____ Мухиденов Э.З.

И.О.директора ЦАПБ _____ Оралбеков Н.Т.

И.о начальника ПТО _____ Нуржанов С.А.

Начальник А/Х Таукент _____ Мамырбеков Т.О.

Технадзор _____ Киялбаева Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Заказчик ТОО "Торгово-транспортная компания"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар""
Наименование строительства и его адрес:
Теплый бокс для автобусов на автостоянке в п.Таукент

А К Т
приемки выполненных работ
за 9 декабря 2015 года

Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих, на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849	178	2849	178	500	3	3
		шт		486	40,5	486	41	95	0,23	0
2	Прайслист	ШРН-П-18	1	768,07		768				
		шт								
		Отпускная цена		768		768				
		Сметная стоимость оборудования				*768*				
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	0
4	Прайслист стр.2	Автомат однополюсноый ВА 47-29(3ф)16А	1	222,74		223				
		шт								
		Отпускная цена		223		223				
		Сметная стоимость оборудования				*223*				
5	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
		шт		227	2,3	1816	18	95	0,01	0
6	Прайслист стр.3	Автомат однополюсноый ВА 47-29(1ф)16А	8	75,06		600				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость оборудования				*600*				
7	7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
			шт		227	2,3	454	5	95	0,01	0
8	8	Прайслист стр.4	Автомат двухполюсный АД 12м(2ф)25А	2	591,42		1183				
			шт								
			Отпускная цена		591		1183				
			Сметная стоимость оборудования				*1183*				
9	9	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
			шт		205	2,3	205	2	95	0,01	0
10	10	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
			шт								
11	11	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
12	12	Прайслист стр.5	Счетчик ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10-100А 3ф.4пр. №7 Р31	1	4416,42		4416				
			шт								
			Отпускная цена		4416		4416				
			Сметная стоимость оборудования				*4416*				
13	13	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
			шт		405	6,8	405	7	95	0,04	0
14	14	Прайслист стр.6	ЯРВ-6123-100А	1	3417,93		3418				
			шт								
			Отпускная цена		3418		3418				
			Сметная стоимость оборудования				*3418*				
15	15	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	9	244,37	65,36	2199	588	1809	0,95	9
			шт		151,65	34,45	1365	310	108	0,16	1
16	16	С151702-19	Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4	9	3550		31950				
			шт								
17	17	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	3	275,2	159	826	477	371	0,53	2
			шт		84,4	45,7	253	137	95	0,27	1
18	18	С151701-83	Светильники тип НПП04-60-001-УХЛ4	3	209		627				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	19	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	142	0,33	1
			шт		49,7	0,2	149	1	95	0	0
20	20	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	3	215		645				
			шт								
21	21	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	3	64	1	192	3	167	0,36	1
			шт		58,5	0,2	176	1	95	0	0
22	22	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	4	123,9	0,7	496	3	423	0,65	3
			шт		111	0,2	444	1	95	0	0
23	23	С151801-139	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	4	126		504				
			шт								
24	24	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	3	134		402				
			шт								
25	25	Ц0108-573-4	Ящик управления	2	514	105	1028	210	521	2	4
			шт		254	20,3	508	41	95	0,12	0
26	26	С151803-175	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31, трехполюсный на 100 А	2	7430		14860				
			шт								
27	27	Прайслист стр.7	Кнопка ПКЕ-222-2УЗ	2	310,72		621				
			шт								
28	28	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	330	175,2	75,7	57816	24981	29250	0,44	145
			м		72,7	20,6	23991	6798	95	0,12	39
29	29	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660В,марка ВВГ число жил и сечение 3х1,5мм2	0,17	32123		5461				
			1000м								
30	30	С151601-342 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение 660В, марка ВВГ число жил 3х2,5 мм2	0,045	50586		2276				
			1000м								
31	31	С151601-592 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В(ГОСТ 16442-80),марки ВВГ число жил и сечение 5х2,5мм2	0,04	92659		3706				
			1000м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	32	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В(ГОСТ 16442-80),марки ВВГ число жил и сечение 5х4мм2	0,075	144297		10822				
			1000м								
33	33	С151603-22 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные марка число жил и сечение КВВГ 5х1,5мм2	0,004	63271		253				
			1000м								
34	34	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	60	330,1	24,1	19806	1446	6754	0,7	42
			шт		116	2,5	6960	150	95	0,01	1
35	35	С12041-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	0,0237	43400		1029				
			т								
36	36	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,9	3,3	7428	396	2668	0,14	17
			м		23	0,4	2760	48	95	0	0
37	37	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,1884	49389		9305				
			т								
38	38	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	20	78,15	8,23	1563	165	1464	0,39	8
			м		63,68	4,11	1274	82	108	0,02	0
39	39	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	20,4	104		2122				
			м								
40	40	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	80	36,51	0	2921	0	2275	0,16	13
			м		26,33	0	2106	0	108	0	0
41	41	Прайслист стр.8	Трубы из ПХВ д 25мм	80	16,41		1313				
			м								
42	42	С11071-6 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Зажим плашечный	0,06	7100		426				
			100шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	43	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер для троссовой проводки	3	36		108				
			шт								
44	44	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	3	3160		9480				
			компл								
			ИТОГО:				216312	28667			262
							43850	7648			44
			Всего прямые затраты:				216312				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				133187				
			- оборудования				10608				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				49590				
			Всего накладных расходов:				49590				
			Итого с накладными				265902				
			- заработная плата				7439				
			- трудоемкость				25				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				15318				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				281220				
			Итого с временными, 2,72 %				288581				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				290527				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				291639				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				294419				
			ИТОГО:				294419				
			Сметная заработная плата				58937				
			Нормативная трудоемкость				331				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				752953				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15059				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				768012				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				92161				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				291639				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				294419				
		ИТОГО:				294419				
		Сметная заработная плата				58937				
		Нормативная трудоемкость				331				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				752953				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15059				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				768012				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				92161				
		Итого с НДС				860173				
		Всего:				**860173**				

Заказчик:

ТОО "Торгово-транспортная компания"

Главный инженер _____ Джаукенов А.А.

Директор ДПО _____ Мухиденов Э.З.

И.О.директора ЦАПБ _____ Оралбеков Н.Т.

И.о начальника ПТО _____ Нуржанов С.А.

Начальник А/Х Таукент _____ Мамырбеков Т.О.

Технадзор _____ Киялбаева Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Заказчик ТОО "Торгово транспортная компания"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания Достар"
Наименование строительства и его адрес:
Теплый бокс для автобусов на автостоянке в п.Таукент

А К Т
приемки выполненных работ
за 9 декабря 2015 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Водопровод противопожарный								
1	1	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	78	623,7	14,12	48649	1101	10547	0,55	43
			м		100,35	5,29	7827	413	128	0,03	2
2	2	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	52	21,8	0,05	1133	3	273	0,03	2
			м2		5,81	0,02	302	1	90	0	0
3	3	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	52	51,33	0,09	2669	5	132	0,01	1
			м2		2,77	0,05	144	3	90	0	0
4	4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,6	200		120				
			кг								
5	5	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	78	11,13	0	868	0	1067	0,05	4
			м		10,69	0	834	0	128	0	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
			шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
7	7	С130904-71 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	4860		4860				
			шт								
8	8	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	4	495		1980				
			шт								
9	9	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227		1362				
			шт								
10	10	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12	74,06	9,93	889	119	983	0,32	4
			фланец		63	0	756	0	130	0	0
11	11	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202		2424				
			шт.								
12	12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
13	13	Прайслист стр.16	Втулка переход на пластик Д50 SDR11	1	418,95		419				
			шт								
14	14	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5	10263,47	23,09	51317	115	1066	0,9	5
			шт		157,5	9	788	45	128	0,04	0
15	15	С1306-206	Огнетушитель пожарный ОП-5	10	2940	0	29400	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
16	16	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	5	332,3	23,87	1662	119	656	0,68	3
			шт		100,35	9,02	502	45	120	0,04	0
17	17	Прайслист стр.17	Пожарный шкаф 540х230х1300 ШПК-03Н	5	4292,48		21462				
			шт								
			Отпускная цена		4292		21462				
			Сметная стоимость оборудования				*21462*				
			Итого по разделу: Водопровод противопожарный				169988				
			Раздел: ФундаментыДренажная канализация								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	4	748,88	1,43	2996	6	527	0,56	2
			м		102,38	0,54	410	2	128	0	0
19	19	С130804-6414 Изм. и доп.вып.19	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	8	419		3352				
			шт.								
20	20	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	3365,08	9,2	6730	18	369	0,79	2
			комплект		139,5	4,5	279	9	128	0,02	0
			Итого по разделу: ФундаментыДренажная канализация				13078				
			ИТОГО:				183066	1752			67
							12166	593			3
			Всего прямые затраты:				183066				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				147686				
			- оборудования				21462				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2211				
			На сантехнические работы				12157				
			Всего накладных расходов:				14368				
			Итого с накладными				197434				
			- заработная плата				2420				
			- трудоемкость				8				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10664				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				208098				
			Итого с временными, 2,72 %				212375				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				213506				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				214152				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				215767				
			ИТОГО:				215767				
			Сметная заработная плата				15179				
			Нормативная трудоемкость				78				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				551806				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11036				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				562842				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				67541				
			Итого с НДС				630383				
			Всего:				630383				

Заказчик:

ТОО "Торгово-транспортная компания"

Главный инженер _____ Джаукенов А.А.

Директор ДПО _____ Мухиденов Э.З.

И.О.директора ЦАПБ _____ Оралбеков Н.Т.

И.о начальника ПТО _____ Нуржанов С.А.

Начальник А/Х Таукент _____ Мамырбеков Т.О.

Технадзор _____ Киялбаева Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Заказчик ТОО "Торгово транспортная компания"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания Достар"
Наименование строительства и его адрес:
Теплый бокс для автобусов на автостоянке в п.Таукент

А К Т
приемки выполненных работ
за 9 декабря 2015 года

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Вентиляция								
1	1	Ц0107-169-1	Вентиляторы канальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0.05 т	2	1621,7	49,7	3243	99	2527	8	16
			шт		1395	9	2790	18	90	0,05	0
2	2	С131301-77	Вентиляторы канальные КЕ 60-35/31 4D	2	91600		183200				
			компл								
3	3	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к вентиляторам	4	1309,04	7,3	5236	29	4984	6,04	24
			м2		970,99	2,36	3884	9	128	0,01	0
4	4	С131312-11	Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	4	2070		8280				
			м2								
5	5	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	20	320,85	16,96	6417	339	4959	1,12	22
			шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
6	6	Е0120-2-1	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,74	1135,91	13,82	5384	65	1608	1,62	8
			м2		259,88	5,18	1232	25	128	0,03	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Е0120-2-2	Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	31,195	1114,91	13,82	34780	431	10583	1,62	50
			м2		259,88	5,18	8107	161	128	0,03	1
8	8	Е0126-12-3	Изоляция плоских поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	102	160,47	42,91	16368	4377	11177	0,54	55
			м2		93,6	15,98	9547	1630	100	0,08	8
9	9	С11031-570 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Клей K-FIEX, тип К 425, двухкомпонентный	4	2860		11440				
			кг								
10	10	С11031-333 Изм. и доп.вып.18	Самоклеющая рулонная бумага изоляция К FIEX ,цвет черный,ширина рулона 1000мм,тип S TAD, толщина 10мм	102	1159		118218				
			м2								
11	11	Е0120-30-1	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	35	107,97	1,26	3779	44	422	0,05	2
			кг		8,96	0,47	313	17	128	0	0
12	12	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	35	93		3255				
			кг								
			Итого по разделу: Вентиляция				399601				
			Раздел: Отопление								
13	13	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	42	616,89	7,95	25909	334	3680	0,37	16
			м		65,48	2,97	2750	125	128	0,01	1
14	14	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	44	480,74	3,96	21153	174	3024	0,3	13
			м		52,2	1,49	2297	66	128	0,01	0
15	15	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	56	429,74	3,96	24065	222	3848	0,3	17
			м		52,2	1,49	2923	83	128	0,01	0

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	16	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	36	349,16	3,96	12570	143	2474	0,3	11
			м		52,2	1,49	1879	54	128	0,01	0
17	17	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	46	268,58	3,96	12355	182	3161	0,3	14
			м		52,2	1,49	2401	69	128	0,01	0
18	18	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	72	961,78	8,09	69248	582	3847	0,25	18
			м		38,71	3,04	2787	219	128	0,01	1
19	19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	15	62,81	0	942	0	445	0,12	2
			комплект		23,18	0	348	0	128	0	0
20	20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	45	473,47	39,24	21306	1766	15552	1,47	66
			1шт		254,25	15,75	11441	709	128	0,07	3
21	21	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
			1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	0
22	22	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	15	1250		18750				
			шт								
23	23	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	30	1390		41700				
			шт								
24	24	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм	1	1770		1770				
			шт								
25	25	С130904-40	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	2240		4480				
			шт								
26	26	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	3074		6148				
			шт								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	27	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	4437		8874				
			шт								
28	28	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	200		1000				
			кг								
29	29	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	182	10,99	0	2000	0	2490	0,05	9
			м		10,69	0	1946	0	128	0	0
30	30	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	114	11,13	0	1269	0	1560	0,05	6
			м		10,69	0	1219	0	128	0	0
			Итого по разделу: Отопление				276853				
			ИТОГО:				676453	9064			358
							61377	3437			16
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				2527				
			На общестроительные работы				11177				
			На сантехнические работы				65058				
			Всего накладных расходов:				78763				
			Итого с накладными				755215				
			- заработная плата				11814				
			- трудоемкость				39				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				45313				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				800528				
			Итого с временными, 2,72 %				822302				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				828058				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				831347				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				839570				
			ИТОГО:				839570				
			Сметная заработная плата				76628				
			Нормативная трудоемкость				413				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2147133				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				42943				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2190076				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				262809				
			Итого с НДС				2452885				
			Всего:				2452885				

Заказчик:

ТОО "Торгово-транспортная компания"

Главный инженер _____ Джаукенов А.А.

Директор ДПО _____ Мухиденов Э.З.

И.О.директора ЦАПБ _____ Оралбеков Н.Т.

И.о начальника ПТО _____ Нуржанов С.А.

Начальник А/Х Таукент _____ Мамырбеков Т.О.

Технадзор _____ Киялбаева Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Заказчик ТОО "Торгово транспортная компания"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания Достар
Наименование строительства и его адрес:
Теплый бокс для автобусов на автостояке в п.Таукент

А К Т
приемки выполненных работ
за 9 декабря 2015 года

Пожарная сигнализация

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Ц0110-667-4	Прибор приемно-контройльный Гранит 3	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
			шт		2108	0	2108	0	90	0	0
2	2	Прайслистстр.9	Приборы приемно-контрольные Гранит-3	1	6039,85		6040				
			шт								
			Отпускная цена		6040		6040				
			Сметная стоимость оборудования				*6040*				
3	3	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1	457,5	1,6	458	2	393	2	2
			шт		437	0	437	0	90	0	0
4	4	Прайслистстр.10	Пожарный извещатель дымоой ИП212-41М	1	424,19		424				
			шт								
			Отпускная цена		424		424				
			Сметная стоимость оборудования				*424*				
5	5	Ц0108-532-4	Извещатель пожарный ручной	40	467,4	9,4	18696	376	9994	2	80
			шт		263	0	10520	0	95	0	0
6	6	Прайслистстр.11	Пожарный извещатель ручной ИПР-55	40	366,58		14663				
			шт								
			Отпускная цена		367		14663				
			Сметная стоимость оборудования				*14663*				
7	7	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	3	768	0	2304	0	1933	4	12
			шт		716	0	2148	0	90	0	0
8	8	Прайслистстр.12	Сирена сигнальная НС-103кл(LD96)	3	356,11		1068				
			шт								
			Отпускная цена		356		1068				
			Сметная стоимость оборудования				*1068*				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Ц0110-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	2	768	0	1536	0	1289	4	8
			шт		716	0	1432	0	90	0	0
10	10	Прайслистстр.13	Сирена со светодиодной индикацией в мет.корпусе,220В	2	1188,22		2376				
			шт								
			Отпускная цена		1188		2376				
			Сметная стоимость оборудования				*2376*				
11	11	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	27,7	2,1	5540	420	3838	0,1	20
			м		19,7	0,5	3940	100	95	0	1
12	12	С151603-191 Изм. и доп.вып.18	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией ГОСТ 1508-78, марка КВБбШв число жил и сечение 4х0,75 мм2	0,204	60638		12370				
			1000м								
13	13	Прайслистстр.14	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	2	226,26		453				
			шт								
			Отпускная цена		226		453				
			Сметная стоимость оборудования				*453*				
14	14	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	38	36,51	0	1387	0	1081	0,16	6
			м		26,33	0	1001	0	108	0	0
15	15	Прайслистстр.15	Трубы их ПХВ Д 16мм	38	8,38		318				
			м								
16	16	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	38	11,04	1,09	420	42	406	0,06	2
			м		9,23	0,66	351	25	108	0	0
17	17	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые на напряжение до 660В марки ВВГ число жил и сечение 3х1,5мм2	0,038	32123		1221				
			1000м								
			ИТОГО:				71493	842			141
							21937	125			1
			Всего прямые затраты:				71493				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				23690				
			- оборудования				25024				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				20831				
			Всего накладных расходов:				20831				
			Итого с накладными				92324				
			- заработная плата				3125				
			- трудоемкость				10				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4038				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				96362				
			Итого с временными, 2,72 %				98302				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				98815				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				99108				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				99841				
			ИТОГО:				99841				
			Сметная заработная плата				25187				
			Нормативная трудоемкость				152				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				255335				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5107				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				260442				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				31253				
			Итого с НДС				291695				
			Всего:				291695				

Заказчик:

ТОО "Торгово-транспортная компания"

Главный инженер _____ Джаукенов А.А.

Директор ДПО _____ Мухиденов Э.З.

И.О.директора ЦАПБ _____ Оралбеков Н.Т.

И.о начальника ПТО _____ Нуржанов С.А.

Начальник А/Х Таукент _____ Мамырбеков Т.О.

Технадзор _____ Киялбаева Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания Достар""

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Заказчик ТОО "Торгово-транспортная компания"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания Достар"
Наименование строительства и его адрес:
Теплый бокс для автобусов на автостоянке в п.Таукент

А К Т
приемки выполненных работ
за 9 декабря 2015 года

Наружные электрические сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	31	45	6,7	1395	208	995	0,19	6
		м		32,2	1,6	998	50	95	0,01	0
2	С151601-486 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией ГОСТ 16442-80 на напряжение 660В, марки АВБбШв число жил и сечение 4х16 мм2	0,031	137342		4258				
		1000м								
3	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
		шт		756	275	3024	1100	95	1,59	6
4	С151610-23	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-1УТ, для сечения 16-120 мм2	4	13200		52800				
		шт								
5	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	0
6	Прайслист стр.5	Счетчик, ЦЭ6803В/1 1Т 220В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р31	1	4416,42		4416				
		шт								
		Отпускная цена		4416		4416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*4416*				
7	Е0121-23-1	Монтаж шкафа учета	1	2070	0	2070	0	1312	6,98	7
		шкаф		1215	0	1215	0	108	0	0
8	Прайслист стр.18	ШУ-3ф/1-1 74 1Р54 И ЭК (щит учета 2 двеи)	1	3344,61		3345				
		шт								
		Отпускная цена		3345		3345				
		Сметная стоимость оборудования				*3345*				
9	С151803-164	Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1313М5 на 100А	1	4540		4540				
		шт								
10	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,6	21,6	1726	86	577	0,9	4
		шт		149	2,9	596	12	95	0,02	0
11	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,1	59500		5950				
		т								
12	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
		м		23	0,4	575	10	95	0	0
13	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,075	49389		3704				
		т								
		Итого по разделу: Монтажные работы				94003				
		ИТОГО:				94003	5363			37
						6566	1174			7
		Всего прямые затраты:				94003				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				74313				
		- оборудования				7761				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				7511				
		Всего накладных расходов:				7511				
		Итого с накладными				101514				
		- заработная плата				1127				
		- трудоемкость				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				107139				
		Итого с временными, 2,72 %				109842				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				110557				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				110965				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				111986				
		ИТОГО:				111986				
		Сметная заработная плата				8867				
		Нормативная трудоемкость				48				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				286395				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				5728				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				292123				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				35055				
		Итого с НДС				327178				
		Всего:				327178				

Заказчик:

ТОО "Торгово-транспортная компания"

Главный инженер _____ Джаукенов А.А.

Директор ДПО _____ Мухиденов Э.З.

И.О.директора ЦАПБ _____ Оралбеков Н.Т.

И.о начальника ПТО _____ Нуржанов С.А.

Начальник А/Х Таукент _____ Мамырбеков Т.О.

Технадзор _____ Киялбаева Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Заказчик ТОО "Торгово- транспортная компания"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания Достар"
Наименование строительства и его адрес:
Теплый бокс для автобусов на автостоянке в п.Таукент

А К Т
приемки выполненных работ
за 9 декабря 2015 года

Благоустройство территории

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Благоустройство								
1	1	Е0168-8-2	Разборка существующих сооружений	105,2	216,97	0,61	22825	64	27245	1,48	155
			м2		216,36	0	22761	0	119,7	0	0
2	2	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	132,8	408,11	169,61	54197	22524	42844	1,55	206
			м3		238,5	4,07	31673	541	133	0,01	2
3	3	Е0101-16-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3(под корыто)	515	42,11	41,3	21688	21271	3184	0	2
			м3		0,7	5,67	361	2921	97	0,02	10
4	4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	579,345	45		26071				
			т								
5	5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	297,1	3,76	3,24	1116	964	461	0	1
			м3		0,48	1,12	143	333	97	0	1
6	6	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1328,7	0,28	0,28	374	374	118	0	0
			м2		0	0,09	0	121	97	0	0
7	7	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка(толщ.10см)	132,87	2267,76	68,13	301317	9053	6033	0,14	19
			м3		21,38	12,76	2841	1696	133	0,04	6
8	8	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщ.17см)	225,879	1815,68	73,75	410125	16659	9929	0,14	33

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		21,38	11,67	4829	2636	133	0,04	9
9	9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов(расход битума 4л на 1м2)	5,315	40097,59	339,59	213111	1805	996	0,58	3
			т		0	140,94	0	749	133	0,58	3
10	10	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1328,7	439,14	15,35	583490	20397	19439	0,03	45
			м2		5,94	5,06	7892	6723	133	0,02	23
11	11	Е0127-54-7К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	1328,7	206,96	0	274988	0	71	0	0
			м2		0,04	0	53	0	133	0	0
12	12	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	1328,7	583,48	15,35	775272	20397	19439	0,03	45
			м2		5,94	5,06	7892	6723	133	0,02	23
13	13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	28	661,04	6,63	18509	186	4113	0,7	20
			м		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	0
14	14	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	1,26	25200		31752				
			м3								
15	15	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	266,9	30	30	8007	8007	5605	0	0
			т		0	21	0	5605	100	0,44	117
16	16	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	266,9	125,82		33581				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17	Е0147-6-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	10	174,15	0	1742	0	2247	1,21	12
			яма		174,15	0	1742	0	129	0	0
18	18	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м(калина)	10	2454,69	163,33	24547	1633	3362	1,25	13
			шт		220,5	40,14	2205	401	129	0,17	2
19	19	Е0147-6-11	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,5х0,4 м в естественном грунте	4	174,15	0	697	0	899	1,21	5
			яма		174,15	0	697	0	129	0	0
20	20	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м(береза)	4	4184,69	163,33	16739	653	1345	1,25	5
			шт		220,5	40,14	882	161	129	0,17	1
21	21	Е0147-15-6	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную естественном грунте	23	35,1	0	807	0	1041	0,24	6
			яма		35,1	0	807	0	129	0	0
22	22	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы в ямы размером 0,5х0,5 м(айва)	6	676,63	0	4060	0	212	0,17	1
			шт		27,45	0	165	0	129	0	0
23	23	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	785,7	225,58	0,34	177241	270	39904	0,27	210
			м2		39,24	0,13	30831	103	129	0	0
24	24	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	785,7	244,28	0	191931	0	59070	0,4	314
			м2		58,28	0	45791	0	129	0	0
25	25	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	785,7	306,27	236,02	240633	185438	120866	0,49	385
			м3		65,25	54	51267	42428	129	0,24	189
			Итого по разделу: Благоустройство				3434819				
			ИТОГО:				3434820	309696			1730
							227804	71190			388
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				380352				
			Всего накладных расходов:				380352				
			Итого с накладными				3815172				
			- заработная плата				57053				
			- трудоемкость				190				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				228910				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4044082				
			Итого с временными, 2,72 %				4154081				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				4183160				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4199776				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				4241317				
			ИТОГО:				4241317				
			Сметная заработная плата				356047				
			Нормативная трудоемкость				2308				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				10846826				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				216937				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11063763				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1327652				
			Итого с НДС				12391415				
			Всего:				12391415				

Заказчик:

ТОО "Торгово-транспортная компания"

Главный инженер _____ Джаукенов А.А.

Директор ДПО _____ Мухиденов Э.З.

И.О.директора ЦАПБ _____ Оралбеков Н.Г.

И.о начальника ПТО _____ Нуржанов С.А.

Начальник А/Х Таукент _____ Мамырбеков Т.О.

Технадзор _____ Киялбаева Р.К.

Подрядчик:

ТОО "Многопрофильная компания Достар"

Генеральный директор _____ Омаров У.Ж.

Заказчик ТОО "Торгово - транспортная компания"

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г №170

Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар"

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство теплого бокса для автобусов на автостоянке в автохозяйстве Таукент"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ от 10 ноября 2015г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком заказчику и финансирующему банку)

Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
заказчик	номер		наименование		код	наименование	код
	649/ТТК-15	от 25.09.2015г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе:			за отчетный месяц	в том числе:		
		СМР	по монтажу оборудования	прочие затраты		СМР	по монтажу оборудования	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство теплого бокса для автобусов на стоянке в автохозяйстве Таукент	**14 257 473**	**14 257 473**			**14 257 473**	**14 257 473**		
В том числе НДС 12 %	**1 527 586**	**1 527 586**			**1 527 586**	**1 527 586**		
Удержано 10%	**1 425 747**	**1 425 747**			**1 425 747**	**1 425 747**		
Удержано 30%	**4 277 242**	**4 277 242**			**4 277 242**	**4 277 242**		
ИТОГО к оплате:	**8 554 484**	**8 554 484**			**8 554 484**	**8 554 484**		

ЗАКАЗЧИК:

Первый заместитель Генерального директора
ТОО «Торгово-транспортная компания»

Кудайберген К.Ж._____

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Многопрофильная компания "Достар"

Омаров У.Ж._____

Заказчик ТОО "Торгово-транспортная компания"
Подрядчик ТОО "Многопрофильная компания"Достар"
Наименование строительства и его адрес: Теплый бокс для автобусов на автостоянке в п.Таукент

А К Т
приемки выполненных работ
за 10 ноября 2015 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих, всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
			Раздел: Земляные работы									
1	1	**Е0101-16-27#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**807,555**	**42,11**	**41,3**	**34009**	**33354**	**4992**	**0**		**3**
			м3		**0,7**	**5,67**	**565**	**4581**	**97**	**0,02**		**16**
2	2	**Е0101-163-9**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м**	**89,728**	**706,5**	**0**	**63393**	**0**	**71634**	**4,24**		**380**
			м3		**706,5**	**0**	**63393**	**0**	**113**	**0**		**0**
3	3	**Е010333-А10-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**1749,703**	**76,6**	**76,6**	**134027**	**134027**	**26805**	**0**		**0**
			т		**0**	**15,32**	**0**	**26805**	**100**	**0,32**		**563**
4	4	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**897,284**	**3,76**	**3,24**	**3370**	**2911**	**1393**	**0**		**3**
			м3		**0,48**	**1,12**	**431**	**1005**	**97**	**0**		**3**
5	5	**Е010333-А10-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**1564,453**	**76,6**	**76,6**	**119837**	**119837**	**23967**	**0**		**0**
			т		**0**	**15,32**	**0**	**23967**	**100**	**0,32**		**503**
6	6	**Е0101-27-6**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**722,055**	**3,82**	**3,82**	**2758**	**2758**	**928**	**0**		**0**
			м3		**0**	**1,32**	**0**	**957**	**97**	**0**		**3**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	80,228	167,18	0	13413	0	15156	1,21	97
			м3		167,18	0	13413	0	113	0	0
8	8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	802,284	25,65	5,38	20576	4313	15774	0,13	103
			м3		20,27	0	16262	0	97	0	0
9	9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	802,284	14,12	12	11326	9625	3397	0,01	10
			м3		1,62	2,75	1300	2202	97	0,01	10
			Итого по разделу: Земляные работы				402708				
			Раздел: Общестроительные работы КЖ								
10	10	Е0108-3-3	Устройство песчанно-гравийного основания под фундаменты	3,237	1851,77	100,89	5994	327	619	0,85	3
			м3		123,75	38,25	401	124	118	0,18	1
11	11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	26,4	9051,97	66,01	238972	1743	6117	1,35	36
			м3		195,75	24,93	5168	658	105	0,12	3
12	12	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0868	126994,77	680,89	11023	59	528	33,1	3
			1т		5535	256,5	480	22	105	1,26	0
13	13	Е0106-1-10	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м периметром до 5 м	146,08	11052,17	426,02	1614501	62233	104062	3,37	492
			м3		517,5	160,94	75596	23510	105	0,79	115
14	14	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	12,2	14895,09	308,99	181720	3770	24006	11	134
			м3		1757,25	116,73	21438	1424	105	0,57	7
15	15	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,105	65000		6825				
			т								
16	16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,558	65900		36772				
			т								
17	17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,704	61200		43085				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	18	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,792	58700		46490				
			т								
			Итого по разделу: Общестроительные работы КЖ				2185383				
			Раздел: Общестроительные работы КМ								
19	19	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006#т.ч. и-3.6#К=1,03	Монтаж колонн со связями(окрашенными в заводских условиях)	4,52	6421,25	2532,82	29024	11448	14833	17,36	78
			т		3150,03	496,31	14238	2243	90	1,7	8
20	20	Е0109-23-1	Монтаж вертикальных связей в виде ферм в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,7	11412,94	2642,46	7989	1850	5511	50,1	35
			т		8032,5	714,33	5623	500	90	2,58	2
21	21	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	4,2	9523,56	4795,68	39999	20142	19201	23	97
			т		3712,5	1367,15	15592	5742	90	5,24	22
22	26	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	9,42	147100		1385682				
			т								
			Итого по разделу: Общестроительные работы КМ				1462694				
			ИТОГО:				4050785	408397			1475
							233900	93740			1256
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				299379				
			На металломонтажные работы				39545				
			Всего накладных расходов:				338923				
			Итого с накладными				4389709				
			- заработная плата				50838				
			- трудоемкость				169				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				263382				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4653091				
			Итого с временными, 2,72 %				4779655				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				4813113				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4832232				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %				4880029				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО:				**4880029**				
			Сметная заработная плата				**378478**				
			Нормативная трудоемкость				**2900**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**12480281**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**249606**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**12729887**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1527586**				
			Итого с НДС				**14257473**				
			Всего:				**14257473**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

ТОО "Торогово-транспортная компания"

Главный инженер _____ Джаукенов А.А.

Директор ДПО _____ Мухиденов Э.З.

Директор ЦАПБ _____ Сулейменов Н.Ш.

И.о начальника ПТО _____ Нуржанов С.А.

Начальник АЛ Таукент _____ Мамырбеков Т.О.

Технадзор _____ Киалбаева Р.К.