ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:Строительство клуба на 100 мест в с.Кенгирбай би Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **март** от 26 марта 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4951502	11750	55,00 доп№1	от22.11.2018г от 15.03.2019г		036-431	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стро-во клуба вс.Кенгирбай	72 918 653,00	22 321 429,00	22 321 429	22 321 429,00	0			0	2 678 571,00	25 000 000,00

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО _____ **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ТОО " QazEngineeringCompany" _____ **Ж.Ж Туленов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**

ВКО Абайский район, с.Караул,ул Кунанбая14

БИН 050240008249
Код ГУ 4951502.

ИИК KZ 98070103KSN1819000 РГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX

АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: **Строительство клуба на 100 мест в с. Кенгирбай би Абайского района ВКО**

Договор:№55 от 22.11.2018г Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2019г

АКТ №3

приемки выполненных работ за март от 26 марта2019г.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		3.1 Стены									
28	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %									
			м3 кладки	171,774	13118,34	2343,56	2253390	402563	757286	1100179	3621856
					6366,16	520,73	1093541	89448	–	268286	

29	1108-0201-1508	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %								
			м3 кладки	58,54	12546,78	1877,4	734489	109903	258080	363925	1186287
					6260,76	423,86	366505	24813	–	87873	
31	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич) НР = 93 %	м3 кладки	56,74	10490,54	2330,81	595233	132250	214915	256264	919615
					4372,01	484,4	248068	27485	–	68119	
32	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (силикатный) НР = 93 %	м3 кладки	18,49	10083,43	2039,43	186443	37709	70032	80481	288278
					4256,46	423,85	78702	7837	–	21354	
33	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (фронтон) НР = 93 %	м3 кладки	21,14	30533,63	2156,01	645481	45578	457078	141636	850086
					6756,15	448,06	142825	9472	–	62969	
34	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м (фронтон) НР = 93 %	м3 кладки	10,58	28886,39	1922,87	305618	20344	223607	61282	396252
					5828,64	399,62	61667	4228	–	29352	
35	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,92042	330961,95	2142,5	304624	1972	246951	52362	385545
					60516,94	654,05	55701	602	–	28559	
36	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции для наружных лесов	684	638,46	1,81	436707	1238	128520	286002	780526
					448,76	0,85	306949	580	–	57817	
37	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	70,5	10336,29	2330,79	728708	164321	267022	308309	1119979
					4217,94	484,4	297365	34150	–	82961	

38 1108-0201-0108	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30,62	9910,08	2039,45	303447	62448	115974	128343	466333
				4083,12	423,84	125025	12978	–	34543	
39 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	141	444,77	244,72	62713	34506	6212	34619	105118
				155,99	52,08	21995	7343	–	7787	
41 1109-0302-0301	Металлоперемычки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,92266	81991,62	20033,74	75650	18484	2221	41266	126270
				59551,14	5267,55	54945	4860	–	9353	
44 1110-0102-0401	Перемычки деревянные. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,172	30127,91	976,74	5182	168	1225	3478	9352
				22029,07	436,05	3789	75	–	693	
45 2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,172	27639		4754		4754	–	5134
				–		–		–	380	
46 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР = 118 %	м шва	44	842,89	2,32	37087	102	11585	30029	72485
				577,27	1,09	25400	48	–	5369	
47 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,27	1836,46	239,49	108847	14195	21932	70374	193558
				1226,94	49,77	72721	2950	–	14338	
49 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича (тамбур). Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	5,44	27225,55	2330,88	148107	12680	111643	24570	186491
				4372,06	484,38	23784	2635	–	13814	
	Итого по разделу 3					**10 713 164**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 978 981				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 058 460				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					229 504				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 899 037				
	Накладные расходы, тенге					2 983 119				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					793 567				
Раздел 4 Перекрытие										
4.0.										
53 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	5	4220,6	939,8	21103	4699	6373	12993	36824
				2006,2	196	10031	980	–	2728	
54 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	54	6390,56	1251,65	345090	67589	106138	219200	609433
				3173,39	266,67	171363	14400	–	45143	
55 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (анкера А1,АС1). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0547	69798,9	5722,12	3818	313	457	3677	8095
				55722,12	1243,14	3048	68	–	600	
58 2104-0109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий толщиной 120 мм ГОСТ 12767-94 (прим) К=0,120;	м3	1,06085	68968		73165		73165	–	79018
				–		–		–	5853	
59 2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	304,37	5700		1734909		1734909	–	1873702
				–		–		–	138793	
60 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование опорного участка НР = 93 %	т металлических изделий	0,0315	330952,38	2126,98	10425	67	8452	1792	13194
				60507,94	666,67	1906	21	–	977	
61 1106-0101-0114	Плиты бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,12	21325	1141,67	2559	137	2304	134	2908

				983,33	241,67	118	29	–	215	
62	1106-0701-0102	Балки высотой до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,273	45638,65	5919,09	58098	7535	31609	18603	82837
					14889,24	1169,68	18954	1489	–	6136	
66	1106-0801-0105	Участки монолитные ребристые. Устройство НР = 91 %	м3	7,07	43800	2700,28	309666	19091	195540	89804	431428
					13442,01	516,41	95035	3651	–	31958	
72	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утеплителя	5,67168	16274,19	1658,42	92302	9406	69862	14139	114956
					2298,08	411,69	13034	2335	–	8515	
		Итого по разделу 4					**3 252 395**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					313 489				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					108 837				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 973				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 228 809				
		Накладные расходы, тенге					360 342				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					240 918				
Раздел 7 Кровля											
7.0											
171	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	6,562	50241		329681		329681		356056
									–	26375	
	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4до 6,5м,шириной от75мм до 150мм,толщиной от40мм до75мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,04992	27639		29019				
	2107-0201-0202	Брусья хвойных пород длиной от4м до 6,5м,шириной от75мм до 150мм,	м3	0,39552	27639		10932				

		толщиной от 100мм до 125мм,2 сорта ГОСТ 8486-86						
	2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м,шириной от 75мм до 150мм,толщиной 44мм и более 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,44646	53196	289730		
172	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	20,764	29191	606122	606122	654612
							48490	
	2107-0201-0202	Брусья хвойных пород длиной от4м до 6,5м,шириной от75мм до 150мм, толщиной от 100мм до 125мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	19,31052	27639	533723		
	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до6,5м,шириной от 75мм до 150мм, толщиной 44мм и более ,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,49168	27639	68868		
	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до6,5м,любой ширины,толщиной от 32мм до 40мм ,3сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,20764	17021	3534		
		Итого по разделу 7				**1 010 668**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				0		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				0		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				935 803		
		Накладные расходы, тенге				0		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				74 864		

Раздел 8 Лестницы

8.1 Лестница Л-1

212 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж балок и косоуров НР = 69 %	т конструкций	0,59494	66495,78	23765,42	39561	14139	5254	17046	61136
				33899,22	7625,98	20168	4537	–	4529	
213 2106-0208-0401	Косоуры	т	0,59494	521306		310146		310146	–	334958
				–		–		–	24812	
214 2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,59494	5772		3434		3434	–	3709
				–		–		–	275	
215 1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,07654	69649,86	21309,12	5331	1631	587	2547	8508
				40671,54	7564,67	3113	579	–	630	
216 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,4	1045		9823		9823	–	10609
				–		–		–	786	
217 2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,4	268		7075		7075	–	7641
				–		–		–	566	
218 2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,0136	137704		1873		1873	–	2023
				–		–		–	150	
219 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % К=24,000;	м ступеней	28,8	1288,51	49,27	37109	1419	1071	41560	84963
				1202,05	20,87	34619	601	–	6294	
220 2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84 К=24,000;	м	28,8	2531		72893		72893	–	78724
				–		–		–	5831	

221	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 К=24,000;	т	0,09264	137704		12757		12757	–	13778
					–		–		–	1021	
222	1106-0801-0108	Плита ПМ1. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,82	36891,46	2740,24	30251	2247	18169	9353	42772
					11993,9	540,24	9835	443	–	3168	
223	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,02276	215893		4914		4914	–	5307
					–		–		–	393	
224	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,06912	215893		14923		14923	–	16117
					–		–		–	1194	
225	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР = 92 % К=2,000;	м3 утеплителя	0,54	16275,93	1659,26	8789	896	6652	1346	10946
					2298,15	411,11	1241	222	–	811	
226	1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство ОП1 НР = 91 % К=8,000;	м3	0,24	22570,83	1620,83	5417	389	4592	474	6362
					1816,67	354,17	436	85	–	471	
227	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,01464	215893		3161		3161	–	3414
					–		–		–	253	
228	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=8,000;	т	0,12712	229224,35	1219,32	29139	155	20778	7527	39599
					64553,18	511,33	8206	65	–	2933	
8.2 Пожарная лестница ПЛ-1											
231	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,147	21299,32	1054,42	3131	155	2808	182	3578
					1142,86	217,69	168	32	–	265	

232 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	1,65	28293,33	1674,55	46684	2763	36543	7245	58243
				4471,52	353,33	7378	583	–	4314	
233 1109-0402-0101	Стойки. Монтаж НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	1,32564	57548,05	18698,14	76288	24787	8538	33365	118425
				32409,25	4067,47	42963	5392	–	8772	
234 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-	т	0,92736	322146		298745		298745	–	322645
				–		–		–	23900	
235 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6, 10 мм ГОСТ 14637-89 К=6,000;	т	0,06876	245176		16858		16858	–	18207
				–		–		–	1349	
236 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 К=6,000;	т	0,32952	232308		76550		76550	–	82674
				–		–		–	6124	
237 1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,99095	167806,65	18737,58	166288	18568	3715	103432	291298
				145320,15	5950,86	144005	5897	–	21578	
238 2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,32956	322146		106166		106166	–	114659
				–		–		–	8493	

239 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 90 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12346	232308		28681		28681	–	30975
				–		–		–	2294	
240 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15502	232308		36012		36012	–	38893
				–		–		–	2881	
241 2105-0111-0109	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-406, толщиной 4 мм из углеродистой стали	т	0,13435	306076		41121		41121	–	44411
				–		–		–	3290	
242 2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	152,94	350		53529		53529	–	57811
				–		–		–	4282	
243 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8,10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01836	245176		4501		4501	–	4861
				–		–		–	360	
244 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01868	232308		4340		4340	–	4687
				–		–		–	347	
245 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,92	20220,65	1058,7	18603	974	16576	1142	21325
				1144,57	219,57	1053	202	–	1580	
8.3 Лестница ЛМ1										
248 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,2784	66501,44	23767,96	18514	6617	2459	7977	28610
				33900,86	7625,72	9438	2123	–	2119	

249 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,2784	521306	145132	145132	–	156743
				–	–	–	11611	
250 2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,2784	5772	1607	1607	–	1736
				–	–	–	129	
	Итого по разделу 8				**2 130 347**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				282 623			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				74 740			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				20 761			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 381 983			
	Накладные расходы, тенге				233 196			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				157 805			
	Раздел11 Прочие работы							
	11.5.Крыльцо №1							
291 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,935	22609	111575	111575	–	120501
				–	–	–	8926	
292 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000;	м3	4,344	21714	94326	94326	–	101872
				–	–	–	7546	
	11.6Крыльцо №2а,3							
326 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	3,93	22609	88853	88853	–	95961
				–	–	–	7108	
	11.7Крыльцо 2б,2							
349 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	3,93	22609	88853	88853	–	95961

				–		–		–	7108	
11.10 Подпольные каналы										
397 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,27	20221,59	1059,03	45903	2404	40900	2819	52620
				1144,93	219,82	2599	499	–	3898	
398 1106-1301-0103	Подпольные каналы. Устройство НР = 91 %	м3	5,62	39814,23	5143,59	223756	28907	112512	84124	332510
				14650,71	1798,4	82337	10107	–	24630	
399 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0458	268302		12288		12288	–	13271
				–		–		–	983	
400 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,174	65764,37	1212,64	11443	211	–	10302	23485
				64551,72	511,49	11232	89	–	1740	
401 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,174	232308		40422		40422	–	43656
				–		–		–	3234	
402 1107-0105-0201	Плиты покрытий . Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	18	596,61	143	10739	2574	571	9736	22113
				421,89	36,5	7594	657	–	1638	
403 2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П5д-8) К=10,000;	м3	0,4	69236		27694		27694	–	29910
				–		–		–	2216	
404 2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (П3-8) К=8,000;	м3	0,16	68718		10995		10995	–	11875
				–		–		–	880	

405 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	20	444,75	244,7	8895	4894	881	4911	14910
				156	52,1	3120	1042	–	1104	
406 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=20,000;	м3	0,68	69427		47210		47210	–	50987
				–		–		–	3777	
	Итого по разделу 11					**1 009 632**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					106 882				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 990				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 394				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					677 080				
	Накладные расходы, тенге					111 892				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					74 788				
	ИТОГО по смете					**18 116 206**				
	Локальная смета №2-2-1									
	Транспортные расходы									
1 4101-0204-1131	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 131 км	т	1132,61	2588		2931195		–	–	3165690
				–		–		–	234496	
5 4101-0104-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1132,61	587		664842		–	–	718029
				–		–		–	53187	
	Итого по смете					**3 883 720**				
	в том числе:									
	перевозка грузов,тенге					3596037				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					287 683				

Итого по акту:	**21 999 925**
- т.ч. оборудование	0
- СМР	21 999 925
Временные здания и сооружения (2,9%)	637998
Итого	**22 637 923**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	**498034**
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	**1053193**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	**206616**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**462719**
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г.	**24 858 486**
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г. с учетом скидки	**22321429**
НДС (12%)	**2678571**
Итого по акту	**25 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аршалынского района ВКО»

_____ **Н.А. Шалтабанов**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**

ТЕХНАДЗОР: **Директор ТОО"QazEngineeringCompany"**

_____ Ж,Ж Туленов