Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:Строительство клуба на 100 мест в с.Кенгирбай би Абайского района ВКО

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат за **апрель** от 23 апреля 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Орган.-правовая форма наименование | Орган.-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4951502 | 11750 | 55,00 доп№1 | от22.11.2018г от 15.03.2019г | | 036-431 | ТОО "Курылыс" | Кбе 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленн. стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС | в отчетном месяце (заапрель) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен | из них | | стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобрет. материалов | другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стро-во клуба вс.Кенгирбай | 97 918 653,00 | 22 321 429,00 | 22 321 429 | 22 321 429,00 | 0 | | | 0 | 2 678 571,00 | 25 000 000,00 |

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО — **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» — **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ТОО " QazEngineeringCompany" — **Ж.Ж Туленов**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**

**ВКО Абайский район, с.Караул,ул Кунанбая14**
**БИН 050240008249**
**Код ГУ 4951502.**
**ИИК KZ 98070103KSN1819000 РГУ Комитет Казначейства МФ РК**
**БИК KKMFKZ2A**

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: **Строительство клуба на 100 мест в с. Кенгирбай би Абайского района ВКО**
Договор:№55 от 22.11.2018г Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2019г

**АКТ №4**
**приемки выполненных работ за апрель от 23 апреля2019г.**

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Локальная смета №2-1-1** | | | | | | | | | | |
| | **Общестроительные работы** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | | | |
| | **5.1 Тип 1** | | | | | | | | | | |
| 73 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 108,45 | 201,74 | 28,79 | 21879 | 3122 | 11527 | 7882 | 32142 |
| | | | | | 66,67 | 10,65 | 7230 | 1155 | – | 2381 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080; | м3 подстилающего слоя | 8,676 | 22787,57 | 6,69 | 197705 | 58 | 168116 | 27759 | 243501 |
| | | | | | 3403,76 | – | 29531 | – | – | 18037 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.2 Тип 2** | | | | | | | | | | |
| 82 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 178,2 | 201,75 | 28,79 | 35952 | 5130 | 18941 | 12953 | 52817 |
| | | | | | 66,67 | 10,66 | 11881 | 1899 | – | 3912 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 84 | 1111-0101-0209 | Слои бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,150; | м3 подстилающего слоя | 26,73 | 24353,39 | 6,73 | 650966 | 180 | 559802 | 85525 | 795410 |
| | | | | | 3403,82 | – | 90984 | – | – | 58919 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 85 | 1106-0301-0410 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 % | т | 0,5542 | 242251,89 | 1288,34 | 134256 | 714 | 126644 | 6551 | 152072 |
| | | | | | 12446,77 | 543,13 | 6898 | 301 | – | 11265 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.3 Тип 3** | | | | | | | | | | |
| 93 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 65,41 | 201,77 | 28,8 | 13198 | 1884 | 6953 | 4754 | 19388 |
| | | | | | 66,67 | 10,64 | 4361 | 696 | – | 1436 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 94 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080; | м3 подстилающего слоя | 5,2328 | 22787,42 | 6,69 | 119242 | 35 | 101396 | 16742 | 146863 |
| | | | | | 3403,72 | – | 17811 | – | – | 10879 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | **5.4 Тип 4** | | | | | | | | | | |
| 102 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 33,77 | 201,72 | 28,78 | 6812 | 972 | 3589 | 2454 | 10007 |
| | | | | | 66,66 | 10,66 | 2251 | 360 | – | 741 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 103 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080; | м3 подстилающего слоя | 2,7016 | 22787,61 | 6,66 | 61563 | 18 | 52349 | 8644 | 75824 |
| | | | | | 3403,91 | – | 9196 | – | – | 5617 | |
| | **5.5 Тип 5** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1111-0101-0102 | Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % | м2 площади уплотнения | 25,62 | 201,76 | 28,81 | 5169 | 738 | 2723 | 1862 | 7593 |
| | | | | | 66,67 | 10,66 | 1708 | 273 | – | 562 | |
| 113 | 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080; | м3 подстилающего слоя | 2,0496 | 22787,86 | 6,83 | 46706 | 14 | 39716 | 6557 | 57524 |
| | | | | | 3403,59 | – | 6976 | – | – | 4261 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **1 593 141** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 188 827 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 12 865 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 4 684 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 091 756 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 181 683 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 118 010 | | | | |
| | | **Раздел 6 Проемы** | | | | | | | | | |
| | | **6.2 Окна** | | | | | | | | | |
| 156 | 1110-0501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 | 3,9 | 3511,79 | 162,05 | 13696 | 632 | 8493 | 4377 | 19519 |
| | | | | | 1172,05 | 74,87 | 4571 | 292 | – | 1446 | |
| 157 | 1110-0501-0106 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 % | м2 | 49,8 | 2645,36 | 159,02 | 131739 | 7919 | 80963 | 41927 | 187559 |
| | | | | | 860,58 | 74,88 | 42857 | 3729 | – | 13893 | |
| 158 | 1110-0501-0103 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 % | м2 | 2,88 | 4186,81 | 161,46 | 12058 | 465 | 7638 | 3751 | 17074 |
| | | | | | 1373,26 | 73,96 | 3955 | 213 | – | 1265 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 2109-0201-0804 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК4) | м2 | 4,5 | 26587 | | 119642 | | 119642 | – | 129213 |
| | | | | | – | | – | | – | 9571 | |
| 161 | 2109-0201-0705 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОК2) | м2 | 2,88 | 28624 | | 82437 | | 82437 | – | 89032 |
| | | | | | – | | – | | – | 6595 | |
| 163 | 2109-0205-0105 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 | м | 38,3 | 1452 | | 55612 | | 55612 | – | 60061 |
| | | | | | – | | – | | – | 4449 | |
| | | | | | | | **502 458** | | | | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | 51 383 | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 9 016 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 4 234 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 354 785 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 50 055 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 37 219 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |

**Раздел 7 Кровля**

**7.0**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 6,562 | 35378,63 | 1306,46 | 232155 | 8573 | 83928 | 128795 | 389825 |
| | | | | | 21282,23 | 525,91 | 139654 | 3451 | – | 28876 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 20,764 | 30134,37 | 980,78 | 625710 | 20365 | 147966 | 419788 | 1129138 |
| | | | | | 22027,5 | 435,95 | 457379 | 9052 | – | 83640 | |
| 175 | 1112-0101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % | м2 кровли | 204 | 6609,52 | 95,18 | 1348342 | 19417 | 968225 | 336559 | 1819693 |
| | | | | | 1768,14 | 25,12 | 360701 | 5124 | – | 134792 | |
| 178 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 563,3 | 84,76 | 11,62 | 47748 | 6544 | – | 39360 | 94077 |
| | | | | | 73,15 | 2,8 | 41204 | 1579 | – | 6969 | |
| 179 | 2113-0810-0101 | Пленка полиэтиленовая | 1000 м2 | 0,5633 | 82405 | | 46419 | | 46419 | – | 50133 |
| | | | | | – | | – | | – | 3714 | |
| 180 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 494,9 | 331,97 | 11,62 | 164290 | 5750 | 122339 | 34580 | 214780 |
| | | | | | 73,15 | 2,8 | 36201 | 1386 | – | 15910 | |
| 181 | 1126-0201-0301 | Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,180; | м3 изоляции | 89,082 | 29069,42 | 1592,11 | 2589562 | 141828 | 1361046 | 875075 | 3741808 |
| | | | | | 12198,74 | 726,6 | 1086688 | 64727 | – | 277171 | |
| 182 | 1112-0101-1701 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 % | м2 стяжки | 494,9 | 632,48 | 98,08 | 313016 | 48538 | 162497 | 104518 | 450937 |
| | | | | | 206,06 | 23,49 | 101981 | 11626 | – | 33403 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 1112-0101-1702 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000; | м2 стяжки | 7423,5 | 20,19 | 1,45 | 149906 | 10799 | 133441 | 7694 | 170208 |
| | | | | | 0,76 | 0,36 | 5666 | 2697 | – | 12608 | |
| 184 | 1112-0101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой в прикарнизной части НР = 92 % | м2 изолируемой поверхности | 112,6 | 331,95 | 11,62 | 37378 | 1308 | 27834 | 7867 | 48865 |
| | | | | | 73,14 | 2,8 | 8236 | 315 | – | 3620 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 109 464 | | | | |
| | | **Итого по разделу 7** | | | | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | 2 237 710 | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 263 122 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 99 958 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 3 053 695 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 1 954 236 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 600 703 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |

## Раздел11 Прочие работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **11.5 Крыльцо №1** | | | | | | | | | | |
| 287 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,7 | 20221,11 | 1058,89 | 54597 | 2859 | 48647 | 3352 | 62585 |
| | | | | | 1144,81 | 219,63 | 3091 | 593 | – | 4636 | |
| 288 | 1107-0501-0101 | Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % | шт сборных конструкций | 9 | 1557,22 | 771,22 | 14015 | 6941 | 2559 | 8364 | 24169 |
| | | | | | 501,67 | 285,89 | 4515 | 2573 | – | 1790 | |
| 289 | 1107-0501-0102 | Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % | шт сборных конструкций | 12 | 2203,42 | 1082,33 | 26441 | 12988 | 5004 | 15672 | 45482 |
| | | | | | 704,08 | 402,67 | 8449 | 4832 | – | 3369 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 1107-0501-0103 | Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % | шт сборных конструкций | 8 | 3340,38 | 1712,88 | 26723 | 13703 | 4827 | 15744 | 45864 |
| | | | | | 1024,13 | 643,63 | 8193 | 5149 | – | 3397 | |
| | | | | | | | 178 100 | | | | |
| | | Итого по разделу11 | | | | | | | | | |
| | | в том числе | | | | | 24 248 | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 36 491 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 13 147 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 61 037 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 43 132 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 13 192 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **10 383 163** | | | | |

**Локкальная смета №2-1-5**

**Элетрооборудование и электроосвещение**

**Раздел 2 Кабели и провода**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1308-0206-2101 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 % | м | 9 | 768,56 | 44,78 | 6917 | 403 | 3452 | 2246 | 9896 |
| | | | | | 340,22 | 6,44 | 3062 | 58 | – | 733 | |
| 109 | 2306-1705-0102 | Металлорукав РЗ-ЦХ 15 К=1,030; | м | 3,09 | 167 | | 516 | | 516 | – | 557 |
| | | | | | – | | – | | – | 41 | |
| 110 | 2306-1705-0104 | Металлорукав РЗ-ЦХ 20 К=1,030; | м | 4,12 | 203 | | 836 | | 836 | – | 903 |
| | | | | | – | | – | | – | 67 | |
| 111 | 2306-1705-0106 | Металлорукав РЗ-ЦХ 25 К=1,030; | м | 2,06 | 269 | | 554 | | 554 | – | 598 |
| | | | | | – | | – | | – | 44 | |
| 112 | 1308-0206-1901 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 970 | 393,04 | 13,83 | 381247 | 13414 | 117515 | 182488 | 608834 |
| | | | | | 258,06 | 3,24 | 250318 | 3138 | – | 45099 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 1308-0206-1903 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % | м | 62 | 549,37 | 41,9 | 34061 | 2598 | 7463 | 17857 | 56071 |
| | | | | | 387,1 | 12,94 | 24000 | 802 | – | 4153 | |
| 114 | 2301-1305-0102 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм К=1,020; | м | 831,3 | 58 | | 48215 | | 48215 | – | 52072 |
| | | | | | – | | – | | – | 3857 | |
| 115 | 2301-1305-0103 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм К=1,020; | м | 158,1 | 78 | | 12332 | | 12332 | – | 13319 |
| | | | | | – | | – | | – | 987 | |
| 116 | 2301-1305-0107 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм К=1,020; | м | 63,24 | 360 | | 22766 | | 22766 | – | 24587 |
| | | | | | – | | – | | – | 1821 | |
| 117 | 1308-0206-1701 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 % | м | 8 | 411,88 | 49,13 | 3295 | 393 | 462 | 1837 | 5543 |
| | | | | | 305 | 13,88 | 2440 | 111 | – | 411 | |
| 118 | 1308-0206-1704 | Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 % | м | 4 | 882 | 129,25 | 3528 | 517 | 337 | 2048 | 6022 |
| | | | | | 668,5 | 42,5 | 2674 | 170 | – | 446 | |
| 119 | 2301-0101-0104 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030; | м | 4,12 | 405 | | 1669 | | 1669 | – | 1803 |
| | | | | | – | | – | | – | 134 | |
| 120 | 2301-0101-0105 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030; | м | 4,12 | 419 | | 1726 | | 1726 | – | 1864 |
| | | | | | – | | – | | – | 138 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2301-0101-0109 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 65, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=1,030; | м | 4,12 | 1504 | | 6196 | | 6196 | – | 6692 |
| | | | | | – | | – | | – | 496 | |
| 122 | 1308-0303-0509 | Аппарат штепсельный общего назначения с контактами силовых цепей на ток до 63 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | комплект | 2 | 5059,5 | 11 | 10119 | 22 | 4785 | 3825 | 15060 |
| | | | | | 2656 | – | 5312 | – | – | 1116 | |
| 123 | 2307-0220-1001 | Разъем штепсельный 32А, 220 В РШ-ВШ прим. | шт. | 2 | 1400 | | 2800 | | 2800 | – | 3024 |
| | | | | | – | | – | | – | 224 | |
| 124 | 1308-0206-2202 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава (прим.) НР = 72 % | м | 1053 | 91,46 | 1,66 | 96311 | 1746 | 20455 | 53805 | 162125 |
| | | | | | 70,38 | 0,59 | 74110 | 619 | – | 12009 | |
| 125 | 1308-0206-1101 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками НР = 72 % | м кабеля | 1008 | 823,22 | 25,31 | 829806 | 25509 | 284048 | 379916 | 1306500 |
| | | | | | 516,12 | 7,35 | 520249 | 7412 | – | 96778 | |
| 126 | 1308-0206-1502 | Кабель сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям (прим.) НР = 72 % | м трассы | 74 | 624,03 | 39,36 | 46178 | 2913 | 12884 | 22439 | 74106 |
| | | | | | 410,55 | 10,59 | 30381 | 784 | – | 5489 | |
| 127 | 1308-0206-1506 | Кабель сечением до 400 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям (прим.) НР = 72 % | м трассы | 71 | 1196,48 | 265,66 | 84950 | 18862 | 12787 | 43022 | 138210 |
| | | | | | 750,72 | 90,87 | 53301 | 6452 | – | 10238 | |