Счет-фактура № 36 от 28 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 28.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080740004517, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0005808, от 29.12.2012

ИИК поставщика: KZ7396506F0007153829, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государсвенных закупках работ №15 от 09 февраля 2018г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., ул.Ленина 59

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080740004517, Товарищество с ограниченной ответственностью "DAVO", Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Машхур Жусупа,105-7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 170840008631, Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области", Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., ул.Ленина 59

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 170840008631, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар г., ул.Ленина 59

ИИК получателя: KZ10070102KSN4501000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автомобильной дороги Экибастуз-ГРЭС-2 км 6-10 (4км)	работа	1	1 689 532,74	1 689 532,74	12%	202 743,92	1 892 276,66		
Всего по счету:					**1 689 532,74**		**202 743,92**	**1 892 276,66**		

Руководитель: Мешко А. Л.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Петренко М.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "DAVO"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:Средний ремонт автомобильной дороги Экибастуз-ГРЭС-2 км 6-10 (4 км)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Средний ремонт автомобильной дороги Экибастуз-ГРЭС-2 км 6-10 (4 км)

Доп.соглашение №15/1 от 10.08.2018г к договору о государственных закупках работ № 15 от 09 февраля 2018г

Акт выполненных работ №5

от 28 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах на 3 кв. 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт трубы размером 2,0х2,5м на пк 39+10								
21	12-030101-2019 РСНБ РК 2015	Ремонт и восстановление изоляции монтажной пеной	153	258,96	2,10	39621	322	25865	0,33	50
		м стыка		256,86	--	39299	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*169,05*		*25865*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*151,80*				*23226*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*17,25*				*2640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*34,24*		*5239*				
		Сметная стоимость				*70725*				
22	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	5	774,63	--	3873	--	163	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,53*		*163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,53*				*163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,57*		*323*				
		Сметная стоимость				*4359*				
23	12-160101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка оголовков, откосных крыльев и швов между звеньями цементным раствором М50. Ремонт	18	1587,39	--	28573	--	15994	1,80	32
		м2 оштукатуренной поверхности		1334,61	--	24023	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*888,54*		*15994*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*788,74*				*14198*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*99,80*				*1796*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,08*		*3565*				
		Сметная стоимость				*48132*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	12-120102-0101 РСНБ РК 2015	Окраска оголовков и откосных крыльев известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	19	143,32	--	2723	--	1591	0,18	4
		м2		126,21	--	2398	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*83,74*		*1591*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*74,59*				*1417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9,15*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,16*		*345*				
		Сметная стоимость				*4659*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			74790	322			86
			Тенге			65720	--			--
		РАЗДЕЛ 2. Обустройство дороги								
		маркировка проезжей части								
25	11-270903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	8,888	27585,85	4780,83	245183	42492	30856	3,18	28
		км линии		2043,88	1637,38	18166	14553	60,3	1,90	17
		Накладные расходы -		*3471,65*		*30856*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2219,81*				*19730*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1251,84*				*11126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2484,61*		*22083*				
		Сметная стоимость				*298123*				
26	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	229,8	259,90	--	59725	--	2508	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,92*		*2508*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,92*				*2508*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*4979*				
		Сметная стоимость				*67212*				
27	11-270903-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	0,49	17438,78	4781,63	8545	2343	1492	3,18	2
		км линии		2044,90	1638,78	1002	802	60,3	1,90	1
		Накладные расходы -		*3045,40*		*1492*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2219,81*				*1088*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*825,59*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1638,60*		*803*				
		Сметная стоимость				*10839*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	6,26	259,90	--	1627	--	68	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,92*		*68*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,92*				*68*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*136*				
		Сметная стоимость				*1831*				
29	11-270903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	2,304	12362,85	4780,82	28484	11015	6526	3,18	7
		км линии		2043,84	1637,15	4709	3772	60,3	1,90	4
		Накладные расходы -		*2832,27*		*6526*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2219,81*				*5114*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*612,46*				*1411*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1215,59*		*2801*				
		Сметная стоимость				*37809*				
30	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	14,75	259,90	--	3834	--	161	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,92*		*161*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,92*				*161*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*320*				
		Сметная стоимость				*4315*				
31	11-270903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	0,36	22511,11	4780,56	8104	1721	1173	3,18	1
		км линии		2044,44	1638,89	736	590	60,3	1,90	1
		Накладные расходы -		*3258,53*		*1173*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*2219,81*				*800*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1038,71*				*373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2061,60*		*742*				
		Сметная стоимость				*10019*				
32	22-040902-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	6,9	259,90	--	1793	--	75	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,92*		*75*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,92*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,67*		*149*				
		Сметная стоимость				*2018*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		установка одностоечных дорожных знаков								
33	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	6	3105,83	549,00	18635	3294	9965	3,20	19
		шт.		2284,00	151,50	13704	909	60,3	0,15	1
		Накладные расходы -		*1660,77*		*9965*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1468,64*				*8812*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*192,14*				*1153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*381,34*		*2288*				
		Сметная стоимость				*30889*				
34	Т 29-100000-2000	Стойка металлическая СКМ-2.30 Р 12 кг, L	6	3294,64	--	19768	--	830	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*138,37*		*830*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*138,37*				*830*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,64*		*1648*				
		Сметная стоимость				*22246*				
35	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	6	591,31	--	3548	--	2006	0,69	4
		шт.		492,50	--	2955	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*334,28*		*2006*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*296,97*				*1782*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*37,31*				*224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*74,05*		*444*				
		Сметная стоимость				*5998*				
36	24-010201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	4	5465,81	--	21863	--	918	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*229,56*		*918*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*229,56*				*918*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*455,63*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24604*				
37	24-010201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	2	6286,10	--	12572	--	528	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*264,02*		*528*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*264,02*				*528*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,01*		*1048*				
		Сметная стоимость				*14148*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Перенос знака 2.3.3	1	2284,00	--	2284	--	1531	3,20	3
		шт.		2284,00	--	2284	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*1531,05*		*1531*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1377,27*				*1377*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*153,77*				*154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,21*		*305*				
		Сметная стоимость				*4120*				
39	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Конструкции металлические. Погрузка	0,0945	326,00	--	31	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,69*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,69*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*3*				
		Сметная стоимость				*35*				
40	41-020102-1139 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 139 км	0,0945	2241,40	--	212	--	9	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,14*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*94,14*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,84*		*18*				
		Сметная стоимость				*239*				
		сигнальные столбики								
41	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	14	583,29	583,29	8166	8166	2149	--	--
		шт.		--	205,36	--	2875	60,3	0,19	3
		Накладные расходы -		*153,53*		*2149*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*123,83*				*1734*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*29,70*				*416*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*58,95*		*825*				
		Сметная стоимость				*11141*				
42	Т 29-100000-2000	Столбики сигнальные	14	3017,86	--	42250	--	1775	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*126,75*		*1775*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*126,75*				*1775*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,57*		*3522*				
		Сметная стоимость				*47546*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Конструкции металлические. Погрузка	0,1064	326,00	--	35	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,69*		*1*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*13,69*				*1*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*3*				
		Сметная стоимость				*39*				
44	41-020102-1139 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 139 км	0,1064	2241,40	--	238	--	10	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*94,14*		*10*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*94,14*				*10*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*186,84*		*20*				
		Сметная стоимость				*268*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			486897	69032			65
			Тенге			43556	23501			26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			561687	69354			151
			Тенге			109276	23501			26
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			62018				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62018				
		Накладные расходы -	Тенге			2605				
		Сметная прибыль -	Тенге			5170				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			69792				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			499670				
	Материалы -		Тенге			215238				
	Всего заработная плата -		Тенге				132777			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105287				
	Транспортные расходы -		Тенге			516				
		Накладные расходы -	Тенге			103592				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					79276		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24316		
		Сметная прибыль -	Тенге			48261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			651522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				132777			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			721315				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				132777			
		Скидка Подрядчика К=0,950499988	Тенге			685 610				
		Итого по акту	**Тенге**			**685 609,90**				
		НДС 12%	**Тенге**			**82 273,19**				
		Всего по акту с НДС	**Тенге**			**767 883,09**				

Работы сдал
Исполнитель
Директор ТОО "DAVO" _____ **Мешко А.Л.**

Работы принял
Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Заместитель Руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ **Койсоймасов Р.Е.**

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог _____ **Валиев М.Т.**

Куратор _____ **Сейдахметов И.Ж.**

И.О. Руководителя планово-технического отдела автомобильных дорог _____ **Бейм И.Д.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "DAVO"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:Средний ремонт автомобильной дороги Экибастуз-ГРЭС-2 км 6-10 (4 км)
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Средний ремонт автомобильной дороги Экибастуз-ГРЭС-2 км 6-10 (4 км)
Доп.соглашение №15/1 от 10.08.2018г к договору о государственных закупках работ № 15 от 09 февраля 2018г

Акт выполненных работ №6
от28 августа 2018 года

Составлен(а) в ценах на 3 кв. 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт покрытия								
		ШПО								
14	11-270602-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия усовершенствованные. Поверхностная обработка одиночная битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	832,82251	209,37	17,40	174367	14490	18335	0,02	18
		м2 покрытия		15,06	5,98	12543	4983	60,3	0,01	5
		Накладные расходы -		*22,02*		*18335*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*12,69*				*10568*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*9,33*				*7767*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,51*		*15416*				
		Сметная стоимость				*208119*				
15	41-050201-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка битума вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	0,60073	778,80	--	468	--	20	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,71*		*20*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*32,71*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,92*		*39*				
		Сметная стоимость				*527*				
16	41-050201-1991 РСНБ РК 2015 К=91 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	54,66663	24,52	--	1340	--	56	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1,03*		*56*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1,03*				*56*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,04*		*112*				
		Сметная стоимость				*1508*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обочины								
17	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Планировка обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	8594,7002	4,07	4,07	34967	34967	7132	--	--
		м2 спланированной площади		--	1,07	--	9197	59,1	--	9
		Накладные расходы -		*0,83*		*7132*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,63*				*5435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*0,20*				*1697*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,39*		*3368*				
		Сметная стоимость				*45467*				
18	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	2148,399	119,35	97,68	256409	209849	75234	0,03	68
		м2 покрытия обочин		21,67	26,08	46560	56038	60,3	0,03	61
		Накладные расходы -		*35,02*		*75234*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*28,80*				*61867*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,22*				*13368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,35*		*26531*				
		Сметная стоимость				*358175*				
19	21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	135,172184	2298,97	--	310757	--	13052	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,56*		*13052*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*96,56*				*13052*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*22703*				
		Сметная стоимость				*346511*				
20	41-020102-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	216,19939	147,14	--	31812	--	1336	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6,18*		*1336*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*6,18*				*1336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,27*		*2652*				
		Сметная стоимость				*35800*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			810120	259306			86
			Тенге			59103	70218			75
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			810120				
	Материалы -		Тенге			147335				
	Всего заработная плата -		Тенге				129321			
	Местные материалы -		Тенге			310757				
	Транспортные расходы -		Тенге			33620				
		Накладные расходы -	Тенге			115167				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77871		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					37296		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Корректировка накладных второго уровня	Тенге					-4873		
		Итого Накладные расходы	Тенге			110294				
		Сметная прибыль -	Тенге			70821				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			991235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				129321			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			991235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				129321			
	РДС РК 8-02-03-2002 п.17	Прочие затраты на восстановление оси трассы, категория сложности I, 4731*4,014*1,25*2,737/1000	км	4,014		64970				
		Итого с прочими затратами	Тенге			1056205				
		Скидка Подрядчика К=0,950499988	Тенге			1 003 923				
		Итого по акту	**Тенге**			**1 003 922,84**				
		НДС 12%	**Тенге**			**120 470,73**				
		Всего по акту с НДС	**Тенге**			**1 124 393,57**				

Работы сдал

Исполнитель
Директор ТОО "DAVO" _____ **Мешко А.Л.**

Работы принял
Заказчик
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

Заместитель Руководителя ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" _____ **Койсоймасов Р.Е.**

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог _____ **Валиев М.Т.**

Куратор _____ **Сейдахметов И.Ж.**

И.О. Руководителя планово-технического отдела автомобильных дорог _____ **Бейм И.Д.**