ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:Строительство клуба на 100 мест в с.Кенгирбай би Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **май** от 17 мая 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4951502	11750	55,00 доп№1	от22.11.2018г от 15.03.2019г		036-431	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стро-во клуба вс.Кенгирбай	132 918 653,00	31 250 000,00	31 250 000	28 278 371	2 971 629			0	3 750 000,00	35 000 000,00

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО _____ **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ТОО " QazEngineeringCompany" _____ **Ж.Ж Туленов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**

ВКО Абайский район, с.Караул,ул Кунанбая14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502.
ИИК KZ 98070103KSN1819000 РГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: **Строительство клуба на 100 мест в с. Кенгирбай би Абайского района ВКО**
Договор:№55 от 22.11.2018г Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2019г

АКТ №5
приемки выполненных работ за май от 17 мая 2019г.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 3 Стены и перегородки									
		3.1 Стены									
47	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	59,27	1836,46	239,49	108847	14195	21932	70374	193558
					1226,94	49,77	72721	2950	–	14338	
		Итого по разделу 3					**193 558**				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				72 721					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 195					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 950					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				21 932					
	Накладные расходы, тенге				70 374					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				14 338					
	Раздел 5 Полы									
5.6 Тип 1а										
117 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	16,4	522,13	22,8	8563	374	7170	1125	10463
				62,13	10,85	1019	178	–	775	
118 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	16,4	727,01	26,28	11923	431	6348	5034	18314
				313,66	12,87	5144	211	–	1357	
119 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	65,6	104,86	4,45	6879	292	6333	370	7829
				3,87	2,13	254	140	–	580	
5.7 Тип 3а										
122 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.** Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	54,68	726,99	26,26	39752	1436	21166	16783	61058
				313,64	12,87	17150	704	–	4523	
5.8 Тип 5а										
125 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	101,62	491,51	22,8	49947	2317	41313	6972	61473
				62,16	10,82	6317	1100	–	4554	
126 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	101,62	726,99	26,27	73877	2670	39335	31190	113472
				313,64	12,88	31872	1309	–	8405	

127	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=3,000;	м2 стяжки	304,86	104,88	4,46	31974	1360	29432	1721	36391
					3,88	2,13	1182	649	–	2696	
		Итого по разделу 5					**309 000**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 938				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 880				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 291				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					151 097				
		Накладные расходы, тенге					63 195				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					22 890				

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

132	2109-0202-1606	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	7,2	28723		206806		206806	–	223350
					–		–		–	16544	
133	2109-0202-1103	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,1	24641		51746		51746	–	55886
					–		–		–	4140	
134	2109-0202-1202	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	5,46	31531		172159		172159	–	185932

				–	–	–	13773	
135	2109-0202-1201	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-12 двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	26845	67649	67649	–	73061
					–	–	–	5412	
136	2109-0202-0602	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	7,2	21884	157565	157565	–	170170
					–	–	–	12605	
137	2109-0202-0401	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-13, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 К=6,000;	м2	16,38	29581	484537	484537	–	523300
					–	–	–	38763	
138	2109-0202-0601	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 К=2,000;	м2	5,46	30447	166241	166241	–	179540
					–	–	–	13299	

139	2109-0202-0306	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	24288 –		61206 –		61206 –	– 4896	66102
143	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой К=3,000;	м2	6,3	66773 –		420670 –		420670 –	– 33654	454324
166	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	86,05	40739 –		3505591 –		3505591 –	– 280447	3786038
		Итого по разделу 6					**5 717 703**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге									
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 294 170				
		Накладные расходы, тенге					423 533				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 7 Кровля										
	7										
173	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	30,086	860,63 806,52	53,51 23,17	25893 24265	1610 697	18 –	22466 3869	52228

174	2204-1003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=4,700;								
			кг	141,4042	869		122880		122880	–	132710
					–		–		–	9830	
175	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %								
			м2 кровли	359,3	6609,52	95,18	2374801	34198	1705310	592773	3204979
					1768,14	25,12	635293	9026	–	237406	
176	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %								
			м2 обработанной поверхности	563,3	33,07	2,48	18628	1398	12	16042	37444
					30,57	1,08	17218	606	–	2774	
177	2204-1003-0402	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=0,150;								
			кг	84,495	869		73426		73426	–	79300
					–		–		–	5874	
185	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	8	18460,88	780,63	147687	6245	92121	46718	209957
					6165,13	323,5	49321	2588	–	15552	
186	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	16	435		6960		6960	–	7517
					–		–		–	557	
187	2109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	8	477		3816		3816	–	4121
					–		–		–	305	
188	1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 80 % К=8,000;	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок	4,24	1781,6	21,7	7554	92	5046	1955	10270

189 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=8,000;			569,81	6,6	2416	28	–	761	
		м2 кровли	38,08	6042,07	95,17	230082	3624	168183	54493	307341
				1530,33	25,13	58275	957	–	22766	
190 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС1,МС2,А2-А5) НР = 118 %	т стальных элементов	0,16867	684828,36	5721,23	115510	965	105146	11339	136997
				55724,2	1245,03	9399	210	–	10148	
191 1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР = 90 %	м ходов	121,9	86,69	4,63	10567	564	5838	3954	15683
				34,17	1,87	4165	228	–	1162	
192 1109-0304-0101	Стремянки. Монтаж НР = 69 % К=8,000;	т конструкций	0,0976	66506,15	23770,49	6491	2320	862	2796	10030
				33903,69	7612,7	3309	743	–	743	
193 2106-0208-0501	Стремянки МС12 ГОСТ 25772-83 К=8,000;	т	0,0976	521306		50879		50879	–	54949
				–		–		–	4070	
194 1109-0304-0101	Стремянка ЛВ1. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,03146	66497,14	23776,22	2092	748	278	901	3232
				33884,3	7628,73	1066	240	–	239	
195 2106-0208-0501	лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03146	521306		16400		16400	–	17712
				–		–		–	1312	
202 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	10	331,9	11,6	3319	116	2472	699	4339
				73,1	2,9	731	29	–	321	
203 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % К=0,120;	м3 изоляции	1,2	29069,17	1592,5	34883	1911	18334	11788	50405
				12198,33	726,67	14638	872	–	3734	

204 1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 % К=0,075;	м3 утеплителя	0,75	33893,33 3078,67	1410,67 352	25420 2309	1058 264	22053 –	2367 2223	30010
205 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	10	632,4 206,1	98 23,5	6324 2061	980 235	3283 –	2112 675	9111
206 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	50	20,2 0,76	1,46 0,36	1010 38	73 18	899 –	52 85	1147
207 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,031	13774,19 12451,61	1290,32 548,39	427 386	40 17	1 –	367 64	858
208 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031	268302 –		8317 –		8317 –	– 665	8982
209 1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	10	102,2 47	1 0,5	1022 470	10 5	542 –	437 117	1576
210 1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых	м2 кровли	10	1885,4 229,9	20,4 5,7	18854 2299	204 57	16351 –	2168 1682	22704
211 1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	8,2	1372,56 285,85	15,37 4,51	11255 2344	126 37	8785 –	2191 1076	14522
	Итого по разделу 7 в том числе					**4 428 124**				

		- зарплата рабочих-строителей, тенге					830 003				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 282				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 857				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 438 212				
		Накладные расходы, тенге					775 618				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					328 010				
		Раздел8 Лестницы									
		8.1.ЛестницыЛ-1									
229	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	2986,86	31,71	20908	222	11565	7380	30551
					1303	14,86	9121	104	–	2263	
230	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	14,9	79,6	1,54	1186	23	810	246	1547
					23,69	0,27	353	4	–	115	
		Итого по разделу 8					**32 098**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 474				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					245				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					108				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 375				
		Накладные расходы, тенге					7 626				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 378				
		Раздел 9 Отделочные работы									
258	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1337,36	1120,19	65,98	1498097	88239	442345	831731	2516214
					723,45	53,95	967513	72151	–	186386	
269	2900-0001-0027 (пл)	Металлопластиковый откос ТОО "УК Триплекс"	м	190	3571		678490		678490	–	732769
					–		–		–	54279	
		Итого по разделу 9					**3 248 983**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					967 513				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				88 239					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				72 151					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 120 835					
	Накладные расходы, тенге				831 731					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				240 665					
Раздел 11 Прочие работы										
11.5 Крыльцо №1										
293 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	45,7	844,33	17,72	38586	810	26218	10852	53393
				252,91	2,43	11558	111	–	3955	
294 1106-0101-0102	Обетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	26440	1675	5288	335	4059	877	6658
				4470	350	894	70	–	493	
295 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=6,000;	т	0,08832	229223,28	1222,83	20245	108	14436	5229	27512
				64549,37	509,51	5701	45	–	2038	
296 1109-0402-0101	Стойки. Монтаж НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,64716	57551,46	18698,62	37245	12101	4170	16288	57816
				32409,3	4067	20974	2632	–	4283	
297 2106-0408-0501	Стойки К=6,000;	т	0,64716	383052		247896		247896	–	267728
				–		–		–	19832	
298 1109-0302-0401	Прогоны . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,3058	28037,93	9568,35	8574	2926	1103	3705	13261
				14862,66	2697,84	4545	825	–	982	
299 2106-0408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,3058	432632		132299		132299	–	142883
				–		–		–	10584	
300 2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,3058	5772		1765		1765	–	1906
				–		–		–	141	

301 1109-0304-0101	Металлокаркас козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,18139	66492,09	23760,96	12061	4310	1602	5198	18640
				33899,33	7629,97	6149	1384	–	1381	
302 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18139	232308		42138		42138	–	45509
				–		–		–	3371	
303 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	56,8	79,65	1,58	4524	90	3087	939	5900
				23,71	0,25	1347	14	–	437	
304 1112-0101-0706	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	10,36	6042,08	95,17	62596	986	45756	14825	83615
				1530,31	25,1	15854	260	–	6194	
305 1106-0101-0118	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	4,208	26811,07	1982,65	112821	8343	86817	17683	140944
				4197,01	420,87	17661	1771	–	10440	
306 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16672	228485		38093		38093	–	41140
				–		–		–	3047	
307 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00907	219456		1990		1990	–	2149
				–		–		–	159	
308 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,14478	65775,66	1222,54	9523	177	–	8573	19544
				64553,12	518,03	9346	75	–	1448	
309 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14478	232308		33634		33634	–	36325
				–		–		–	2691	
311 1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0671	69627,42	21311,48	4672	1430	513	2232	7456

				40670,64	7540,98	2729	506	–	552	
312	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	101,3	596		60375		60375	–	65205
					–		–		–	4830	
313	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,6	268		7129		7129	–	7699
					–		–		–	570	
314	1106-0801-0101	Перекрытия МП. Устройство НР = 91 %	м3	1,2	38211,67	1764,17	45854	2117	33736	9519	59803
					8334,17	382,5	10001	459	–	4430	
315	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1111	228485		25385		25385	–	27416
					–		–		–	2031	
316	1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном НР = 92 % К=0,035;	м3 утеплителя	0,336	33889,88	1410,71	11387	474	9879	1060	13443
					3077,38	351,19	1034	118	–	996	
317	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	9,6	632,4	98,02	6071	941	3152	2027	8746
					206,04	23,44	1978	225	–	648	
318	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;	м2 стяжки	48	20,21	1,46	970	70	863	51	1103
					0,77	0,38	37	18	–	82	
319	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,02772	13780,66	1298,7	382	36	1	328	767
					12445,89	541,13	345	15	–	57	
320	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02772	268302		7437		7437	–	8032
					–		–		–	595	

321	1112-0101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением НР = 92 %	м2 кровли	9,6	102,29	1,04	982	10	521	420	1514
					46,98	0,52	451	5	–	112	
322	1112-0101-0104	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя НР = 92 %	м2 кровли	9,6	1885,52	20,52	18101	197	15697	2080	21795
					229,9	5,63	2207	54	–	1614	
323	1112-0101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков НР = 92 %	м примыканий	6	1372,33	15,17	8234	91	6428	1602	10623
					285,83	4,33	1715	26	–	787	
11.6 Крыльцо №2а, 3											
324	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт сборных конструкций	12	1557,42	771,33	18689	9256	3413	11152	32228
					501,67	285,92	6020	3431	–	2387	
325	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт сборных конструкций	6	2203,33	1082,33	13220	6494	2502	7835	22739
					704	402,67	4224	2416	–	1684	
327	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,4	21822,5	1240	8729	496	6943	1278	10808
					3225	285	1290	114	–	801	
328	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	7,68	201,69	28,78	1549	221	816	558	2276
					66,67	10,68	512	82	–	169	
329	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,62	20220,97	1058,06	12537	656	11171	770	14372
					1145,16	219,35	710	136	–	1065	

330 1106-0101-0118	Крыльца железобетонные . Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,92	26809,78 4196,74	1982,61 420,65	24665 3861	1824 387	18980 –	3866 2282	30813
331 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,1007	243043 –		24474 –		24474 –	– 1958	26432
332 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0036	219456 –		790 –		790 –	– 63	853
333 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05424	65763,27 64546,46	1216,81 516,22	3567 3501	66 28	– –	3211 542	7320
334 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,05424	232308 –		12600 –		12600 –	– 1008	13608
337 1109-0304-0101	Рама козырька. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,11018	66500,27 33899,07	23770,19 7623,89	7327 3735	2619 840	973 –	3157 839	11323
338 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,08058	232308 –		18719 –		18719 –	– 1498	20217
339 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0296	219456 –		6496 –		6496 –	– 520	7016
340 1112-0101-0706	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	10,8	6042,04	95,19	65254	1028	47699	15454	87165

				1530,28	25,09	16527	271	–	6457	
342	2110-0105-0305	Металлосайдинг с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (прим) К=2,000;	м2	15,6	2039 –		31808 –		31808 –	– 2545	34353
343	1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0376	69627,66 40664,89	21303,19 7579,79	2618 1529	801 285	288 –	1252 310	4180
344	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	9,2	596 –		5483 –		5483 –	– 439	5922
345	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	19,2	268 –		5146 –		5146 –	– 412	5558
346	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,4	79,46 23,65	1,49 0,27	588 175	11 2	402 –	122 57	767
11.7 Крыльцо 2б, 2											
347	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт сборных конструкций	12	1557,42 501,67	771,33 285,92	18689 6020	9256 3431	3413 –	11152 2387	32228
348	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 % К=2,000;	шт сборных конструкций	6	2203,33 704	1082,33 402,67	13220 4224	6494 2416	2502 –	7835 1684	22739
350	1106-0401-0101	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,4	21822,5 3225	1240 285	8729 1290	496 114	6943 –	1278 801	10808

351	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	7,68	201,69	28,78	1549	221	816	558	2276
					66,67	10,68	512	82	–	169	
352	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,66	20221,21	1057,58	13346	698	11892	820	15299
					1145,45	219,7	756	145	–	1133	
353	1106-0101-0118	Крыльца железобетонные . Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1	26813	1984	26813	1984	20632	4201	33495
					4197	420	4197	420	–	2481	
354	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,10192	243043		24771		24771	–	26753
					–		–		–	1982	
355	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0036	219456		790		790	–	853
					–		–		–	63	
356	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,05424	65763,27	1216,81	3567	66	–	3211	7320
					64546,46	516,22	3501	28	–	542	
357	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,05424	232308		12600		12600	–	13608
					–		–		–	1008	
360	1109-0304-0101	Рама козырька. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,11018	66500,27	23770,19	7327	2619	973	3157	11323
					33899,07	7623,89	3735	840	–	839	
361	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,08058	232308		18719		18719	–	20217
					–		–		–	1498	

362	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,0296	219456 –		6496 –		6496 –	– 520	7016
363	1112-0101-0706	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 % К=2,000;	м2 кровли	10,8	6042,04 1530,28	95,19 25,09	65254 16527	1028 271	47699 –	15454 6457	87165
365	2110-0105-0305	Металлосайдинг с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (прим) К=2,000;	м2	15,6	2039 –		31808 –		31808 –	– 2545	34353
366	1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,0376	69627,66 40664,89	21303,19 7579,79	2618 1529	801 285	288 –	1252 310	4180
367	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	9,2	596 –		5483 –		5483 –	– 439	5922
368	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	19,2	268 –		5146 –		5146 –	– 412	5558
369	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	7,4	79,46 23,65	1,49 0,27	588 175	11 2	402 –	122 57	767
	11.8 Крыльцо №4										
370	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	7	201,86 66,71	28,86 10,71	1413 467	202 75	744 –	509 154	2076
371	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,56	20221,43	1058,93	11324	593	10090	695	12981

				1144,64	219,64	641	123	–	962	
372	1106-0101-0115	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	0,84	21784,52	1622,62	18299	1363	15411	1658	21554
					1815,48	353,57	1525	297	–	1597	
373	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05895	243043		14327		14327	–	15473
					–		–		–	1146	
376	1109-0304-0101	Рама козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04029	66517,75	23777,61	2680	958	356	1154	4141
					33904,19	7594,94	1366	306	–	307	
377	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04029	232308		9360		9360	–	10109
					–		–		–	749	
378	1112-0101-0706	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	7,8	6042,05	95,26	47128	743	34449	11161	62952
					1530,26	25,13	11936	196	–	4663	
11.9 Крыльцо №5											
382	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	5	201,8	29	1009	145	531	363	1482
					66,6	10,6	333	53	–	110	
383	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,4	20222,5	1060	8089	424	7207	497	9273
					1145	220	458	88	–	687	
384	1106-0101-0115	Крыльцо железобетонное. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	21783,33	1621,67	13070	973	11008	1184	15394
					1815	353,33	1089	212	–	1140	
385	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05898	243043		14335		14335	–	15482
					–		–		–	1147	

386	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00054	219456 –		119 –		119 –	– 10	129
387	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02712	65781,71 64564,9	1216,81 516,22	1784 1751	33 14	– –	1606 271	3661
388	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02712	232308 –		6300 –		6300 –	– 504	6804
391	1109-0304-0101	Рама козырька. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04029	66517,75 33904,19	23777,61 7594,94	2680 1366	958 306	356 –	1154 307	4141
392	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 45 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04029	232308 –		9360 –		9360 –	– 749	10109
393	1112-0101-0706	Козырек. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	7,8	6042,05 1530,26	95,26 25,13	47128 11936	743 196	34449 –	11161 4663	62952
		Итого по разделу 11					**2 137 068**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					231 944				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					89 833				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 505				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 424 657				
		Накладные расходы, тенге					232 325				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					158 309				
		Итого по смете					**16 066 535**				
		Локальная смета №2-1-3									
		Отопление									
		Раздел1.Отопление									

1.2 Отопление

43	2305-1001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	243	2306 –	560358 –	560358 –	– 44829	605187
48	2305-1314-0308	Клапан запорный радиаторный, DN 20, ГОСТ 30815-2002	шт.	28	2564 –	71792 –	71792 –	– 5743	77535
49	2304-0902-1708	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5436 –	5436 –	5436 –	– 435	5871
50	2304-0902-1711	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6131 –	6131 –	6131 –	– 490	6621
51	2304-0902-1712	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8110 –	8110 –	8110 –	– 649	8759
52	2304-0905-0202	Краны пробно-спускные 10Б19бк1, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (прим.)	шт.	32	1437 –	45984 –	45984 –	– 3679	49663
55	2304-1009-0302	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	63323 –	569907 –	569907 –	– 45593	615500

57	2304-1006-2102	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	17818 –	160362 –	160362 –	– 12829	173191
58	2304-0911-0104	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 32, PN 40, Tmax 200 °С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	48073 –	48073 –	48073 –	– 3846	51919
59	2304-0911-0105	Краны балансировочные стальные, сварные стандартнопроходные, модель 140, DN 40, PN 40, Tmax 200 °С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	1	49523 –	49523 –	49523 –	– 3962	53485
		Итого по смете				**1 647 731**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге							
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге							
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 525 676			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге							
		оборудование							
		Накладные расходы, тенге				122 055			
		Сметная прибыль (8 %), тенге							
		Локальная смета №2-1-4							
		Вентиляция							
	Раздел 1 Вентиляция								
	1.1 Вентиляция								
4	5800-0020-0001 (пл) (об)	Приточная установка П1 VS-30-R-H/S ТОО "VTS Kazakhstan"	к-т	1	722002 –	722002 –	– 722002	– –	722002
5	5800-0020-0002 (пл) (об)	Опциональное оснащение к П1 ТОО "VTS Kazakhstan"	шт	1	72738 –	72738 –	– 72738	– –	72738

10	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	13	1570,38 1228	30 12,69	20415 15964	390 165	4061 –	15806 2898	39119
11	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	21	1665,29 1228	30 12,71	34971 25788	630 267	8553 –	25534 4840	65345
12	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 440x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	24	4341,67 1228	48,13 12,71	104200 29472	1155 305	73573 –	29181 10670	144051
13	1120-0301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300x300 мм. Установка НР = 98 %	решетка	16	4408,25 1228	48,06 12,69	70532 19648	769 203	50115 –	19454 7199	97185
14	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2808 428	40 13	2808 428	40 13	2340 –	432 259	3499
15	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	4502 583	42,5 12,5	9004 1166	85 25	7753 –	1167 814	10985
16	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 800 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	3	4501,67 583	42,33 12,67	13505 1749	127 38	11629 –	1751 1220	16476
17	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	4501 583	42 13	4501 583	42 13	3876 –	584 407	5492

18	1120-0701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	6376	49	6376	49	5411	910	7869
					916	13	916	13	–	583	
25	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,72	4930,24	48,43	28201	277	18175	9663	40893
					1704,37	19,41	9749	111	–	3029	
26	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	33,12	4776,3	38,59	158191	1278	105231	51142	226080
					1560,45	15,22	51682	504	–	16747	
27	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	117	4981,12	38,59	582791	4515	420306	156554	798493
					1350,17	15,21	157970	1779	–	59148	
28	1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	21,6	4640,42	35,93	100233	776	77512	21806	131802
					1015,97	14,17	21945	306	–	9763	
29	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,256	4638,54	48,57	5826	61	3624	2122	8584
					1704,62	19,11	2141	24	–	636	
		Итого по смете					**2 390 613**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					339 201				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 194				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 766				