ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**

ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:Строительство клуба на 100 мест в с.Кенгирбай би Абайского района ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** от 20 июня 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
4951502	11750	55,00 доп№1	от22.11.2018г от 15.03.2019г		036-431	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1: Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	дополнительные затраты: другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стро-во клуба вс.Кенгирбай	172 779 653,00	35 590 178,00	35 590 178	32 986 970	2 603 208			0	4 270 822,00	39 861 000,00

М.П. **Заказчик:** И.О Руководителя ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО _____ **С.А.Рахимжанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ТОО " QazEngineeringCompany" _____ **Ж.Ж Туленов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**

ВКО Абайский район, с.Караул,ул Кунанбая14

БИН 050240008249

Код ГУ 4951502.

ИИК KZ 98070103KSN1819000 РГУ Комитет Казначейства МФ РК

БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"

КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: **Строительство клуба на 100 мест в с. Кенгирбай би Абайского района ВКО**
Договор:№55 от 22.11.2018г Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2019г

АКТ №6
приемки выполненных работ за июнь от 20 июня 2019г.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета №2-1-1
Общестроительные работы

Раздел 3 Стены и перегородки

48	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	86,76	4465,3 1181,34	28,45 10,88	387409 102493	2468 944	282448 –	93093 38440	518942
	3.2 Утепление тамбура										
50	1114-0202-0401	Стены. Покрытие пленкой НР = 99 %	м2 покрытия	40,38	155,89 114,39	0,25 0,12	6295 4619	10 5	1666 –	4578 870	11743
51	1126-0101-0504	Поверхности плоские . Изоляция плитами НР = 76 % К=0,100;	м3	4,038	45244,92 21537,89	1784,3 835,56	182699 86970	7205 3374	88524 –	68661 20109	271469
52	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,38	2986,78 1302,95	31,7 14,86	120606 52613	1280 600	66713 –	42570 13054	176230
		Итого по разделу 3					**978 384**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					246 695				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 963				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 923				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					439 351				
		Накладные расходы, тенге					208 902				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					72 473				
	Раздел 5 Полы										
	5.1 Тип 1										
75	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	108,45	727 313,64	26,28 12,88	78843 34014	2850 1397	41979 –	33286 8970	121099
76	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	216,9	104,88	4,46	22748	967	20940	1225	25891

				3,88	2,13	841	462	–	1918	
77 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	108,45	1399,47	76,34	151773	8279	76904	63726	232739
				614,02	11,1	66590	1204	–	17240	
78 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	108,45	872,01	37,93	94569	4113	50278	38412	143619
				370,47	6,33	40178	686	–	10638	
79 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	108,45	727	26,28	78843	2850	41979	33286	121099
				313,64	12,88	34014	1397	–	8970	
80 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	108,45	4426,2	120,75	480021	13095	362382	103815	630543
				963,98	54,38	104544	5897	–	46707	
81 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	113,9	1723,02	12,01	196252	1368	166251	27353	241493
				251,39	4,09	28633	466	–	17888	
5.2 Тип 2										
83 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	178,2	726,99	26,27	129550	4682	68978	54694	198984
				313,64	12,88	55890	2295	–	14740	
86 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	178,2	1399,48	76,34	249387	13603	126366	104712	382427
				614,02	11,1	109418	1978	–	28328	
87 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	178,2	872,02	37,93	155394	6759	82616	63118	235993
				370,48	6,33	66019	1128	–	17481	

88	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	178,2	726,99 313,64	26,27 12,88	129550 55890	4682 2295	68978 –	54694 14740	198984
89	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=16,000;	м2 стяжки	2851,2	104,88 3,88	4,46 2,13	299030 11052	12715 6071	275263 –	16096 25210	340336
	5.3 Тип 3										
95	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	65,41	727,01 313,64	26,28 12,87	47554 20515	1719 842	25320 –	20076 5410	73040
96	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=4,000;	м2 стяжки	261,64	104,88 3,88	4,46 2,13	27441 1014	1167 557	25260 –	1477 2313	31231
97	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,41	1399,48 614,02	76,33 11,1	91540 40163	4993 726	46384 –	38436 10398	140374
98	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	65,41	872,02 370,48	37,93 6,33	57039 24233	2481 414	30325 –	23168 6417	86624
99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	65,41	727,01 313,64	26,28 12,87	47554 20515	1719 842	25320 –	20076 5410	73040
100	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	65,41	3124,19 1117,25	68,23 31,07	204353 73079	4463 2032	126811 –	70604 21997	296954

101 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	68,7	549,65 281,54	1,56 0,73	37761 19342	107 50	18312 –	18228 4479	60468
5.4 Тип 4										
104 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,77	726,98 313,62	26,27 12,88	24550 10591	887 435	13072 –	10364 2793	37707
105 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=5,000;	м2 стяжки	168,85	104,88 3,88	4,46 2,13	17709 655	753 360	16301 –	954 1493	20156
106 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,77	1399,47 614,01	76,34 11,1	47260 20735	2578 375	23947 –	19843 5368	72471
107 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	33,77	871,99 370,48	37,93 6,34	29447 12511	1281 214	15655 –	11962 3313	44722
108 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	33,77	726,98 313,62	26,27 12,88	24550 10591	887 435	13072 –	10364 2793	37707
109 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	33,77	1026,33 318,03	89,13 32,75	34659 10740	3010 1106	20909 –	11135 3664	49458
110 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-67,54	107,64 9,16	3,86 1,92	-7270 -619	-261 -130	-6390 –	-704 -638	-8612
111 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	35,5	159,01 125,94	1,04 0,48	5645 4471	37 17	1137 –	4219 789	10653

5.6 Тип 1а										
120 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	16,4	4426,16 963,96	120,73 54,39	72589 15809	1980 892	54800 –	15699 7063	95351
121 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	17,2	1723,08 251,4	12,03 4,13	29637 4324	207 71	25106 –	4131 2701	36469
5.7 Тип 3а										
123 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	54,68	3124,18 1117,25	68,22 31,05	170830 61091	3730 1698	106009 –	59022 18388	248240
124 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	57,4	549,65 281,55	1,55 0,73	31550 16161	89 42	15300 –	15231 3742	50523
	Итого по разделу 5					**4 329 783**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					973 004				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					107 790				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 254				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 979 564				
	Накладные расходы, тенге					948 702				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					320 723				
Раздел 6 Проемы										
6.1 Двери										
141 2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу	комплект	2	3820 –		7640 –		7640 –	– 611	8251
146 2109-0102-0121	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние СТ РК 943-92 (прим)	м2	3,05	17512 –		53412 –		53412 –	– 4273	57685
147 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДВГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=15,000;	м2	30,15	9864 –		297400 –		297400 –	– 23792	321192

148	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДВГ 21-6П внутренние СТ РК 943-92 (прим) К=11,000;	м2	12,98	12516 –		162458 –		162458 –	– 12997	175455
149	2109-0102-0120	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 16-9П внутренние СТ РК 943-92 (прим)	м2	1,37	21106 –		28915 –		28915 –	– 2313	31228
150	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 К=2,000;	шт.	58	435 –		25230 –		25230 –	– 2018	27248
151	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	29	3578 –		103762 –		103762 –	– 8301	112063
153	2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 08-08П СТ РК 943-92	м2	0,64	33422 –		21390 –		21390 –	– 1711	23101
154	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	435 –		870 –		870 –	– 70	940
155	2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	1	3035 –		3035 –		3035 –	– 243	3278
	6.2 Окна										
162	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	38,3	1177,57 214,86	4,67 2,25	45101 8229	179 86	36693 –	7484 4207	56792
165	2109-0304-0107	Витраж из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м2	8,64	35705 –		308491 –		308491 –	– 24679	333170
167	2900-0009-0102 (пл)	Москитная сетка ТОО "УК Триплекс"	м2	25,03	4464		111734		111734	–	120673

					–		–		–	8939	
169	2301-0103-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	10,5	1317		13829		13829	–	14935
					–		–		–	1106	
170	2301-0103-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	611		2444		2444	–	2640
					–		–		–	196	
		Итого по разделу 6					**1 288 651**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 229				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					179				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					86				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 177 303				
		Накладные расходы, тенге					7 484				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					95 456				
		Раздел 9 Отделочные работы									
253	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	33,77	1159,16	6,6	39145	223	14480	19612	63458
					723,78	2,16	24442	73	–	4701	
254	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	286,3	771,22	4,21	220800	1204	79401	112474	359936
					489,68	1,39	140195	398	–	26662	
257	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	339,86	5988,27	133,94	2035173	45521	1581032	344072	2569585
					1202,32	63,17	408620	21469	–	190340	

259	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	777,5	1356,1	10,58	1054368	8226	529034	415844	1587829
					665,09	3,47	517107	2698	–	117617	
261	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	111,74	95,33	0,72	10652	80	1012	7678	19796
					85,56	0,34	9560	38	–	1466	
264	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка гладкая на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	70	4882,33	18,12	341763	1268	181875	127390	506685
					2266	8,82	158620	617	–	37532	
268	1115-0108-1901	Откосы оконные . Устройство НР = 80 %	м	190	456,07	4,88	86654	928	7124	63039	161668
					413,69	1,04	78602	197	–	11975	
		Итого по разделу 9					**5 268 957**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 337 147				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					57 450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 490				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 393 958				
		Накладные расходы, тенге					1 090 109				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					390 293				
		Раздел 11 Прочие работы									
		11.3 Отмостка									
284	1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,150;	м3 подстилающего слоя	12,66	22787,52	6,71	288490	85	245313	40506	355316
		11.4 Отверстия									
285	1106-0301-0407	Над отверстием арматура А111 д=10 мм. Установка НР = 91 %	т	0,0212	437500	1226,42	9275	26	4577	4262	14620
					220377,36	518,87	4672	11	–	1083	
		11.7 Крыльцо 2а, 3									

341	1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом НР = 76 % К=2,000;	м2 поверхности	15,6	995,26 985,83	4,81 1,67	15526 15379	75 26	72 –	11708 2179	29413
11.7 Крыльцо 2б, 2											
364	1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом НР = 76 % К=2,000;	м2 поверхности	15,6	995,26 985,83	4,81 1,67	15526 15379	75 26	72 –	11708 2179	29413
11.8 Крыльцо №4											
379	1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	4,2	995,24 985,71	4,76 1,67	4180 4140	20 7	20 –	3152 587	7919
380	2110-0105-0305	Металлосайдинг с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (прим)	м2	4,2	2039 –		8564 –		8564 –	– 685	9249
381	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2	80 23,5	2 –	160 47	4 –	109 –	32 15	207
11.9 Крыльцо №5											
394	1134-0108-0711	Каркасы потолков. Облицовка металлосайдингом НР = 76 %	м2 поверхности	4,2	995,24 985,71	4,76 1,67	4180 4140	20 7	20 –	3152 587	7919
395	2110-0105-0305	Металлосайдинг с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 (прим)	м2	4,2	2039 –		8564 –		8564 –	– 685	9249
396	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	2	80 23,5	2 –	160 47	4 –	109 –	32 15	207
11.10 Подпольные каналы											
407	1106-0801-0113	Перекрытия каналов (монолитные участки). Устройство НР = 91 %	м3	0,16	31506,25 8418,75	2387,5 518,75	5041 1347	382 83	3312 –	1301 507	6849

408	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-I (A240) , диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02574	243043 –		6256 –		6256 –	– 500	6756
409	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	47,6	844,33 252,92	17,73 2,42	40190 12039	844 115	27307 –	11303 4119	55612
410	1106-0301-0407	Проложить над отверстием А1 д=10 мм. Установка НР = 91 %	т	0,00278	221942,45 220503,6	1438,85 719,42	617 613	4 2	– –	560 94	1271
411	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00278	219456 –		610 –		610 –	– 49	659
	11.11 Венткамера										
412	1107-0104-0305	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	13	2223,23 856,92	1332,08 261,54	28902 11140	17317 3400	445 –	17157 3685	49744
413	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,413	69427 –		28673 –		28673 –	– 2294	30967
414	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08564	53257,82 47255,96	2276,97 443,72	4561 4047	195 38	319 –	2819 590	7970
415	2106-0405-0701	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,08564	688310 –		58947 –		58947 –	– 4716	63663
416	2988-8888-8926	Доплата на применение марки стали по проекту КМ С245, Ст3пс5, Ст3сп5 ГОСТ 380-2005, ГОСТ 535-2005	т	0,08564	5772		494		494	–	534

					–		–		–	40	
417	1109-0302-0301	Перемычки металлические. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01705	81876,83	20000	1396	341	40	762	2331
					59530,79	5278,59	1015	90	–	173	
418	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01705	232308		3961		3961	–	4278
					–		–		–	317	
419	1110-0102-0401	Перемычка деревянная. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,003	58000	1000	174	3	105	60	253
					22000	333,33	66	1	–	19	
420	1106-0101-0118	Лестница железобетонная . Устройство НР = 91 %	м3	0,79	27593,67	1981,01	21799	1565	16918	3320	27129
					4197,47	420,25	3316	332	–	2010	
421	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00856	268302		2297		2297	–	2481
					–		–		–	184	
422	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00096	219456		211		211	–	228
					–		–		–	17	
423	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01432	65782,12	1256,98	942	18	–	848	1933
					64525,14	558,66	924	8	–	143	
424	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01432	232308		3327		3327	–	3593
					–		–		–	266	

425	1109-0304-0201	Ограждение из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,02403	69662,92	21348,31	1674	513	184	800	2672
					40657,51	7573,87	977	182	–	198	
426	2301-0201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,9	596		5900		5900	–	6372
					–		–		–	472	
427	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,7	268		724		724	–	782
					–		–		–	58	
428	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	6	79,67	1,67	478	10	326	99	623
					23,67	0,33	142	2	–	46	
		Итого по разделу 11					**740 212**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					79 430				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 501				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 330				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					427 776				
		Накладные расходы, тенге					113 581				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					28 512				
		Итого по смете					**12 605 987**				
		Локальная смета №2-1-2									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1 Водопровод									
		1.1 Хозяйственно-питьевой водопровод-В1-									
1	1116-0901-0201	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 98 % К=2,000;									
			узел	2	17491	260	34982	520	21262	13065	51891
					6600	66	13200	132	–	3844	

2 2303-0301-0407	Счетчики холодной воды с импульсным входом , DN 15 (прим.) К=2,000;	шт.	2	47989 –		95978 –		95978 –	– 7678	103656
3 2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=2,000;	шт.	4	623 –		2492 –		2492 –	– 199	2691
4 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка НР = 98 % К=2,000;	фильтр	2	1029,5 880	135 44	2059 1760	270 88	29 –	1811 310	4180
5 2304-1013-0703	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10 °С до +180 °С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 К=2,000;	шт.	2	869 –		1738 –		1738 –	– 139	1877
6 2302-0101-1301	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) К=2,000;	шт.	2	77 –		154 –		154 –	– 12	166
7 2302-0101-1401	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) К=2,000;	шт.	2	121 –		242 –		242 –	– 19	261
8 1312-1101-0403	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	19273 9773	9237 3322	19273 9773	9237 3322	263 –	7988 2181	29442