«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 57
04.05.17 ж
бет

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2017 жылғы «04» мамыр

Тапсырыс беруші «Қызылорда облысының құрылыс,сәулет және қала құрылысы басқарамасы» мемлекеттік мекемесі . Қызылорда қ-сы Сұлтан Бейбарыс к-сі

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация *ЖШС «Азия Даму LTD »Қызылорда қ-сы,Коркыт Ата ,кв 12А уч 127.*

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды ЖШС «Бест Строй Инжиниринг» тех.қадағалаушы А Саменов. 1) аттестат №KZ62VJE00011594, 09.06.2015 ж, 2) аттестат № KZ19VJE00011592 09.06.2015 ж.

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды №

« » 2001 ж «ВАСТОК » ЖШС, А.В.Василенко.

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: *Қызылорда к-сы,Муратбаев к-сі* мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«Қызылорда қаласы F Мұратбаев көшесіндегі орталық стадионның қосалқы футбол алаңын қайта жаңғырту»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 201 жылғы « »

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

«ВАСТОК » ЖШС

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізіндежобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
маусым 2016ж;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы 2017ж.
құрылыстың ұзақтығы, ай: 10
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 10ай;
нақты 10ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Футбол алаңы					
VIP-ложа	дана	1	1	1	1
Көреремендер	орын	10	10	10	10
трибунасы	орын	1211	1211	1308	1308
Трансформаторлық подстанция	дана	1	1	1	1
Жарық беруші мачта	дана	4	4	4	4
LED дисплей	дана	1	1	1	1

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын

Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі					
екі бөлмелі					
үш бөлмелі					
төрт бөлмелі және одан көп		-		-	

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: футбол алаңы, VIP-ложа,көрермендер трибуналары,трансформаторлық станция,жарық беруші мачталар.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы 391454594 теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 369740119 теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 21714475 теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 347920027 теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 323704807 теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 20085889 теңге, қосалқы шығындар 4129331 теңге

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды. *«Қызылорда қаласы Ғ Мұратбаев көшесіндегі орталық стадионның қосалқы футбол алаңын қайта жаңғырту»*

объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші

«Қызылорда облысының құрылыс,сәулет және қала құрылысы басқарамасы» мемлекеттік мекемесі басқарма басшысының орынбасары Қ Бекенов.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау

«Бест Строй Инжиниринг » ЖШС

техникалық қадағалаушысы А Саменов.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау

«Сартөбе» ЖШС

авторлық қадағалаушысы Абдиров Қ .

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер)

ЖШС «Азия Даму LTD» директоры

Д Жүнісов .

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD "
Объект: Реконструкция запасного футбольного поля по ул. Г. Муратбаева в г. Кызылорда

Дополнительное соглашение №26 от 18.03.2017г. к договору о гусударственных закупках работ № 14 от 26.05.2016г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Наименование строительства, объектов и работ		Сметная стоимость в тенге		Договорная стоимость на 2016 и 2017 год в текущих ценах, в тенге		Выполнено с начала строительства 2017 года, в тенге		Выполнено за отчетный период, в тенге	
		В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Реконструкция запасного футбольного поля по ул. Г. Муратбаева в г. Кызылорда	2016 год	371 665 618	127 213 220	177 419 669	65 650 779	177 419 669	65 650 779		
	2017 год			**166 371 027,87**	**61 562 441**	**166 371 027,87**	**61 255 169**	**17 071 278,87**	**6 291 389**
Всего:		**371 665 618**	**127 213 220**	**343 790 696,87**	**127 213 220**	**343 790 696,87**	**126 905 948**	**17 071 278,87**	**6 291 389**

Заказчик: Зам. руководителя управления ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ К. Бекенов

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD"

Директор _____ Д. Жунусов

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Б. Еркебаев

Инженер технического надзора ТОО "Бест Строй Инжиниринг"

_____ А. Саменов

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ К. Утегенов

Директор ТОО "Бест Строй Инжиниринг"

_____ Д. Тапалов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD "

Объект: Реконструкция запасного футбольного поля по ул. Г. Муратбаева в г. Кызылорда

Форма 2

Дополнительное соглашение №26 от 18.03.2017г. к договору о гусударственных закупках работ № 14 от 26.05.2016г.

АКТ

выполненных работ за **апрель** месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ложа								
		Раздел 1. Земляные работы								
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	236,970385	6,83	6,83	1 618	1 619	429		
		м3			1,87		443	97	0,01	2
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	101,558736	134,1		13 619		15 389	0,97	99
		м3		134,1		13 619		113		
		Итого прямые затраты по разделу 1	**Тенге**			**15 236**	**1 619**	**15 818**		**99**
			Тенге			**13 619**	**443**			**2**
		Всего заработная плата					14 061			
		Накладные расходы	Тенге			15 818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			1 863				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					2 373			
		Всего сметная заработная плата					**16 434**			
		Итого по разделу 1	**Тенге**			**32 918**				

		Раздел 3. Каркасы								
19	С12021-97	Колонны одноветвевые крайнего ряда при массе 1 м до	1,206748	105100		126829				
		т								
21	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных	1,893346	101700		192553				
		т								
23	С12021-117	Стойки фахверка	0,20806	113100		23532				
		т								
24	С12021-118	Ригели фахверка	0,228866	110400		25267				
		т								
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	215,672	20,36	0,02	4391	4	807	0,02	4
		м2		4,16		897		90		0
		Итого прямые затраты по разделу 3	**Тенге**			**372 572**	**4**	**807**		**4**
			Тенге			**897**				**0**
		Всего заработная плата					897			
		Накладные расходы	Тенге			807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			22 403				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					121			
		Всего сметная заработная плата					**1 018**			
		Итого по разделу 3	**Тенге**			**395 782**				
		Раздел 4. Стены								
28	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций наружных стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	137	675,16	350,51	92497	48020	41703	1,52	208
		м2		249,75	88,47	34216	12120	90	0,31	42
29	С12023-53	Панели стеновые трехслойные с двухстороным покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм	137	3950		541150				
		м2								
30	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций наружных стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	8,4	675,16	350,51	5671	2944	2557	1,52	13
		м2		249,75	88,47	2098	743	90	0,31	3
31	С12023-53	Панели стеновые трехслойные с двухстороным покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 100 мм	8,4	3520		29568				
		м2								

32	С12011-901	Стальные конструкции нащельников и деталей обрамления	0,396942	179900		71410				
		т								
33	Е0115-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	32,9	659,44	2,02	21696	66	2232	0,39	13
		м		64,13	0,48	2110	16	105		
34	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	6	435,90	2,02	2441	11	380	0,39	2
		м		64,13	0,48	359	3	105		
		Итого прямые затраты по разделу 4	**Тенге**			**764 433**	**51 042**	**46 871**	**4**	**236**
			Тенге			**38 783**	**12 882**	**390**	**1**	**45**
		Всего заработная плата					51 665			
		Накладные расходы	Тенге			46 871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			48 678				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					7 031			
		Всего сметная заработная плата					**58 695**			
		Итого по разделу 4	**Тенге**			**859 982**				
		Раздел 6. Кровля								
39	Е0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	62,4	226,98	120,75	14163	7535	5408	0,40	25
		м2		66,60	29,70	4156	1853	90	0,11	7
40	С12023-31	Панели кровельные трехслойные с двухстороным покрытием из оцинкованной стали и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 150 мм	62,4	4060		253344				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 6	**Тенге**			**267 507**	**7 535**	**5 408**		**25**
			Тенге			**4 156**	**1 853**			**7**
		Всего заработная плата					6 009			
		Накладные расходы	Тенге			5 408				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			16 375				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					811			
		Всего сметная заработная плата					**6 820**			
		Итого по разделу 6	**Тенге**			**289 291**				
		Раздел 7. Проемы								
		Двери								
41	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,67	634,99	31,85	3600	181	1380	1,15	7

		м2		190,80	12,04	1082	68	120	0,06	
		Витражи								
44	Е0109--45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	19,2	965,99	28,84	18547	554	16194	4,98	96
		м2		927,00	10,15	17798	195	90	0,04	1
45	С12061-715	Витражи их ПХВ профилей: глухие ГОСТ 30674-99	19,2	4884,00		93773				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 7	Тенге			115 920	734	17 574		102
			Тенге			18 880	263			1
		Всего заработная плата					19 143			
		Накладные расходы	Тенге			17 574				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			8 010				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					2 636			
		Всего сметная заработная плата					**21 779**			
		Итого по разделу 7	**Тенге**			**141 504**				
		Раздел 8. Лестницы								
58	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	71,074672	20,36	0,02	1447	1	266	0,02	1
		м2		4,16		296		90		
61	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,58	148,4	0,07	2 164	1	1653	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1 575		105		
		Стремянка выхода на кровлю МС-1								
64	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,3361	148,4	0,07	792		605	0,65	3
		м2		108,00	0,02	576		105		
		Итого прямые затраты по разделу 8	**Тенге**			**4 402**	**2**	**2 525**		**14**
			Тенге			**2 447**				
		Всего заработная плата					2 447			
		Накладные расходы	Тенге			2 525				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			416				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					379			
		Всего сметная заработная плата					**2 825**			
		Итого по разделу 8	**Тенге**			**7 343**				

		Раздел 9. Отделочные работы								
		Полы 1 этажа								
65	Е0111-13-3 К-6	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 300 мм	31,6	4014,58	147,30	126 861	4655	11434	0,26	8
		м2		238,98	55,2	7 552	1744	123	0,04	1
66	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,528	7704,43		19 477		1763	3,66	9
		м3		567,00		1 433		123		
67	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	31,6	215,29	9,95	6 803	314	1685	0,27	9
		м2		39,60	3,74	1 251	118	123	0,02	1
68	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	25,1	29,97	0,22	752	6	574	0,10	3
		м		18,50	0,09	464	2	123		
		Полы 2 этажа								
69	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	31,2	1905,05	11,03	59 437	344	3812	0,60	19
		м2		95,18	4,1	2 970	129	123	0,02	1
70	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	31,2	167,96	1,88	5 240	59	2589	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2 443	22	105		
71	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	28,86	109,84	0,46	3 170	13	434	0,08	2
		м		12,04	0,18	347	5	123		
		Потолок 2 этажа								
72	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	31,2	326,29	2,21	10 180	69	10494	1,76	55
		м2		319,50	0,8	9 968	26	105		0
73	С11011-5518	Подвесной потолок типа "Аромстронг" с комплектующими	31,2	1051		32 791				
		м2								
		Итого прямые затраты по разделу 9	**Тенге**			**264 712**	**5 460**	**32 784**		**119**
			Тенге			**26 429**	**2 047**			**3**
		Всего заработная плата					28 477			
		Накладные расходы	Тенге			32 784				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			17 850				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					4 918			
		Всего сметная заработная плата					**33 394**			
		Итого по разделу 9	**Тенге**			**315 346**				

		Раздел 10. Разные работы
		Ограждение балкона

74	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	12,42	13,42	2,49	167	31	157	0,06	1
		м		9,68	0,92	120	11	119	--	
75	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,187548	134000		25 131				
		т								
76	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,178	148,4	0,07	1 659	1	1268	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1 207	0	105		
		Итого прямые затраты по разделу 10	**Тенге**			**26 957**	**32**	**1 424**		**8**
			Тенге			**1 327**	**12**			
		Всего заработная плата					1 339			
		Накладные расходы	Тенге			1 424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			1 703				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					214			
		Всего сметная заработная плата					**1 553**			
		Итого по разделу 10	**Тенге**			**30 084**				

		Итого прямые затраты по ложе	**Тенге**			**1 831 740**	**66 428**	**123 212**		**607**
			Тенге			**106 538**	**17 500**			**58**
		Всего заработная плата					124 038			
		Накладные расходы	Тенге			123 212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			117 297				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					18 482			
		Всего сметная заработная плата					**142 520**			
		Итого по ложе	**Тенге**			**2 072 250**				

		Электроосвещение и силовое оборудование								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070		4 140		2624	6,98	14
		шкаф		1215		2 430		108		
11	ЦО108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	
		Светотехническое оборудование								

13	ЦО108-594-3	Светильники с люминисцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	4	467,80	183,00	1 871	732	1086	1,46	6
		шт		234,00	51,80	936	207	95	0,30	1
14	ЦО108-594-2	Светильники с люминисцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 2 лампами в светильнике	6	342,80	134,00	2 057	804	1116	0,99	6
		шт		158,00	37,80	948	227	95	0,22	1
17	ЦО108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	5	216,3	120,00	1 081	600	472	0,41	2
		шт		65,00	34,40	325	172	95	0,20	1
		Электроустановочные изделия								
21	ЦО108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	11	62,7	0,20	690	2	605	0,34	4
		шт		57,80	0,10	636	1	95		
22	ЦО108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	8	47,0	0,20	376	2	347	0,29	2
		шт		45,50	0,10	364	1	95		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ по электроосвещению	**Тенге**			**10 444**	**2 153**	**6 447**		**35**
		Стоимость оборудования	Тенге			**5 844**	**610**			**4**
		Всего стоимость оборудования	Тенге							
		Итого прямые затраты **по электроосвещению** (без оборудования)	Тенге			10 444				
		Всего заработная плата	Тенге				6 454			
		Накладные расходы -	Тенге			6 447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 013				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				967			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**7 421**			
		ИТОГО **по электроосвещению** (без оборудования)	Тенге			**17 905**				
		ИТОГО **по электроосвещению** (с оборудованием)	Тенге			17 905				

		Слаботочные системы								
		РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация								
2	Спрайс-лист INTANT	Прибор приемно-контрольный пожарный "ГРАНИТ-4"	2	6655,36		13 311				
		шт								

5	Ц0108-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрическиий, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	15	369,90	1,60	5 549	24	4685	2,00	30
				347,00		5 205	0	90		
6	Спрайс-лист INTANT	Датчик дымовой ИП-212-45	15	465,03		6 976				
		шт								
7	Ц0110-668-2	Извещатели ручные	3	369,90	1,60	1 110	5	937	2,00	6
				347,00		1 041	0	90		
8	Спрайс-лист INTANT	Извещатель ручной ИПР-3СУ	3	553,01		1 659				
		шт								
10	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	2	59		118				
		шт								
11	Ц108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1630	27,7	2,10	45 151	3423	31280	0,10	163
		м		19,70	0,50	32 111	815	95		
13	Ц108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стеннам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	1630	108,60	48,90	177 018	79707	80212	0,22	359
		м		39,60	12,20	64 548	19886	95	0,07	114
		ИТОГО прмые затраты по разделу 1	Тенге			250 890	83 159	117 113		558
						102 905	20 701			114
		Стоимость оборудования	Тенге			21 945				
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**22 431**				
		Итого прямые затраты **по электроосвещению** (без оборудования)	Тенге			228 945				
		Всего заработная плата	Тенге				123 606			
		Накладные расходы -	Тенге			117 113				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20 764				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				17 567			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**141 173**			
		ИТОГО **по разделу 1** (без оборудования)	Тенге			**366 822**				
		ИТОГО **по разделу 1** (с оборудованием)	Тенге			389 253				

		РАЗДЕЛ 2. Оповощение о пожаре								
15	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт	5	3220,00		16 100		8910	25,00	125
		шт		1980,00		9 900		90		

16	Спрайс-лист INTANT	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Маяк - 12 - КП	5	607,48		3 037				
		шт								
18	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	5	59		295				
		шт								
19	Ц108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	210	27,7	2,10	5 817	441	4030	0,10	21
		м		19,70	0,50	4 137	105	95		
20	Спрайс-лист INTANT	КабельШВВП- 2х0,75 мм2	214,2	27,23		5 833				
		м								
21	Ц108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стеннам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	210	108,60	48,90	22 806	10269	10334	0,22	46
		м		39,60	12,20	8 316	2562	95	0,07	15
23	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	5	241,7	91,00	1 208	455	744	0,82	4,1
		шт		131,00	25,70	655	129	95	0,15	0,75
24	С151802-21	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	5	462		2 310				
		шт								
		Для подключения сети								
25	Ц108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	5	27,7	2,10	133	10	92	0,10	
		м		19,70	0,50	95	2	95		
26	С151601-342	Кабели силовые напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,00612	60500		370				
		км								
27	Ц108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стеннам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25	6	108,60	48,90	652	293	295	0,22	1
		м		39,60	12,20	238	73	95	0,07	
28	Спрайс-лист INTANT	Труба гофрированная ПВХ диаметром 20 мм	6	17,11		105				
		м								
		ИТОГО прмые затраты по разделу 2	Тенге			58 666	11 468	24 406		198
						23 340	2 871			15
		Стоимость оборудования	Тенге			3 037				
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**3 105**				
		Итого прямые затраты **по электроосвещению** (без оборудования)	Тенге			55 629				

		Всего заработная плата	Тенге				26 211			
		Накладные расходы -	Тенге			24 406				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 802				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				3 661			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**29 872**			
		ИТОГО **по разделу 2** (без оборудования)	Тенге			**84 836**				
		ИТОГО **по разделу 2** (с оборудованием)	Тенге			87 941				

		ИТОГО прмые затраты по слабым токам	Тенге			309 556	94 627	141 519		755
						126 245	23 572			130
		Стоимость оборудования	Тенге			24 983				
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**25 535**				
		Итого прямые затраты **по электроосвещению** (без оборудования)	Тенге			284 574				
		Всего заработная плата	Тенге				149 817			
		Накладные расходы -	Тенге			141 519				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25 566				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				21 228			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**171 045**			
		ИТОГО **по слабым токам** (без оборудования)	Тенге			**451 658**				
		ИТОГО **послабым токам** (с оборудованием)	Тенге			477 194				

		Трансформаторная подстанция								
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в трашеях	187,4622	33,4	31,41	6 262	5 888	1 933	0,01	2
		м3		1,99	8,64	373	1 620	97	0,03	6
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	103,2815	6,83	6,83	705	705	187		
		м3			1,87		193	97	0,01	1
5	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3грузка лишнего грунта/	41,139	32,56	30,98	1 339	1 274	421	0,01	
		м3		1,53	9,01	63	371	97	0,03	1

6	ЕО10333-А15-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,	80,00125	124,43	124,43	9 955	9 955	1 991		
		м3			24,89		1 991	100	0,52	42
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 1 группы грунтов	45,715	3,79	3,24	173	148	71		
		м3		0,48	1,12	22	51	97		
		Итого прямые затраты по разделу 1	**Тенге**			**18 434**	**17 971**	**4 602**		**2**
			Тенге			**458**	**4 225**			**49**
		Всего заработная плата					4 683			
		Накладные расходы	Тенге			4 602				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			1 382				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					690			
		Всего сметная заработная плата					**5 373**			
		Итого по разделу 1	**Тенге**			**24 418**				
		Покрытие асфальтобетонное								
		Покрытие асфальтобетонное тип 2 /в пределах участка/								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	313,16	854,26	68,13	267 521	21336	14220	0,14	44
		м3		21,38	12,76	6 695	3996	133	0,04	13
2	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа(1000 кгс/см2)	3131,6	437,95	33,28	1 371 477	104220	68667	0,03	94
		м2		5,00	11,49	15 658	35972	133	0,04	125
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,87896	40097,59	339,59	75 342	638	352	0,58	
		т			140,94		265	133	0,58	
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов	2470,8324	399,15	15,35	986 224	37927	36148	0,03	74
		м2		5,94	5,06	14 677	12502	133	0,02	49
		Итого прямые затраты по разделу 1	**Тенге**			**2 700 564**	**164 121**	**119 387**		**212**
			Тенге			**37 030**	**52 735**			**187**
		Всего заработная плата					89 765			
		Накладные расходы	Тенге			119 387				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			169 197				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				17 908			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**107 673**			
		Итого по разделу 1	**Тенге**			**2 989 147**				

		Покрытие асфальтобетонное тип 2 /за пределами участка/								
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,04038374	40097,59	339,59	1 619	14	8	0,58	
		т			140,94		6	133	0,58	
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов	99,4	399,15	15,35	39 675	1526	1454	0,03	3
		м2		5,94	5,06	590	503	133	0,02	2
		Итого прямые затраты по разделу 2	**Тенге**			**41 294**	**1 540**	**1 462**		**3**
			Тенге			**590**	**509**			**2**
		Всего заработная плата					1 099			
		Накладные расходы	Тенге			1 462				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			2 565				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				219			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**1 318**			
		Итого по разделу 2	**Тенге**			**45 322**				

		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**4 893 599**	**328 868**	**392 027**		**1 612**
			Тенге			**276 248**	**94 926**			**380**
		Стоимость оборудования	Тенге			24 983				
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**25 513**				
		Итого прямые затраты **по акту** (без оборудования)	Тенге			4 868 616				
		Всего заработная плата	Тенге				371 174			
		Накладные расходы -	Тенге			392 027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			315 639				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				58 804			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**429 978**			
		ИТОГО **по акту** (без оборудования)	Тенге			**5 576 282**				
		ИТОГО **по акту** (с оборудованием)	Тенге			5 601 795				

		Временные здания сооружения - 2,3%	Тенге			**128 254**				
		Итого	Тенге			**5 704 536**				
		Зимнее удорожание - 1,35%	Тенге			**77 011**				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			**57 045**				
		Дополнительные отпуска- 0,4%	Тенге			**22 818**				
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			**429 978**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**6 291 389**				
		Итого по акту в текущих ценах 2015 года, К= 2,5574194	Тенге			**16 089 720**				
		Стоимость оборудования в текущих ценах 2015 года	Тенге			**65 247**				
		Итого	Тенге			**16 154 967**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			**323 099**				
		Итого	Тенге			**16 478 066**				
		Итого с понижающим коэффициентом - 0,925	Тенге			**15 242 211**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 829 065**				
		Итого с НДС	Тенге			**17 071 278,87**				

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Управление строительства,
_____ К. Утегенов

Подрядчик: ТОО "Азия Даму LTD"
Директор _____Д. Жунусов

Инженер технического надзора ТОО "Бест Строй Инжиниринг"
_____ А. Саменов