Счет-фактура № 00000000075 от 29.11.2016 (1)

Поставщик: ТОО "Алтынқұрық" **(2)**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005792, г Актау Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0004591 от 19.02.10 (2а)

ИИК поставщика: KZ069261401183737004 в АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №67 от 21.10.2016 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мунайлинский р/н пос Мангистау

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: Форма № 2,3 за Ноября 2016 г. (7)

Грузоотправитель: ТОО "Алтынқұрық". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 030140005792, г Актау Промзона (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі. БИН и адрес грузополучателя: БИН: 070740007301,Мунайлинский р/н пос Мангистау (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: "Мұнайлы аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушы көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" **(10)**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 070740007301, Мунайлинский р/н пос Мангистау (10а)

ИИК получателя: KZ56070103KSN4308000, КОД 4582757 в Мунайлинское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Мангистауской области, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг)	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство автомобильной дороги "Подъезд к средней школе №11 в ж.м. Мангистау-4, с.Мангистау"	тг	1	55 000 000,00	55 000 000,00	12%	6 600 000,00	61 600 000,00		
Всего по счету:					**55 000 000,00**		**6 600 000,00**	**61 600 000,00**		

Директор: Әбдірахман Д. Қ.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер организации : Непредусмотрено

(Ф.И.О., подпись)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство автомобильной дороги "Подъезд к средней школе №11 в ж.м. Мангистау-4, с.Мангистау"**

Основание: **Договор №67 от 21.10.2016г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце: за **ноябрь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнитель-ные затраты			
				в отчетном месяце: за **ноябрь**	по мон-тажу обору-дования		на приобре тение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**55 000 000,00**		**55 000 000,00**						**6 600 000,00**	**61 600 000,00**
в том числе:										
за ноябрь 2016г.		**55 000 000,00**		**55 000 000,00**					**6 600 000,00**	**61 600 000,00**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**55 000 000,00**		**55 000 000,00**					**6 600 000,00**	**61 600 000,00**
61 600 000,00 (Шестьдесят один миллион шестьсот тысяч) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"
Руководитель ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Әбдіхалық Б.Т.

"ПОДРЯДЧИК"
Директор ТОО "Алтынқұрық"

_____ Әбдірахман Д.Қ.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование объекта: **"Строительство автомобильной дороги "Подъезд к средней школе №11 в ж.м. Мангистау-4, с.Мангистау"**

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих,	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	279	12,61 0,00	12,61 4,38	3519 0	3519 1221	1184 97	- 0,01	- 4
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	279	15,21 0	15,21 5,28	4245 0	4245 1473	1429 97	- 0,02	- 5
3	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из выемки в кавальер м3	340	11,19 0	11,19 3,06	3805 0	3805 1040	1009 97	- 0,01	- 3
4	Е0101-25-10 1-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до добавлять на каждые последующие 10 м м3	340	37,60 0	37,60 10,28	12783 0	12783 3496	3391 97	- 0,03	- 11

5	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	96	26,26 1,15	25,02 6,79	2521 110	2402 651	739 97	0,01 0,02	1 2
6	Е0101-19-2 1-19-2 к=40	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	96	3,43 -	2,74 1,02	329 0	263 98	95 97	0,00 0,00	0 0
7	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	96	3,84 0,48	3,24 1,12	368 46	311 108	149 97	- -	0 0
8	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	154	23,64 0	23,64 4,73	3631 0	3631 726	726 100	0 0,10	0 15
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	375	12,51 0	12,51 4,28	4690 0	4690 1605	1557 97	- 0,01	- 5
10	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	375	6,36 -	6,36 1,91	2383 -	2383 717	696 97	- 0,01	- 2
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	375	23,62 1,62	12,00 2,75	8857 608	4499 1029	1588 97	0,01 0,01	5 5
12	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	6440	8,55 4,12	4,43 0,74	55035 26533	28502 4783	30377 97	0,03 0	180 16
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			102166				
			Тенге			27297				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102166				
	Накладные расходы -		Тенге			42939				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			153811				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге**			**153811**				
	Раздел 2. Дорожная одежда									

1	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	4006	510,21 6,41	17,83 5,07	2043902 25678	71407 20300	61152 133	0,04 0,02	167 73
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кге/см2) м2	3766	642,18 5	27,83 9,47	2418458 18830	104790 35676	72493 133	0,03 0,03	124 126
3	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	2,5104	40097,59 0,00	339,59 140,94	100661 0	853 354	471 133	0,58 0,58	1 1
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	3138	613,78 5,94	15,35 5,06	1926046 18640	48173 15878	45909 133	0,03 0,02	105 55
5	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3138	295,32 0,04	- -	926714 126	- -	167 133	- -	1 -
6	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно- /песчаной/ смесью толщиной 10 см м2	1046	339,58 4,79	20,37 5,40	355201 5010	21308 5645	14171 133	0,03 0,02	33 21
7	Е010333-А19- -1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, кл.груза 1(исключить) т	455	-133,50 0	-133,50 -26,70	-60744 0	-60744 -12149	-12149 100	0 -0,56	0 -255
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			7710239				
			Тенге			68284				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7710239				
	Накладные расходы -		Тенге			182214				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			473547				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8366000				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**тенге**			**8366000**				
	Автодорога Актау-Мангышлак (существующая дорога-уширение)									
	Раздел 3. Земляные работы									
1	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	1364	26,26 1,15	25,02 6,79	35815 1569	34129 9256	10500 97	0,01 0,02	11 32
2	Е0101-19-2 1-19-2 к=40	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	603	68,53 -	54,8 20,40	41324 0	33044 12301	11932 97	0,00 0,10	0 59
3	Е0101-19-2 1-19-2 к=2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	761	3,43 -	2,74 1,02	2608 0	2085 776	753 97	0,00 0,00	0 4
4	Е010333-А20- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, кл.груза 1 т	965	167,76 0	167,76 33,55	161855 0	161855 32371	32371 100	0 0,70	0 680
5	Е010333-А1- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, кл.груза 1 т	1218	23,64 0	23,64 4,73	28784 0	28784 5757	5757 100	0 0,10	0 121
6	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1364	3,84 0,48	3,24 1,12	5236 655	4425 1528	2117 97	- -	5 5
7	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	1065	12,51 0	12,51 4,28	13321 0	13321 4559	4422 97	- 0,01	- 15
8	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	1065	6,36 -	6,36 1,91	6768 -	6768 2037	1976 97	- 0,01	- 7
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1065	23,62 1,62	12,00 2,75	25153 1725	12777 2923	4509 97	0,01 0,01	5 5
10	Е0101-145-1	Планировка откосов, полотна насыпей	3877	8,55	4,43	33132	17159	18287	0,03	108

	2	из грунтов 2 группы механизированным способом м2		4,12	0,74	15973	2879	97	0	10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			353994				
			Тенге			19922				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			353994				
	Накладные расходы -		Тенге			92624				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26797				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			473416				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**тенге**			**473416**				
		Раздел 4. Дорожная одежда								
11	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см м2	2417	642,61 6,41	17,83 5,07	1553176 15493	43083 12248	36896 133	0,04 0,02	101 44
12	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кге/см2) м2	2068	642,18 5	27,83 9,47	1328033 10340	57543 19591	39808 133	0,03 0,03	68 69
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,4544	40097,59 0,00	339,59 140,94	58318 0	494 205	273 133	0,58 0,58	1 1
14	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупноозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1818	475,92 5,94	15,35 5,06	865225 10799	27909 9199	26597 133	0,03 0,02	61 32
15	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупноозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 6см м2	1818	226,51 0,04	- -	411799 73	- -	97 133	- -	1 -
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,5454	40097,59	339,59	21869	185	102	0,58	0

		т		0,00	140,94	0	77	133	0,58	0
17	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1818	613,78 5,94	15,35 5,06	1115855 10799	27909 9199	26597 133	0,03 0,02	61 32
18	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 10 см м2	837	339,58 4,79	20,37 5,40	284229 4009	17050 4517	11340 133	0,03 0,02	27 17
7	Е010333-А19--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, кл.груза 1(исключить) т	428	-133,50 0	-133,50 -26,70	-57138 0	-57138 -11428	-11428 100	0 -0,56	0 -255
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			5581366				
			Тенге			51513				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5581366				
	Накладные расходы -		Тенге			130282				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			342699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6054347				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**тенге**			**6054347**				
		Примыкание проектируемой дороги на ПК0+00								
		Раздел 5. Земляные работы								
1	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	104	26,26 1,15	25,02 6,79	2731 120	2602 706	801 97	0,01 0,02	1 2
2	Е0101-19-2 1-19-2 к=40	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3	104	68,53 -	54,8 20,40	7127 0	5699 2122	2058 97	0,00 0,10	0 9
3	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	104	3,84 0,48	3,24 1,12	399 50	337 116	161 97	- -	5 5
4	Е010333-А20--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, кл.груза 1 т	166,4	167,76 0	167,76 33,55	27915 0	27915 5583	5583 100	0 0,70	0 117

5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	98	12,51 0	12,51 4,28	1226 0	1226 420	407 97	- 0,01	- 1
6	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	98	6,36 -	6,36 1,91	623 -	623 187	182 97	- 0,01	- 1
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	98	23,62 1,62	12,00 2,75	2315 159	1176 269	415 97	0,01 0,01	1 1
8	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	766	8,55 4,12	4,43 0,74	6546 3156	3390 568	3613 97	0,03 0	21 10
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			48881				
			Тенге			3484				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48881				
	Накладные расходы -		Тенге			13220				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65827				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**тенге**			**65827**				
		Раздел 6. Дорожная одежда								
11	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 20 см м2	901	642,61 6,41	17,83 5,07	578986 5775	16060 4566	13754 133	0,04 0,02	37 16
12	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кге/см2) м2	826	642,18 5	27,83 9,47	530443 4130	22984 7825	15900 133	0,03 0,03	27 28
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,6152	40097,59 0,00	339,59 140,94	24668 0	209 87	115 133	0,58 0,58	0 0

14	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых крупноозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	769	475,92 5,94	15,35 5,06	365984 4568	11805 3891	11250 133	0,03 0,02	26 14
15	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупноозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщ. 6см м2	769	226,51 0,04	- -	174188 31	- -	41 133	- -	1 -
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,2307	40097,59 0,00	339,59 140,94	9251 0	78 33	43 133	0,58 0,58	0 0
17	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	769	613,78 5,94	15,35 5,06	471998 4568	11805 3891	11250 133	0,03 0,02	26 14
18	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 10 см м2	204	339,58 4,79	20,37 5,40	69275 977	4156 1101	2764 133	0,03 0,02	6 4
7	Е010333-А19--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, кл.груза 1(исключить) т	181	-133,50 0	-133,50 -26,70	-24164 0	-24164 -4833	-4833 100	0 -0,56	0 -101
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			2200628				
			Тенге			20049				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2200628				
	Накладные расходы -		Тенге			50285				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			135055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2385969				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**тенге**			**2385969**				
	Пересечения и примыкания с второстепенными дорогами									
	Раздел 7. Земляные работы									

1	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3		12,61 0,00	12,61 4,38	0 0	0 0	0 97	- 0,01	- 0
2	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	0	15,21 0	15,21 5,28	0 0	0 0	0 97	- 0,02	- 5
3	Е0101-25-2 1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из выемки в кавальер м3	262	11,19 0	11,19 3,06	2932 0	2932 802	778 97	- 0,01	- 3
4	Е0101-25-10 1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до добавлять на каждые последующие 10 м м3	262	9,40 0	9,40 2,57	2463 0	2463 673	653 97	- 0,01	- 2
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см м3	169	14,01 0	14,01 4,80	2367 0	2367 810	786 97	- 0,02	- 3
10	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	169	1,39 -	1,39 0,42	235 -	235 71	69 97	- -	- -
12	Е0101-145-9	Планировка выемки из грунтов 2 группы механизированным способом м2	846	14,12 10,24	3,88 0,78	11945 8663	3282 658	9041 97	0,07 0	61 2
5	Е0101-17-7 1-17-7	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	85	26,26 1,15	25,02 6,79	2232 98	2127 577	654 97	0,01 0,02	1 2
2	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых	85	68,53	54,8	5825	4658	1682	0,00	0

	1-19-2 к=40	земловозных дорог на каждые 0,5 км длины м3		-	20,40	0	1734	97	0,10	8
7	Е101-20-2 1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	85	3,84 0,48	3,24 1,12	326 41	275 95	132 97	- -	0 0
4	Е010333-А20- -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, кл.груза 1 т	136,0	167,76 0	167,76 33,55	22815 0	22815 4563	4563 100	0 0,70	0 117
9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	81	12,51 0	12,51 4,28	1013 0	1013 347	336 97	- 0,01	- 5
10	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	81	6,36 -	6,36 1,91	515 -	515 155	150 97	- 0,01	- 1
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	250	23,62 1,62	12,00 2,75	5904 405	2999 686	1059 97	0,01 0,01	3 3
12	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	319	8,55 4,12	4,43 0,74	2726 1314	1412 236	1505 97	0,03 0	9 16
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			61299				
			Тенге			10521				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61299				
	Накладные расходы -		Тенге			21408				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87669				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**тенге**			**87669**				
		Раздел 8. Дорожная одежда								
1	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	823	509,83 6,41	17,83 5,07	419591 5275	14670 4171	12563 133	0,04 0,02	34 15
2	Е0127-23-1	Устройство однослойных	719	642,18	27,83	461729	20006	13840	0,03	24

		оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кге/см2) м2		5	9,47	3595	6811	133	0,03	24
3	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,4696	40097,59 0,00	339,59 140,94	18830 0	159 66	88 133	0,58 0,58	0 0
4	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	587	613,78 5,94	15,35 5,06	360290 3487	9011 2970	8588 133	0,03 0,02	20 10
5	E0127-54-1 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	587	295,32 0,04	- -	173353 23	- -	31 133	- -	1 -
6	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/песчаной/ смесью толщиной 10 см м2	241	339,58 4,79	20,37 5,40	81839 1154	4909 1301	3265 133	0,03 0,02	8 5
7	E010333-A19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, кл.груза 1(исключить) т	85	-133,50 0	-133,50 -26,70	-11363 0	-11363 -2273	-2273 100	0 -0,56	0 -255
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1504268				
			Тенге			13535				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1504268				
	Накладные расходы -		Тенге			36103				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		0,06143985	92422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		0,06143985	1632793				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**тенге**			**1632793**				
		Устройство площадки для стоянки автомобилей								
		Раздел 9. Земляные работы								
1	E0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами	255	11,19	11,19	2853	2853	757	-	-

	1-25-2	мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из выемки в кавальер м3		0	3,06	0	780	97	0,01	3
2	Е0101-25-10 1-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до добавлять на каждые последующие 10 м м3	255	9,40 0	9,40 2,57	2397 0	2397 655	636 97	- 0,03	- 11
3	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см м3	240	14,01 0	14,01 4,80	3361 0	3361 1151	1116 97	- 0,02	- 4
4	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход (5 проход) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20см м3	240	1,39 -	1,39 0,42	334 -	334 101	98 97	- 0,01	- 2
5	Е0101-145-1 2	Планировка выемки из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1201	14,12 10,24	3,88 0,78	16957 12298	4659 934	12835 97	0,07 0	87 3
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	240	23,62 1,62	12,00 2,75	5668 389	2879 659	1016 97	0,01 0,01	3 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			31571				
			Тенге			12687				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31571				
	Накладные расходы -		Тенге			16458				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50911				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**тенге**			**50911**				
		Раздел 10. Дорожная одежда								
7	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см м2	1201	509,83 6,41	17,83 5,07	612307 7698	21408 6086	18333 133	0,04 0,02	50 22
8	Е0127-23-1	Устройство однослойных	1201	642,18	27,83	771261	33418	23119	0,03	40

		оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кге/см2) м2		5	9,47	6005	11377	133	0,03	40
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,9608	40097,59 0,00	339,59 140,94	38526 0	326 135	180 133	0,58 0,58	1 1
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей пористых мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1201	613,78 5,94	15,35 5,06	737152 7134	18437 6077	17571 133	0,03 0,02	40 21
11	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1201	295,32 0,04	- -	354679 48	- -	64 133	- -	1 -
12	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	138	595,76 108,68	6,63 1,76	82215 14998	915 242	20270 133	0,7 0,01	96 1
13	С143003-10	Камни бетонные бортовые	5,9	27100	-	159890	-	-	-	-

	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	марки М-400 м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е010333-А19--1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, кл.груза 1(исключить) т	174,15	-133,50 0	-133,50 -26,70	-23248 0	-23248 -4650	-4650 100	0 -0,56	0 -255
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге			2732781				
			Тенге			35883				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2732781				
	Накладные расходы -		Тенге			74886				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			168460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2976127				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		**тенге**			**2976127**				
	РАЗДЕЛ 11. Дорожные знаки и указатели, разметка проезжей части									
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	28	32,27 1,42	30,77 8,34	903 40	862 234	265 97	0,01 0,02	- 1
2	Е010333-А1--1	Транспортировка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, кл.груза 1 т	44,80	23,64 -	23,64 4,73	1059 -	1059 212	212 100	- 0,23	- 11
3	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	28	3,80 0,48	3,24 1,12	106 13	91 31	43 97	- -	- -
4	Е0101-145-4 п-3.173 к=1,25	Планировка вручную насыпи м2	105	15,75 15,75	- -	1654 1654	- -	1604 97	0,10 -	11 -
5	Е0101-134-1 1-30-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3	27	21,55 17,03	4,52 -	582 460	122 -	446 97	0,11 -	3 -

6	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	21	747,86 506,25	146,19 28,22	15705 10631	3070 593	14928 133	3,20 0,11	67 2
7	ПРАЙС ЛИСТ	Стоимость стоек СКМ шт	22	1138,15 -	- -	25039 -	- -	- -	- -	- -
8	С11011-8532 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные треугольные 2.3-2.4, 900мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	13	3394 -	- -	44122 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-8572 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные прямоугольные 5.8.1-5.8.3, размерами 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	2	6485 -	- -	12970 -	- -	- -	- -	- -
10	С11011-8543 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные прямоугольные 5.8.5-5.15 В, размерами 700мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	2	3772 -	- -	7544 -	- -	- -	- -	- -
11	С11011-8626 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	2	8972 -	- -	17944 -	- -	- -	- -	- -
12	С11011-8550 Изм. и доп. вып.20	Знаки дорожные прямоугольные 1.31.1-1.31.3 размерами 500мм х 2250мм, со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 шт	1	8465 -	- -	8465 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0106-1-1	Замоноличивание стоек дорожных знаков м3	0,92	7251,67 195,75	66,0 24,93	6672 180	61 23	213 105	1,35 0,12	- -
		Дорожная разметка								
14	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1м км	1,250	10970,65 450	1692,25 632,07	13713 563	2115 790	1799 133	3,18 2,85	4,00 4,00
15	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:1 км	0,024	6556,45 450	1692,25 632,07	157 11	41 15	35 133	3,18 2,85	0 0
16	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой	0,324	4349,35	1692,25	1409	548	466	3,18	1

		линией шириной 0,1м при соотношении штриха и промежутка 1:3 км		450	632,07	146	205	133	2,85	1
17	E0113-13-1 13-13-1	Разметка вручную тип. 1.13, 1.20 м2	273,00	96,77 8,06	0,07 0,02	26417 2200	19 5	1985 90	0,04 -	11 -
		Ограждение								
18	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	20	273,96 100,35	119,85 29,70	5479 2007	2397 594	3459 133	0,64 0,12	13 2
19	C143019-210	Стоимость сигнальных столбиков шт	0,460	16400 -	- -	7544 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			197485				
			Тенге			17905				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			197485				
	Накладные расходы -		Тенге			25456				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236317				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		**тенге**			**236317**				
		РАЗДЕЛ 12. Защита газопровода								
		Земляные работы								
1	E0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях глубиной до 2 м м3	16,284	194,18 194,18	- -	3162 3162	- -	3573 113	1,25 -	20 -
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	16,284	218,93 218,93	- -	3565 3565	- -	4029 113	1,54 -	25 -
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	16,284	134,1 134,1	- -	2184 2184	- -	2468 113	0,97 -	16 -
		Газопровод								
4	E0122-8-4	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм (футляр) км	0,012	242737 115425	102058,18 38553,75	2913 1385	1225 463	2402 130	615 188,29	7 2
5	E0122-27-9	Нанесение весьма усиленной	0,012	1208806,68	131084,68	14506	1573	1023	90,4	1

		антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм км		16065	49518	193	594	130	241,85	3
6	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	12	282,86 156	0,37 0	3394 1877	4 2	2442 130	0,9 -	11 -
7	С130806-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377мм, толщина стенки 10,0 мм м	12	6151,00 -	- -	73812 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0122-34,1 прим	Установка спейсоров,герметизирующих манжет шт	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1803 417	1354 354	1002 130	0,41 0,23	2 1
9	С ПРАИС ЛИСТ	Спейсор-опорное диэлектрическое кольцо комплект	4	11870,22 -	- -	47481 -	- -	- -	- -	- -
10	С ПРАИС ЛИСТ	Герметизирующая манжета ГМР150-250 шт	2	3316,68 -	- -	6633 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0124-105-5	Врезка штуцером без снижения давления газопроводов врезка	2	2023,02 886,50	1020,55 384,75	4046 1773	2041 770	3305 130	3,43 1,88	7 4
12	Е0109-53-3	Устройство металлоконструкций ковера тн	0,008	16367,84 14670,00	681,42 132,75	131 117	5 1	107 90	95 0,65	1 0
13	С12021-245	Стоимость металлоконструкций ковера тн	0,008	172800,00 -	- -	1382 -	- -	- -	- -	- -
14	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	2	1729,58 270,00	1132,20 427,50	3459 540	2264 855	1674 120	1,27 2,74	3 5
		Электрохимзащита								
15	У3-7-2	Протекторы с активатором одиночные типа	3	13730,72	2782,16	41192	8346	31677	44,2	133

		ПМ-10У на трубопроводе протект		7596,96	1202,26	22791	3607	120	5,9	18
16	УЗ-31-4	Дренажный одножильный кабель ААШв - 1 кВ в траншеях, сечение кабеля 1х35 мм2 м	18	422,30 22,03	164,67 40,48	7601 397	2964 729	1350 120	0,1 0,2	2 4
17	УЗ-40-1	Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере пункт	1	12860,95 5297,64	213,61 51,08	12861 5298	214 51	6418 120	30,8 0,3	31 0
18	С ПРАИС ЛИСТ	Электрод сравнения ЭНЕС-1 шт	1	622,07 -	- -	622 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			230748				
			Тенге			43698				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			61655				
	Накладные расходы -		Тенге			39446				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6066				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			107166				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93769				
	Накладные расходы -		Тенге			21918				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6941				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			122627				
	Стоимость металломонтажныхных работ -		Тенге			1513				
	Накладные расходы -		Тенге			107				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			97				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1717				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			73812				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге			73812				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78241				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		**тенге**			**309752**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		**тенге**			**22792940**				
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		тенге			1048475				
	ИТОГО:		тенге			23841415				

	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,155%	тенге			275368				
	-Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			238414				
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	тенге			95366				
	ВСЕГО:	тенге			24450563				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	тенге			24450563				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2015 года к=2,5574194	тенге			62530343				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тенге			1250607				
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	тенге			63780950				
	- НДС (12%)	тенге			7653714				
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	тенге			71434664				
	Сметная стоимость строительства по договору с понижающим коэфициентом к-0,862326447003376	**тенге**			**61600000**				
	Итого к оплате	тенге			**61600000**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Мунайлинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Әбдіхалық Б.Т. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтынқұрық"

Әбдірахман Д.Қ. _____

Технадзор:
Директор ТОО "Мангыстау Инжиниринг"

Әбіш М.Қ. _____