ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:Строительство клуба на 100 мест в с.Кенгирбай би Абайского района ВКО

**СПРАВКА**
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** от 16 июля 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Орган.-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4951502 | 11750 | 55,00 доп№1 | от22.11.2018г от 15.03.2019г | | 036-431 | ТОО "Курылыс" | Кбе 17 |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленн. стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июль) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен | из них | | стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобрет. материалов | другие доп. расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стро-во клуба вс.Кенгирбай | 185 054 652,84 | 10 959 821,00 | 10 959 821 | 10 908 717 | 51 104 | | | 0 | 1 315 178,84 | 12 274 999,84 |

М.П. **Заказчик:** И.О Руководителя ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО _____ **С.А.Рахымжанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ТОО " QazEngineeringCompany" _____ **Ж.Ж Туленов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**

**ВКО Абайский район, с.Караул,ул Кунанбая14**
**БИН 050240008249**
**Код ГУ 4951502.**
**ИИК KZ 98070103KSN1819000 РГУ Комитет Казначейства МФ РК**
**БИК KKMFKZ2A**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: **Строительство клуба на 100 мест в с. Кенгирбай би Абайского района ВКО**
Договор:№55 от 22.11.2018г Дополнительное соглашение №1 от 15.03.2019г

**АКТ №7**
**приемки выполненных работ за июль от 16 июля 2019г.**

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата маши-нистов | Общая стоимость, тенге, материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Локальная смета №2-1-1** | | | | | | | | | |
| | | **Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 5 Полы** | | | | | | | | | |
| | | **5.2Тип 2** | | | | | | | | | |
| 90 | 1111-0101-1109 | Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР = 94 % | м2 стяжки | 178,2 | 969,3 | 14,44 | 172729 | 2573 | 111255 | 56007 | 247035 |
| | | | | | 330,53 | 3,82 | 58901 | 681 | – | 18299 | |
| | | **Итого по разделу 5** | | | | | **247 035** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 58 901 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 2 573 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 681 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 111 255 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 56 007 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 18 299 | | | | |
| **Раздел 6 Проемы** | | | | | | | | | | |
| **6.1 Двери** | | | | | | | | | | |
| 130 1110-0501-0201 | Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % | м2 | 34,44 | 3822,59<br>895,09 | 164,37<br>75,78 | 131650<br>30827 | 5661<br>2610 | 95162<br>– | 30093<br>12939 | 174682 |
| 131 1110-0501-0202 | Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 % | м2 | 14,4 | 2539,03<br>783,68 | 165,07<br>78,54 | 36562<br>11285 | 2377<br>1131 | 22900<br>– | 11174<br>3819 | 51555 |
| 140 1109-0403-0501 | Доводчики дверные. Установка НР = 69 % | шт. | 2 | 1152<br>1150,5 | 1,5<br>– | 2304<br>2301 | 3<br>– | –<br>– | 1588<br>311 | 4203 |
| 142 1109-0403-0403 | Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 % К=3,000; | м2 | 6,3 | 2181,59<br>1972,7 | 46,35<br>19,37 | 13744<br>12428 | 292<br>122 | 1024<br>– | 8660<br>1792 | 24196 |
| 144 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % | м2 | 44,5 | 1621,98<br>1027,96 | 71,78<br>31,28 | 72178<br>45744 | 3194<br>1392 | 23240<br>– | 42422<br>9168 | 123768 |
| 145 1110-0107-0107 | Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % | м2 | 3,05 | 1357,38<br>875,74 | 100<br>44,92 | 4140<br>2671 | 305<br>137 | 1164<br>– | 2527<br>533 | 7200 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 1110-0107-0105 | Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 % | м2 | 0,64 | 3143,75<br>1223,44 | 507,81<br>121,88 | 2012<br>783 | 325<br>78 | 904<br>– | 775<br>223 | 3010 |
| 153 | 2109-0102-0305 | Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 08-08П СТ РК 943-92 | м2 | 0,64 | 33422<br>– | | 21390<br>– | | 21390<br>– | –<br>1711 | 23101 |
| | **6.2 Окна** | | | | | | | | | | |
| 164 | 1109-0403-0203 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 % | м2 | 94,69 | 6701,26<br>6264,84 | 432,37<br>208,01 | 634542<br>593218 | 40941<br>19696 | 383<br>– | 422911<br>84596 | 1142049 |
| 168 | 1109-0304-0201 | Ограждение. Монтаж НР = 69 % | т конструкций | 0,04063 | 69677,58<br>40684,22 | 21314,3<br>7531,38 | 2831<br>1653 | 866<br>306 | 312<br>– | 1352<br>335 | 4518 |
| | | **Итого по разделу 6** | | | | | **1 558 282** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 700 910 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 53 964 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 25 472 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 166 479 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 521 502 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 115 427 | | | | |
| | **Раздел 9 Отделочные работы** | | | | | | | | | | |
| 255 | 1115-0401-0201 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % | м2 окрашиваемой поверхности | 33,77 | 95,32<br>85,55 | 0,71<br>0,33 | 3219<br>2889 | 24<br>11 | 306<br>– | 2320<br>443 | 5982 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 1115-0108-1902 | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 % | м | 33,6 | 1477,89 | 4,91 | 49657 | 165 | 35592 | 11148 | 65669 |
| | | | | | 413,69 | 1,04 | 13900 | 35 | – | 4864 | |
| 272 | 1112-0101-0802 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 % | м2 фасадов (без вычета проемов) | 684 | 127,22 | 0,26 | 87021 | 177 | 52859 | 31343 | 127833 |
| | | | | | 49,69 | 0,12 | 33985 | 83 | – | 9469 | |
| | | **Итого по разделу 10** | | | | | **1 370 218** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 527 129 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 8 212 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 2 336 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 305 719 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 427 661 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 101 497 | | | | |

## Раздел 11 Прочие работы

### 11.1 Эстрада

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 2,193 | 59324,21 | 980,85 | 130098 | 2151 | 79641 | 44336 | 188388 |
| | | | | | 22027,36 | 435,93 | 48306 | 956 | – | 13955 | |
| 274 | 1111-0101-3302 | Покрытия дощатые толщиной 37 мм. Устройство НР = 94 % | м2 покрытия | 52,9 | 4335,26 | 44,39 | 229335 | 2348 | 194749 | 31350 | 281540 |
| | | | | | 609,41 | 21,04 | 32238 | 1113 | – | 20855 | |
| 275 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 4,322 | 860,71 | 53,45 | 3720 | 231 | 3 | 3227 | 7503 |
| | | | | | 806,57 | 23,14 | 3486 | 100 | – | 556 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 2204-1003-0402 | Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, обработка при Т от -20°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 К=4,700; | кг | 20,3134 | 869<br>– | | 17652<br>– | | 17652<br>– | –<br>1412 | 19064 |
| | **11.2 Ступеньки и пандус зрительного зала** | | | | | | | | | | |
| 280 | 1106-0101-0115 | Пандус железобетонный. Устройство НР = 91 % | м3 | 3,719 | 22567,89<br>1815 | 1621,94<br>353,59 | 83930<br>6750 | 6032<br>1315 | 71148<br>– | 7339<br>7302 | 98571 |
| 281 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,03691 | 228485<br>– | | 8433<br>– | | 8433<br>– | –<br>675 | 9108 |
| 282 | 1106-0101-0118 | Ступени железобетонные. Устройство НР = 91 % | м3 | 19,762 | 27594,98<br>4196,94 | 1982,64<br>420,66 | 545332<br>82940 | 39181<br>8313 | 423211<br>– | 83040<br>50270 | 678642 |
| 283 | 2105-0309-0303 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,27066 | 228485<br>– | | 61842<br>– | | 61842<br>– | –<br>4947 | 66789 |
| | **11.4 Отверстия** | | | | | | | | | | |
| 286 | 1110-0404-0101 | Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 % | м2 стен (за вычетом проемов) | 20,8 | 2093,51<br>878,7 | 13,17<br>5 | 43545<br>18277 | 274<br>104 | 24994<br>– | 16543<br>4807 | 64895 |
| | | **Итого по разделу 11** | | | | | **1 414 500** | | | | |
| | | в том числе | | | | | 191 997 | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 50 217 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 11 901 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 881 673 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 185 835 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 104 778 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | **6 588 161** | | | | |
| | | **Итого по смете** | | | | | | | | | |

**Локальная смета №2-1-2**

**Раздел 2 Канализация**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 % | комплект | 8 | 2671,75<br>2361,5 | 82,75<br>39,75 | 21374<br>18892 | 662<br>318 | 1820<br>– | 18826<br>3216 | 43416 |
| 50 | 2303-0102-0904 | Умывальник керамический | шт. | 8 | 8220<br>– | | 65760<br>– | | 65760<br>– | –<br>5261 | 71021 |
| 51 | 2303-0102-1301 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | шт. | 8 | 966<br>– | | 7728<br>– | | 7728<br>– | –<br>618 | 8346 |
| 52 | 2303-0102-1001 | Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96 | шт. | 8 | 3381<br>– | | 27048<br>– | | 27048<br>– | –<br>2164 | 29212 |
| 53 | 1117-0301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 % | комплект | 6 | 3358,5<br>2648,5 | 164<br>79,67 | 20151<br>15891 | 984<br>478 | 3276<br>– | 16042<br>2895 | 39088 |
| 54 | 2303-0102-0301 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | комплект | 6 | 14070<br>– | | 84420<br>– | | 84420<br>– | –<br>6754 | 91174 |
| 55 | 1117-0101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 % | комплект | 2 | 1687,5<br>1199 | 206<br>98,5 | 3375<br>2398 | 412<br>197 | 565<br>– | 2543<br>473 | 6391 |
| 56 | 2303-0102-0205 | Поддон стальной эмалированный | шт. | 2 | 7667<br>– | | 15334<br>– | | 15334<br>– | –<br>1227 | 16561 |
| 57 | 2303-0102-1306 | Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94 | шт. | 2 | 966 | | 1932 | | 1932 | – | 2087 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 155 | | |
| 58 | 1117-0101-0112 | Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 98 % | комплект | 1 | 1247<br>957 | 69<br>33 | 1247<br>957 | 69<br>33 | 221<br>– | 970<br>177 | 2394 |
| 59 | 2900-0017-0001 (пл) | Трап пластмассовый д= 100мм ТОО "Инжиниринг +Е" | шт | 1 | 2786<br>– | | 2786<br>– | | 2786<br>– | –<br>223 | 3009 |
| 60 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 26 | 738,92<br>734,65 | 1,31<br>0,38 | 19212<br>19101 | 34<br>10 | 77<br>– | 18729<br>3035 | 40976 |
| 61 | 2301-0506-0203 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998; | м | 25,948 | 281<br>– | | 7291<br>– | | 7291<br>– | –<br>583 | 7874 |
| 62 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 37 | 715,46<br>704,49 | 3,16<br>0,95 | 26472<br>26066 | 117<br>35 | 289<br>– | 25579<br>4164 | 56215 |
| 63 | 2301-0506-0209 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998; | м | 36,926 | 1127<br>– | | 41616<br>– | | 41616<br>– | –<br>3329 | 44945 |
| 64 | 1101-0205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % | м3 грунта | 38 | 1507,66<br>1507,66 | –<br>– | 57291<br>57291 | –<br>– | –<br>– | 41250<br>7883 | 106424 |
| 65 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 38 | 786,34<br>786,34 | –<br>– | 29881<br>29881 | –<br>– | –<br>– | 21514<br>4112 | 55507 |
| 66 | 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 4,7 | 738,94 | 1,28 | 3473 | 6 | 14 | 3387 | 7409 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 734,68 | 0,64 | 3453 | 3 | – | 549 | |
| 67 2301-0506-0203 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998; | м | 4,6906 | 281<br>– | | 1318<br>– | | 1318<br>– | –<br>105 | 1423 |
| 68 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 % | м трубопровода | 9 | 715,56<br>704,44 | 3,22<br>0,89 | 6440<br>6340 | 29<br>8 | 71<br>– | 6221<br>1013 | 13674 |
| 69 2301-0506-0209 | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998; | м | 8,982 | 1127<br>– | | 10123<br>– | | 10123<br>– | –<br>810 | 10933 |
| | **Итого по разделу 2** | | | | | **658 079** | | | | |
| | в том числе | | | | | 180 270 | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 313 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 082 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 271 689 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 155 061 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 48 746 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | **658 079** | | | | |
| | **Локальная смета №2-1-4** | | | | | | | | | |
| | **Вентиляция** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Вентиляция** | | | | | | | | | |
| | **1.2 Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 40 1113-0301-1401 | Поверхности металлические . Окраска ОФП-МФ НР = 69 % К=3,000; | м2 | 76,32 | 135,94<br>15,36 | 2,2<br>0,24 | 10375<br>1172 | 168<br>18 | 9035<br>– | 821<br>896 | 12092 |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **12 092** | | | | |
| | в том числе | | | | | 1 172 | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 168 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 18 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 9 035 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 821 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 896 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |

**Локальная смета №2-1-5**

**Электрооборудование,электроосвещение**

**Раздел 1 Электрооборудование, электроустановочные изделия, освещение**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1308-0305-0401 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях НР = 72 % | шт. | 34 | 1727,5<br>956,09 | 566,35<br>365 | 58735<br>32507 | 19256<br>12410 | 6972<br>– | 32340<br>7286 | 98361 |
| 51 | 1308-0305-0402 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 % | шт. | 19 | 2262<br>1245,42 | 811,53<br>508,79 | 42978<br>23663 | 15419<br>9667 | 3896<br>– | 23998<br>5358 | 72334 |
| 52 | 1308-0305-0319 | Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 % | шт. | 32 | 3260,22<br>1283,16 | 474,66<br>335,06 | 104327<br>41061 | 15189<br>10722 | 48077<br>– | 37284<br>11329 | 152940 |
| 53 | 1308-0305-0311 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 5. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 4 | 3512<br>1258 | 1461,75<br>1033 | 14048<br>5032 | 5847<br>4132 | 3169<br>– | 6598<br>1652 | 22298 |
| 54 | 1308-0305-0403 | Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях НР = 72 % | шт. | 65 | 3168,95<br>1836,68 | 1127,22<br>696,8 | 205982<br>119384 | 73269<br>45292 | 13329<br>– | 118567<br>25964 | 350513 |
| 55 | 1308-0305-0306 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 % | шт. | 22 | 1777,45<br>943,5 | 704,64<br>469,95 | 39104<br>20757 | 15502<br>10339 | 2845<br>– | 22389<br>4919 | 66412 |
| 56 | 1308-0305-0502 | Прожектор. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (прим.) НР = 72 % | шт. | 9 | 4811,67<br>3119,89 | 1490,33<br>1033,44 | 43305<br>28079 | 13413<br>9301 | 1813<br>– | 26914<br>5618 | 75837 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 1308-0305-0109 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 48 | 452,83<br>427,73 | 3,31<br>1,17 | 21736<br>20531 | 159<br>56 | 1046<br>– | 14823<br>2925 | 39484 |
| 80 1308-0305-0102 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 58 | 381,1<br>364,83 | 3,33<br>1,17 | 22104<br>21160 | 193<br>68 | 751<br>– | 15284<br>2991 | 40379 |
| 81 1308-0305-0105 | Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 % | шт. | 13 | 381,08<br>364,85 | 3,31<br>1,15 | 4954<br>4743 | 43<br>15 | 168<br>– | 3426<br>670 | 9050 |
| 82 1308-0305-0103 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 7 | 1012<br>855,43 | 15<br>2,86 | 7084<br>5988 | 105<br>20 | 991<br>– | 4326<br>913 | 12323 |
| 90 1308-0305-0409 | Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 % | шт. | 2 | 4553,5<br>1887 | 884<br>586,5 | 9107<br>3774 | 1768<br>1173 | 3565<br>– | 3562<br>1014 | 13683 |
| | **Итого по разделу 1** | | | | | **953 614** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 326 679 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 160 163 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 103 195 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 86 622 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 309 511 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 70 639 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | **953 614** | | | | |
| | **Итого по смете** | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета №4-1-1** | | | | | | | | | |
| | **Трансформаторная подстанция (п2)** | | | | | | | | | |
| | **Общестроительные работы** | | | | | | | | | |
| 23 1111-0101-0209 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 2,74 | 22787,23<br>3403,65 | 6,57<br>– | 62437<br>9326 | 18<br>– | 53093<br>– | 8766<br>5696 | 76899 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1127-0701-0101 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % | м2 покрытия | 27,4 | 1166,13<br>166,02 | 2,74<br>0,95 | 31952<br>4549 | 75<br>26 | 27328<br>– | 4941<br>2951 | 39844 |
| | | **Итого по смете** | | | | | **116 743** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 13 875 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 93 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 26 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 80 421 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | 13 707 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 8 647 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |
| | | **Локальная смета №4-2-1** | | | | | | | | | |
| | | **ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 1 | 1133-0202-0102 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка (А10-1) НР = 80 % | опора | 2 | 13771,5<br>6303 | 6754,5<br>3252,5 | 27543<br>12606 | 13509<br>6505 | 1428<br>– | 15289<br>3427 | 46259 |
| 2 | 2104-0405-0101 | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | шт. | 4 | 41947<br>– | | 167788<br>– | | 167788<br>– | –<br>13423 | 181211 |
| 3 | 2900-0100-0001 (пл) | Траверса ТМ 6 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 2 | 14477<br>– | | 28954<br>– | | 28954<br>– | –<br>2316 | 31270 |
| 4 | 2900-0100-0002 (пл) | Накладка ОГ 2 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 4 | 1381<br>– | | 5524<br>– | | 5524<br>– | –<br>442 | 5966 |
| 5 | 2900-0100-0003 (пл) | Накладка ОГ 5 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 2 | 1326<br>– | | 2652<br>– | | 2652<br>– | –<br>212 | 2864 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2900-0100-0004 (пл) | Хомут Х1 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 2 | 1146 – | 2292 – | 2292 – | – 183 | 2475 |
| 7 | 2900-0100-0005 (пл) | Болт Б5 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 2 | 786 – | 1572 – | 1572 – | – 126 | 1698 |
| 8 | 2900-0100-0006 (пл) | Узел крепления У 1 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | шт | 2 | 4347 – | 8694 – | 8694 – | – 696 | 9390 |
| 9 | 2900-0100-0007 (пл) | Стяжка Г 1 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 4 | 3616 – | 14464 – | 14464 – | – 1157 | 15621 |
| 10 | 2900-0100-0008 (пл) | Проводник ЗП 1 ТОО "ИНВОЛЬТ" | м | 4 | 964 – | 3856 – | 3856 – | – 308 | 4164 |
| 11 | 2404-0102-0225 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1558 – | 3116 – | 3116 – | – 249 | 3365 |
| 12 | 2404-0109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 51 – | 102 – | 102 – | – 8 | 110 |
| 13 | 2900-0100-0009 (пл) | Крепление провода СШ-2 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | шт | 2 | 239 – | 478 – | 478 – | – 38 | 516 |
| 14 | 2404-0204-1202 | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 4 | 548 – | 2192 – | 2192 – | – 175 | 2367 |
| 15 | 2404-0204-1302 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 383 – | 2298 – | 2298 – | – 184 | 2482 |
| 16 | 2404-0106-0106 | Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 | шт. | 72 | 3375 – | 243000 – | 243000 – | – 19440 | 262440 |
| 17 | 2404-0201-0203 | Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 1070 – | 38520 – | 38520 – | – 3082 | 41602 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2404-0203-0201 | Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 1524<br>– | | 54864<br>– | | 54864<br>– | – | 4389 | 59253 |
| 19 | 2404-0201-0602 | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 651<br>– | | 23436<br>– | | 23436<br>– | – | 1875 | 25311 |
| 20 | 2404-0201-0109 | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 36 | 533<br>– | | 19188<br>– | | 19188<br>– | – | 1535 | 20723 |
| 21 | 1133-0208-0103 | Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 % | комплект | 1 | 13420<br>9505 | 3802<br>1552 | 13420<br>9505 | 3802<br>1552 | 113<br>– | 8846<br>1781 | | 24047 |
| 22 | 5108-0301-1103 (об) | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом (прим.) | шт. | 1 | 51104<br>– | | 51104<br>– | | –<br>51104 | –<br>– | | 51104 |
| 23 | 2912-0012-0001 (пл) | Кронштейн РА1 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 1 | 8558<br>– | | 8558<br>– | | 8558<br>– | – | 685 | 9243 |
| 24 | 2912-0012-0002 (пл) | Кронштейн РА2 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 1 | 3013<br>– | | 3013<br>– | | 3013<br>– | – | 241 | 3254 |
| 25 | 2912-0012-0003 (пл) | Вал привода РА3 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 2 | 6991<br>– | | 13982<br>– | | 13982<br>– | – | 1119 | 15101 |
| 26 | 2912-0012-0004 (пл) | Кронштейн РА4 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 1 | 964<br>– | | 964<br>– | | 964<br>– | – | 77 | 1041 |
| 27 | 2912-0012-0005 (пл) | Кронштейн РА5 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 1 | 964<br>– | | 964<br>– | | 964<br>– | – | 77 | 1041 |
| 28 | 2912-0012-0006 (пл) | Хомут Х7 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 3 | 892<br>– | | 2676<br>– | | 2676<br>– | – | 214 | 2890 |
| 29 | 2912-0012-0007 (пл) | Хомут Х8 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 1 | 892<br>– | | 892<br>– | | 892<br>– | – | 71 | 963 |
| 30 | 2900-0100-0008 (пл) | Проводник ЗП 1 ТОО "ИНВОЛЬТ" | м | 4,5 | 964 | | 4338 | | 4338 | – | | 4685 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | – | | – | | – | 347 | |
| 31 | 2404-0102-0225 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 2 | 1558 | | 3116 | | 3116 | 3365 |
| | | | | | – | | – | | – | 249 |
| 32 | 2404-0109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 2 | 51 | | 102 | | 102 | 110 |
| | | | | | – | | – | | – | 8 |
| 33 | 2900-0100-0009 (пл) | Крепление провода СШ-2 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | шт | 2 | 239 | | 478 | | 478 | 516 |
| | | | | | – | | – | | – | 38 |
| 34 | 2306-1004-0105 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 (8 м) | т | 0,00156 | 938411 | | 1464 | | 1464 | 1581 |
| | | | | | – | | – | | – | 117 |
| 35 | 2404-0206-0705 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 781 | | 4686 | | 4686 | 5061 |
| | | | | | – | | – | | – | 375 |
| 36 | 2113-0201-0901 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 (Болт М12х40 - 9 шт., гайка М12- 9 шт., шайба 12 - 9 шт.) | т | 0,00065 | 404706 | | 263 | | 263 | 284 |
| | | | | | – | | – | | – | 21 |
| 37 | 1134-0204-0111 | Траверсы стальные одинарные на установленных железобетонных опорах. Крепление хомутами (Прим. Установка ответвления УОП1 на промежуточной опоре) НР = 76 % | траверса | 1 | 735 | – | 735 | – | 23 | 541 | 1378 |
| | | | | | 712 | – | 712 | – | – | 102 |
| 38 | 2901-0100-0020 (пл) | Траверса ТМ 2 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 1 | 6437 | | 6437 | | 6437 | 6952 |
| | | | | | – | | – | | – | 515 |
| 39 | 2900-0100-0004 (пл) | Хомут Х1 ТОО "ИНВОЛЬТ" | шт | 1 | 1146 | | 1146 | | 1146 | 1238 |
| | | | | | – | | – | | – | 92 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2900-0100-0008 (пл) | Проводник ЗП 1 ТОО "ИНВОЛЬТ" | м | 1,2 | 964<br>– | | 1157<br>– | | 1157<br>– | –<br>93 | 1250 |
| 41 | 2404-0102-0225 | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93 | шт. | 3 | 1558<br>– | | 4674<br>– | | 4674<br>– | –<br>374 | 5048 |
| 42 | 2404-0109-0402 | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | шт. | 3 | 51<br>– | | 153<br>– | | 153<br>– | –<br>12 | 165 |
| 43 | 2900-0100-0009 (пл) | Крепление провода СШ-2 ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ" | шт | 2 | 239<br>– | | 478<br>– | | 478<br>– | –<br>38 | 516 |
| 44 | 2404-0204-1302 | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 6 | 383<br>– | | 2298<br>– | | 2298<br>– | –<br>184 | 2482 |
| 45 | 1133-0208-0101 | Ограничитель перенапряжения. Установка с помощью механизмов НР = 80 % | комплект | 3 | 8719,33<br>4034,33 | 4486,67<br>1295,67 | 26158<br>12103 | 13460<br>3887 | 595<br>– | 12792<br>3116 | 42066 |
| 46 | 2920-0001-0001 (пл) | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-10/12-10/400 УХЛ1 ТОО "БакоЭлектроСнаб" | шт | 3 | 7772<br>– | | 23316<br>– | | 23316<br>– | –<br>1865 | 25181 |
| 47 | 1133-0204-0206 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 % | км линии | 0,0378 | 153253,97<br>60952,38 | 88677,25<br>27513,23 | 5793<br>2304 | 3352<br>1040 | 137<br>– | 2675<br>677 | 9145 |
| 48 | 2306-1004-0105 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 | т | 0,02438 | 938411<br>– | | 22878<br>– | | 22878<br>– | –<br>1830 | 24708 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 1133-0209-0101 | Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления (опора с разъединителем) НР = 80 % | м шин заземления | 12 | 229,08<br>179,08 | 47,42<br>12,08 | 2749<br>2149 | 569<br>145 | 31<br>– | 1835<br>367 | 4951 |
| 50 2105-0304-0115 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,01824 | 231908<br>– | | 4230<br>– | | 4230<br>– | –<br>338 | 4568 |
| 51 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 6 | 663<br>164,17 | 22,67<br>6,5 | 3978<br>985 | 136<br>39 | 2857<br>– | 737<br>377 | 5092 |
| | **Итого по смете** | | | | | **978 113** | | | | |
| | в том числе | | | | | 40 364 | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 34 828 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 13 168 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 740 437 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 51 104 | | | | |
| | - оборудование, тенге | | | | | 42 715 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 68 665 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета №6-3-1** | | | | | | | | | |
| | **Наружные сети водопровода** | | | | | | | | | |
| 58 1127-0701-0101 | Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % К=2,000; | м2 покрытия | 10,7 | 1166,26<br>166,07 | 2,8<br>1,03 | 12479<br>1777 | 30<br>11 | 10672<br>– | 1931<br>1153 | 15563 |
| 63 1127-0401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,150; | м3 материала основания в плотном теле | 7,05 | 2127,09 | 1007,09 | 14996 | 7100 | 6985 | 2644 | 19051 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 129,22 | 218,01 | 911 | 1537 | – | 1411 | |
| | **Итого по смете** | | | | | **34 614** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 2 688 | | 34614 | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 7 130 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 548 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 17 657 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 4 575 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 564 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета №6-4-1** | | | | | | | | | |
| | **Наружные сети канализации** | | | | | | | | | |
| 27 1111-0101-0203 | Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=3,000; | м3 подстилающего слоя | 1,284 | 8467,29<br>2883,18 | 1536,6<br>665,89 | 10872<br>3702 | 1973<br>855 | 5197<br>– | 4284<br>1212 | 16368 |
| 28 1127-0701-0101 | Отмостки асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % К=3,000; | м2 покрытия | 16,05 | 1166,17<br>166,04 | 2,68<br>1 | 18717<br>2665 | 43<br>16 | 16009<br>– | 2895<br>1729 | 23341 |
| | **Итого по смете** | | | | | **39 709** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 6 367 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 2 016 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 871 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 21 206 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | | 7 179 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 2 941 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | | | | | |
| | **Локальная смета №7-1-1** | | | | | | | | | |
| | **Вертикальная планировка** | | | | | | | | | |
| 1 1101-0203-0102 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м2 спланированной площади | 5837 | 6,27<br>– | 6,27<br>1,71 | 36599<br>– | 36599<br>9997 | –<br>– | 7198<br>3504 | 47301 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 1101-0102-0313 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | | 939 | 208,51 | 200,92 | 195793 | 188667 | 59 | 41112 | 255857 |
| | | м3 грунта | | 7,53 | 53,28 | 7067 | 50033 | – | 18952 | |
| 3 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,200; | | | | | | | | | |
| | | т | 1126,8 | 126 | | 141977 | | – | – | 153335 |
| | | | | – | | – | | – | 11358 | |
| 4 1101-0104-0101 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 % | | 936 | 38,8 | 38,8 | 36316 | 36316 | – | 9602 | 49591 |
| | | м3 грунта | | – | 14,25 | – | 13336 | – | 3673 | |
| 5 1101-0104-0109 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000; | | 1872 | 35,92 | 35,92 | 67244 | 67244 | – | 17780 | 91826 |
| | | м3 грунта | | – | 13,19 | – | 24694 | – | 6802 | |
| 6 1101-0104-0102 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка) НР = 72 % | м3 грунта | 1487 | 45,34 | 45,34 | 67427 | 67427 | – | 17829 | 92076 |
| | | | | – | 16,65 | – | 24762 | – | 6820 | |
| 7 1101-0102-0314 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 124,7 | 254,6 | 245,28 | 31748 | 30587 | 10 | 6669 | 41490 |
| | | | | 9,23 | 65,05 | 1151 | 8112 | – | 3073 | |
| 8 4102-0103-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750; | | | | | | | | | |
| | | т | 218,225 | 126 | | 27496 | | – | – | 29696 |
| | | | | – | | – | | – | 2200 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1101-0201-0101 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 1362,3 | 68,42<br>– | 68,42<br>26,72 | 93211<br>– | 93211<br>36404 | –<br>– | 26211<br>9554 | 128976 |
| | | **Итого по смете** | | | | | **890 148** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 8 218 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 520 051 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 167 338 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 69 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | 169 473 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 126 401 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 65 936 | | | | |
| | | **Локальная смета №7-6-2** | | | | | | | | | |
| | | **Туалет на 2 очка с выгребом(п5)** | | | | | | | | | |
| | | **Электромонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0305-0402 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях НР = 72 % | шт. | 2 | 2262<br>1245,5 | 811,5<br>509 | 4524<br>2491 | 1623<br>1018 | 410<br>– | 2526<br>564 | 7614 |
| 2 | 2910-0001-0010 (пл) | Светильник CD 218 new ТОО "КазСвет Group" | шт | 2 | 17412<br>– | | 34824<br>– | | 34824<br>– | –<br>2786 | 37610 |
| 3 | 2910-0001-0011 (пл) | Лампа MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25 ТОО "КазСвет Group" | шт | 2 | 1462<br>– | | 2924<br>– | | 2924<br>– | –<br>234 | 3158 |
| 4 | 1308-0206-1101 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 % | м кабеля | 20 | 823,25<br>516,1 | 25,35<br>7,4 | 16465<br>10322 | 507<br>148 | 5636<br>– | 7538<br>1920 | 25923 |
| 5 | 2306-0131-0203 | Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020; | км | 0,0204 | 64078<br>– | | 1307<br>– | | 1307<br>– | –<br>105 | 1412 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2307-0202-0104 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 626 | | 2504 | | 2504 | – | 2704 |
| | | | | | – | | – | | – | 200 | |
| 7 | 1308-0305-0103 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 % | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 1012,5 | 15 | 2025 | 30 | 284 | 1236 | 3522 |
| | | | | | 855,5 | 2,5 | 1711 | 5 | – | 261 | |
| 8 | 2307-0218-1801 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 (ВС20-1-0 ГПБ-прим.) | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 2 | 808 | | 1616 | | 1616 | – | 1745 |
| | | | | | – | | – | | – | 129 | |
| | | **Итого по смете** | | | | | **83 688** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 14 524 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 2 160 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 1 171 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 49 505 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 11 300 | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 6 199 | | | | |
| | | **Добавить по тех решению №1** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел3 Стены и перегородки** | | | | | | | | | |
| 9 | 1110-0501-0501 | Перегородки высотой до 5 м. Установка блоков из ПВХ (прим.) НР = 90 % | | | | | | | | | |
| | | | м2 | 23,5 | 2733,28 | 2,6 | 64232 | 61 | 41948 | 20001 | 90972 |
| | | | | | 945,66 | – | 22223 | – | – | 6739 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **90972** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 22223 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 61 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 41948 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 20001 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 6739 | | | | |
| | **Раздел6 Проемы** | | | | | | | | | |
| 12 1110-0107-0106 | Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 % | м2 | 10,5 | 1621,98 | 71,78 | 17031 | 754 | 5484 | 10010 | 29204 |
| | | | | 1027,96 | 31,28 | 10794 | 328 | – | 2163 | |
| 13 2109-0102-0103 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДВГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 К=15,000; | м2 | 10,5 | 9864 | | 103572 | | 103572 | – | 111858 |
| | | | | – | | – | | – | 8286 | |
| | **Итого по разделу 6** | | | | | **141 062** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 10 794 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 754 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 328 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 109 056 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 10 010 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 10 449 | | | | |
| | **Раздел9 Отделочные работы** | | | | | | | | | |
| 15 1115-0206-0204 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 95,7 | 1356,1 | 10,58 | 129779 | 1013 | 65117 | 51185 | 195441 |
| | | | | 665,09 | 3,47 | 63649 | 332 | – | 14477 | |
| | **Итого по разделу 9** | | | | | **195 441** | | | | |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 63 649 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 1 013 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 332 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 65 117 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | | 51 185 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 14 477 | | | | |
| | **ИТОГО ПО Техрешению №1** | | | | | **427474** | | | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТАМ** | **10 782 435** |
| **- т.ч. оборудование** | **51 104** |
| **- СМР** | **10 731 331** |
| **Временные здания и сооружения (2,9%)** | **311209** |
| **Итого** | **11 042 540** |
| **Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)** | **242936** |
| **Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,** | **547300** |
| **Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и** | **100785** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | **220851** |
| **Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г.** | **12 205 516** |
| **Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г. с учетом скидки** | **10959821,00** |
| **НДС (12%)** | **1315178,84** |
| **Итого по акту** | **12 274 999,84** |

**ЗАКАЗЧИК:**

И.О Руководителя ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **С.А Рахымжанов**

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "Курылыс"

**Генеральный директор** _____ **Ж.Г. Аралова**

**ТЕХНАДЗОР:**

**Директор ТОО"QazEngineeringCompany"**

_____ Ж,Ж Туленов