Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"

Подрядчик ТОО "Қалдығайта"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16 двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96,100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайжин Бокейординского района Западно-Казахстанской области"

ОСНОВАНИЕ: Договор № 57/1 от 26.03.2019 г.

А К Т № 2

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2019 ГОДА 08.05.2019 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА		1	18902,69	18903
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	9	9	774,71	6972
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,21	3,21	1088,01	3492
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10464,89	10465
1. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	2,6	2,6	3944,78	10256
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,6	2,6	1143,29	2972,55
1. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	0,61	1799,25	1098
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,61	0,61	852,37	519,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11353,97	11354
1. 5	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00003	168399,16	5
1. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,1	1336,01	134
1. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,02	84,66	2
1. 8	24-040207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	6	42,84	257
1. 9	22-040201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,4	367,39	147
1.10	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,1	319,9	32
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	576
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		6456,84	6457
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1075,24	1075
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7532,08	7532
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2114,78	2115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28549,56	28550
2	21-040405-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-5А СТ РК 2387-2013 1,13 Т	ШТ.		1	39843,37	39843
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1689,36	1689
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1689,36	1689
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3322,62	3323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44855,35	44855
3	21-040405-0111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-5 СТ РК 2387-2013 1,1 Т	ШТ.		8	38694,09	309553
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1640,63	13125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1640,63	13125
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3226,78	25814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43561,5	348492
4	11-330203-0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		7	2804,92	19634
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	1,59	11,13	803,99	8948
4. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	3,64	1092,94	3978
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1846,67	12927
4. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,43	3,01	3173,59	9553

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,43	3,01	1143,29	3441,30
4. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,63	1799,25	1134
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,63	852,37	536,99
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1526,58	10686
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		1139,4	7976
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		167,24	1171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1306,64	9146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		328,92	2302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4440,48	31083
5	21-040305-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ПЗ-И, РАЗМЕРАМИ 750 ММ Х 850 ММ Х 140 ММ СТ РК 937-92 0,23 Т	ШТ.		7	6258,2	43807
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		265,35	1857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		265,35	1857
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		521,88	3653
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7045,43	49318
6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ			0,49	731,66	359
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	0,10388	842,82	88
6. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,00098	852,35	0,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	88
6. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,009555	470,55	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
6. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,00098	1799,25	2
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,00098	852,37	0,84
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	6
6. 5	21-100501-1404	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	1,176	212,16	250
6. 6	21-130104-0103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,000078	117201,8	9
6. 7	21-130703-0201	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,000118	51147,9	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	265
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	45
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,91	17
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	62
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,66	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,86	454
7	24-040207-1914 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ63(ПРИМЕН) 22 КГ	ШТ.		1	53951,66	53952
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2287,55	2288
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2287,55	2288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4499,14	4499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60738,35	60738
8	24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98 4,5 КГ	ШТ.		3	1157,7	3473
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,09	147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,09	147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,54	290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	3910
9	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА СТАЛЬНЫЕ ТМ53(ПРИМЕН) 28 КГ	ШТ.		2	8799,54	17599
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		373,1	746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		373,1	746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		733,81	1468
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9906,45	19813
10	24-040207-1910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ54(ПРИМЕН) 9,06 КГ	ШТ.		2	2107,32	4215

1	2	3	4	5	6	7	8
КВАРТАЛА 2017 ГОДА							
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		89,35	179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		89,35	179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,73	351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2372,4	4745
11	24-040207-2305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1 24 КГ	КГ		4	3086,52	12346
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,87	523
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,87	523
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		257,39	1030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3474,78	13899
12	21-130206-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЯЖКА Г1(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0399	295444,72	11788
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12526,86	500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12526,86	500
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24637,73	983
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				332609,3	13271
13	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		3,5	368,74	1291
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,13	0,455	832,64	379
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,0385	997,83	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,22	417
15. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,01925	3360,99	65
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,01925	1143,29	22,01
13. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0719	0,25165	163,71	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
13. 5	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,01925	2302,88	44
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,01925	852,37	16,41
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,92	150
13. 6	21-050307-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,005	0,0175	331,13	6
13. 7	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000016	0,000056	222237,6	12
13. 8	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	0,1295	1184,41	153
13. 9	21-050106-2402	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00081	0,002835	208069,27	590
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				217,57	761
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		51,03	179
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,8	62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,82	241
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35	123
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,56	1654
14	24-040207-1935 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА СТАЛЬНЫЕ ТМ51(ПРИМЕН) 1,13 КГ	ШТ.		1	11267,9	11268
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		477,76	478
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		477,76	478
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		939,65	940
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12685,31	12685
15	24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ Х1 4,5 КГ	ШТ.		3	1157,7	3473
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,09	147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,09	147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,54	290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	3910
16	24-040207-1921 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ56(ПРИМЕН) 5,1 КГ	ШТ.		1	12026,16	12026

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		509,91	510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		509,91	510
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1002,89	1003
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13538,95	13539
17	24-040207-1910 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ55(ПРИМЕН) 9,06 КГ	ШТ.		1	2107,32	2107
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		89,35	89
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		89,35	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,73	176
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2372,4	2372
18	24-040102-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 3,27 КГ	ШТ.		11	3190,35	35094
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		135,27	1488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		135,27	1488
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,05	2927
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3591,67	39508
19	24-040109-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 0,8 КГ	ШТ.		11	47,62	524
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,02	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,02	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,97	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53,61	590
20	24-040204-1306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ CD35 0,45 КГ	ШТ.		11	753,09	8284
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		31,93	351
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		31,93	351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		62,8	691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				847,82	9326
21	24-040207-4702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-35/50.2 ГОСТ Р 51177-98 0,09 КГ	КОМПЛЕКТ		22	443,78	9763
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,82	414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,82	414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,01	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				499,6	10991
22	24-040106-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛК 70/20-АII ГОСТ 28856-90 1,7 КГ	ШТ.		18	3394	61092
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		143,91	2590
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		143,91	2590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		283,03	5095
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3820,94	68777
23	24-040203-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98 4,14 КГ	ШТ.		18	4101,42	73826
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		173,9	3130
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		173,9	3130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		342,03	6156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4617,35	83112
24	24-040207-3974 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СОЕДИНИТЕЛЬ UU7-16 0,42 КГ	ШТ.		18	707,24	12730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		29,99	540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,99	540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58,98	1062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				796,21	14332
25	11-330204-	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 КМ ЛИНИИ			0,2469	24039,19	5935

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНБ РК 2015	ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ					
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54)	ЧЕЛ-Ч	16,1	3,975	813,54	3234
25. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,44	1,096	852,37	934
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16882,52	4168
25. 3	31-050601-0101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	1,18	0,291342	2635,94	768
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,18	0,291342	852,37	248,33
25. 4	33-040102-0104	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,37	0,585153	2126,36	1244
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,37	0,585153	852,37	498,77
25. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	0,219741	1799,25	395
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,89	0,219741	852,37	187,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9751,21	2408
25. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,02469	1336,01	33
25. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,004938	84,66	0,42
25. 8	22-040601-0201	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00002	0,000005	54217,08	0,27
25. 9	24-040207-3979	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2,1	0,51849	402,9	209
25.10	21-050307-9902	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004	0,000099	518779,78	51
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,98	294
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		10416,51	2572
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1460,92	361
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11877,43	2933
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2873,33	709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38789,95	9577
26	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙКМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 0,282 Т			0,2469	248381,52	61325
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10531,38	2600
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10531,38	2600
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20713,03	5114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279625,93	69040

Итого сметная стоимость:	. Тенге	1328038,15	
Итого с временными зданиями, 2,8%	. Тенге	1366294,39	
Итого с зимними удорожаниями,3,3%	. Тенге	1412920,78	
-В том числе в текущих ценах на2018г-100%,К=1,0599383.	Тенге	1497608,85	
Итого с понижающим коэфициентом,К=0,7389761	. Тенге	1106697,15	
Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	132803.66	
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	**1239500,81**	

Сдал: Директор ТОО "Қалдығайта" **Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович**

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

Принял: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства строительства Бокейординского района Западно-Казахстанской области " **Жангалиев Кобылан Мендыканович**

Тех. Надзор: ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау " **Калиев Абат Курмантаевич**