Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 10 » мая 2019 г.

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района» индекс 090200 с. Сайхин ул. Т.Жарокова, 31

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 02.05.2019г ТОО «Калдыгайта», Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович, ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе, ул.С. Дат-ұлы

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 03.05.2019 г ТОО «СәулетҚұрылысБақылау»- Калиев Абат Курмантаевич, аттестат №KZ63VJE0003039406240 от 13709717г,, KZ87VJE000308356 от 27.09.17г., KZ58VJE00031745 от 25.10.17г, г.Уральск

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 03.05.2019г ЗКО АО «КурылысКонсалтинг» в лице директора Идресова Манарбека Сибатовича

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4кВ) для 16 –ти 2-х комнатных 2-х квартирных жилых домов согласно генплана № 95,99,103,107,111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО,**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО Бокейординский район с, Сайхин**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «12» 11 2018 г. № 86 Акима Сайхинского а/о;

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление ГАСК ЗКО» № KZ45REA00125092 от 05.04.2019г

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) ЗКО АО «КурылысКонсалтинг»

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й **Приказом руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Бокейодинского района №7 от 10.01.2018г**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____04.2019г_____;
(*месяц, год*)
окончание работ ___05.2019г_____;
(*месяц, год*)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_1_____;
фактически, месяц:_____1_____;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4кВ) для 16 –ти 2-х комнатных 2-х квартирных жилых домов согласно генплана № 95,99,103,107,111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО	М ЛЭП Вл-10 кв ЛЭП Вл-0,4кв	 78,0 1636,0		 78,0 1636,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____
(*факт начала выпуска продукции с указанием объема)*
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Вл-0,4 кВ выполнен путем подвески провода СИП-0,4*35+2*25+2*16мм, установлен КТПН-160кВа, установлены светильники для наружного освещения ,**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **17,563 млн.тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **8,792 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **2,693 млн**. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **12 638 960,13 тыс**. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **12 545 008,0 тыс. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 693,0 тыс. тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4кВ) для 16 –ти 2-х комнатных 2-х квартирных жилых домов согласно генплана № 95,99,103,107,111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО,**

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **К. Жангалиев**

Технический надзор _____ **А. Калиев**

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Е. Сарсенгалиев**

Авторский надзор _____ **М. Идресов**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 2 » мая 2012г. № 140

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		57/1	26.03.2019.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района ЗКО	10080810	10080810	-	-	-	-	-	-	1209697,20	11290507,20

Сумма прописью к оплате: **Одиннадцать миллионов двести девяносто тысяч пятьсот семь** тенге **двадцать** тиын.

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района ЗКО»**
Жангалиев К.М. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «Қалдыгайта»**
Сарсенгалиев Е.Н. _____
(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: ***"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (линии электропередач ВЛ-0,4 кВт) к 16 двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96,100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского района Западно-Казахстанской области"***

ОСНОВАНИЕ: Договор № 57/1 от 26.03.2019 г.

А К Т № 1

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА 26.04.2019 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
			МОНТАЖ Ф1				
1	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА		14	18902,69	264638
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	9	126	774,71	97613
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,21	44,94	1088,01	48895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10464,89	146508
1. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	2,6	36,4	3944,78	143590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,6	36,4	1143,29	41615,76
1. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	8,54	1799,25	15366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,61	8,54	852,37	7279,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11353,97	158956
1. 5	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00042	168399,16	71
1. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	1,4	1336,01	1870
1. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,28	84,66	24
1. 8	24-040207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	84	42,84	3599
1. 9	22-040201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	5,6	367,39	2057
1.10	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	1,4	319,9	448
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	8069
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		6456,84	90396
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1075,24	15053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7532,08	105449
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2114,78	29607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28549,56	399694
2	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		2	12240,45	24481
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	5,98	11,96	774,71	9266
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2	4	1085,11	4340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6802,98	13606
2. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	1,6	3,2	3944,78	12623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,6	3,2	1143,29	3658,53
2. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,8	1799,25	1439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,8	852,37	681,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7031,35	14063
2. 5	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00006	168399,16	10
2. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,2	1336,01	267
2. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,04	84,66	3
2. 8	24-040207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	12	42,84	514
2. 9	22-040201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	367,39	294
2.10	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,2	319,9	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	1153
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		4197,44	8395
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		696,97	1394
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4894,4	9789
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1370,79	2742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18505,64	37011
3	11-330202-	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ)	ОПОРА		2	18902,69	37805

1	2	3	4	5	6	7	8
	0103 РСНБ РК 2015	ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА					
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	9	18	774,71	13945
3. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,21	6,42	1088,01	6985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10464,89	20930
3. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	2,6	5,2	3944,78	20513
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,6	5,2	1143,29	5945,11
3. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	1,22	1799,25	2195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,61	1,22	852,37	1039,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11353,97	22708
3. 5	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00006	168399,16	10
3. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,2	1336,01	267
3. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,04	84,66	3
3. 8	24-040207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	12	42,84	514
3. 9	22-040201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	367,39	294
3.10	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,2	319,9	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	1153
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		6456,84	12914
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1075,24	2150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7532,08	15064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2114,78	4230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28549,56	57099
4	21-040405-0206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 СТ РК 2387-2013 0,8 Т	ШТ.		24	30007,39	720177
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1272,31	30536
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1272,31	30536
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2502,38	60057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33782,08	810770
5	11-330203-0206 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		10	2804,92	28049
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	1,59	15,9	803,99	12783
5. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	5,2	1092,94	5683
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1846,67	18467
5. 3	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,43	4,3	3173,59	13646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,43	4,3	1143,29	4916,15
5. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,9	1799,25	1619
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,9	852,37	767,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1526,58	15266
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		1139,4	11394
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		167,24	1672
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1306,64	13066
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		328,92	3289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4440,48	44405
6	21-040305-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ПЗ-И, РАЗМЕРАМИ 750 ММ Х 850 ММ Х 140 ММ СТ РК 937-92 0,23 Т	ШТ.		10	6258,2	62582
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		265,35	2653
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		265,35	2653
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		521,88	5219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7045,43	70454
7	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ			0,7	731,66	512
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	0,1484	842,82	125
7. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0014	852,36	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	126
7. 3	32-010201-0101	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,01365	470,55	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
7. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,0014	1799,25	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0014	852,37	1,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	9
7. 5	21-100501-1404 30693-2000	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ	КГ	2,4	1,68	212,16	356
7. 6	21-130104-0103 90/10	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,000112	117201,8	13
7. 7	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,000168	51147,9	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	378
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,91	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,66	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,86	649
8	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		24,8	368,74	9145
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,13	3,224	832,64	2684
8. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,2728	997,83	272
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,22	2957
8. 3	31-050102-0302	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,1364	3360,99	458
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,1364	1143,29	155,94
8. 4	31-060103-0501	-УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0719	1,783	163,71	292
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
8. 5	33-010201-0102	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,1364	2302,88	314
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,1364	852,37	116,26
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,92	1064
8. 6	21-050307-0210	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,005	0,124	331,13	41
8. 7	21-130812-1036	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000016	0,000397	222237,6	88
8. 8	22-040501-0803	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	0,9176	1184,41	1087
8. 9	21-050106-2402	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00081	0,020088	208069,27	4180
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				217,57	5396
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		51,03	1265
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,8	441
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,82	1707
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35	868
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,56	11720
9	24-040207-2305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У4 24 КГ	КГ		6	3086,52	18519
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,87	785
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,87	785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		257,39	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3474,78	20849
10	24-040207-1914 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ63(ПРИМЕН) 22 КГ	ШТ.		1	53951,66	53952
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2287,55	2288
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2287,55	2288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4499,14	4499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				60738,35	60738
11	24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ ДЛЯ АНКЕРОВКИ ТРОСА ОКРАШЕННЫЙ ГОСТ Р 51177-98ШТ. 4,5 КГ	ШТ.		3	1157,7	3473
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,09	147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,09	147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,54	290
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	3910
12	24-040207-1901 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСА СТАЛЬНЫЕ ТМ53(ПРИМЕН) 28 КГ	ШТ.		2	8799,54	17599

1	2	3	4	5	6	7	8
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		373,1	746
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		373,1	746
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		733,81	1468
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9906,45	19813
13	24-040207-1910 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ54(ПРИМЕН) 9,06 КГ	ШТ.		2	2107,32	4215
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		89,35	179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		89,35	179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,73	351
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2372,4	4745
14	24-040207-2305 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1 24 КГ	КГ		4	3086,52	12346
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,87	523
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,87	523
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		257,39	1030
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3474,78	13899
15	21-130206-0107 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКА Г1(ПРИМЕН)/ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ДЛИНОЙ 700-1050 ММ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,0399	295444,72	11788
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12526,86	500
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12526,86	500
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24637,73	983
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				332609,3	13271
16	24-040207-1935 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСА СТАЛЬНЫЕ ТМ51(ПРИМЕН) 1,13 КГ	ШТ.		1	11267,9	11268
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		477,76	478
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		477,76	478
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		939,65	940
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12685,31	12685
17	24-040207-0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ Х1 4,5 КГ	ШТ.		3	1157,7	3473
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,09	147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,09	147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,54	290
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	3910
18	24-040207-1921 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ56(ПРИМЕН) 5,1 КГ	ШТ.		1	12026,16	12026
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		509,91	510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		509,91	510
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1002,89	1003
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13538,95	13539
19	24-040207-1910 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ55(ПРИМЕН) 9,06 КГ	ШТ.		1	2107,32	2107
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		89,35	89
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		89,35	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		175,73	176
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2372,4	2372
20	24-040102-0235 РСНБ РК 2015	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 3,27 КГ	ШТ.		11	3190,35	35094
	В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		135,27	1488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		135,27	1488
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,05	2927
		- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -			- - -	- - -
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3591,67	39508

1	2	3	4	5	6	7	8
21	24-040109-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 0,8 КГ	ШТ.		11	47,62	524
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,02	22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2,02	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,97	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53,61	590
22	24-040204-1306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ CD35 0,45 КГ	ШТ.		11	753,09	8284
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		31,93	351
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		31,93	351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		62,8	691
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				847,82	9326
23	24-040207-4702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ ВС-35/50.2 ГОСТ Р 51177-98 0,09 КГ	КОМПЛЕКТ		22	443,78	9763
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,82	414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,82	414
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,01	814
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				499,6	10991
24	24-040106-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ЛК 70/20-АII ГОСТ 28856-90 1,7 КГ	ШТ.		18	3394	61092
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		143,91	2590
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		143,91	2590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		283,03	5095
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3820,94	68777
25	24-040203-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ БОЛТОВЫЕ НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-98 4,14 КГ	ШТ.		18	4101,42	73826
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		173,9	3130
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		173,9	3130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		342,03	6156
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4617,35	83112
26	24-040207-3974 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СОЕДИНИТЕЛЬ UU7-16 0,42 КГ	ШТ.		18	707,24	12730
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		29,99	540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		29,99	540
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		58,98	1062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				796,21	14332
27	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 КМ ЛИНИИ ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ			0,9184	24039,19	22078
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54)	ЧЕЛ-Ч	16,1	14,786	813,54	12029
27. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,44	4,078	852,37	3476
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16882,52	15505
27. 3	31-050601-0101	-АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	1,18	1,084	2635,94	2857
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,18	1,084	852,37	923,97
27. 4	33-040102-0104	-ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,37	2,177	2126,36	4628
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,37	2,177	852,37	1855,61
27. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	0,817376	1799,25	1471
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,89	0,817376	852,37	696,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				9751,21	8956
27. 6	21-130702-1102	-СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,09184	1336,01	123
27. 7	21-130803-1001	-ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,018368	84,66	2
27. 8	22-040601-0201	-БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00002	0,000018	54217,08	1
27. 9	24-040207-3979	-СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЕ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2,1	1,929	402,9	777
27.10	21-050307-9902	-ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004	0,000367	518779,78	191

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1189,98	1093
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		10416,51	9567
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1460,92	1342
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11877,43	10908
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2873,33	2639
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38789,95	35625
28	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,134 Т	КМ		0,4187	151871,32	63589
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6439,34	2696
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6439,34	2696
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12664,85	5303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				170975,52	71587
29	23-061201-0341 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 3Х50+1Х54,6+2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 0,811 Т	КМ		0,4187	1154446,62	483367
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		48948,54	20495
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		48948,54	20495
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96271,61	40309
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1299666,77	544170
30	23-061401-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2 0,128 Т	КМ		0,081	204155,32	16537
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8656,19	701
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8656,19	701
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17024,92	1379
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				229836,43	18617
31	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЯЖКА Г11.ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 1 Т	Т		0,077	201238,91	15495
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8532,53	657
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8532,53	657
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16781,72	1292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				226553,15	17445
32	24-010106-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ КС2 10 КГ	ШТ.		18	2711,16	48801
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		114,95	2069
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	2069
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		226,09	4070
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3052,2	54940
33	24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ Х14 4,5 КГ	ШТ.		18	1157,7	20839
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,09	884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,09	884
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,54	1738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	23460
34	24-040207-4406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ RF2007 ГОСТ Р 51177-98 0,106 КГ	М		98	364,23	35695
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,44	1513
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,44	1513
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,37	2977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410,05	40185
35	24-040207-2606 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 0,015 КГ	ШТ.		80	147,91	11833
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,27	502
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,27	502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,33	987
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166,52	13321

1	2	3	4	5	6	7	8
36	24-040207-2312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА1500 ГОСТ Р 51177-98 0,18 КГ	ШТ.		16	1406,74	22508
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % %	4,24 8		59,65 59,65 117,31	954 954 1877
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1583,7	25339
37	24-040204-1306 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ CD35 0,45 КГ	ШТ.		22	753,09	16568
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % %	4,24 8		31,93 31,93 62,8	702 702 1382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				847,82	18652
38	24-040207-3259 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1000 ГОСТ Р 51177-98 0,32 КГ	ШТ.		8	1593,52	12748
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % %	4,24 8		67,57 67,57 132,89	541 541 1063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1793,97	14352
39	24-040207-0717 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ СТЯЖНОЙ (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 0,15 КГ	ШТ.		72	15,3	1102
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % %	4,24 8		0,64872 0,64872 1,28	47 47 92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,22	1240
40	24-040207-3113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ОР72 ГОСТ Р 51177-98 0,19 КГ	ШТ.		36	1001,81	36065
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % %	4,24 8		42,48 42,48 83,54	1529 1529 3008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,83	40602
41	24-040207-3217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ SN2.2 ГОСТ Р 51177-98 0,1 КГ	ШТ.		26	438,69	11406
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % %	4,24 8		18,6 18,6 36,58	484 484 951
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				493,87	12841
42	24-040207-5026 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 0,05 КГ	ШТ.		36	624,28	22474
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % %	4,24 8		26,47 26,47 52,06	953 953 1874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				702,81	25301
43	24-040207-2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКРЕПА ДЛЯ ЛЕНТЫ С20 ГОСТ Р 51177-98 0,01 КГ	ШТ.		18	13,27	239
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% % %	4,24 8		0,562648 0,562648 1,11	10 10 20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14,94	269
44	24-040207-5027 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SLIW54 ГОСТ Р 51177-98(ПРИМ) 0,085 КГ	ШТ.		36	1049,65	37787
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% %	4,24		44,51 44,51	1602 1602

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,53	3151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1181,69	42541
45	24-040207-2309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА25 ГОСТ Р 51177-98(ПРИМ) 0,015 КГ	ШТ.		18	273,37	4921
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,59	209
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,59	209
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22,8	410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				307,76	5540
46	24-040207-2210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОМПЛЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПОДВЕСКИ ES95-2000 ГОСТ Р 51177-98(ПРИМ) 0,34 КГ	ШТ.		14	3005,22	42073
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		127,42	1784
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127,42	1784
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250,61	3509
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3383,25	47366
47	24-040202-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ PS16/70 ГОСТ Р 51177-98(ПРИМ) 0,17 КГ	ШТ.		14	430,59	6028
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,26	256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,26	256
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35,91	503
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				484,75	6787
48	24-040207-2312 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙН АНКЕРНЫЙ СА1500 ГОСТ Р 51177-98 0,18 КГ	ШТ.		14	1406,74	19694
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		59,65	835
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		59,65	835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		117,31	1642
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1583,7	22172
49	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА ВНЕ ЗДАНИЙ	ШТ.		18	6590,94	118637
49. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,6=930,04)	ЧЕЛ-Ч	2,34	42,12	930,04	39173
49. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	15,84	982,34	15560
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3040,75	54734
49. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,36	3360,99	1210
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,36	1143,29	411,58
49. 4	31-050602-1101	ВЫШКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ, 25 М	МАШ.-Ч	0,84	15,12	3512,11	53103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,84	15,12	981,60	14841,79
49. 5	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,36	2302,88	829
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,36	852,37	306,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3063,45	55142
49. 6	21-130809-0801	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20 - 30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ	КГ	0,01	0,18	620,99	112
49. 7	21-130816-1205	ЛЕНТА ПХВ-304	КГ	0,012	0,216	303,64	66
49. 8	21-130816-3008	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,01	0,18	355,8	64
49. 9	23-061001-0101	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ МЕДНЫЕ М СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2 ГОСТ 839-80	КМ	0,01429	0,25722	93617,21	24080
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1351,2	24322
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		1301,44	23426
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		334,64	6023
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1636,08	29449
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		658,16	11847
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8885,19	159933
50	23-070103-0316 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82 7,8 КГ	ШТ.		18	16163,95	290951
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		685,35	12336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		685,35	12336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1347,94	24263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18197,25	327550

1	2	3	4	5	6	7	8
51	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА		14	18902,69	264638
51. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	9	126	774,71	97613
51. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,21	44,94	1088,01	48895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10464,89	146508
51. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	2,6	36,4	3944,78	143590
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,6	36,4	1143,29	41615,76
51. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	8,54	1799,25	15366
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,61	8,54	852,37	7279,24
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11353,97	158956
51. 5	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00042	168399,16	71
51. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	1,4	1336,01	1870
51. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,28	84,66	24
51. 8	24-040207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	84	42,84	3599
51. 9	22-040201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	5,6	367,39	2057
51.10	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	1,4	319,9	448
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	8069
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		6456,84	90396
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1075,24	15053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7532,08	105449
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2114,78	29607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28549,56	399694
52	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		2	12240,45	24481
52. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	5,98	11,96	774,71	9266
52. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2	4	1085,11	4340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6802,98	13606
52. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	1,6	3,2	3944,78	12623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,6	3,2	1143,29	3658,53
52. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,8	1799,25	1439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,8	852,37	681,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7031,35	14063
52. 5	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00006	168399,16	10
52. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,2	1336,01	267
52. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,04	84,66	3
52. 8	24-040207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	12	42,84	514
52. 9	22-040201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	367,39	294
52.10	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,2	319,9	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	1153
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		4197,44	8395
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		696,97	1394
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4894,4	9789
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1370,79	2742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18505,64	37011
53	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА		2	18902,69	37805
53. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	9	18	774,71	13945
53. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,21	6,42	1088,01	6985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10464,89	20930
53. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	2,6	5,2	3944,78	20513
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,6	5,2	1143,29	5945,11
53. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	1,22	1799,25	2195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,61	1,22	852,37	1039,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11353,97	22708
53. 5	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00006	168399,16	10
53. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,2	1336,01	267
53. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,04	84,66	3
53. 8	24-040207-	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	12	42,84	514

N п/п	2	3	4	5	6	7	8
53. 9	2805 22-040201-0701	-КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	367,39	294
53.10	22-040501-0801	-ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,2	319,9	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	1153
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		6456,84	12914
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1075,24	2150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7532,08	15064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2114,78	4230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28549,56	57099
54	21-040405-0206 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВТ, МАРКА СВ95-3 СТ РК 2387-2013 0,8 Т	ШТ.		24	30007,39	720177
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1272,31	30536
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1272,31	30536
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2502,38	60057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33782,08	810770
55	21-040405-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-5А СТ РК 2387-2013 1,13 Т	ШТ.		1	39843,37	39843
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1689,36	1689
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1689,36	1689
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3322,62	3323
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44855,35	44855
56	11-330203-0206 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ АНКЕРНЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 0,65 М3 ДЛЯ ОПОР ВЛ 35 КВ. УСТАНОВКА	ШТ.		10	2804,92	28049
56. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	1,59	15,9	803,99	12783
56. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,52	5,2	1092,94	5683
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1846,67	18467
56. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,43	4,3	3173,59	13646
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,43	4,3	1143,29	4916,15
56. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,9	1799,25	1619
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,09	0,9	852,37	767,13
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1526,58	15266
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		1139,4	11394
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		167,24	1672
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1306,64	13066
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		328,92	3289
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4440,48	44405
57	21-040305-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДУШКИ ОПОРНЫЕ МАРКИ ПЗ-И, РАЗМЕРАМИ 750 ММ Х 850 ММ Х 140 ММ СТ РК 937-92 0,23 Т	ШТ.		10	6258,2	62582
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		265,35	2653
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		265,35	2653
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		521,88	5219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7045,43	70454
58	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		0,7	731,66	512
58. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	0,1484	842,82	125
58. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0014	852,36	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	126
58. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,01365	470,55	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
58. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,0014	1799,25	3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,0014	852,37	1,19
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	9
58. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	1,68	212,16	356
58. 6	21-130104-0103	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,000112	117201,8	13
58. 7	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,000168	51147,9	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	378

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,91	24
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,66	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,86	649
59	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		26,1	368,74	9624
59. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,13	3,393	832,64	2825
59. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,011	0,2871	997,83	286
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				119,22	3112
59. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,14355	3360,99	482
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,14355	1143,29	164,12
59. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0719	1,877	163,71	307
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
59. 5	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,14355	2302,88	331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,14355	852,37	122,36
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,92	1120
59. 6	21-050307-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,005	0,1305	331,13	43
59. 7	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000016	0,000418	222237,6	93
59. 8	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,037	0,9657	1184,41	1144
59. 9	21-050106-2402	ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ ОТ 28 ДО 75 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 60 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,00081	0,021141	208069,27	4399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				217,57	5679
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		51,03	1332
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		17,8	465
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,82	1796
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35	914
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,56	12334
60	24-010106-1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ КС2 10 КГ	ШТ.		19	2711,16	51512
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		114,95	2184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		114,95	2184
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		226,09	4296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3052,2	57992
61	24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ Х14 4,5 КГ	ШТ.		19	1157,7	21996
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,09	933
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,09	933
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,54	1834
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	24763
62	24-040207-2305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У4 24 КГ	КГ		6	3086,52	18519
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		130,87	785
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		130,87	785
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		257,39	1544
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3474,78	20849
63	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТЯЖКА Г11.ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 1 Т	Т		0,077	201238,91	15495
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8532,53	657
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8532,53	657
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16781,72	1292
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				226553,15	17445
64	24-040207-4406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ RF2007 ГОСТ Р 51177-98 0,106 КГ	М		103	364,23	37516

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,44	1591
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15,44	1591
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30,37	3129
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	0,01 КГ					
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,562648	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,562648	11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,11	21
		- - -

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
82	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 КМ ЛИНИИ ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ			0,9579	1922,72	15382
						24039,19	23027
82. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54)	ЧЕЛ-Ч	16,1	15,422	813,54	12547
82. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,44	4,253	852,37	3625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16882,52	16172
82. 3	31-050601-0101	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	1,18	1,13	2635,94	2979
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,18	1,13	852,37	963,18
82. 4	33-040102-0104	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	2,37	2,27	2126,36	4827
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,37	2,27	852,37	1934,88
82. 5	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,89	0,852531	1799,25	1534
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,89	0,852531	852,37	726,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
82. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,09579	9751,21	9341
82. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,019158	1336,01	128
82. 8	22-040601-0201	БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ ГОСТ 26377-84	Т	0,00002	0,000019	84,66	2
82. 9	24-040207-3979	СОЕДИНИТЕЛЬ АЛЮМИНИЕВЫХ И СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	2,1	2,012	54217,08	1
82.10	21-050307-9902	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0004	0,000383	402,9	810
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				518779,78	199
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%			1189,98	1140
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	61,7		10416,51	9978
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	4,24		1460,92	1399
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11877,43	11377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2873,33	2752
83	23-061201-0902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ		0,4362	38789,95	37157
		0,134 Т				151871,32	66246
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6439,34	2809
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		6439,34	2809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			12664,85	5524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
84	23-061201-0341 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-2 3Х50+1Х54,6+2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ		0,4362	170975,52	74580
		0,811 Т				1154446,62	503570
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		48948,54	21351
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		48948,54	21351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			96271,61	41994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
85	23-061401-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2	КМ		0,0855	1299666,77	566915
		0,128 Т				204155,32	17455
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8656,19	740
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		8656,19	740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			17024,92	1456
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
86	24-040207-3259 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ АНКЕРНЫЕ (СИП) РА 1000 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.		8	229836,43	19651
		0,32 КГ				1593,52	12748
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		67,57	541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8		67,57	541
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			132,89	1063
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
87	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	1793,97	14352
87. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47)	ЧЕЛ-Ч	2	2	878,47	1757
87. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,36	908,94	327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2084,16	2084
87. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,22	1909,23	420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,22	852,37	187,52
87. 4	31-050102-0101	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ	МАШ.-Ч	0,07	0,07	3360,99	235

1	2	3	4	5	6	7	8
	0302	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т					
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,07	1143,29	80,03
87. 5	31-010306-0201	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,22	0,22	69,67	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
87. 6	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,71	0,71	163,71	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
87. 7	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,07	2302,88	161
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,07	852,37	59,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				948,06	948
87. 8	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0001	0,0001	381819,66	38
87. 9	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0001	222237,6	22
87.10	22-040201-9901	КРАСКА	КГ	0,02	0,02	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60,41	60
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		892,02	892
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		155,07	155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,09	1047
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		305	305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4117,5	4118
88	51-080401-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012 0,17 Т	ШТ.		1	438949	438949
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18611,44	18611
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18611,44	18611
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36604,84	36605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				494165,27	494165
89	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		13	1652,58	21483
89. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,7	9,1	832,64	7577
89. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,208	997,83	208
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				598,81	7785
89. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,104	3360,99	350
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008	0,104	1143,29	118,90
89. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,254	3,302	163,71	541
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
89. 5	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,008	0,104	2302,88	239
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,008	0,104	852,37	88,65
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,89	1130
89. 6	21-050304-0111	ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,0047	0,0611	157876,1	9646
89. 7	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000071	0,000923	222237,6	205
89. 8	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,19	2,47	1184,41	2925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				982,83	12777
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		256,29	3332
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		80,94	1052
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		337,23	4384
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		159,18	2069
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2148,99	27937
90	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		10	3423,42	34234
90. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,9	9	832,64	7494
90. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,038	0,38	997,83	379
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				787,29	7873
90. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,019	0,19	3360,99	639
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,019	0,19	1143,29	217,23
90. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,175	1,75	163,71	286

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
90. 5	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,019	0,19	2302,88	438
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,019	0,19	852,37	161,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				136,26	1363
90. 6	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000065	0,00065	222237,6	144
90. 7	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,2	2	1184,41	2369
90. 8	21-050201-0502	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т	0,0116	0,116	197108,17	22865
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2537,78	25378
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		336,96	3370
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		159,44	1594
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		496,4	4964
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		313,59	3136
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4233,41	42334
91	13-080208-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 8 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		7	267,35	1871
91. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	0,15	1,05	832,64	874
91. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0094	0,0658	997,83	66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				134,28	940
91. 3	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0047	0,0329	3360,99	111
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0047	0,0329	1143,29	37,61
91. 4	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,0719	0,5033	163,71	82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
91. 5	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,0047	0,0329	2302,88	76
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0047	0,0329	852,37	28,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				38,39	269
91. 6	21-050307-0210	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОБЫЧНОГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,005	0,035	331,13	12
91. 7	21-130812-1036	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,000008	0,000056	222237,6	12
91. 8	22-040501-0803	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,02	0,14	1184,41	166
91. 9	21-050301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0004	0,0028	192359,44	539
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				104,07	728
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		57,47	402
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,77	96
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		71,24	499
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27,09	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				365,68	2560
92	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДО ПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1	10059,14	10059
92. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	3	3	774,71	2324
92. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,81	1,81	1115,97	2020
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4344,03	4344
92. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	1,64	1,64	3944,78	6469
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,64	1,64	1143,29	1875,00
92. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,17	0,17	1799,25	306
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,17	852,37	144,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6775,31	6775
92. 5	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	3	3	319,9	960
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				959,7	960
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		2680,27	2680
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		540,15	540
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3220,42	3220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1062,36	1062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14341,92	14342

1	2	3	4	5	6	7	8
93	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-[illegible] ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ,МОЩНОСТЬ ДО [illegible] КВА, УСТАНОВКА, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	ПОДСТАНЦИЯ		1	25762,32	25762
93. 1	1	[illegible] ТРУДА МАШИНИСТОВ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1=865,11)	ЧЕЛ-Ч	12,1	12,1	865,11	10468
93. 2	2	[illegible] ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,9	1,9	1040,7	1977
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12445,17	12445
93. 3	[illegible]	-УСТАНОВКИ [illegible] ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ [illegible] ТОКОМ 250-400 А, С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	1,86	1,86	450,08	837
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
93. 4	[illegible]	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,23	1,23	3173,59	3904
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,23	1,23	1143,29	1406,25
93. 5	[illegible]	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,67	0,67	1799,25	1205
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,67	0,67	852,37	571,09
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5946,16	5946
93. 6	[illegible]	-ШНУР ШАОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН-1) ДИАМЕТРОМ [illegible] 2 ММ ДО 2,5 ММ ГОСТ 1779-83	Т	0,001	0,001	1448776,06	1449
93. 7	[illegible]	-ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,00136	0,00136	222237,6	302
93. 8	[illegible]	-ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00018	0,00018	387279,4	70
93. 9	[illegible]	-НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	22,5	22,5	334,56	7528
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9348,33	9348
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		7678,67	7679
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1417,9	1418
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9096,57	9097
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2788,71	2789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37647,6	37648
94	51-080102-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ МОДЕЛИ КТПГ-160-6/10/0,4, ТУПИКОВАЯ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC 0,95 Т	ШТ.		1	3008717	3008717
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		127569,6	127570
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127569,6	127570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		250902,93	250903
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3387189,53	3387190
95	51-080101-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-160/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-160/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 160 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 0,756 Т	ШТ.		1	682510	682510
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		28938,42	28938
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28938,42	28938
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		56915,87	56916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				768364,3	768364
96	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		4	2465,82	9863
96. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,937	3,748	793,81	2975
96. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4482	1,793	976,41	1751
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1181,43	4726
96. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0725	0,29	3173,59	920
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0725	0,29	1143,29	331,55
96. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,267	1,068	2893,28	3090
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,267	1,068	981,60	1048,35
96. 5	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1087	0,4348	1799,25	782
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1087	0,4348	852,37	370,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1198,17	4793
96. 6	21-020101-0501	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0047	0,0188	24139,74	454
96. 7	21-020401-2804	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0295	0,118	13911,64	1642
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				523,85	2095
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		733,67	2935
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		135,66	543
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		869,33	3477
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,81	1067

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3601,96	14408
97	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3		3,26	29580,37	96432
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1254,21	4089
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1254,21	4089
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2466,77	8042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33301,34	108562
98	11-090602-0105 РСНБ РК 2015	-РАМА. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,14268	237009,74	33817
98.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	235,4	33,587	842,82	28308
98.2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,03	0,14696	1098,1	161
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				199530,87	28469
98.3	31-060103-0101	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	24,38	3,479	290,57	1011
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98.4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,015695	3173,59	50
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,015695	1143,29	17,94
98.5	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,76	0,108437	3360,99	364
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,76	0,108437	1143,29	123,97
98.6	31-050402-0305	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05 КН (5 Т)	МАШ.-Ч	22,93	3,272	217,92	713
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98.7	31-050402-0304	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	2,41	0,343859	98,45	34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98.8	31-060103-0701	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	2,53	0,36098	163,41	59
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
98.9	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,022829	1799,25	41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,16	0,022829	852,37	19,46
98.10	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,32	0,331018	17,05	6
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15962,58	2278
98.11	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,00428	66,3	0,28
98.12	21-050310-1108	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,002668	2742,28	7
98.13	21-060801-0102	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ 0,1 ДО 0,5 Т	Т	0,029	0,004138	327489,06	1355
98.14	21-070203-0205	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,016	0,002283	32764,22	75
98.15	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,00026	0,000037	381819,66	14
98.16	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,001427	196,54	0,28
98.17	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,95	0,278226	180,96	50
98.18	21-130701-1002	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,59	0,084181	91,04	8
98.19	21-130804-0301	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000014	1774323,66	25
98.20	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0309	0,004409	200244,36	883
98.21	22-040101-0502	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,0072	0,001027	283474,83	291
98.22	22-040601-0602	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000086	444671,26	38
98.23	24-010102-0306	ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ, ГОСТ 78-2004, ТИП III, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ	ШТ.	0,9	0,128412	2996,67	385
98.24	21-060405-9901	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,14268	-	-
98.25	21-050204-0703	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,000277	358261,23	99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22647,34	3231
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		121514,3	17338
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15201,42	2169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		136715,72	19507
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		29898,04	4266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				403623,5	57589

1	2	3	4	5	6	7	8
99	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 12П-20П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 1 Т	Т		0,14268	295953,19	42227
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12548,42	1790
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12548,42	1790
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		24680,13	3521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				333181,73	47538
100	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 1 Т	Т		0,0015	201238,91	302
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8532,53	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8532,53	13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16781,72	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				226553,15	340
101	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ		2	7372,19	14744
101. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,3=891,2)	ЧЕЛ-Ч	7,42	14,84	891,2	13225
101. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,74	852,37	631
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6928,08	13856
101. 3	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,37	0,74	1799,25	1331
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,37	0,74	852,37	630,75
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				665,72	1331
101. 4	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00006	168399,16	10
101. 5	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,01	0,02	1336,01	27
101. 6	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,04	84,66	3
101. 7	22-040601-0501	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,00012	0,00024	347224,83	83
101. 8	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,2	319,9	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				93,76	188
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		4274,63	8549
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		493,82	988
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4768,45	9537
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		971,25	1943
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13111,89	26224
102	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ) 42 КГ	ШТ.		2	48210	96420
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2044,1	4088
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2044,1	4088
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4020,33	8041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54274,43	108549
103	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	-ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	2765,41	2765
103. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2=878,47)	ЧЕЛ-Ч	2	2	878,47	1757
103. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,36	908,94	327
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2084,16	2084
103. 3	31-060102-0102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0,22	1909,23	420
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,22	852,37	187,52
103. 4	31-050102-0302	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,07	3360,99	235
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,07	1143,29	80,03
103. 5	31-010306-0201	МОЛОТКИ БУРИЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,22	0,22	69,67	15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
103. 6	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,71	0,71	163,71	116
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
103. 7	33-010201-0102	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,07	2302,88	161
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,07	0,07	852,37	59,67
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				948,06	948
03. 8	21-130201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0001	0,0001	381819,66	38
03. 9	21-130812-	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42А ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0001	222237,6	22

1	2	3	4	5	6	7	8
103.10	1036 22-040201- 9901	-КРАСКА	КГ	0,02	0,02	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				60,41	60
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	42,8		892,02	892
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		155,07	155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1047,09	1047
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		305	305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4117,5	4118
104	51-080401- 1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УЛИЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ЩО 90-1-93 ГОСТ 30011.1-2012 0,17 Т	ШТ.		1	438949	438949
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18611,44	18611
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18611,44	18611
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36604,84	36605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				494165,27	494165
105	11-070111- 0108 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ СЕТКИ, ВЫСОТОЙ ДО 1,7 М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	ОГРАЖДЕНИЕ М ОГРАД		12	4187,93	50255
105. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	2,01	24,12	823,09	19853
105. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1892	2,27	1133,76	2574
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1868,92	22427
105. 3	31-060201- 0101	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 250-400 А, С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,0691	0,8292	411,95	342
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
105. 4	31-050102- 0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,183	2,196	3173,59	6969
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,183	2,196	1143,29	2510,66
105. 5	32-060101- 1501	ЯМОКОПАТЕЛИ	МАШ.-Ч	0,004	0,048	212,32	10
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
105. 6	33-010201- 0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0062	0,0744	1799,25	134
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0062	0,0744	852,37	63,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				621,24	7455
105. 7	21-020101- 0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0123	0,1476	23008,79	3396
105. 8	21-020401- 2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,00007	0,00084	13911,64	12
105. 9	21-030101- 0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,00016	0,00192	47300,18	91
105.10	21-041203- 9901	СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ	ШТ.	0,295	3,54	-	-
105.11	21-050307- 1008	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ ГОСТ 3282-74	КГ	0,01	0,12	91,8	11
105.12	21-050308- 0221	СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80	М2	1,5	18	875,43	15758
105.13	21-060405- 1406	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ПРОКАТА, С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, СОЕДИНЯЕМЫЕ НА СВАРКЕ ГОСТ 23118-2012	Т	0,00002	0,00024	364881,42	88
105.14	21-130812- 1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00006	0,00072	197175,18	142
105.15	21-050301- 3002	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,00152	0,01824	189171,94	3450
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1912,28	22947
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1160,6	13927
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		226,78	2721
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1387,38	16649
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		446,02	5352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6021,33	72256
106	21-040406- 0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ 0,25 Т	ШТ.		8	9988,16	79905
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		423,5	3388
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		423,5	3388
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		832,93	6663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11244,59	89957
107	24-040207- 1601 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IVКВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЛБИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАЛИТКИ 7,5 КГ	ШТ.		1	5055,12	5055

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		214,34	214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		214,34	214
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		421,56	422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5691,01	5691
108	11-070111-0207 РСНБ РК 2015	-КАЛИТКИ. УСТРОЙСТВО С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	ШТ.		1	10568,88	10569
108. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	5,31	5,31	803,99	4269
108. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,891	1,891	1122,9	2123
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6392,15	6392
108. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	0,0033	3422,17	11
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	0,0033	852,37	2,81
108. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,72	1,72	3173,59	5459
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,72	1,72	1143,29	1966,46
108. 5	31-060103-0501	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,109	0,109	163,71	18
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
108. 6	31-010203-0101	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 0,25 М3	МАШ.-Ч	0,0858	0,0858	2598,09	223
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0858	0,0858	981,60	84,22
108. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0815	0,0815	1799,25	147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0815	0,0815	852,37	69,47
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5857,27	5857
108. 8	21-010201-0102	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М200, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,03	0,03	5214,43	156
108. 9	21-041203-9901	СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ	ШТ.	1	1	-	-
108.10	21-090403-0102	ПОЛОТНА КАЛИТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГОСТ 31174-2003	ШТ.	1	1	-	-
108.11	21-130101-0101	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0102	0,0102	24100,48	246
108.12	21-130812-1046	ЭЛЕКТРОДЫ, D=6 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0002	0,0002	197175,18	39
108.13	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0079	0,0079	93	0,73
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				442,43	442
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		3969,52	3970
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		616,43	616
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4585,95	4586
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1212,39	1212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				16367,22	16367
109	21-050308-0221 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ИЗ ПРОВОЛОКИ ОЦИНКОВАННОЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ, РАЗМЕРОМ СТОРОНЫ ЯЧЕЙКИ 20 ММ ГОСТ 5336-80 3 КГ	М2		20	875,43	17509
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		37,12	742
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,12	742
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73	1460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				985,55	19711
110	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НАРУЖНЫМИ РАЗМЕРАМИ ОТ 30 Х 30 ММ ДО 90 Х 90 ММ ГОСТ 13663-86 1 Т	Т		0,0238	219564,8	5226
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		9309,55	222
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9309,55	222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18309,95	436
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				247184,3	5883
111	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 1 Т	Т		0,19892	197108,17	39209
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8357,39	1662
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8357,39	1662
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16437,24	3270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221902,8	44141
112	ТАБЛ.12,П. 12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т		0,3	15190	4557
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		644,06	193
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	193
МОНТАЖ							
113	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА		2	18902,69	37805
113. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	9	18	774,71	13945
113. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,21	6,42	1088,01	6985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10464,89	20930
113. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	2,6	5,2	3944,78	20513
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,6	5,2	1143,29	5945,11

1	2	3	4	5	6	7	8
113. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,61	1,22	1799,25	2195
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,61	1,22	852,37	1039,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				11353,97	22708
113. 5	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00006	168399,16	10
113. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,2	1336,01	267
113. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,04	84,66	3
113. 8	24-040207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	12	42,84	514
113. 9	22-040201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	367,39	294
113.10	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,2	319,9	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	1153
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		6456,84	12914
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1075,24	2150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7532,08	15064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2114,78	4230
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28549,56	57099
114	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА		2	12240,45	24481
114. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	5,98	11,96	774,71	9266
114. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2	4	1085,11	4340
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6802,98	13606
114. 3	31-010303-0401	МАШИНЫ БУРИЛЬНО-КРАНОВЫЕ С ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М НА АВТОМОБИЛЕ	МАШ.-Ч	1,6	3,2	3944,78	12623
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,6	3,2	1143,29	3658,53
114. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,8	1799,25	1439
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,8	852,37	681,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7031,35	14063
114. 5	21-130702-1101	СМАЗКА СОЛИДОЛ ЖИРОВОЙ Ж ГОСТ 1033-79	Т	0,00003	0,00006	168399,16	10
114. 6	21-130702-1102	СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ ЗЭС	КГ	0,1	0,2	1336,01	267
114. 7	21-130803-1001	ВЕТОШЬ	КГ	0,02	0,04	84,66	3
114. 8	24-040207-2805	КОЛПАЧКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	6	12	42,84	514
114. 9	22-040201-0701	КРАСКА МАСЛЯНАЯ ГУСТОТЕРТАЯ ЦВЕТНАЯ МА-015 ГОСТ 10503-71	КГ	0,4	0,8	367,39	294
114.10	22-040501-0801	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	0,1	0,2	319,9	64
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,33	1153
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	61,7		4197,44	8395
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		696,97	1394
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4894,4	9789
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1370,79	2742
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18505,64	37011
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	380
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17100,78	5130

ИТОГО:

Итого прямые затраты:	. Тенге	10365229,00
Накладные расходы	. Тенге	835077,00
Итого с накладными расходами	. Тенге	11200306,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого сметная стоимость:	. Тенге	12096988,00			
		Итого с временными зданиями, 2,8%	. Тенге	12445461,00			
		Итого с зимними удорожаниями,3,3%	. Тенге	12870176,00			
		-В том числе в текущих ценах на2018г-100%,К=1,0599383	. Тенге	13641593,00			
		Итого с понижающим коэфициентом,К=0,7389761	. Тенге	10080810,00			
		Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	1209697,20			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	**11290507,20**			

Сдал: **Директор ТОО "Қалдығайта"** **Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович**

Принял: **Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительства Бокейординского района Западно-Казахстанской области "** **Жангалиев Кобылан Мендыканович**

Тех. Надзор: **ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау "** **Калиев Абат Курмантаевич**