ЗАКАЗЧИК: "Жаңаөзен қалалық тұрғын- үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтынқұрық"

Основание: Договор №44 от "16" июля 2012 года.

Наименование объекта: Строительство автодорог жилого сектора микрорайонов Арай-1, Астана, поселка Тенге и села Кызылсай

АКТ

приемки выполненных работ за август,сентябрь месяцев 2012 года.

от 12.09.2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в сосредоточенном резерве с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	223,56	32,35 1,42	30,77 8,34	7232 318	6879 1866	2117 97	0,01 0,03	2 7
2	Е010334-А6	Перевозка грунта в насыпь автомобилями - самосвалами из сосредоточенного резерва, расстояние перевозки до 5км т	357,69	14,28	14,28 2,86	5108	5108 1022	1022 100	0,06	21
3	Е0101-20-2	Устройство насыпи из 2 гр. грунтов м3	223,56	3,88 0,48	3,24 1,12	868 107	725 250	347 97	0,00 0	1 1
4	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т,на первый проход по одному следу при толщ. 30см м3	223,56	12,51	12,51 4,28	2796	2796 957	928 97	0,01	3

5	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т, при толщине слоя 30см до 6проходов м3	223,56	6,36	6,36 1,91	1421	1421 428	415 97	0,01	1
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	223,56	23,62 1,62	12,00 2,75	5280 362	2682 614	947 97	0,01 0,01	3 3
7	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	10609,25	8,55 4,12	4,43 0,74	90664 43710	46954 7880	50043 97	0,03	296
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ								
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в сосредоточенном резерве с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	262,5	32,35 1,42	30,77 8,34	8491 373	8077 2191	2487 97	0,01 0,03	3 7
9	Е010334-А6	Перевозка грунта в насыпь автомобилями-самосвалами из сосредоточенного резерва, расстояние перевозки до 1км т	419,99	14,28	14,28 2,86	5998	5997 1200	1200 100	0,06	26
10	Е0101-20-2	Устройство присыпных обочин из 2 группы грунтов м3	262,5	3,88 0,48	3,24 1,12	1019 126	851 294	408 97	0	1 1
11	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	1720,66	8,55 4,12	4,43 0,74	14704 7089	7615 1278	8116 97	0,03	48
12	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т,на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	262,5	12,51	12,51 4,28	3284	3284 1124	1090 97	0,01	3

13	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см до 6 проходов м3	262,5	6,36	6,36 1,91	1668	1668 502	487 97	0,01	1
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	262,5	23,62 1,62	12,00 2,75	6199 425	3149 720	1112 97	0,01 0,01	3 3
		ПРИМЫКАНИЕ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ								
15	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250мм с применением механизмов и перемещением грунта на расст. до 100м м2	77,88	19,95 1,03	15,58 5,50	1553 80	1213 428	676 133	0,01 0,03	1 2
16	Е0127-82-1 к=7	Исключать на каждые 10м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250мм м3	77,88	-6,72	-6,72 -2,38	-524	-524 -185	-246 133	0,01	1
17	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в сосредоточенном резерве с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65м3 м3	15,44	32,35 1,42	30,77 8,34	499 22	475 129	146 97	0,03	1
18	Е010334-А6	Перевозка грунта в насыпь автомобиля-ми-самосвалами из сосредоточенного резерва, расстояние перевозки до 1км т	24,71	14,28	14,28 2,86	353	353 70	70 100	0,06	1
19	Е0101-20-2	Устройство насыпи из 2 группы грунтов м3	15,44	3,88 0,48	3,24 1,12	60 7	50 17	24 97		
20	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т,на первый проход по одному следу при толщ. 30см м3	34,91	12,51	12,51 4,28	436	436 150	145 97	0,01	1
21	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т, при толщине слоя 30см до 6проходов м3	34,91	6,36	6,36 1,91	222	222 65	64 97	0,01	

22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	34,91	23,62 1,62	12,00 2,75	824 56	419 96	148 97	0,01 0,01	1 1
23	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	305,46	8,55 4,12	4,43 0,74	2610 1259	1354 227	1441 97	0,03	9 1
24	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) квт(л.с) м2	77,88	0,20	0,20 0,07	16	16 5	5 97		
		ПРИСЫПНЫЕ ОБОЧИНЫ ПРИМЫКАНИЯ, ПЕРЕСЕЧЕНИЯ								
25	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы в сосредоточенном резерве с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато-рами с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	5,37	32,35 1,42	30,77 8,34	175 7	165 45	51 97	0,01 0,03	
26	Е010334-А6	Перевозка грунта в насыпь автомобиля-ми-самосвалами из сосредоточенного резерва, расстояние перевозки до 1км т	8,59	14,28	14,28 2,86	123	123 25	25 100	0,06	1
27	Е0101-20-2	Устройство насыпи из 2 группы грунтов м3	5,37	3,88 0,48	3,24 1,12	21 4	17 6	8 97		
28	Е0101-145-12	Планировка прсыпних обочин из грунтов 2 группы механизированным способом м2	75,19	8,55 4,12	4,43 0,74	642 309	333 56	354 97	0,03	2
29	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т,на первый проход по одному следу при толщ. 30см м3	5,37	12,51	12,51 4,28	67	67 23	22 97	0,01	
30	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30см до 6 проходов м3	5,37	6,36	6,36 1,91	34	34 10	10 97	0,01	

31	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	5,37	23,62 1,62	12,00 2,75	127 9	64 15	23 97	0,01 0,01	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**тенге тенге**			**161971 54263**	**102024 21507**			**369 116**
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
32	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.100мм м3	614,48	3591,33 21,38	73,75 11,67	2206808 13138	45320 7171	27010 133	0,14 0,04	89 26
33	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	6636,24	764,03 7,88	17,70 4,86	5070253 52294	117483 32252	112445 133	0,05 0,02	344 116
34	Е0127-49-7 к=7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1см толщ. добавлять до 15см м2	6636,24	573,94 0,35	2,71 1,12	3808791 2323	17951 7450	12998 133	0,002 0,005	14 31
35	Е0127-72-1	Розлив вязущих материалов т	4,78	339,59	339,59 140,94	1623	1623 673	896 133	0,58 0,58	3 3
36	С11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД 90/130 т	4,92	38810,45		191003				
37	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ(тип Б марки II) м2	7455,28	750,66 5,94	15,35 5,06	5596378 44285	114449 37724	109071 133	0,03 0,0177	250 132
38	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ(тип Б марки II), 2,5-2.9т/м3 до толщины 6см м2	7455,28	363,90 0,04		2712982 298		397 133	0,0004	3

39	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС толщ. 10см м2	1638,75	380,50 4,79	20,37 5,40	623546 7849	33383 8843	22201 133	0,03 0,02	52 34
		ПРИМЫКАНИЕ, ПЕРЕСЕЧЕНИЕ								
40	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.100мм м3	20,14	3591,33 21,38	73,76 11,67	72331 431	1486 235	885 133	0,14 0,04	3 1
41	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8см с применением битума м2	187,31	764,03 7,88	17,70 4,86	143106 1476	3316 910	3174 133	0,05 0,02	9 3
42	Е0127-49-7 к=7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1см толщины добавлять до 15см м2	187,31	573,94 0,35	2,71 1,12	107502 66	507 210	367 133		1 1
43	Е0127-72-1	Розлив вязущих материалов т	0,135	339,59	339,59 140,94	46	46 19	25 133	0,58 0,58	
44	С11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД 90/130 т	0,139	38810,44		5391				
45	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа АБВ(тип Б марки II) м2	175,22	750,66 5,94	15,35 5,06	131533 1041	2690 887	2563 133	0,03 0,0177	6 3
46	Е0127-54-1	Нормы для корректировкит табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ(тип Б марки II), 2,5-2.9т/м3 до толщины 6см м2	175,22	363,90 0,04		63763 7		9 133		

	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслуги лет, 1%	тенге			236807				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на допольнительные отпуска, 0,4%	тенге			94723				
		ИТОГО	**тенге**			**24292887**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	**тенге**			**24292887**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г. С к=1,898709	**тенге**			**46125140**				
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги,сборы,объязательные платежи, 2%	тенге			922503				
		ИТОГО	**тенге**			**47047643**				
	Решение Правительства	НДС (12%)	тенге			5645717				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**тенге**			**52693360**				
		Удержание аванс 30%	тенге			15808008				
		Удержание суммы 5%	тенге			2634668				
		Итого к оплате	**тенге**			**34250684**				

ЗАКАЗЧИК: _____ **"Жаңаөзен қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесі**

ТЕХНАДЗОР: _____ **ТОО "Saulet Trans Servis"**

ПОДРЯДЧИК: _____ **ТОО "Алтынқұрық"**

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ

АКТІСІ

2012жыл « 01 » 10 Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы
(объектінің орналасқан жері)

Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы әкімінің
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
2012 жылғы « 01 » қазан № 12 -ші шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға
Кушмағамбетов Тілеп Жеткізгенұлы -Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

төраға орынбасары:
Мереке Көбентайұлы Рымбаев - Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет және құрылысты бақылау басқармасының бақылау бөлімінің бастығы /келісім бойынша/
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Балиұлы Бекнұр -«Жаңаөзен қалалық сәулет және қала және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты,әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Серік Салахатденұлы Хайрушев - Маңғыстау облыстық Төтенше Жағдайлар Департаментінің бастығы /келісім бойынша/
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Ибрагим Бәкенұлы Құдайбергенов - Маңғыстау облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаментінің мемлекет еңбек инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Хасен Еедигеев - Жайық-Каспий экология департаментінің Маңғыстау облыстық филиалының Жаңаөзен Қалалық мемлекеттік экология инспекторы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Асылбек Хамзеұлы Шаров - Жаңаөзен қалалық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бауыржан Бекмағанбетов -Жаңаөзен қаласының ішкі істер басқармасы, жол полиция бөлімінің бастығы, жол полициясы капитаны
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Техникалық қадағалаушы:
Алмас Есенгелдұлы Абиллов - «SauletTransService» жауапкершілігі

(аты, әкесінің аты, тегі) шектеулі серіктестігінің директоры_____
(лауазымы)

Бас жобалаушы:
Тілеген Жұмабиұлы Досмухаммедов - «Абзал & K Ltd» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Тапсырыс беруші:
Муфтулла Гибадуллаұлы Керимов - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Бас мердігер:
Дидар Қуанышбекұлы Әбдірахман - «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
«Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(ұйымның атауы)
Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Қызылсай селосы
(облыс,аудан,елді мекен,ықшам аудан,көше,үйдің нөмері)
«Қызылсай селосы және Теңге кенті, Астана, Арай-1 ықшамаудандары тұрғын секторларының автожолдары құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі)
нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2012 жылғы «16» шілде айындағы №44 «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
(шешім шығарған органның атауы)
мемлекеттік мекемесімен келісім–шартқа сәйкес салынған.

3.Құрылысты «Қызылсай селосы және Теңге кенті, Астана, Арай-1 ықшамаудандары тұрғын секторларының автожолдары құрылысы»
орындаған бас мердігер «Алтынқұрық» ЖШС-і.
(ұйымның атауы)
және жолдың жалпы ұзындығы -1,058 км, топырақ жұмыстары -584,75 м3, құм-қиыршық
тас қоспасын төсеу -634,62 м2, асфальт төсеу жұмыстары, қалыңдығы 6см-7455,28 м2, жол қиылысына асфальт төсеу -175,22 м2, жер полотно-
сының ені -9,5 м, жүру жолағының ені -7,5 м және 6,0 м, жиектерінің ені -1,0 м.
(жұмыстың түрлері)
орындаған қосалқы қосалқы мердігер мекемелер -жоқ..

4. Құрылысқа арналған жобалау-смета құжаттамасын орындаған бас мердігер
«Абзал & K Ltd» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
(ұйымның атауы)
және жобалау-смета құжаттарын, орындаған қосалқы мердігер ұйымдар - жоқ .

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Жаңаөзен қалалық әкімшілік
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы,бастапқы деректердің тақырыбы)
6. Құрылыс жоба(үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша

№ 02-05-09-029, 027-АД, 028-АД-жүзеге асты

(жобаның нөмері,сериясының (үлгі жоба бойынша)нөмері,тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі)

7. Жобалау-смета құжаттамасын Маңғыстаумемсараптама ЕМК

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]
2013 жылғы "30" сәуір № 15-0187/10 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
жұмыстың басталуы 20 шілде 2012 жыл. жұмыстың аяқталуы:12 қыркүйек 2012 жыл.
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша: 6ай
іс жүзінде 6ай

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба сызбалары, техникалық атқарушы құжаттар.
(құжаттардың тізбесі)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылданғанын ескере отырып)	Оның ішінде іске қосылған кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғанын ескере отырып)	Оның ішінде іске қосылған кешені немесе кезегі
Автожол құрылысы	м	819	1058	1058	1058

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	$м^2$		
Қабат саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі Оның ішінде жер асты бөлігі.Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^3$ $м^3$ $м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Іс жүзінде		
	пәтер саны	Пәтер алаңы,м		пәтер саны	Пәтер алаңы,м	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер Оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: топырақ жұмыстары, құм – қиыршықтас қабаты, жол қиылысына асфальт төсеу,жол белгілері және көрсеткіштері (оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар Еңбекті қорғау, СЭС және техника қауіпсіздігі нормативтік құжаттары бойынша орындалды_____

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдарды бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттамасы бойынша сметалық құн:
барлығы _52693,360мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстар 47047,643мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _0_ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
Барлығы 52693,360мың теңге,оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 47047,643мың теңге, жабдықтар, аспаптар, мұқаммал _0_мың теңге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған
«Қызылсай селосы және Теңге кенті, Астана, Арай-1 ықшамаудандары тұрғын секторларының автожолдары құрылысы»

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасы:
Жаңаөзен қаласы әкімінің орынбасары _____ Кущмағамбетов Т.Ж.

Комиссия төрағасының орынбасары:
Маңғыстау облысының мемлекеттік сәулет және құрылысты бақылау басқармасының ақылау бөлімінің бастығы _____ Рымбаев М.К

Комиссия мүшелері:
«Жаңаөзен қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы _____ Балиұлы Б.

Маңғыстау облыстық Төтенше Жағдайлар Департаментінің бастығы _____ Хайруллев С.С.

Маңғыстау облысы бойынша бақылау және әлеуметтік қорғау департаментінің мемлекет еңбек инспекторы. _____ Құдайбергенов И.Б.

«Жайық-Каспий» экология департаментінің Маңғыстау облыстық филиалының Жаңаөзен Қалалық мемлекеттік экология инспекторы _____ Еедигеев Х.

Жаңаөзен қалалық мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы _____ Шаров А.Х.

Жаңаөзен қаласының ішкі істер басқармасы, жол полиция бөлімінің бастығы, жол полициясы капитаны _____ Бекмағанбетов Б.

Тапсырыс беруші:
«Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы _____ Керимов М.Г.

Бас жобалаушы:
«Абзал & K Ltd» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры _____ Досмухаммедов Т.Ж.

Техникалық қадағалаушы:
«SauletTransService» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры _____ Абиллов А.Е.

Бас мердігер:
«Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры _____ Әбдірахман Д.Қ.