Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Единая форма

Акт государственной приемочной
комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию
«Модернизация Национальной электрической сети. II этап
Модернизация ПС-220 кВ «Тенгиз»

От "01" 10 2013 г.

ПС-220 кВ «Тенгиз»
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Жылыойского района от "01" октября 2013 г. №136-О

(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе:
председатель – Тухфатов Б., заместитель Акима Жылыойского района.
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – Торемуратов М.Ш., главный специалист государственного архитектурно- строительного контроля и инспекции (по согласованию).
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители органов государственного контроля и надзора:

Ерболов С., начальник отдела по связям с организациями в месторождение Тенгиз (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сарсенгалиев М.С., начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства по Жылыойскому району (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Калмуханова А.К., начальник управления Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Жылыойского района (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Камидолла С., начальник Жылыойского районного отдела занятости и социальных программ

(фамилия, имя, отчество, должность)

Омаров Б.Б., начальник Департамента ЧС полковнику по Атырауской области_____
(по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Представители АО «KEGOC»

Акмурзин Абат Аманович., заместитель Председателя Правления по производству (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Бекенов Муктар Онгарбаевич, управляющий директор по работе с филиалами и ДЗО (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Атакулов Ермаханбет Тиллабекович, директор Департамента капитального строительства (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Абилкасимов Мурат Аманалиулы, главный менеджер отдела строительства и реконструкции подстанции Департамента капитального строительства (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жакупов Асагат Койшигарович, главный менеджер отдела технического контроля службы технического контроля и охраны труда (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Чорманов Турсынжан Дауитбаевич, главный менеджер отдела инжиниринга РЗА Департамента релейной защиты и автоматизации подстанций (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Стюфляев Вячеслав Алексеевич, менеджер отдела эксплуатации подстанций Департамента (по согласованию).

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители филиала «Западные МЭС» АО «KEGOC»:

Чернохаев Константин Петрович, главный инженер _____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Джексенгалиев Болат Жолдасович., начальник отдела капитального строительства

(фамилия, имя, отчество, должность)

Калмагамбетов О.О., начальник службы релейной защиты и электроавтоматики_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Жалгасбаев Кайдар Макуович, начальник Тенгизских ТЭС_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители подрядной организации:

Санг Чоль Сонг, менеджер проекта Консорциум KEPCO, HEC и HDC_____
по согласованию)_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Морозов Виктор Викторович, заместитель директора ТОО «Тараз-Технопроект»_____
(по согласованию)_

(фамилия, имя, отчество, должность)

Представители субподрядной организации:

Исаханов Максат Муратбек улы директор ТОО «Kerneu Limited»_____
(по согласованию)____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабдешов Рафаэль, исполнительный директор ТОО «ТЭСС-Проект»_____
(по согласованию)____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Балгаев Бакытжан Абрахманович, и.о. директора ДПЭП АО «КИНГ»_____
(по согласованию)_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)

АО «KEGOC» филиал «Западные МЭС» и Консорциум KEPCO, HEC и HDC

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект: «Модернизация Национальной электрической сети. II этап. Модернизация ПС-220 кВ «Тенгиз»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Атырауская область,Жылыойский район,ПС-220 кВ «Тенгиз»

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено _____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с распоряжением о допуске на производство строительно-монтажных работ от "06" сентября 2013 г. №507 ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования» по Атырауской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
Консорциум KEPCO, HEC и HDC
(наименование организации)
выполнившим: поставку и монтаж оборудования,строительно-монтажные и пусконаладочные работы
(виды работ)
и субподрядными организациями ТОО «Kerneu Limited» и «ТОО «ТЭСС Проект»
_____
_____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Kerneu Limited_____
(наименование организации)
выполнившим проектно-сметную документацию
_____
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями АО «Казахский институт нефти и газа» ГСЛ №011411 от 11.04.2013 г_____

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы филиалом «Западные МЭС»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту ТОО «Kerneu Limited»

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена АО «KEGOC»
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) от "5" августа 2013 г. № 146.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2013 год;
(месяц, год)
окончание работ октябрь 2013 г;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес 120 дней.:
по норме или по проекту организации строительства по проекту;
фактически _____.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
а) акты скрытых работ;
б) акты выполненных работ;
в) акты испытаний и опробования оборудования;
г) журналы производства строительно-монтажных работ;
д) журналы сварочных работ;
е) журналы монтажа заземления;
ж) протоколы измерения заземления установленного оборудования;
з) протоколы испытаний оборудования;
и) сертификаты на материалы и оборудования поставленное и установленное;
й) акты готовности строительной части к производству электромонтажных работ;
к) журнал авторского надзора;
л) журналы инструктажа по безопасности труда.
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор тока	шт.	9	9	9	9

330 кВ					
Ограничитель перенапряжения 220кВ	шт.	6	6	6	6
Ограничитель перенапряжения 110кВ	шт.	18	18	18	18
Ограничитель перенапряжения 35кВ	шт.	6	6	6	6
Ограничитель перенапряжения 10кВ	шт.	6	6	6	6

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:(перечень указанных актов (протоколов) приведен в приложении к настоящему акту)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту)

Опробование прошло успешно. Акт опробования от «___» _____ 2013 г

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом не предусмотрены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего 90,626 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 17,710 млн. тенге, оборудования 46,162 млн. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге, оборудования _____;

18. На основании осмотра объекта и ознакомления соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических удовлетворительно.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект: **«Модернизация Национальной электрической сети. II этап. Модернизация ПС-220 кВ «Тенгиз»**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Тухфатов Б.

Заместитель председателя

государственной приемочной комиссии _____ Торемуратов М.

Представители надзорных органов:

_____ Ерболов С.

_____ Сарсенгалиев М.

_____ Калмуханова А.К.

_____ Камидолла С.

_____ Омаров Б.Б.

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Акмурзин А.А.

_____ Бекенов М.О.

_____ Атакулов Е.Т.

_____ Абилкасимов М.А.

_____ Жакупов А.К.

_____ Чорманов Т.Д.

_____ Стюфляев В.А.

_____ Чернохаев К.П.

_____ Джексенгалиев Б.Ж.

Калмагамбетов О.О.

Жалгасбаев К.М.

Представитель подрядной организации: Санг Чоль Сонг

Морозов В.В.

Представитель субподрядной организации: Исаханов М.М.

Каблешов Р.А.

Балгаев Б.А.