ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Абайского района ВКО**
ВКО Абайский район, с.Караул, ул.Кунанбая 14
БИН 050240008249
Код ГУ 4951502
ИИК KZ98070103KSN1819000
РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:Строительство клуба на 100 мест в с.Кенгирбай би Абайского района ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **декабрь** от 15 декабря 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4951502	11750	55,00	43426		036-431	ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Стро-во клуба вс.Кенгирбай	47 918 653,00	34 227 610,00	34 227 610	34 227 610,00	0			0	4 107 313,00	38 334 923,00

М.П. **Заказчик:** Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО _____ **Н.А. Шалтабанов**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** ТОО " QazEngineeringCompany" _____ **Ж.Ж Туленов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО**

ВКО Абайский район, с.Караул,ул Кунанбая14

БИН 050240008249
Код ГУ 4951502.
ИИК KZ 98070103KSN1819000 РГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: **Строительство клуба на 100 мест в с. Кенгирбай би Абайского района ВКО**
Договор:№55 от 22.11.2018г

АКТ №2

приемки выполненных работ за декабрь от 15 декабря2018г.

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
	Раздел 1 Земляные работы										
3	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	22	4331,82	–	95300	–	–	68616	177029
					4331,82	–	95300	–	–	13113	

4	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	177,73	27,24	27,24	4842	4842	–	1280	6612
					–	10	–	1778	–	490	
5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	301,96	37,14	37,14	11216	11216	–	2966	15317
					–	13,64	–	4119	–	1135	
6	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	53,3	1591,14	–	84808	–	–	61062	157540
					1591,14	–	84808	–	–	11670	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	177,73	142,67	65,99	25357	11729	–	13880	42376
					76,68	31,79	13628	5650	–	3139	
8	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	301,96	170,15	78,56	51379	23722	–	28140	85881
					91,59	37,84	27657	11427	–	6362	
11	1101-0205-0503	Подсыпка под полы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	431,07	1125,3	–	485083	–	–	349260	901090
					1125,3	–	485083	–	–	66747	
12	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	59	18174,68	1531,63	1072306	90366	776139	221709	1397536
					3488,15	509,49	205801	30060	–	103521	
		Итого по разделу 1					**2 783 381**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					912 277				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					141 875				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 034				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					776 139				
		- перевозка грузов, тенге									
		Накладные расходы, тенге					746 913				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					206 177				
	Раздел 2 Фундаменты										

17	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	40	4715,03	2564,18	188601	102567	34444	107581	319876
					1289,74	989,51	51590	39580	–	23695	
20	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	32,6	21714		707876		707876	–	764507
					–		–		–	56630	
21	2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	32,6	270		8802		8802	–	9506
					–		–		–	704	
23	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	103,8	1030,13	10,35	106927	1074	65646	37860	156370
					387,35	4,85	40207	503	–	11583	
24	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	833,5	844,33	17,73	703752	14778	478169	197926	973812
					252,92	2,42	210805	2019	–	72134	
		Итого по разделу 2					**2 224 071**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					302 602				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					118 419				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					42 102				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 294 937				
		Накладные расходы, тенге					343 367				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					164 746				
	Раздел 3 Стены и перегородки										
	3.1 Стены										
28	1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	171,774	17616		3025971		3025971		3268048
										242078	

	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный									
		рядовой полнотелый марки М100									
		размерами 250ммх120ммх65мм	1000шт	68,7096	44040		3025971				
		ГОСТ530-2012									
29	1108-0201-1508	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	58,54	17616		1031241		1031241		1113740
									–	82499	
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный									
		рядовой полнотелый марки М100									
		размерами 250ммх120ммх65мм	1000шт	23,416	44040		1031241				
		ГОСТ530-2012									
30	2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100 К=1,020;	м3	76,74358	18333		1406940		1406940	–	1519495
					–		–		–	112555	
31	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (силикатный кирпич) НР = 93 %	м3 кладки	56,74	18985		1077209		1077209		1163386
										86177	
	2103-0102-0603	Кирпич силикатный лицевой									
		полнотелый марки 125 неокрашенный									
		размерами250ммх120ммх88мм	1000шт	21,561	49961		1077209				
		ГОСТ 379-2015									
32	1108-0201-0102	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (силикатный) НР = 93 %	м3 кладки	18,49	18985,2		351036		351036		379119
										28083	
	2103-0102-0603	Кирпич силикатный лицевой									
		полнотелый марки 125 неокрашенный									
		размерами250ммх120ммх88мм	1000шт	7,0262	49961		351036				
		ГОСТ 379-2015									
37	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	70,5	16735,2		1179832		1179832		1274218
										94387	

	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный									
		рядовой полнотелый марки М100									
		размерами 250ммх120ммх65мм	1000шт	26,79	44040		1179832				
		ГОСТ530-2012									
38	1108-0201-0108	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	30,62	17602		538973		538973		582091
										43118	
	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный									
		рядовой полнотелый марки М100									
		размерами 250ммх120ммх88мм	100шт	11,6356	46321		538973				
		ГОСТ379-2015									
40	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	7,916	69427		549584		549584	–	593551
					–		–		–	43967	
42	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 125 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,92266	232308		214341		214341	–	231488
					–		–		–	17147	
43	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,19171	322146		61759		61759	–	66700
					–		–		–	4941	
47	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	231,13	2219,63		513022		513022		554064
									–	41042	
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный									
		рядовой полнотелый марки М100									
		размерами 250ммх120ммх65мм	1000шт	11,649	44040		513022				
		ГОСТ530-2012									
		Итого по разделу 3					**10 745 900**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					9 949 907				

		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					795 993				
	Раздел 4 Перекрытие										
56	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0523	215893		11291		11291	–	12194
					–		–		–	903	
57	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	219456		527		527	–	569
					–		–		–	42	
59	2104-0108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	314,64	5700		1793448		1793448	–	1936924
					–		–		–	143476	
63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	219456		13826		13826	–	14932
					–		–		–	1106	
64	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26272	208548		54790		54790	–	59173
					–		–		–	4383	
65	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02148	208548		4480		4480	–	4838
					–		–		–	358	
67	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08368	219456		18364		18364	–	19833
					–		–		–	1469	
68	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23646	219456		51893		51893	–	56044
					–		–		–	4151	

69	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51089	215893		110298		110298	–	119122
					–		–		–	8824	
70	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07832	208548		16333		16333	–	17640
					–		–		–	1307	
71	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1912	208548		39874		39874	–	43064
					–		–		–	3190	
		Итого по разделу 4					**2 284 333**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 115 124				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					169 209				
		Итого по смете					**18 037 685**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 214 879				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					260 294				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					95 136				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					14 136 108				
		- перевозка грузов, тенге									
		Накладные расходы, тенге					1 090 280				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 336 124				
		Локальная смета №2-2-1									
		Транспортные расходы									

1	4101-0204-1131	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 131 км	т	2955	2588		7647540		–	–	8259343
					–		–		–	611803	
5	4101-0104-1020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	2955	587		1734585		–	–	1873352
					–		–		–	138767	
		Итого по смете					**10 132 695**				
		в том числе									
		- перевозка грузов, тенге					9 382 125				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					750 570				
		Локальная смета № 7-2-1									
		Ограждение									
1	8601-0602-0302	Ограждение из труб, с металлическими стойками тип ЗПМ -30.15 НР = 91 %	секция	93,3	40757,995		3802721		3802721		4106939
									–	304218	
2	8601-0605-0102	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	3	82371		247113		247113		266882
									–	19769	
3	8601-0605-0502	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками НР = 91 %	шт.	2	47726		95452		95452		103088
									–	7636	
		Итого по смете					**4 476 909**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 145 286				
		Накладные расходы, тенге									
		Сметная прибыль (8 %), тенге					331 623				

		Локальная смета № 6-5-1									
		Выгреб емкостью 25м3									
		Общестроительные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	47,1	151,4	143,67	7131	6767	–	1423	9238
					7,73	34,25	364	1613	–	684	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1385,71	–	970	–	–	698	1801
					1385,71	–	970	–	–	133	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1808,89	–	1628	–	–	1172	3024
					1808,89	–	1628	–	–	224	
4	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	48,7	45,34	45,34	2208	2208	–	584	3015
					–	16,65	–	811	–	223	
5	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	97,4	38,8	38,8	3779	3779	–	999	5160
					–	14,25	–	1388	–	382	
6	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	45,1	208,49	200,91	9403	9061	3	1974	12287
					7,52	53,28	339	2403	–	910	
7	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	78,925	126		9945		–	–	10741
					–		–		–	796	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	45,1	18,76	15,85	846	715	4	297	1234

					2,82	6,34	127	286	–	91	
9	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	258	302,77	287,34	78115	74133	–	15593	101205
					15,43	68,51	3982	17675	–	7497	
10	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,6	4331,74	–	19926	–	–	14347	37015
					4331,74	–	19926	–	–	2742	
11	1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	262,6	143,53	143,53	37690	37690	–	9966	51468
					–	52,71	–	13841	–	3812	
12	1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	525,2	62,69	62,69	32927	32927	–	8706	44964
					–	23,02	–	12092	–	3331	
13	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,8	31,78	31,78	1392	1392	–	368	1901
					–	11,67	–	511	–	141	
14	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	219	15,69	15,69	3437	3437	–	909	4694
					–	5,76	–	1262	–	348	
15	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	4,9	45,31	45,31	222	222	–	59	303
					–	16,73	–	82	–	22	

16	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	9,8	38,78	38,78	380	380	–	101	519
					–	14,29	–	140	–	38	
17	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	2	716	–	1432	–	–	1031	2660
					716	–	1432	–	–	197	
18	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,9	786,21	–	2280	–	–	1642	4236
					786,21	–	2280	–	–	314	
19	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	236,3	37,14	37,14	8777	8777	–	2321	11986
					–	13,64	–	3223	–	888	
20	1101-0104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 % К=5,000;	м3 грунта	1181,5	16,09	16,09	19007	19007	–	5026	25956
					–	5,91	–	6980	–	1923	
21	1101-0104-0104	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	26,3	143,54	143,54	3775	3775	–	998	5155
					–	52,7	–	1386	–	382	
22	1101-0104-0112	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	52,6	62,7	62,7	3298	3298	–	872	4504
					–	23,02	–	1211	–	334	
23	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м3 грунта	26,3	1591,14	–	41847	–	–	30130	77735
					1591,14	–	41847	–	–	5758	

24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	43,8	142,67	65,98	6249	2890	–	3421	10444
					76,69	31,78	3359	1392	–	774	
25	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	236,3	170,16	78,57	40208	18565	–	22021	67207
					91,59	37,84	21643	8942	–	4978	
26	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,93	20220,73	1058,55	39026	2043	34774	2396	44736
					1144,56	219,69	2209	424	–	3314	
27	1113-0501-0305	Поверхности. Оклейка стеклотканью на резинобитумной мастике, первый слой НР = 69 %	м2	14,9	3065,3	80,13	45673	1194	32211	8818	58850
					823,36	34,3	12268	511	–	4359	
28	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия выгреба. Устройство НР = 91 %	м3	14,4	29117,71	2000,35	419295	28805	334858	58680	516213
					3863,33	614,65	55632	8851	–	38238	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01804	219456		3959		3959	–	4276
					–		–		–	317	
30	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01584	219456		3476		3476	–	3754
					–		–		–	278	
31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,64543	215893		787023		787023	–	849985
					–		–		–	62962	
32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	14,9	727,05	26,31	10833	392	5768	4573	16638
					313,62	12,89	4673	192	–	1232	
33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-14,9	104,9	4,5	-1563	-67	-1438	-85	-1780
					3,89	2,15	-58	-32	–	-132	

34	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,22	12786,36	6922,73	2813	1523	104	2024	5224
					5390,91	2404,55	1186	529	–	387	
35	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3142		3142		3142	–	3393
					–		–		–	251	
36	2104-0301-0103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7467		7467		7467	–	8064
					–		–		–	597	
37	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2629		2629		2629	–	2839
					–		–		–	210	
38	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт	1	24805	181	24805	181	23269	1426	28329
					1355	85	1355	85	–	2098	
39	1116-0401-0207	Сальники из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	5936,67	88,33	3562	53	2765	746	4653
					1240	28,33	744	17	–	345	
40	1109-0304-0101	Лестницы . Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11845	587792,32	23765,3	69624	2815	62794	3393	78858
					33896,16	7623,47	4015	903	–	5841	
41	1110-0201-0101	Крышка деревянная. Укладка НР = 90 %	м2	0,28	3639,29	114,29	1019	32	934	60	1165
					189,29	50	53	14	–	86	
42	1110-0107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,28	4410,71	14,29	1235	4	983	225	1577
					885,71	7,14	248	2	–	117	
43	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	7757	60	7757	60	5010	2645	11234
					2687	12	2687	12	–	832	
44	1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0025	660800	79200	1652	198	411	1085	2956

					417200	21200	1043	53	–	219	
45	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	1370666,67	635333,33	2056	953	99	1301	3626
					669333,33	206666,67	1004	310	–	269	
46	2301-0201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	12979		19469		19469	–	21027
					–		–		–	1558	
47	1106-0401-0101	Обетонирование. Устройство НР = 91 %	м3	0,1	24490	1250	2449	125	2001	320	2991
					3230	290	323	29	–	222	
48	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	1	710	24	710	24	504	170	950
					182	3	182	3	–	70	
49	1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемой поверхности	2	588	21	1176	42	897	224	1512
					118,5	3	237	6	–	112	
50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	21306,67	1060	3196	159	2865	187	3654
					1146,67	220	172	33	–	271	
		Итого по смете					**2 173 176**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	201 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	268 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	87 345
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 370 119
- перевозка грузов, тенге	9 945
Накладные расходы, тенге	227 418
Сметная прибыль (8 %), тенге	166 202

Итого по акту:	**34 069 895**
- т.ч. оборудование	0
- СМР	34 069 895

Временные здания и сооружения (2,9%)	988027
Итого	**35 057 922**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	771274
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,	1572146
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**716584**
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г.	**38 117 926**
Итого по акту в текущих ценах с 22.05.18г. с учетом скидки	**34227610**
НДС (12%)	4107313
Итого по акту	**38 334 923**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Абайского района ВКО

_____ **Н.А. Шалтабанов**

ТЕХНАДЗОР: **Директор ТОО"QazEngineeringCompany"**

_____ Ж,Ж Туленов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ **Ж.Г. Аралова**