УТВЕРЖДАЮ
Аким
Каракиянского района
А.Дауылбаев
(фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))
«__» _____ 2010г

А К Т
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от 02.08. 2010 г. **с. Курык**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная **решением** (приказом, постановлением и др.) **№ 68 от 02.08.2010 г**
Акима Каракиянского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя **Аккулов Н –Заместителя Акима Каракиянского района**
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Рымбаев М–представителя управления Государственного архитектурно-строительного контроля по Каракиянскому району Мангистауской области.
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика:

Шуйшов Б– начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Бегниязов Е - начальника отдела занятости и социольных программы Каракиянского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Муса М – зав. сектором учета и статистики
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представитель местного исполнительного органа:

Корбаков Е- Акима село Куланды
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора:

Кошкинбай М – директор ТОО «Caspian expert company» технически надзор
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Е.Капсаликов – инспектор районного отдела ГАЙ
(фамилия, имя, отчество) (должность)

от подрядной организации:

Абдрахман К - директора ТОО «Алтын– Курык»

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
Каракиянским районным отделом жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию **среднее ремонт автодороги Жанаузень-Куланды**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))
по адресу: **село Куланды Каракиянского района**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Среднее ремонт осуществлено на основании **приказом отдела**
от 29.04. 2010 г. № 20
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
(наименование органа, вынесшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «Алтын-Курык»
(наименование организации)
выполнившим **ремонтные работы**
(виды работ)
и субподрядными организациями **не имеется** -
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
выполнившим **сметную документацию среднего ремонта**
(наименование частей ил разделов документации)
и субподрядными организациями
(наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех, перечень их указывается в приложении к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **Каракиянским районным отделом жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог**
(наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту))

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам): для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена:
Каракиянским районным отделом жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

8. Среднее ремонтные работы осуществлены в сроки:
начало работ **05.05.2010г** окончание работ **05.08.2010г**
(месяц и год) (месяц и год)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____

_____ _____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

12. **Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены**

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Серднее ремонт автодороги Жанаузень-Куланды	Метр ^{2}	13274 м^2	02.08.10 г

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего: **47 169 370** тенге.

14.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении к настоящему акту)

15.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **выполнены**

(сведения о выполнении)

16. . Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **47 169 370** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических _____

_____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

_____

_____

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **среднее ремонт автодороги Жанаузень-куланды**
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии Н.Аккулов

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии М.Рымбаев

Члены Государственной приемочной комиссии

Г.Чуйшов

Г.Бегниязов

М.Муса

ТОО "CASPIAN EXPE... ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗ...

М.Кошкинбай

Е.Капсаликов

Е.Корбаков

К Абдрахман

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынкурык"**
Договор: № 17 от 05.05. 2010 г.

Форма-2

Акт №2
приемки выполненных работ
за июль 2010 года

Наименование объекта:

Средний ремонт автомобильных дорог районного значения по маршруту Жанаозен-Куланды по программе "Дорожная карта"

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость,		Накл.расходы %
					Всего ЗП раб.	Экс.м. в т.ч. ЗП маш.	Всего ЗП раб.	Экс.м. в т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
1	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	866	24,52 5,94	15,35 5,06	21236 5144	13294 4382	12670 133
2	C143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	83,66	7610		636635		
3	E0127-72-1	Розлив жидкого битума	т	0,3	339,59	339,59 140,94	88 0	88 37	49 133
4	C11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,3	38600		10317		
5	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 20 см	м2	10619	25,16 4,79	20,37 5,4	267181 50865	216316 57304	143864 133
6	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2633,53	1472,028		3876635		
7	C143101-1	Вода	м3	148,666	100		14867		
		Итого					4826958 56009	229698	156583

Накладные расходы	156583
Непредвиденные и ненормируемые затраты - 6%	299012
Всего	5282553
Временные здания и сооружения - 3,68%	194398
Всего	5476951
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,512%	82811
Затраты на выслугу лет - 1%	54770
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	21908
Всего	5636440
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	5636440
Итого по сметному расчету в ценах 20010 года	10276498
Налоги, сборы и обязательные платежи- 2%	205530
Сметная стоимость в текущем уровне цен	10482028
НДС - 12%	1257843
Всего	11739871
Удержание аванса - 30%	3521961
Всего к оплате	**8217910**

Объем и качество выполненных работ соответствует Договору.
При приемке работ замечены недостатки (недоделки):

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынкурык"**

Договор: № 17 от 05.05. 2010 г.

Форма-2

Акт №2
приемки выполненных работ
за июнь 2010 года

Наименование объекта:

Средний ремонт автомобильных дорог районного значения
по маршруту Жанаозен-Куланды по программе "Дорожная карта"

№	Шифр и номер	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость Всего ЗП раб.	Стоимость Экс.м. в т.ч.	Общая стоимость Всего ЗП раб.	Общая стоимость Экс.м. в т.ч.	Накл.ра %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
1	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	7558	24,52 5,94	15,35 5,06	185333 44895	116026 38243	110574 133
2	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	т	730,12	7610		5556219		
3	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума	т	2,3	339,59	339,59 140,94	769 0	769 319	424 133
4	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	2,3	38600		90033		
		Итого					5832354 44895	116795	110998

Накладные расходы	110998
Непредвиденнные и ненормируемые затраты - 6%	356601
Всего	6299953
Временные здания и сооружения - 3,68%	231838
Всего	6531791
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,512%	98761
Затраты на выслугу лет - 1%	65318
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	26127
Всего	6721997
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	6721997
Итого по сметному расчету в ценах 20010 года	12255713
Налоги, сборы и обязательные платежи- 2%	245114
Сметная стоимость в текущем уровне цен	12500828
НДС - 12%	1500099
Всего	14000927
Удержание аванса - 30%	4200278
Всего к оплате	**9800649**

Объем качества выполненных работ соответствует Договору.
При приемке работ заявлено устройство (недоделки):

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынкурык"**

Договор: № 17 от 05.05. 2010 г.

Форма-2

Акт №1
приемки выполненных работ
за май 2010 года

Наименование объекта:

Средний ремонт автомобильных дорог районного значения
по маршруту Жанаозен-Куланды по програме "Дорожная карта"

№	Шифр и номер	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость		Общая стоимость		Накл.ра %
					Всего ЗП раб.	Экс.м. в т.ч.	Всего ЗП раб.	Экс.м. в т.ч.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
1	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, толщиной 50 мм	м3	560	233,53 166,97	21,85 9,18	130775 93503	12234 5141	118077 119,7
2	C143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	66,647	7610		507184		
3	E0127-72-1	Розлив жидкого битума	т	0,392	339,59	339,59 140,94	133 0	133 55	73 133
4	C11011-31	Битум нефтяной дорожный вязкий, марка БНД 60/90	т	0,4038	37900		15305		
5	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	т	2,4	679,18	679,18 281,88	1630 0	1630 677	900 133
6	C11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	2,47	38600		95342		
7	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	568,80	208,70 34,65	167,93 55,37	118706 19709	95516 31494	68100 133
8	C143010-8	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-II	т	568,80	7430		4226184		
9	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	4850	24,52 5,94	15,35 5,06	118929 28809	74454 24541	70956 133
10	C143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	468,5	7610		3565449		
11	E0127-72-1	Розлив жидкого битума	т	1,46	339,59	339,59 140,94	494 0	494 205	273 133
12	C11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	1,5	38600		57856		
		Итого					8837987 142021	184462	258379

Накладные расходы	258379
Непредвиденные и ненормируемые затраты - 6%	545782
Всего	9642147
Временные здания и сооружения - 3,68%	354831
Всего	9996978
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1.512%	151154
Затраты на выслугу лет - 1%	99970
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	39988
Всего	10288090
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	10288090
Итого по сметному расчету в ценах 20010 года	18757504
Налоги, сборы и обязательные платежи- 2%	375150
Сметная стоимость в текущем уровне цен	19132654
НДС - 12%	2295918
Всего	21428572
Авансовые платежи - 30%	6428572
Всего к оплате	15000000

Общее качество выполненных работ соответствует Договору.
Предприятие работ устранены недостатки (недоделки):_____

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY" ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК:

АЛТЫНКУРЫК

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынкурык"**

Договор: № 17 от 05.05. 2010 г.

Форма-2

Акт №2
приемки выполненных работ
за июль 2010 года

Наименование объекта:

Средний ремонт автомобильных дорог районного значения по маршруту Жанаозен-Куланды по программе "Дорожная карта"

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость единицы,		Общая стоимость,		Накл.расходы %
					Всего ЗП раб.	Экс.м. в т.ч. ЗП маш.	Всего ЗП раб.	Экс.м. в т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
1	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	866	24,52 5,94	15,35 5,06	21236 5144	13294 4382	12670 133
2	С143010-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	т	83,66	7610		636635		
3	Е0127-72-1	Розлив жидкого битума	т	0,3	339,59	339,59 140,94	88 0	88 37	49 133
4	С11011-33	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,3	38600		10317		
5	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 20 см	м2	10619	25,16 4,79	20,37 5,4	267181 50865	216316 57304	143864 133
6	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	2633,53	1472,028		3876635		
7	С143101-1	Вода	м3	148,666	100		14867		
		Итого					4826958 56009	229698	156583

Накладные расходы	156583
Непредвиденнные и ненормируемые затраты - 6%	299012
Всего	5282553
Временные здания и сооружения - 3,68%	194398
Всего	5476951
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 1,512%	82811
Затраты на выслугу лет - 1%	54770
Затраты на дополнительные отпуска - 0,4%	21908
Всего	5636440
Итого по сметному расчету в ценах 2001 года	5636440
Итого по сметному расчету в ценах 20010 года	10276498
Налоги, сборы и обязательные платежи- 2%	205530
Сметная стоимость в текущем уровне цен	10482028
НДС - 12%	1257843
Всего	11739871
Удержание аванса - 30%	3521961
Всего к оплате	**8217910**

Объем и качество выполненных работ соответствует Договору.

При приемке работ замечены недостатки (недоделки):

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY" ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ПОДРЯДЧИК: