Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235
Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«26» ноября 2019г.

Заказчик: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела – Ажигалиев А.К. Атырауская область, Курмангазинский р-н, ул.Кошекбаева 25 тел. 8 (71233) 21555

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) « » ноября 2019г. ТОО «Бекет Сат Жол» в лице директора Фирсова В.О., 060000, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) « » ноября 2019г. ТОО «Royal Company», Ахмедов А.Б., в лице эксперта по осуществлению технического надзора, Шакуова Б. аттестат №KZ68VJE00034766 и №KZ84VJE00034769; от 07.02.2018. г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ул.Алдиярова 76, свид. об аккредитации №00505 от 15.01.2019г.

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ (прилагается) « » ноября 2019г. ТОО «Elegant Design Solutions» (Элегант Дезайн Салюшнс) в лице Турсунбаева Д. Государственная лицензия №12011607, 15.08.2012г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района».

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 25.12.2017 года №34 решение акима Дынгызылского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области, № KZ26REA00078971 от 28 ноября 2017года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «КазАртДизайн», №218.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «декабрь» 2017 г.;

окончание работ «ноябрь» 2019 г.;

при продолжительности строительства, месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, месяц 9;

фактический месяц 24;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги		IV	IV
2	Общая длина дороги	км	10,059	10,059
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3	3
5	Ширина проезжей части	м	6	6
6	Тип дорожного покрытия		капитальный	капитальный

7	Ширина обочины	м	2	2
8	Дорожные знаки	шт	430	430

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 10,059 км, где подъездная дорога к с.Жасталап протяженность составляет - 2,174 км, к с.Жыланды протяженность составляет – 7,884 км. Предусмотрен ремонт мостов Шарон и Пойменный, ремонт дюбингов и водопропускных труб, установлены дорожные знаки 430шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 2 113 151 239 (два миллиарда сто тринадцать миллионов сто пятьдесят одна тысяча двести тридцать девять) тенге, в том числе СМР 2 025 164 365 (два миллиарда двадцать пять миллионов сто шестьдесят четыре тысяча триста шестьдесят пять) тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 923 905 648,49 (один миллиард девятьсот двадцать три миллиона девятьсот пять тысяч шестьсот сорок восемь тенге сорок девять тиын);

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района» принять объект в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела – Ажигалиев А.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Royal Company» Ахмедов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Elegant Design Solutions» (Элегант Дезайн Салюшнс) Турсунбаева Д.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Бекет Сат Жол» Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года
№632

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бекет Сат Жол" Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18.

наименование организации, юридический адрес,

в лице директора Фирсова В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Атырау жолдары»

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «КазАртДизайн» №218.

Наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №15-0165/17; 11.07.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Утвержден: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области»

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги		IV	IV
2	Общая длина дороги	км	10,059	10,059
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3	3
5	Ширина проезжей части	м	6	6
6	Тип дорожного покрытия		капитальный	капитальный
7	Ширина обочины	м	2	2
8	Дорожные знаки	шт	430	430

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 10,059 км, где подъездная дорога к с.Жасталап протяженность составляет - 2,174 км, к с.Жыланды протяженность составляет – 7,884 км. Предусмотрен ремонт мостов Шарон и Пойменный, ремонт дюбингов и водопропускных труб, установлены дорожные знаки 430шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «декабрь» 2017 г.;

месяц, год

окончание работ «ноябрь» 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства,

месяц: 9 ;

фактический, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

_____

_____

_____

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района» готовым к приёмке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «БекетСатЖол» Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраУЖолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**
(наименование, адрес)

Объект **Подъезд к селу Жыланды (земляное полотно)Подъезд к селу ЖыландыОбъездная дорога Жыданды Жасталап**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 21.02.2018

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)	м3 грунта	17519,000	35,74	626078
			Накладные расходы			*8,37*	*146593*
			Сметная прибыль			*3,53*	*61814*
2	2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(последующие 40м)	м3 грунта	17519,000	120,21	2105897
			Накладные расходы			*28,15*	*493086*
			Сметная прибыль			*11,87*	*207919*
3	3	11-010201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	17519,000	26,19	458817
			Накладные расходы			*6,63*	*116149*
			Сметная прибыль			*2,63*	*45997*
4	4	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	17519,000	2,39	41825
			Накладные расходы			*0,62*	*10873*
			Сметная прибыль			*0,24*	*4216*
5	5	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	17519,000	60,08	1052525
			Накладные расходы			*14,92*	*261405*
			Сметная прибыль			*6,00*	*105114*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**11-010104-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(непригодного грунта)**	**м3 грунта**	**1942,000**	**21,72**	**42186**
			Накладные расходы			***4,11***	***7985***
			Сметная прибыль			***2,07***	***4014***
7	**7**	**11-010104-0214 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(непригодного грунта в кучи)**	**м3 грунта**	**1942,000**	**69,94**	**135818**
			Накладные расходы			***13,24***	***25707***
			Сметная прибыль			***6,65***	***12922***
8	**8**	**11-010102-0320 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1942,000**	**118,25**	**229640**
			Накладные расходы			***25,49***	***49498***
			Сметная прибыль			***11,50***	***22331***
9	**9**	**41-020102-1027 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км**	**т**	**3786,900**	**568,60**	**2153231**
			Накладные расходы			***23,88***	***90436***
			Сметная прибыль			***47,40***	***179493***
10	**10**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1942,000**	**13,30**	**25825**
			Накладные расходы			***4,19***	***8139***
			Сметная прибыль			***1,40***	***2717***
11	**11**	**11-010102-0501 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1942,000**	**53,95**	**104768**
			Накладные расходы			***8,45***	***16402***
			Сметная прибыль			***4,99***	***9694***
12	**12**	**11-010203-0302 РСНБ РК 2015**	**Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2**	**м3 грунта уступа**	**8329,000**	**1012,87**	**8436207**
			Накладные расходы			***649,01***	***5405573***
			Сметная прибыль			***132,95***	***1107342***
13	**13**	**11-010203-0606 РСНБ РК 2015**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,30 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**21326,000**	**5,24**	**111807**
			Накладные расходы			***0,90***	***19173***
			Сметная прибыль			***0,49***	***10478***
14	**14**	**11-010102-0320 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1066,000**	**118,25**	**126054**
			Накладные расходы			***25,49***	***27170***
			Сметная прибыль			***11,50***	***12258***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**41-020102-1004 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**1705,600**	**123,88**	**211290**
			Накладные расходы			***5,20***	***8874***
			Сметная прибыль			***10,33***	***17613***
16	**16**	**11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2/до 1км/**	**м3 грунта**	**1066,000**	**58,77**	**62651**
			Накладные расходы			***9,15***	***9752***
			Сметная прибыль			***5,43***	***5792***
17	**17**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**21326,000**	**51,92**	**1107148**
			Накладные расходы			***12,96***	***276364***
			Сметная прибыль			***5,19***	***110681***
18	**18**	**11-010201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 6-ти проходов/**	**м3 уплотненного грунта**	**21326,000**	**23,41**	**499198**
			Накладные расходы			***5,17***	***110263***
			Сметная прибыль			***2,29***	***48757***
19	**19**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**21326,000**	**60,08**	**1281247**
			Накладные расходы			***14,92***	***318210***
			Сметная прибыль			***6,00***	***127957***
20	**20**	**11-010104-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка/**	**м3 грунта**	**23812,000**	**21,72**	**517265**
			Накладные расходы			***4,11***	***97906***
			Сметная прибыль			***2,07***	***49214***
21	**21**	**11-010104-0214 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м на участки досыпки/**	**м3 грунта**	**23812,000**	**69,94**	**1665341**
			Накладные расходы			***13,24***	***315209***
			Сметная прибыль			***6,65***	***158444***
22	**22**	**11-010104-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/от нарезки уступов/**	**м3 грунта**	**8329,000**	**21,72**	**180930**
			Накладные расходы			***4,11***	***34246***
			Сметная прибыль			***2,07***	***17214***
23	**23**	**11-010104-0214 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м на участки досыпки/**	**м3 грунта**	**8329,000**	**69,94**	**582506**
			Накладные расходы			***13,24***	***110254***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,65*	*55421*
24	**24**	**11-010104-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/от нарезки уступов/**	**м3 грунта**	**24801,000**	**21,72**	**538749**
			Накладные расходы			*4,11*	*101972*
			Сметная прибыль			*2,07*	*51258*
25	**25**	**11-010104-0215 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/**	**м3 грунта**	**24801,000**	**74,18**	**1839630**
			Накладные расходы			*14,04*	*348198*
			Сметная прибыль			*7,06*	*175026*
26	**26**	**11-010102-0319 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**24801,000**	**94,63**	**2346838**
			Накладные расходы			*20,40*	*505850*
			Сметная прибыль			*9,20*	*228215*
27	**27**	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/на участки досыпки/**	**т**	**39681,600**	**65,31**	**2591605**
			Накладные расходы			*2,74*	*108847*
			Сметная прибыль			*5,44*	*216036*
28	**28**	**11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2/до 1км/**	**м3 грунта**	**24801,000**	**14,69**	**364403**
			Накладные расходы			*2,29*	*56719*
			Сметная прибыль			*1,36*	*33690*
29	**29**	**11-010104-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/от нарезки уступов/**	**м3 грунта**	**2197,000**	**21,72**	**47725**
			Накладные расходы			*4,11*	*9033*
			Сметная прибыль			*2,07*	*4541*
30	**30**	**11-010104-0215 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/**	**м3 грунта**	**2197,000**	**74,18**	**162964**
			Накладные расходы			*14,04*	*30845*
			Сметная прибыль			*7,06*	*15505*
31	**31**	**11-010102-0319 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**2197,000**	**94,63**	**207895**
			Накладные расходы			*20,40*	*44811*
			Сметная прибыль			*9,20*	*20216*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**32**	**41-020102-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км/на участки досыпки/**	**т**	**3515,200**	**84,76**	**297948**
			Накладные расходы			***3,56***	***12514***
			Сметная прибыль			***7,07***	***24837***
33	**33**	**11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2/до 2км/**	**м3 грунта**	**2197,000**	**29,39**	**64561**
			Накладные расходы			***4,57***	***10049***
			Сметная прибыль			***2,72***	***5969***
34	**34**	**11-010104-0206 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/от нарезки уступов/**	**м3 грунта**	**13921,000**	**21,72**	**302404**
			Накладные расходы			***4,11***	***57238***
			Сметная прибыль			***2,07***	***28771***
35	**35**	**11-010104-0215 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м/**	**м3 грунта**	**13921,000**	**74,18**	**1032599**
			Накладные расходы			***14,04***	***195447***
			Сметная прибыль			***7,06***	***98244***
36	**36**	**11-010102-0319 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**13921,000**	**94,63**	**1317299**
			Накладные расходы			***20,40***	***283938***
			Сметная прибыль			***9,20***	***128099***
37	**37**	**41-020102-1004 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/в кавальер/**	**т**	**22273,600**	**123,88**	**2759254**
			Накладные расходы			***5,20***	***115889***
			Сметная прибыль			***10,33***	***230011***
38	**38**	**11-010102-0501 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1/до 4км/**	**м3 грунта**	**13921,000**	**53,95**	**751014**
			Накладные расходы			***8,45***	***117575***
			Сметная прибыль			***4,99***	***69487***
39	**39**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**13921,000**	**13,30**	**185121**
			Накладные расходы			***4,19***	***58345***
			Сметная прибыль			***1,40***	***19477***
40	**40**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**59139,150**	**51,92**	**3070232**
			Накладные расходы			***12,96***	***766385***
			Сметная прибыль			***5,19***	***306929***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**41**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**59139,150**	**60,08**	**3553026**
			Накладные расходы			***14,92***	***882430***
			Сметная прибыль			***6,00***	***354836***
42	**42**	**11-010102-0332 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**3643,000**	**174,93**	**637252**
			Накладные расходы			***34,63***	***126161***
			Сметная прибыль			***16,76***	***61073***
43	**43**	**41-020102-1004 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/в кавальер/**	**т**	**5828,800**	**123,88**	**722072**
			Накладные расходы			***5,20***	***30327***
			Сметная прибыль			***10,33***	***60192***
44	**44**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3643,000**	**13,30**	**48444**
			Накладные расходы			***4,19***	***15268***
			Сметная прибыль			***1,40***	***5097***
45	**45**	**11-010102-0501 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1/до 4км/**	**м3 грунта**	**3643,000**	**53,95**	**196534**
			Накладные расходы			***8,45***	***30768***
			Сметная прибыль			***4,99***	***18184***
46	**46**	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)**	**м3 грунта**	**1200,000**	**35,74**	***42884***
			Накладные расходы			***8,37***	***10041***
			Сметная прибыль			***3,53***	***4234***
47	**47**	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта в кавальер(последующие 40м)**	**м3 грунта**	**1200,000**	**120,21**	***144248***
			Накладные расходы			***28,15***	***33775***
			Сметная прибыль			***11,87***	***14242***
48	**48**	**11-010201-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1200,000**	**26,19**	***31428***
			Накладные расходы			***6,63***	***7956***
			Сметная прибыль			***2,63***	***3151***
49	**49**	**11-010201-0111 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1200,000**	**2,39**	***2865***
			Накладные расходы			***0,62***	***745***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1200,000	*0,24* 60,08	*289* *72095*
51	51	11-010102-0320 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	11715,000	*14,92* *6,00* 118,25	*17905* *7200* 1385289
52	52	41-020102-1004 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км/в кавальер/	т	18744,000	*25,49* *11,50* 123,88	*298595* *134711* 2322007
53	53	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11715,000	*5,20* *10,33* 13,30	*97524* *193562* 155786
54	54	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1/до 4км/	м3 грунта	11715,000	*4,19* *1,40* 53,95	*49099* *16391* 632004
55	55	11-010201-0105 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	11599,000	*8,45* *4,99* 26,19	*98943* *58476* 303774
56	56	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11599,000	*6,63* *2,63* 60,08	*76900* *30454* 696857
57	57	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2/притрассовой полосы/	м2 спланированной площади	187192,000	*14,92* *6,00* 34,50	*173072* *69594* 6458647
58	58	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(обратная надвижка растительного грунта)	м3 грунта	18719,000	*16,35* *4,07* 35,74	*3059827* *761478* 668962

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8,37*	*156634*
			Сметная прибыль			*3,53*	*66048*
59	59	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(последующие 50м)	м3 грунта	18719,000	120,21	2250145
			Накладные расходы			*28,15*	*526861*
			Сметная прибыль			*11,87*	*222161*
60	60	11-010102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4381,000	118,25	518049
			Накладные расходы			*25,49*	*111664*
			Сметная прибыль			*11,50*	*50377*
61	61	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/в кавальер/	т	7009,600	262,23	1838127
			Накладные расходы			*11,01*	*77201*
			Сметная прибыль			*21,86*	*153226*
62	62	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4381,000	13,30	58258
			Накладные расходы			*4,19*	*18361*
			Сметная прибыль			*1,40*	*6130*
63	63	11-010102-0501 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1/до 4км/	м3 грунта	4381,000	53,95	236347
			Накладные расходы			*8,45*	*37001*
			Сметная прибыль			*4,99*	*21868*
66	66	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.49 п.5примен.	Закрепление оси трассы с закруглением углов и пикетов за пределы земляного полотна, в местности (II категория сложности)	км	7,884	16918,00	133382
67	67	СЦИ РК 8.03-04-2016 т.ч.стр.32 п.4примен.	Восстановление оси трассы с закруглением углов и пикетов за пределы земляного полотна, в местности (II категория сложности)	км	7,884	18609,80	146720
68	68	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках и щитки информационные. Демонтаж	шт.	5,000	2122,29	10611
			Накладные расходы			*1176,69*	*5883*
			Сметная прибыль			*263,92*	*1320*
69	69	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,055	77,00	4
			Накладные расходы			*3,23*	*0*
			Сметная прибыль			*6,42*	*0*
70	70	41-020101-1011 РСНБ РК 2015	Вывоз мусора. Расстояние перевозки 11 км	т	0,055	464,47	26
			Накладные расходы			*19,51*	*1*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Засыпка размывов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	402,000	*38,72* 11,79	*2* 4740
72	72	11-010102-0320 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	402,000	*2,98* *1,18* 118,25	*1197* *475* 47536
73	73	41-020102-1004 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	643,200	*25,49* *11,50* 123,88	*10246* *4623* 79680
74	74	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3360,000	*5,20* *10,33* 4,66	*3347* *6642* 15668
75	75	11-010207-1503 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	га	0,336	*0,97* *0,45* 18510,27	*3254* *1514* 6219
76	76	11-010207-1701 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями	га	0,336	*4415,27* *1834,04* 9570,17	*1484* *616* 3216
77	77	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1,000	*2458,70* *962,31* 476,00	*826* *323* 476
78	78	41-010104-3011 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Вывоз мусора. Расстояние перевозки 11 км	т	1,000	*19,99* *39,68* 708,67	*20* *40* 709
79	79	41-020102-1027 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	645,000	*29,76* *59,07* 568,60	*30* *59* 366747
			Накладные расходы *Сметная прибыль*			*23,88* *47,40*	*15402,6* *30573*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
80	80	11-271201-0202 РСНБ РК 2015	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 2**	**м3 грунта**	**21074,920**	**218,20**	**4598547,544**
			Накладные расходы			*70,55*	*1486835,606*
			Сметная прибыль			*23,10*	*486830,652*
81	81	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1000,000**	**127,27**	**127270**
			Накладные расходы			*32,25*	*32250*
			Сметная прибыль			*12,76*	*12760*
82	82	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/в пониженные места/**	**т**	**5000,000**	**262,23**	**1311150**
			Накладные расходы			*11,01*	*55050*
			Сметная прибыль			*21,86*	*109300*
83	83	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**28938,000**	**16,29**	**471400,02**
			Накладные расходы			*5,11*	*147873*
			Сметная прибыль			*1,71*	*49484*
84	84	11-010107-4505 РСНБ РК 2015	**Вспашка площадей занятых под временную дорогу. Рыхление глубокое тракторными рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л с). Длина гона 600 м**	**га**	**8,480**	**5031,590**	**42668**
			Накладные расходы			*1236,35*	*10484*
			Сметная прибыль			*501,44*	*4252*
85	85	11-010203-0603 РСНБ РК 2015	**Боронование. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**25440,000**	**5,620**	**143003**
			Накладные расходы			*1,33*	*33798*
			Сметная прибыль			*0,56*	*14144*
86	86	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(надвижка снятого растительного грунта)**	**м3 грунта**	**8480,000**	**35,740**	**303050**
			Накладные расходы			*8,37*	*70958*
			Сметная прибыль			*3,53*	*29921*
87	87	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)**	**м3 грунта**	**8480,000**	**30,05**	*254838*
			Накладные расходы			*7,04*	*59669*
			Сметная прибыль			*2,97*	*25161*
88	88	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**84800,000**	**4,66**	*395422*
			Накладные расходы			*0,97*	*82116*
			Сметная прибыль			*0,45*	*38203*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	89	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.49 п.5примен.	**Закрепление оси трассы с закруглением углов и пикетов, в местности (II категория сложности)**	км	2,350	16918,00	39757
		СЦИ РК 8.03-04-2016 т.ч.стр.32 п.4примен.	**Восстановление оси трассы с закруглением углов и пикетов за пределы земляного полотна, в местности (II категория сложности)**	км	2,350	20301,60	47709
90	90	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)**	м3 грунта	2350,000	35,74	83982
			Накладные расходы			*8,37*	*19664*
			Сметная прибыль			*3,53*	*8292*
91	91	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)**	м3 грунта	2350,000	30,05	70621
			Накладные расходы			*7,04*	*16536*
			Сметная прибыль			*2,97*	*6973*
92	92	11-010201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	м3 уплотненного грунта	2350,000	26,19	61546
			Накладные расходы			*6,63*	*15580*
			Сметная прибыль			*2,63*	*6170*
93	93	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	м3 уплотненного грунта	2350,000	2,39	5610
			Накладные расходы			*0,62*	*1458*
			Сметная прибыль			*0,24*	*566*
94	94	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	2350,000	60,08	141186
			Накладные расходы			*14,92*	*35065*
			Сметная прибыль			*6,00*	*14100*
95	95	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	2500,000	143,29	358225
			Накладные расходы			*41,01*	*102525*
			Сметная прибыль			*14,74*	*36850*
96	**96**	41-020102-1027 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км**	т	2531,210	534,59	1353160
			Накладные расходы			*22,45*	*56826*
			Сметная прибыль			*44,56*	*112791*
			ИТОГО:				**99 575 503**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**21 551 319**
			Сметная прибыль				**11 936 485**
			Итого с временными		**3,12 %**	**3106755,70**	**102 682 259**
			Итого с зимними удорожаниями			**8979475,80**	**111 661 735**
			Коэф пониж 0,949999754				**106 078 621**
			Итого с НДС		**12 %**	**12 729 434**	**118 808 055**

Заказчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Идеятов М.А.**

Подрядчик : ТОО "Атырау Жолдары"
Директор _____ **Каскалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтырауЖолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**
(наименование, адрес)

Объект **Мост через реку Шароновка Подъезд к селу Жыланды**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 21.02.2018

Акт приемки выполненных работ за июнь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-300504-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция проезжей части мостов с устройством защитного слоя. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1080,000**	**12851,57**	**13 879 695**
			Накладные расходы			***2353,35***	***2 541 614***
			Сметная прибыль			***1216,39***	***1 313 705***
2	**2**	**21-100403-2205 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, не распространяющие пламя, гибкость на брусе R 10 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1080,000**	**1299,47**	**1 403 428**
			Накладные расходы			***54,58***	***58 944***
			Сметная прибыль			***108,32***	***116 990***
3	**3**	**21-100501-0803 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-75 ГОСТ 15836-79**	**кг**	**264,000**	**197,78**	**52 214**
			Накладные расходы			***8,31***	***2 193***
			Сметная прибыль			***16,49***	***4 353***
4	**4**	**11-270601-0403 РСНБ РК 2015**	**Выравнивающий слой из бетона толщиной 30мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**1063,333**	**152,15**	**161 788**
			Накладные расходы			***44,90***	***47 740***
			Сметная прибыль			***15,76***	***16 762***
5	**5**	**11-270601-0403 РСНБ РК 2015**	**Защитный слой из бетона толщиной 40мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**837,500**	**152,15**	**127 427**
			Накладные расходы			***44,90***	***37 601***
			Сметная прибыль			***15,76***	***13 202***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**6**	**11-300104-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытие полос безопасности из бетона. Устройство**	**м2 покрытия**	**224,545**	**8205,96**	**1 842 611**
			Накладные расходы			***3900,03***	***875 734***
			Сметная прибыль			***968,48***	***217 468***
7	**7**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**90,100**	**33210,40**	**2 992 257**
			Накладные расходы			***1394,84***	***125 675***
			Сметная прибыль			***2768,42***	***249 435***
8	**8**	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях**	**т арматуры**	**3,730**	**42902,65**	**160 027**
			Накладные расходы			***28157,55***	***105 028***
			Сметная прибыль			***5684,82***	***21 204***
9	**9**	**21-050301-9911 РСНБ РК 2015**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**2,550**	**186911,40**	**476 624**
			Накладные расходы			***7850,28***	***20 018***
			Сметная прибыль			***15580,93***	***39 731***
10	**10**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,180**	**160045,32**	**188 853**
			Накладные расходы			***6721,90***	***7 932***
			Сметная прибыль			***13341,38***	***15 743***
11	**11**	**11-300504-0401 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный перекрытый со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах. Устройство**	**т металла шва**	**1,094**	**580036,41**	**634 560**
			Накладные расходы			***52238,00***	***57 148***
			Сметная прибыль			***50581,95***	***55 337***
12	**12**	**21-050301-0301 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,020**	**156402,47**	**3 128**
			Накладные расходы			***6568,90***	***131***
			Сметная прибыль			***13037,71***	***261***
13	**13**	**21-050407-0101 РСНБ РК 2015**	**"Латунный компенсатор"- Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм ГОСТ 5362-78**	**т**	**0,724**	**660467,34**	**478 310**
			Накладные расходы			***27739,63***	***20 089***
			Сметная прибыль			***55056,56***	***39 872***
14	**14**	**21-100501-0804 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-90 ГОСТ 15836-79**	**кг**	**968,220**	**206,96**	**200 383**
			Накладные расходы			***8,69***	***8 416***
			Сметная прибыль			***17,25***	***16 704***
15	**15**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 12% и водонепроницаемости 6%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**0,264**	**33210,40**	**8 768**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1394,84*	*368*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*731*
16	**16**	**11-300101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка щебеночная. Устройство**	**м3**	**2,040**	**9306,91**	**18 986**
			Накладные расходы			*1425,18*	*2 907*
			Сметная прибыль			*858,57*	*1 751*
17	**17**	**11-300114-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж демонтированных тротуарных блоков**	**м2**	**52,500**	**15372,51**	**807 057**
			Накладные расходы			*5339,30*	*280 313*
			Сметная прибыль			*1656,94*	*86 990*
18	**18**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**0,500**	**33210,40**	**16 605**
			Накладные расходы			*1394,84*	*697*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*1 384*
19	**19**	**21-100501-0803 РСНБ РК 2015**	**Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения марки МБР-75 ГОСТ 15836-79**	**кг**	**84,000**	**197,78**	**16 614**
			Накладные расходы			*8,31*	*698*
			Сметная прибыль			*16,49*	*1 385*
20	**20**	**21-130816-2907 РСНБ РК 2015**	**Пеноплекс, 30мм**	**м3**	**0,050**	**35804,04**	**1 790**
			Накладные расходы			*1503,77*	*75*
			Сметная прибыль			*2984,62*	*149*
21	**21**	**11-300501-0101 РСНБ РК 2015**	**Перила сварные стальные. Установка**	**т перил**	**177,000**	**63218,87**	**11 189 739**
			Накладные расходы			*37928,76*	*6 713 390*
			Сметная прибыль			*8091,81*	*1 432 250*
22	**22**	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**177,000**	**118539,60**	**20 981 510**
			Накладные расходы			*65158,46*	*11 533 047*
			Сметная прибыль			*14695,84*	*2 601 165*
23	**23**	**11-130601-0201 РСНБ РК 2015**	**Обеспыливание металлическим песком**	**м2**	**240,000**	**2270,19**	**544 846**
			Накладные расходы			*509,06*	*122 175*
			Сметная прибыль			*222,34*	*53 362*
24	**24**	**11-130601-0208 РСНБ РК 2015**	**Очистка от ржавчины перильного ограждения на мосту и лестничных сходах**	**м2**	**240,000**	**870,84**	**209 003**
			Накладные расходы			*523,31*	*125 595*
			Сметная прибыль			*111,53*	*26 768*
25	**25**	**11-130301-0411 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка**	**м2**	**240,000**	**43,20**	**10 369**
			Накладные расходы			*17,57*	*4 216*
			Сметная прибыль			*4,86*	*1 167*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	**26**	**21-130801-0609 РСНБ РК 2015**	**Грунтовка полиуретановая цинкосодержащая однокомпонентная для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, адгезия 4 МПа, срок службы 35 лет**	**л**	**480,000**	**2537,96**	**1 218 221**
			Накладные расходы			***106,59***	***51 165***
			Сметная прибыль			***211,56***	***101 551***
27	**27**	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска в три слоя**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**240,000**	**1499,30**	**359 832**
			Накладные расходы			***964,69***	***231 526***
			Сметная прибыль			***197,12***	***47 309***
28	**28**	**22-040101-1201 РСНБ РК 2015**	**Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003, расход 1кг на 1м2**	**кг**	**240,000**	**2569,64**	**616 714**
			Накладные расходы			***107,92***	***25 902***
			Сметная прибыль			***214,21***	***51 409***
29	**29**	**11-300506-0102 РСНБ РК 2015**	**Подмости для окраски. Устройство**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**240,000**	**406,90**	**97 655**
			Накладные расходы			***160,21***	***38 451***
			Сметная прибыль			***45,37***	***10 889***
30	**30**	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основания под бетонные плиты песчаные**	**м3**	**95,000**	**3217,26**	**305 639**
			Накладные расходы			***1138,77***	***108 183***
			Сметная прибыль			***348,48***	***33 106***
31	**31**	**11-300115-0104 РСНБ РК 2015**	**Монтаж бетонных плит 1х1м крепления откосов насыпи береговых опор №1 и №6**	**м3 сборных конструкций**	**112,500**	**22984,02**	**2 585 702**
			Накладные расходы			***6958,67***	***782 850***
			Сметная прибыль			***2395,41***	***269 484***
32	**32**	**11-300503-0106 РСНБ РК 2015**	**Устройство упоров, монолитные железобетонные. Устройство**	**м3**	**12,000**	**47480,48**	**569 766**
			Накладные расходы			***14385,97***	***172 632***
			Сметная прибыль			***4949,32***	***59 392***
33	**33**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**17,625**	**33210,40**	**585 333**
			Накладные расходы			***1394,84***	***24 584***
			Сметная прибыль			***2768,42***	***48 793***
34	**34**	**11-300102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,872**	**42902,65**	**37 411**
			Накладные расходы			***28157,55***	***24 553***
			Сметная прибыль			***5684,82***	***4 957***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,240	157920,32	37 901
			Накладные расходы			*6632,65*	*1 592*
			Сметная прибыль			*13164,24*	*3 159*
36	36	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,632	147194,13	93 027
			Накладные расходы			*6182,15*	*3 907*
			Сметная прибыль			*12270,10*	*7 755*
37	37	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Призма каменная из щебня	м3	15,000	7779,36	116 690
			Накладные расходы			*1738,63*	*26 079*
			Сметная прибыль			*761,44*	*11 422*
38	38	11-270201-0701 РСНБ РК 2015	Устройство водоотводных лотков на откосах	м3	2,896	62725,17	181 652
			Накладные расходы			*15232,89*	*44 114*
			Сметная прибыль			*6236,64*	*18 061*
39	39	СТОО "АЗМК"	Бетонные блоки Б-5, с учетом заготовительно-складских расходов	шт	26,000	80,85	2 102
			Накладные расходы			*3,40*	*88*
			Сметная прибыль			*6,74*	*175*
40	40	СТОО "АЗМК"	Бетонные блоки Б-9, с учетом заготовительно-складских расходов	шт	2,000	100,69	201
			Накладные расходы			*4,23*	*8*
			Сметная прибыль			*8,39*	*17*
41	41	СТОО "АЗМК"	Бетонные блоки Б-6, с учетом заготовительно-складских расходов	шт	30,000	92,28	2 768
			Накладные расходы			*3,88*	*116*
			Сметная прибыль			*7,69*	*231*
42	42	21-020102-1101 РСНБ РК 2015	Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость	м3	1,332	33210,40	44 236
			Накладные расходы			*1394,84*	*1 858*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*3 688*
43	43	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка щебеночная. Устройство	м3	27,800	9306,91	258 732
			Накладные расходы			*1425,18*	*39 620*
			Сметная прибыль			*858,57*	*23 868*
44	44	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гасителя у насыпи из монолитного бетона	м2 покрытия	62,000	155,31	9 629
			Накладные расходы			*26,24*	*1 627*
			Сметная прибыль			*14,52*	*901*
45	45	11-130601-0201 РСНБ РК 2015	Обеспыливание металлическим песком	м2	130,000	2270,19	295 125

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*509,06*	*66 178*
			Сметная прибыль			*222,34*	*28 904*
46	**46**	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями**	**м2**	**130,000**	**51,62**	**6 710**
			Накладные расходы			*23,16*	*3 011*
			Сметная прибыль			*5,98*	*778*
47	**47**	**СКоммерческое предложение ТОО "Mining CHEMiCAl"**	**Стоимость Тиксотропного состава "MAPEgrOuT THiXOTrOPiC" фирмы МАПЕИ, расход на 1м3 1800кг. сухого состава, с учетом доставки на объект и заготовительно-складских расходов**	**кг**	**1350,000**	**1,30**	**1 761**
			Накладные расходы			*0,05*	*74*
			Сметная прибыль			*0,11*	*147*
48	**48**	**11-460101-0701 РСНБ РК 2015**	**Усиление стоек опор**	**т усиления**	**10,110**	**55149,17**	**557 558**
			Накладные расходы			*25257,18*	*255 350*
			Сметная прибыль			*6432,51*	*65 033*
49	**49**	**11-300503-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры монолитные железобетонные. Устройство**	**м3**	**15,650**	**47480,48**	**743 070**
			Накладные расходы			*14385,97*	*225 140*
			Сметная прибыль			*4949,32*	*77 457*
50	**50**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%)и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**15,650**	**33210,40**	**519 743**
			Накладные расходы			*1394,84*	*21 829*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*43 326*
51	**51**	**11-300506-0101 РСНБ РК 2015**	**Строения мостов пролетные ж/б. Окраска в три слоя**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**129,600**	**1499,30**	**194 309**
			Накладные расходы			*964,69*	*125 024*
			Сметная прибыль			*197,12*	*25 547*
52	**52**	**22-040101-1201 РСНБ РК 2015**	**Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003, расход 1кг на 1м2**	**кг**	**129,600**	**2569,64**	**333 025**
			Накладные расходы			*107,92*	*13 987*
			Сметная прибыль			*214,21*	*27 761*
53	**53**	**11-300506-0102 РСНБ РК 2015**	**Подмости для окраски. Устройство**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**129,600**	**406,90**	**52 734**
			Накладные расходы			*160,21*	*20 764*
			Сметная прибыль			*45,37*	*5 880*
54	**54**	**11-130601-0201 РСНБ РК 2015**	**Обеспыливание металлическим песком**	**м2**	**70,000**	**2270,19**	**158 913**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*509,06*	*35 634*
			Сметная прибыль			*222,34*	*15 564*
55	**55**	**11-130301-1201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями**	**м2**	**70,000**	**51,62**	**3 613**
			Накладные расходы			*23,16*	*1 621*
			Сметная прибыль			*5,89*	*419*
56	**56**	**СТОО "Mining CHEMiCAl"**	**Стоимость Тиксотропного состава "MAPEgrOuT THiXOTrOPiC" фирмы МАПЕИ, расход на 1м3 1800кг. сухого состава, с учетом доставки на объект и заготовительно-складских расходов**	**кг**	**900,000**	**1,30**	**1 174**
			Накладные расходы			*0,05*	*49*
			Сметная прибыль			*0,11*	*98*
57	**57**	**11-300104-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство ригелей из монолитного железобетона**	**м3 железобетона в деле**	**11,100**	**19556,87**	**217 081**
			Накладные расходы			*6871,68*	*76 276*
			Сметная прибыль			*2114,28*	*23 469*
58	**58**	**21-020102-1101 РСНБ РК 2015**	**Бетон дорожный класса В30 F300,W8, надбавка применена в размере 5% (по морозостойкости 5% и водонепроницаемости 4%) и учтена надбавка на сульфатостойкость**	**м3**	**11,100**	**33210,40**	**368 635**
			Накладные расходы			*1394,84*	*15 483*
			Сметная прибыль			*2768,42*	*30 729*
			Подъезд к селу Жыланды				
59	**59**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**31087,000**	**34,50**	**1072588**
			Накладные расходы			*16,35*	*508146*
			Сметная прибыль			*4,07*	*126459*
60	**60**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/в два слоя/**	**м2 поверхности**	**62174,000**	**37,23**	**2315005**
			Накладные расходы			*18,13*	*1127138*
			Сметная прибыль			*4,43*	*275371*
61	**61**	**11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня**	**3279,000**	**2293,81**	**7521406**
			Накладные расходы			*1508,23*	*4945496*
			Сметная прибыль			*304,16*	*997352*
62	**62**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**255767,000**	**34,50**	**8824676**
			Накладные расходы			*16,35*	*4180748*
			Сметная прибыль			*4,07*	*1040434*
63	**63**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/в два слоя/**	**м2 поверхности**	**3958,000**	**37,23**	**147373**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,13*	*71754*
			Сметная прибыль			*4,43*	*17530*
64	**64**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/анкера/**	**т**	**2,686**	**157313,18**	**422606**
			Накладные расходы			*6607,15*	*17749*
			Сметная прибыль			*13113,63*	*35228*
65	**65**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**10375,000**	**34,50**	**357966**
			Накладные расходы			*16,35*	*169589*
			Сметная прибыль			*4,07*	*42204*
			Дорожная одежда				
66	**66**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/внахлест/**	**м2 поверхности**	**53821,500**	**37,23**	**2004006**
			Накладные расходы			*18,13*	*975717,5*
			Сметная прибыль			*4,43*	*238378*
			ИТОГО:				**136918341**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**#ИМЯ?**
			Сметная прибыль				**10142104**
			Итого с временными		**0,031**	**4271852**	**141190193**
			Итого с зимними удорожаниями			**2259043**	**143449236**
			Коэф пониж 0,949999754				**136276739**
			Итого с НДС		**12 %**	**16553209**	**152629947**

Заказчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Идеятов М.А.**

Подрядчик : ТОО "Атырау Жолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраусЖолдары"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**
(наименование, адрес)

Объект **Подъезд к селу Жасталап.Подготовка территории строительства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 21.02.2018

Акт приемки выполненных работ за май месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**8075,000**	**143,29**	**1157073**
			Накладные расходы			***41,01***	***331112***
			Сметная прибыль			***14,74***	***119065***
2	**2**	**41-020102-1025 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**15975,040**	**534,59**	**8540096**
			Накладные расходы			***22,45***	***358691***
			Сметная прибыль			***44,56***	***711911***
3	**3**	**11-271201-0202 РСНБ РК 2015**	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе выше нулевых отметок. Категория грунтов 2**	**м3 грунта**	**10575,000**	**218,20**	**2307482**
			Накладные расходы			***70,55***	***746090***
			Сметная прибыль			***23,10***	***244286***
4	**4**	**11-271201-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, щебеночные. Устройство**	**км дороги**	**2,350**	**6436683,80**	**15126207**
			Накладные расходы			***500488,89***	***1176149***
			Сметная прибыль			***554973,82***	***1304188***
5	**5**	**11-271201-0404 РСНБ РК 2015**	**Покрытия временных дорог серповидного профиля, щебеночные. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 11-271201-0401/до 9м/**	**км дороги**	**2,350**	**860477,81**	**2022123**
			Накладные расходы			***66772,06***	***156914***
			Сметная прибыль			***74179,99***	***174323***
6	**6**	**11-010102-0308 РСНБ К 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**13748,000**	**127,27**	**1749732**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*32,25*	*443320*
			Сметная прибыль			*12,76*	*175444*
7	7	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/в пониженные места/	т	24059,000	262,23	6308992
			Накладные расходы			*11,01*	*264978*
			Сметная прибыль			*21,86*	*525918*
8	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13748,000	16,29	223888
			Накладные расходы			*5,11*	*70286*
			Сметная прибыль			*1,71*	*23534*
9	9	11-010107-4505 РСНБ РК 2015	Вспашка площадей занятых под временную дорогу. Рыхление глубокое тракторными рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л с). Длина гона 600 м	га	2,350	5031,59	11824
			Накладные расходы			*1236,35*	*2905*
			Сметная прибыль			*501,44*	*1178*
10	10	11-010203-0603 РСНБ РК 2015	Боронование. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	7050,000	5,62	39629
			Накладные расходы			*1,33*	*9366*
			Сметная прибыль			*0,56*	*3920*
11	11	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(надвижка снятого растительного грунта)	м3 грунта	2350,000	35,74	83982
			Накладные расходы			*8,37*	*19664*
			Сметная прибыль			*3,53*	*8292*
12	12	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)	м3 грунта	2350,000	30,05	70621
			Накладные расходы			*7,04*	*16536*
			Сметная прибыль			*2,97*	*6973*
13	13	11-010203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	23500,000	4,66	109580
			Накладные расходы			*0,97*	*22756*
			Сметная прибыль			*0,45*	*10587*
14	14	СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.49 п.5примен.	Закрепление оси трассы с закруглением углов и пикетов за пределы земляного полотна, в местности (II категория сложности)	км	2,170	16918,00	36712
		СЦИ РК 8.03-04-2016 т.ч.стр.32 п.4примен.	Восстановление оси трассы с закруглением углов и пикетов за пределы земляного полотна, в местности (II категория сложности)	км	2,170	20301,60	44054

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)**	**м3 грунта**	**4056,000**	**35,74**	**144950**
15	**15**		***Накладные расходы***			***8,37***	***33939***
			Сметная прибыль			***3,53***	***14311***
		11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(последующие 50м)**	**м3 грунта**	**4056,000**	**120,21**	**487558**
16	**16**		***Накладные расходы***			***28,15***	***114159***
			Сметная прибыль			***11,87***	***48137***
		11-010201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4056,000**	**26,19**	**106225**
17	**17**		***Накладные расходы***			***6,63***	***26891***
			Сметная прибыль			***2,63***	***10649***
		11-010201-0111 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**4056,000**	**2,39**	**9683**
18	**18**		***Накладные расходы***			***0,62***	***2517***
			Сметная прибыль			***0,24***	***976***
		11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4056,000**	**60,08**	**243681**
19	**19**		***Накладные расходы***			***14,92***	***60521***
			Сметная прибыль			***6,00***	***328538***
		11-010104-0206 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м(непригодного грунта)**	**м3 грунта**	**1732,000**	**21,72**	**37624**
20	**20**		***Накладные расходы***			***4,11***	***7121***
			Сметная прибыль			***2,07***	***3580***
		11-010104-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(непригодного грунта в кучи)**	**м3 грунта**	**1732,000**	**64,94**	**121131**
21	**21**		***Накладные расходы***			***13,24***	***22927***
			Сметная прибыль			***6,65***	***11525***
		11-010102-0320 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1732,000**	**118,25**	**204808**
22	**22**		***Накладные расходы***			***25,49***	***44146***
			Сметная прибыль			***11,50***	***19916***
		41-020102-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	**т**	**3377,400**	**534,59**	**1805524**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23		*Накладные расходы*			*22,45*	*75832*
			Сметная прибыль			*44,56*	*150509*
		11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1732,000	16,29	28206
24	24		*Накладные расходы*			*5,11*	*8855*
			Сметная прибыль			*1,71*	*2965*
		11-010105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2522,000	58,07	146459
25	25		*Накладные расходы*			*13,60*	*34293*
			Сметная прибыль			*5,73*	*14460*
		11-010105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	646,000	66,48	42947
26	26		*Накладные расходы*			*15,62*	*10092*
			Сметная прибыль			*6,57*	*4243*
		11-010203-0606 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л с). Глубина рыхления до 0,30 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3 грунта	4838,000	5,24	25364
27	27		*Накладные расходы*			*0,90*	*4350*
			Сметная прибыль			*0,49*	*2377*
		11-010102-0320 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	242,000	118,25	28616
28	28		*Накладные расходы*			*25,49*	*6168*
			Сметная прибыль			*11,50*	*2783*
		41-020102-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	423,500	534,59	226399
29	29		*Накладные расходы*			*22,45*	*9509*
			Сметная прибыль			*44,56*	*18873*
		11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2/до 1км/	м3 грунта	242,000	14,69	3556
30	30		*Накладные расходы*			*2,29*	*553*
			Сметная прибыль			*1,36*	*329*
		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4838,000	51,92	251167
31	31		*Накладные расходы*			*12,96*	*62696*
			Сметная прибыль			*5,19*	*25109*
		11-010201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см/до 6-ти проходов/	м3 уплотненного грунта	4838,000	23,41	113248
32	32		*Накладные расходы*			*5,17*	*25014*
			Сметная прибыль			*2,29*	*11061*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4838,000**	**60,08**	**290663**
33	33		***Накладные расходы***			***14,92***	***72189***
			Сметная прибыль			***6,00***	***29028***
		11-010104-0206 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка/**	**м3 грунта**	**5673,000**	**21,72**	**123234**
34	34		***Накладные расходы***			***4,11***	***23325***
			Сметная прибыль			***2,07***	***11725***
		11-010104-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м на участки досыпки/**	**м3 грунта**	**5673,000**	**69,94**	**396753**
35	35		***Накладные расходы***			***13,24***	***75096***
			Сметная прибыль			***6,65***	***37748***
		11-010104-0206 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/от нарезки уступов/**	**м3 грунта**	**2522,000**	**21,72**	**54785**
36	36		***Накладные расходы***			***4,11***	***10370***
			Сметная прибыль			***2,07***	***5212***
		11-010104-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м на участки досыпки/**	**м3 грунта**	**2522,000**	**69,94**	**176381**
37	37		***Накладные расходы***			***13,24***	***33385***
			Сметная прибыль			***6,65***	***16781***
		11-010104-0207 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/от нарезки уступов/**	**м3 грунта**	**646,000**	**24,90**	**16087**
38	38		***Накладные расходы***			***4,71***	***3045***
			Сметная прибыль			***2,37***	***1531***
		11-010104-0215 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 50м на участки досыпки/**	**м3 грунта**	**646,000**	**74,18**	**47917**
39	39		***Накладные расходы***			***14,04***	***9070***
			Сметная прибыль			***7,06***	***4559***
		11-010104-0206 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка/**	**м3 грунта**	**77,000**	**21,72**	**1673**
40	40		***Накладные расходы***			***4,11***	***317***
			Сметная прибыль			***2,07***	***159***
		11-010104-0214 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/в кучи/**	**м3 грунта**	**77,000**	**69,94**	**5385**
41	41		***Накладные расходы***			***13,24***	***1019***
			Сметная прибыль			***6,65***	***512***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		11-010102-0320 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**77,000**	**118,25**	**9105**
42	42		***Накладные расходы***			***25,49***	***1963***
			Сметная прибыль			***11,50***	***885***
		41-020102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/на участки досыпки/**	**т**	**123,200**	**65,31**	**8046**
43	43		***Накладные расходы***			***2,74***	***338***
			Сметная прибыль			***5,44***	***671***
		11-010102-0502 РСНБ РК 2015	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2/до 1км/**	**м3 грунта**	**77,000**	**14,69**	**1131**
44	44		***Накладные расходы***			***2,29***	***176***
			Сметная прибыль			***1,36***	***105***
		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**8271,900**	**51,92**	**429439**
45	45		***Накладные расходы***			***12,96***	***107196***
			Сметная прибыль			***5,19***	***42931***
		11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**8271,900**	**60,08**	**496968**
46	46		***Накладные расходы***			***14,92***	***123427***
			Сметная прибыль			***6,00***	***49632***
		11-010201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**646,000**	**51,92**	**33537**
47	47		***Накладные расходы***			***12,96***	***8372***
			Сметная прибыль			***5,19***	***3353***
		11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**646,000**	**60,08**	**38811**
48	48		***Накладные расходы***			***14,92***	***9639***
			Сметная прибыль			***6,00***	***3876***
		11-010102-0320 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**22856,000**	**118,25**	**2702702**
49	49		***Накладные расходы***			***25,49***	***582560***
			Сметная прибыль			***11,50***	***262821***
		41-020102-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/из резерва/**	**т**	**28418,250**	**534,59**	**15192112**
50	50		***Накладные расходы***			***22,45***	***638069***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*44,56*	*1266414*
		41-020102-1026 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 26 км/из резерва/**	**т**	**11579,750**	**551,60**	**6387390**
51	**51**		*Накладные расходы*			*23,17*	*268270*
			Сметная прибыль			*45,98*	*532453*
		11-010102-0502 РСНБ РК 2015	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2/до 1км/**	**м3 грунта**	**16239,000**	**14,69**	**238601**
52	**52**		*Накладные расходы*			*2,29*	*37138*
			Сметная прибыль			*1,36*	*22059*
		11-010102-0502 РСНБ РК 2015	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2/до 2км/**	**м3 грунта**	**6617,000**	**29,39**	**194448**
53	**53**		*Накладные расходы*			*4,57*	*30266*
			Сметная прибыль			*2,72*	*17977*
		11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)**	**м3 грунта**	**1056,000**	**35,74**	**37738**
55	**55**		*Накладные расходы*			*8,37*	*8836*
			Сметная прибыль			*3,53*	*3726*
		11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(последующие 50м)**	**м3 грунта**	**1056,000**	**120,21**	**126938**
56	**56**		*Накладные расходы*			*28,15*	*29722*
			Сметная прибыль			*11,87*	*12533*
		11-010201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1056,000**	**26,19**	**27656**
57	**57**		*Накладные расходы*			*6,63*	*7001*
			Сметная прибыль			*2,63*	*2773*
		11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**1056,000**	**60,08**	**63444**
58	**58**		*Накладные расходы*			*14,92*	*15757*
			Сметная прибыль			*6,00*	*6336*
		11-010102-0320 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**8051,000**	**118,25**	**952024**
59	**59**		*Накладные расходы*			*25,49*	*205206*
			Сметная прибыль			*11,50*	*92578*
		41-020102-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км/из резерва/**	**т**	**14089,250**	**534,59**	**7531972**
60	**60**		*Накладные расходы*			*22,45*	*316343*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*44,56*	*627865*
		11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка растительного грунта)**	**м3 грунта**	**5112,000**	**35,74**	**182688**
61	**61**		*Накладные расходы*			*8,37*	*42776*
			Сметная прибыль			*3,53*	*18037*
		11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(последующие 50м)**	**м3 грунта**	**5112,000**	**120,21**	**614496**
62	**62**		*Накладные расходы*			*28,15*	*143881*
			Сметная прибыль			*11,87*	*60670*
		11-010201-0105 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	**м3 уплотненного грунта**	**5112,000**	**26,19**	**133882**
63	**63**		*Накладные расходы*			*6,63*	*33892*
			Сметная прибыль			*2,63*	*13422*
		11-010201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**5112,000**	**60,08**	**307124**
64	**64**		*Накладные расходы*			*14,92*	*76277*
			Сметная прибыль			*6,00*	*30672*
			ИТОГО:				**78682272**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7175849**
			Сметная прибыль				**7159004**
			Итого с временными			**1458650,95**	**80140922,95**
			Итого с зимними удорожаниями			**4486675,79**	**84627598,74**
			Коэф пониж 0,949999754				**80 396 198**
			Итого с НДС		**12 %**	**9 647 544**	**90 043 742**

Заказчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Идеятов М.А.**

Подрядчик : ТОО "Атырау Жолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраусЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**

(наименование, адрес)

Объект **Объездная дорога**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 21.02.2018

Акт приемки выполненных работ за март месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**СЦИ РК 8.03-04-2016 таб.49 п.5примен.**	**Закрепление оси трассы с закруглением углов и пикетов, в местности (II категория сложности)**	**км**	**3,000**	**16918,00**	**50754**
2	**2**	**СЦИ РК 8.03-04-2016 т.ч.стр.32 п.4примен.**	**Восстановление оси трассы с закруглением углов и пикетов за пределы земляного полотна, в местности (II категория сложности)**	**км**	**3,000**	**18609,80**	**55829**
3	**3**	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(снятие растительного грунта)**	**м3 грунта**	**2640,000**	**35,74**	**94353,6**
			Накладные расходы			***8,37***	***22096,8***
			Сметная прибыль			***3,53***	***9319,2***
4	**4**	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(до 20м)**	**м3 грунта**	**2640,000**	**30,05**	**79332**
			Накладные расходы			***7,04***	***18585,6***
			Сметная прибыль			***2,97***	***7840,8***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2640,000	26,19	69141,6
			Накладные расходы			*6,63*	*17503,2*
			Сметная прибыль			*2,63*	*6943,2*
6	6	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 5 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2640,000	2,39	6309,6
			Накладные расходы			*0,62*	*1636,8*
			Сметная прибыль			*0,24*	*633,6*
7	7	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2640,000	60,08	158611,2
			Накладные расходы			*14,92*	*39388,8*
			Сметная прибыль			*6,00*	*15840*
8	8	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22260,000	143,29	3189635,4
			Накладные расходы			*41,01*	*912882,6*
			Сметная прибыль			*14,74*	*328112,4*
9	9	41-020102-1027 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 27 км	т	38000,000	568,60	21606800
			Накладные расходы			*23,88*	*907440*
			Сметная прибыль			*47,40*	*1801200*
10	10	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	27938,000	127,27	3555669,26
			Накладные расходы			*32,25*	*901000,5*
			Сметная прибыль			*12,76*	*356488,88*
11	11	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/в пониженные места/	т	45641,500	262,23	11968570,55
			Накладные расходы			*11,01*	*502512,915*
			Сметная прибыль			*21,86*	*997723,19*
			ИТОГО:				**40 835 006**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 323 047**
			Сметная прибыль				**3 524 101**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**3,12 %**	**3 404 003**	**44 239 009**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,7 %**	**2 283 559**	**46 522 568**
			Коэф пониж 0,949999754				**44 196 429**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 303 571**	**49 500 000**

Заказчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Идеятов М.А.**

Подрядчик : ТОО "Атырау Жолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраулЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 21.02.2018 доп.согл.№1 от 20.03.2019 г

Акт выполненных работ за август месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Демонтаж оголовков				
1	1	11-300503-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Стенки откосные из сборных блоков железобетонных. Устройство. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3	3,8000	8921,91	33903
			Накладные расходы	%	--	4257,06	16177
			Сметная прибыль	%	8	1054,32	4006
			Сметная стоимость:				54086
2	2	11-300102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Монолитные бетоны фундамента. Демонтаж сборных железобетонных, бетонных и деревянных конструкций, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов/укрепление на откосах и лотка трубы/	м3	11,4000	3264,71	37218
			Накладные расходы	%	--	1561,67	17803
			Сметная прибыль	%	8	386,11	4402
			Сметная стоимость:				59423
3	3	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	22,9000	403,00	9229
			Накладные расходы	%	--	16,93	388
			Сметная прибыль	%	8	33,59	769
			Сметная стоимость:				10386

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-310101-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	22,9000	403,00	9229
			Накладные расходы	%	--	16,93	388
			Сметная прибыль	%	8	33,59	769
			Сметная стоимость:				10386
5	5	41-010102-2004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 4 км/на объездную дорогу/	т	22,9000	422,78	9682
			Накладные расходы	%	--	17,76	407
			Сметная прибыль	%	8	35,24	807
			Сметная стоимость:				10896
6	6	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	38,0000	403,00	15314
			Накладные расходы	%	--	16,93	643
			Сметная прибыль	%	8	33,59	1277
			Сметная стоимость:				17234
7	7	41-020102-1011 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км/на свалку/	т	38,0000	279,24	10611
			Накладные расходы	%	--	11,73	446
			Сметная прибыль	%	8	23,28	885
			Сметная стоимость:				11941
8	8	41-020102-1011 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км/на свалку/	т	38,0000	279,24	10611
			Накладные расходы	%	--	11,73	446
			Сметная прибыль	%	8	23,28	885
			Сметная стоимость:				11941
			Устройство оголовков				
9	9	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	22,0000	10532,84	231722
			Накладные расходы	%	--	1476,67	32487

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	960,76	21137
			Сметная стоимость:				285345
10	10	11-300102-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты монолитные. Устройство(В20 F300,W6, надбавка применена по морозостойкости 6%)	м3 бетона в деле	11,4000	40061,81	456705
			Накладные расходы	%	--	3463,28	39481
			Сметная прибыль	%	8	3482,01	39695
			Сметная стоимость:				535881
11	11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка швов бетоном В20. Устройство(В20 F300,W6, надбавка применена по морозостойкости 6%)	м3	0,2000	37264,17	7453
			Накладные расходы	%	--	2173,90	435
			Сметная прибыль	%	8	3155,05	631
			Сметная стоимость:				8519
12	12	11-100107-0702 РСНБ РК 2015	Конопатка швов паклей	м2	73,5000	296,92	21824
			Накладные расходы	%	--	143,92	10578
			Сметная прибыль	%	8	35,27	2592
			Сметная стоимость:				34994
13	13	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	109,8000	2729,57	299706
			Накладные расходы	%	--	472,01	51827
			Сметная прибыль	%	8	256,13	28123
			Сметная стоимость:				379655
14	14	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,6000	3661,24	20503
			Накладные расходы	%	--	702,88	3936
			Сметная прибыль	%	8	349,13	1955
			Сметная стоимость:				26394
15	15	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях бетон В20. Устройство(В20 F300,W6, надбавка применена по морозостойкости 6%)	м3	3,8000	67308,31	255772
			Накладные расходы	%	--	16460,87	62551
			Сметная прибыль	%	8	6701,53	25466
			Сметная стоимость:				343789
16	16		Укрепление русла и оголовков				
		11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла на входе бетон В20. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	98,5000	1861,20	183328
			Накладные расходы	%	--	687,04	67674

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	203,86	20080
			Сметная стоимость:				271082
17	17	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,6000	65836,91	39502
			Накладные расходы	%	--	11271,86	6763
			Сметная прибыль	%	8	6427,79	3857
			Сметная стоимость:				52065
18	18	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,6000	6083,82	3650
			Накладные расходы	%	--	678,36	407
			Сметная прибыль	%	8	540,97	325
			Сметная стоимость:				4382
19	19	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,7000	726,90	123139
			Накладные расходы	%	--	478,17	7985
			Сметная прибыль	%	8	96,41	1610
			Сметная стоимость:				21734
			Конец укрепления русла				
20	20	11-010204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	25,1900	2293,18	56636
			Накладные расходы	%	--	1478,33	37239
			Сметная прибыль	%	8	298,13	7510
			Сметная стоимость:			4024,81	101385
21	21	21-010701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Камень бутовый	м3	25,4419	2738,78	69680
			Накладные расходы	%	--	115,03	2927
			Сметная прибыль	%	8	228,30	5809
			Сметная стоимость:			3082,11	78415
22	22	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла на выходе бетон В20. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	55,4100	1841,28	102025
			Накладные расходы	%	--	674,13	37354
			Сметная прибыль	%	8	201,23	11150
			Сметная стоимость:			2716,65	150529
23	23	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3400	65462,05	22257
			Накладные расходы	%	--	14261,67	4849

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8	6377,90	2168
			Сметная стоимость:			86101,62	29275
24	24	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Асфальтовые планки. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3400	6070,23	2064
			Накладные расходы	%	--	669,40	228
			Сметная прибыль	%	8	539,17	183
			Сметная стоимость:			7278,80	2475
25	25	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,0900	712,49	40676
			Накладные расходы	%	--	468,69	26757
			Сметная прибыль	%	8	94,49	5395
			Сметная стоимость:			1275,67	72828
26	26	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	36797,039	2164,47	56870848
			Накладные расходы			*123,73*	*4552898,00*
			Сметная прибыль			*183,06*	*6736066,00*
27	27	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до толщ.6см	м2 покрытия	55242,000	1035,29	57191278
			Накладные расходы			*43,70*	*2413838*
			Сметная прибыль			*86,32*	*4768409*
			ИТОГО:				**116 635 225,00**
			В том числе :				
			Итого с временными		**3,12 %**	**3639019,02**	**120274244**
			Итого с зимними удорожаниями		**7,2%**	**8659745,57**	**128933990**
			Коэф пониж 0,949999754				**122 487 258,39**
			Итого с НДС		**12 %**	**14 698 471,01**	**137 185 729,40**

Заказчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Фирсов В.О.**

Подрядчик : ТОО "Атырау Жолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтырауЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция подъездных автомобильных дорог к селам Жасталап-Жыланды Курмангазинского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 21.02.2018

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Жасталап.Замляное полотно				
1	**1**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/в два слоя/**	**м2 поверхности**	**9360,890**	**37,23**	**247960**
			Накладные расходы			***18,13***	***169713***
			Сметная прибыль			***4,43***	***41469***
2	**2**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/анкера/**	**т**	**11,304**	**157313,18**	**1778284**
			Накладные расходы			***6607,15***	***74688***
			Сметная прибыль			***13113,63***	***148238***
3	**3**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**22629,000**	**51,92**	**1174793**
			Накладные расходы			***12,96***	***29329***
			Сметная прибыль			***5,19***	***1585486***
4	**4**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**22629,000**	**60,08**	**1359530**
			Накладные расходы			***14,92***	***337653***
			Сметная прибыль			***6,00***	***135775***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**5**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**56260,000**	**34,50**	**1941127**
			Накладные расходы			***16,35***	***919622***
			Сметная прибыль			***4,07***	***228860***
6	**6**	**11-010201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**7971,000**	**51,92**	**413818**
			Накладные расходы			***12,96***	***103296***
			Сметная прибыль			***5,19***	***41369***
7	**7**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**7971,000**	**60,08**	**478890**
			Накладные расходы			***14,92***	***118937***
			Сметная прибыль			***6,00***	***47826***
8	**8**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1846,000**	**34,50**	**63692**
			Накладные расходы			***16,35***	***30175***
			Сметная прибыль			***4,07***	***7509***
9	**9**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/в два слоя/**	**м2 поверхности**	**3692,000**	**37,23**	**137469**
			Накладные расходы			***18,13***	***66931***
			Сметная прибыль			***4,43***	***16352***
10	**10**	**21-050301-0103 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014/анкера/**	**т**	**2,506**	**157313,18**	**394274**
			Накладные расходы			***6607,15***	***16560***
			Сметная прибыль			***13113,63***	***32867***
11	**11**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**10375,000**	**34,50**	**357966**
			Накладные расходы			***16,35***	***169589***
			Сметная прибыль			***4,07***	***42204***
12	**12**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2/притрассовой полосы/**	**м2 спланированной площади**	**5115,000**	**34,50**	**176482**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,35*	*86609*
			Сметная прибыль			*4,07*	*20807*
13	**13**	**21-080102-1602 РСНБ РК 2015**	**Перфорированная георешетка РГК ГР 15.30-260.635**	**м2**	**50134,710**	**677,920**	**33987323**
			Накладные расходы			*28,47*	*1427335*
			Сметная прибыль			*56,51*	*2833112*
14	**14**	**21-080102-1602 РСНБ РК 2015**	**Перфорированная георешетка РГК ГР 15.30-260.635**	**м2**	**40211,000**	**677,920**	**27259841**
			Накладные расходы			*28,47*	*1144913*
			Сметная прибыль			*56,51*	*2272380*
15	**15**	**21-010201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	***м3***	**204,098**	**5431,240**	**1108505**
			Накладные расходы			*228,11*	*46557*
			Сметная прибыль			*452,75*	*92405*
16	**16**	**21-080102-1602 РСНБ РК 2015**	**Перфорированная георешетка РГК ГР 15.30-260.635**	**м2**	**3958,000**	**677,920**	**2683207**
			Накладные расходы			*28,47*	*112695*
			Сметная прибыль			*56,51*	*223672*
			Раздел:Жасталап дорожная одежда				
17	**17**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/внахлест/**	**м2 поверхности**	**21957,000**	**34,76**	**763152**
			Накладные расходы			*16,48*	*361780*
			Сметная прибыль			*4,10*	*89995*
18	**18**	**21-080102-0615 РСНБ РК 2015**	**Полотно геосинтетическое однослойное тканое из полипропиленовых либо композиционных нитей с повышенной фильтрующей способностью, удельным весом 100 г/м2 РГК ПЛ-300**	**м2**	**21957,000**	**148,61**	**3263030**
			Накладные расходы			*6,24*	*137047*
			Сметная прибыль			*12,39*	*272006*
19	**19**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/внахлест/**	**м2 поверхности**	**17733,000**	**34,76**	**616340**
			Накладные расходы			*16,48*	*292182*
			Сметная прибыль			*4,10*	*72682*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покры**	**16487,000**	**1533,570**	**25284016**
			Накладные расходы			***94,17***	***1552519,00***
			Сметная прибыль			***130,22***	***2146923,00***
21	**21**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей Устройство. Добовляьб на каждые 0,5 см изменеия толщ. Покрытия к нормам 11-270602-0306 до толщ.6 см**	**м2 покры**	**16487,000**	**721,260**	**11891402**
			Накладные расходы			***30,49***	***502633,00***
			Сметная прибыль			***60,14***	***991523,00***
22	**22**	**41-060103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка асфальтобетонной смеси автобетоносмесителями**	**т**	**1525,0475**	**527,61**	**804630**
			Накладные расходы			***22,16***	***33794,00***
			Сметная прибыль			***43,98***	***67074,00***
23	**23**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покры**	**16487,000**	**1681,000**	**27714593**
			Накладные расходы			***100,43***	***1655820,00***
			Сметная прибыль			***142,51***	***2349633,00***
24	**24**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**5791,000**	***127,99***	***741218,00***
			Накладные расходы			***37,26***	***215800,00***
			Сметная прибыль			***13,22***	***76561,00***
25	**25**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/внахлест/**	**м2 поверхности**	**5093,000**	***34,76***	***177016,00***
			Накладные расходы			***16,48***	***83916,00***
			Сметная прибыль			***4,10***	***20875,00***
26	**26**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебеночно-оптимальной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**4272,000**	***182,50***	***779635,00***
			Накладные расходы			***52,40***	***223845,00***
			Сметная прибыль			***18,79***	***80278,00***
27	**27**	**Калькуляция**	**Смесь щебеночно-оптимальной с доставкой на объект**	**м3 смеси**	**640,800**	***10221,24***	***6549771,00***
			Накладные расходы			***429,29***	***275090,00***
			Сметная прибыль			***852,04***	***545989,00***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**28**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**3,300**	***76113,79***	***251175,00***
			Накладные расходы			***3556,19***	***11735,00***
			Сметная прибыль			***6373,60***	***21033,00***
29	**29**	**41-050101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка битума автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3,300**	***617,63***	***2039,00***
			Накладные расходы			***22,95***	***86,00***
			Сметная прибыль			***51,51***	***170,00***
30	**30**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/внахлест/**	**м2 поверхности**	**4081,000**	***34,76***	***141842,00***
			Накладные расходы			***16,48***	***67242,00***
			Сметная прибыль			***4,10***	***16727,00***
31	**31**	**21-080102-1705 РСНБ РК 2015**	**Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная, продольная и поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м РГК марки СД 40(40х40)-400**	**м2**	**4081,000**	***711,81***	***2904897,00***
			Накладные расходы			***29,90***	***122006,00***
			Сметная прибыль			***59,34***	***242152,00***
32	**32**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,100**	***76113,79***	***83725,00***
			Накладные расходы			***3556,19***	***3912,00***
			Сметная прибыль			***6373,60***	***7011,00***
33	**33**	**41-050101-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка битума автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**1,100**	***617,93***	***680,00***
			Накладные расходы			***25,95***	***29,00***
			Сметная прибыль			***51,51***	***57,00***
34	**34**	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3790,000**	***1533,57***	***5812241,00***
			Накладные расходы			***94,17***	***356890,00***
			Сметная прибыль			***130,22***	***493531,00***
35	**35**	**11-270602-0406 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до толщ.6см**	**м2 покрытия**	**3790,000**	***721,26***	***2733573,00***
			Накладные расходы			***30,49***	***115544,00***
			Сметная прибыль			***60,14***	***227929,00***
36	**36**	**41-060103-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка асфальтобетонной смеси автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**350,575**	***527,61***	***184967,00***
			Накладные расходы			***22,16***	***7769,00***
			Сметная прибыль			***43,98***	***15419,00***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,100	76113,79	83725,00
			Накладные расходы			3556,19	3912,00
			Сметная прибыль			6373,60	7011,00
38	38	41-050101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка битума автобитумовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 10 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1,100	617,93	680,00
			Накладные расходы			25,95	29,00
			Сметная прибыль			51,51	57,00
39	39	11-270602-0310 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3790,000	1681,00	6370978,00
			Накладные расходы			100,43	380637,00
			Сметная прибыль			142,51	540129,00
40	40	41-060103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка асфальтобетонной смеси автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	350,575	527,61	184967,00
			Накладные расходы			22,16	7769,00
			Сметная прибыль			43,98	15419,00
41	41	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1320,000	127,99	168953,00
			Накладные расходы			37,26	49189,00
			Сметная прибыль			13,22	17451,00
42	42	Калькуляция	Смесь щебеночно-оптимальная с доставкой на объект	м3 смеси	132,000	10221,24	1349204,00
			Накладные расходы			429,29	56667,00
			Сметная прибыль			852,04	112470,00
43	43	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	78,000	920,84	71825,00
			Накладные расходы			196,00	15288,00
			Сметная прибыль			89,35	6969,00
			Раздел: Искусственные сооружения Жасталап				
44	44	11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	285,000	105,71	30128
			Накладные расходы			27,92	7957
			Сметная прибыль			10,69	3047
45	45	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/очистка тела трубы/	м3 грунта	14,250	1266,85	18053
			Накладные расходы			833,36	11875
			Сметная прибыль			168,02	32323
46	46	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	11,550	403,00	4655

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*16,93*	*195*
			Сметная прибыль			*33,59*	*388*
47	**47**	**41-310101-0702 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка**	**т**	**11,550**	**403,00**	**4655**
			Накладные расходы			*16,93*	*195*
			Сметная прибыль			*33,59*	*388*
48	**48**	**41-010102-2001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км/на объездную дорогу/**	**т**	**11,550**	**301,18**	**3479**
			Накладные расходы			*12,65*	*146*
			Сметная прибыль			*25,11*	*290*
49	**49**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка**	**т**	**14,850**	**403,00**	**5985**
			Накладные расходы			*16,93*	*251*
			Сметная прибыль			*33,59*	*499*
50	**50**	**41-020102-1011 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км/на свалку/**	**т**	**14,850**	**279,24**	**4147**
			Накладные расходы			*11,73*	*174*
			Сметная прибыль			*23,28*	*346*
51	**51**	**11-010104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**14,000**	**25,25**	**353**
			Накладные расходы			*6,37*	*89*
			Сметная прибыль			*2,53*	*35*
52	**52**	**11-010104-0114 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/до 20м/**	**м3 грунта**	**14,000**	**19,98**	**280**
			Накладные расходы			*5,05*	*71*
			Сметная прибыль			*2,00*	*28*
53	**53**	**11-010101-0428 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**42,480**	**107,20**	**4554**
			Накладные расходы			*30,40*	*1291*
			Сметная прибыль			*11,01*	*468*
54	**54**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**6,300**	**1266,85**	**7981**
			Накладные расходы			*833,36*	*5250*
			Сметная прибыль			*168,02*	*1059*
55	**55**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/под оголовки/**	**м3 грунта**	**36,200**	**14,09**	**510**
			Накладные расходы			*3,56*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,41*	*51*
56	56	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/до 20м/	м3 грунта	36,200	18,69	676
			Накладные расходы			*4,72*	*171*
			Сметная прибыль			*1,87*	*68*
57	57	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36,200	129,75	4697
			Накладные расходы			*67,64*	*2449*
			Сметная прибыль			*15,79*	*572*
58	58	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/обсыпка тела трубы/	м3 грунта	263,000	14,09	3705
			Накладные расходы			*3,56*	*935*
			Сметная прибыль			*1,41*	*371*
59	59	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2/до 20м/	м3 грунта	263,000	18,69	4914
			Накладные расходы			*4,72*	*1241*
			Сметная прибыль			*1,87*	*492*
60	60	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	263,000	129,75	34124
			Накладные расходы			*67,64*	*17790*
			Сметная прибыль			*15,79*	*4153*
61	61	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	13,200	10532,84	139033
			Накладные расходы			*1476,67*	*19492*
			Сметная прибыль			*960,76*	*12682*
62	62	11-300102-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты №43 и №45 сборные. Устройство	м3 сборных конструкций	4,200	8113,97	34079
			Накладные расходы			*2205,62*	*9264*
			Сметная прибыль			*825,57*	*3467*
63	63	11-010204-0805 РСНБ РК 2015	Укрепление дна русла на выходе бетон В20. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	20,160	1861,20	37522
			Накладные расходы			*687,04*	*13851*
			Сметная прибыль			*203,86*	*4110*
			Раздел: Жыланды Дорожная одежда				
64	64	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	47,700	*76218,91*	*3635642,00*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3597,66*	*171608,00*
			Сметная прибыль			*6385,32*	*304580,00*
65	65	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/внахлест/	м2 поверхности	59581,000	37,23	2218457
			Накладные расходы			*18,13*	*1080130*
			Сметная прибыль			*4,43*	*263887*
66	66	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покры	36797,039	2164,470	79646086
			Накладные расходы			*123,73*	*4552897,60*
			Сметная прибыль			*183,06*	*6736065,91*
67	67	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/внахлест/	м2 поверхности	4667,000	37,23	173772
			Накладные расходы			*18,13*	*84607*
			Сметная прибыль			*4,43*	*20670*
68	68	21-080102-0615 РСНБ РК 2015	Полотно геосинтетическое однослойное тканое из полипропиленовых либо композиционных нитей с повышенной фильтрующей способностью, удельным весом 100 г/м2 РГК ПЛ-300	м2	4667,000	148,62	693610
			Накладные расходы			*6,24*	*29132*
			Сметная прибыль			*12,39*	*57819*
69	69	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-оптимальной смеси, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3871,000	190,03	735597
			Накладные расходы			*57,33*	*221908*
			Сметная прибыль			*19,79*	*76600*
70	70	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,900	76218,91	221035
			Накладные расходы			*3597,66*	*10433*
			Сметная прибыль			*6385,32*	*18517*
71	71	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне/внахлест/	м2 поверхности	3663,000	37,23	136389
			Накладные расходы			*18,13*	*66406*
			Сметная прибыль			*4,43*	*16224*
			ИТОГО:				**301761829**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**17683819**
			Сметная прибыль				**23817120**
			Итого с временными		3,12 %	9414969,05	**311176798**
			Итого с зимними удорожаниями		7,2%	22404729,44	**33358'527**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Коэф пониж 0,949999754				**316 902 368,75**
			Итого с НДС		**12 %**	**38 028 284,25**	**354 930 653,00**

Заказчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Утепкалиев О.Х.**

Подрядчик : ТОО "Атырау Жолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**