Акт № 00000000015 от 29 января 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

Основание: **Договор №12Д0823р от 08.11.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капититальный ремонт объектов ТОО"АлТС" блокВ (Абоненский отдел)	1	усл	5 032 899,00	5 032 899,00

Итого: 5 032 899,00
В том числе НДС 539 239,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 5 032 899,00 KZT
Пять миллионов тридцать две тысячи восемьсот девяносто девять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО АТФ Банк ,ул.Фурманова 100В
БИК: ALMNKZKA

МП Ген директор (должность)
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

БИН: 060640007336
Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова,221

Расчетный счет: KZ239261802139907000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП Генеральный директор (должность)
(ФИО, подпись)

28

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар

Субподрядчик

Договор № 12Д0823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт первого этажа здания ПЛК ТОО "АлТС", расположенного по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Абонентский отдел (блок В)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0111-36-4	Устройство покрытий из коммерческого линолеума	м2	92,45	1287,36	4,65	119022	430	0,47	44
					72,23	1,73	6678	160	0,01	1
2.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	85,54	123,31	0,16	10548	14	0,09	8
					16,18	0,07	1384	6	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								129570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Слаботочные системы								
3.	Ц0110-349-7	Розетка	шт	32,00	107,30	--	3434	--	1,00	32
					99,00	--	3168	--	--	--
4.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	1200,00	72,90	--	87480	--	0,33	396
					53,30	--	63960	--	--	--
5.	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	100,00	108,60	48,90	10860	4890	0,22	22
					39,60	12,20	3960	1220	0,07	7
6.	Ц0110-184-8	Шкаф слаботочных устройств	шт	1,00	1450,00	--	1450	--	8,00	8
					1424,00	--	1424	--	--	--
7.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт	1,00	935,14	53,14	935	53	4,96	5
					882,00	20,25	882	20	0,10	0
8.	Ц0110-398-1	Панель коммутации	шт	2,00	2189,00	--	4378	--	5,00	10
					878,00	--	1756	--	--	--
9.	Ц0110-14-2	Кросс	шт	1,00	990,00	--	990	--	5,00	5
					875,00	--	875	--	--	--
10.	Ц0110-99-4	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом емкостью до 50 номеров	номер	1,00	683,70	--	684	--	4,00	4
					653,00	--	653	--	--	--
11.	С19)Договор	Настройка и програмирование слаюточных систем	ед	1,00	1556810,00	--	1556810	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Слаботочные системы								1667020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Заземление								
12.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	88,90 27,90	3,10 0,30	4445 1395	155 15	0,16 0,00	8 0
13.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,01	102170,00 8280,00	1870,00 270,01	1022 83	19 3	52,00 1,57	1 0
14.	СПрайс-ли ст	Метизы	кг	10,00	2159,42 --	-- --	21594 --	-- --	-- --	-- --
15.	Ц0108-394-3	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 35 мм2	м	40,00	222,50 65,90	83,10 23,60	8900 2636	3324 944	0,40 0,14	16 5
		Итого по разделу: Заземление							35961	
		ИТОГО:					1832552 88854	8885 2368		558 14

Накладные расходы :

На монтажные работы	75549
На общестроительные работы	121458
На сантехнические работы	1155
Всего накладных расходов:	198162
Итого с накладными	2030714

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54496
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2084210
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2096969
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2100749
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2110200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4405549
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	88111
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4493660
Налог на добавленную стоимость, 12 %	539239
Итого с НДС	5032899

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор Алимбеков Д.А.

Начальник управления по ремонтам Касимбеков А.Т.

Начальник ОТК Веснина Е.Б.

Начальник АХО Тускеев М.М.

СДАЛ:

Генеральный директор ТОО МПК Достар Омаров У.Ж.

Объемы и расценки проверил Мендибаев КК

Акт № У0000000014 от 29 января 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

Основание: **Договор №12Д0823р от 08.11.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капититальный ремонт объектов ТОО"АлТС" блок А	1	усл	10 000 943,00	10 000 943,00

Итого: 10 000 943,0
0
В том числе НДС 1 071 530,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 10 000 943,00 KZT
Десять миллионов девятьсот сорок три тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО АТФ Банк ,ул.Фурманова 100В
БИК: ALMNKZKA

МП

Ген. директор
(должность)

Омаров У.Н.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

БИН: 060640007336
Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова,221

Расчетный счет: KZ239261802139907000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)

(ФИО, подпись)

34

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 12ДО823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт первого этажа здания ПЛК ТОО "АлТС", расположенного по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Столовая на 48 посадочных мест (блок А)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	E0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	25,90	367,11 139,39	19,34 6,57	9508 3610	501 170	0,83 0,03	22 1
2.	C12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	17,06	13000,00 --	-- --	221780 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Внутренняя отделка								
3.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2мм потолков	м2	38,10	175,80 102,11	3,94 1,49	6698 3890	150 57	0,55 0,01	21 0
4.	E0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по	м2	38,10	200,36 24,53	1,65 0,63	7634 935	63 24	0,15 0,00	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску								
5.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	147,99	326,29 319,50	2,21 0,83	48288 47283	327 123	1,76 0,00	260 1
6.	С11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	149,47	1070,00 --	-- --	159933 --	-- --	-- --	-- --
7.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2	612,73	168,08 135,68	4,07 0,97	102987 83135	2494 594	0,74 0,05	453 31
8.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	240,20	1846,36 333,00	2,10 0,79	443496 79987	504 190	2,00 0,00	480 1
9.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	147,73	197,34 22,28	1,19 0,45	29153 3291	176 66	0,14 0,00	20 0
		Раздел: Полы								
10.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	65,70	1550,81 173,30	15,20 7,37	101888 11386	999 484	1,07 0,04	70 2
11.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	4,20	925,06 58,50	4,90 1,85	3885 246	21 8	0,38 0,01	2 0
12.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	6,80	123,31 16,18	0,16 0,07	839 110	1 --	0,09 0,00	1 0
13.	Е0111-21-3к=1,5	Устройство полимерцементных двухслойных наливных покрытий толщиной 12 мм	м2	14,60	1826,32 260,89	216,75 81,17	26664 3809	3165 1185	1,61 0,40	24 6
14.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением	м2	16,00	1550,81	15,20	24813	243	1,07	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток			173,30	7,37	2773	118	0,04	1

Раздел: Теплоснабжение П1

15.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3223,67 2218,50	120,17 45,00	3224 2218	120 45	13,00 0,22	13 0
16.	СПрайс-лист	Насос циркуляционный G 4,9м3/ч, Н	шт	1,00	17627,32 --	-- --	17627 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1,47 0,07	6 0
18.	С130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	2580,00 --	-- --	10320 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	7,00	473,47 254,25	39,24 15,75	3314 1780	275 110	1,47 0,07	10 0
20.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	6,00	4950,00 --	-- --	29700 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130903-33	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	4110,00 --	-- --	4110 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	7800,00 --	-- --	15600 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	6905,10 155,25	70,85 27,00	6905 155	71 27	0,91 0,13	1 0
25.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	858,70 40,50	1,57 --	1717 81	3 --	0,22 --	0 --
26.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2,00	63,00 54,00	-- --	126 108	-- --	0,31 --	1 --
27.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	2,00	541,00 --	-- --	1082 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
29.	СПрайс-лист	Клапан запорный для термометра и манометра ЭНКО	шт	2,00	187,20 --	-- --	374 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10,00	801,76 116,10	15,99 5,99	8018 1161	160 60	0,66 0,03	7 0
31.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	180,00	623,70 100,35	14,12 5,29	112266 18063	2542 952	0,55 0,03	100 5
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,54	21,80 5,81	0,05 0,02	709 189	2 1	0,03 0,00	1 0
33.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	190,00	72,96 38,59	16,85 4,33	13863 7332	3202 823	0,21 0,03	40 5
34.	С11031-258	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 57 мм	м	180,00	441,00 --	-- --	79380 --	-- --	-- --	-- --
35.	С11031-262	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 76 мм	м	10,00	570,00 --	-- --	5700 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
37.	СПрайс-лист	Клапан регулирующий 3-х ходовой д-25мм ЭНКО	шт	1,00	1387,60 --	-- --	1388 --	-- --	-- --	-- --
38.	СПрайс-лист	Электропривод для клапана регулирующего 3-х ходового ЭНКО	шт	1,00	28189,14 --	-- --	28189 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
40.	СПрайс-лист	Клапан балансировочный д-40мм ЭНКО	шт	1,00	21487,85 --	-- --	21488 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,00	200,00 --	-- --	1000 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	2,00	28,13 22,50	-- --	56 45	-- --	0,12 --	0 --
43.	СПрайс-лист	Автоматический воздухосбросник ЭНКО	шт	2,00	451,61 --	-- --	903 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	520,00	10,99 10,69	-- --	5715 5559	-- --	0,05 --	26 --
45.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	10,00	11,13 10,69	-- --	111 107	-- --	0,05 --	1 --
		Раздел: Холоснабжение П1								
46.	Е0120-34-	Установка агрегатов	шт	1,00	1537,27	231,14	1537	231	7,50	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	воздушно-отопительных массой до 0,25 т			1217,25	85,50	1217	86	0,42	0
47.	ТЦПрайс-лист	Холодильная машина /NRL0700A04/ в комплекте гидромодулем и двумя насосами, холодопроизводительностью 163кВт, N 67кВт	к-т	1,00	949473,00	--	949473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
49.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	2,00	2760,00	--	5520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93	90,13	1784	180	2,60	5
					447,75	33,75	896	67	0,16	0
51.	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	7800,00	--	15600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	20,00	801,76	15,99	16035	320	0,66	13
					116,10	5,99	2322	120	0,03	1
53.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	10,00	499,47	12,19	4995	122	1,64	16
					292,50	4,57	2925	46	0,02	0
54.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	30,00	72,96	16,85	2189	506	0,21	6
					38,59	4,33	1158	130	0,03	1
55.	С11031-262	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 19 мм, Dв 76 мм	м	30,00	570,00	--	17100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,20	21,80	0,05	113	--	0,03	0
					5,81	0,02	30	--	0,00	0
57.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	5,20	19,64	0,02	102	--	0,02	0
					3,13	--	16	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,00	200,00 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	30,00	11,13 10,69	-- --	334 321	-- --	0,05 --	2 --
		Раздел: Водопровод хоз-питьевой,противопожарный В1								
60.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
61.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	22,00	473,47 254,25	39,24 15,75	10416 5594	863 346	1,47 0,07	32 2
62.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	1,00	5917,02 130,50	50,89 18,00	5917 130	51 18	0,75 0,09	1 0
63.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	1,00	329,67 59,85	4,19 1,58	330 60	4 2	0,34 0,01	0 0
64.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	1,00	362,67 59,85	4,19 1,58	363 60	4 2	0,34 0,01	0 0
65.	Е0122-33-6	Установка опоры для водомерного узла	т	0,02	78096,82 30375,00	39324,82 14854,50	1874 729	944 357	147,70 72,55	4 2
66.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	1,00	15493,47 157,50	23,09 9,00	15493 158	23 9	0,90 0,04	1 0
67.	Е0110-35-1	Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	шт	1,00	332,30 100,35	23,87 9,02	332 100	24 9	0,68 0,04	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных д 15мм	1кран	2,00	7372,57	1,57	14745	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
69.	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных д 15мм	1кран	2,00	7372,57	1,57	14745	3	0,30	1
					54,00	--	108	--	--	--
70.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	30,00	329,67	4,19	9890	126	0,34	10
					59,85	1,58	1796	47	0,01	0
71.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	25,00	364,67	4,19	9117	105	0,34	8
					59,85	1,58	1496	39	0,01	0
72.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	65,00	362,67	4,19	23574	272	0,34	22
					59,85	1,58	3890	103	0,01	0
73.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	120,00	72,96	16,85	8756	2022	0,21	25
					38,59	4,33	4631	520	0,03	3
74.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	2,00	9031,25	142,02	18063	284	8,76	18
					1497,11	53,30	2994	107	0,26	1
75.	СПрайс-лист	Счетчик горячей воды Ду 15мм Энко	шт	2,00	971,57	--	1943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	11,00	473,47	39,24	5208	432	1,47	16
					254,25	15,75	2797	173	0,07	1
77.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	3,00	3280,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С130904-67	Краны шаровые сварные стальные NAvA1, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	6,00	2760,00	--	16560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	292,00	--	584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,00	331,59	4,32	1658	22	0,35	2
					61,65	1,63	308	8	0,01	0
81.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	5,00	364,59	4,32	1823	22	0,35	2
					61,65	1,63	308	8	0,01	0
82.	Е0122-33-6	Установка опоры для водомерного узла	т	0,05	78096,82	39324,82	3749	1888	147,70	7
					30375,00	14854,50	1458	713	72,55	3
83.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	35,00	329,67	4,19	11538	147	0,34	12
					59,85	1,58	2095	55	0,01	0
84.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	78,00	364,67	4,19	28444	327	0,34	26
					59,85	1,58	4668	123	0,01	1
85.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	75,00	362,67	4,19	27200	314	0,34	25
					59,85	1,58	4489	118	0,01	1
86.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	188,00	72,96	16,85	13717	3168	0,21	40
					38,59	4,33	7255	814	0,03	5
87.	С11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	35,00	61,00	--	2135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	78,00	96,00	--	7488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	75,00	106,00	--	7950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	1,00	62,13	--	62	--	0,12	0
					22,50	--	22	--	--	--
91.	Е0117-2-3	Установка смесителйе	шт	5,00	1793,32	1,57	8967	8	0,70	4
					126,00	--	630	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	65,80	148,40 108,00	0,07 0,02	9764 7106	5 1	0,65 0,00	43 0
93.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Канализация бытовая К1								
94.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников без подводки воды	комплект	12,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	71163 4158	258 108	1,95 0,04	23 0
95.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	7,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	63886 2709	275 110	2,22 0,07	16 0
96.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	1,00	2909,71 144,00	12,33 4,50	2910 144	12 5	0,81 0,02	1 0
97.	Е0117-1-1 0	Установка душевых поддонов	комплект	2,00	4260,08 166,50	54,70 20,25	8520 333	109 40	0,99 0,10	2 0
98.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	10,00	143,32 126,00	1,57 --	1433 1260	16 --	0,70 --	7 --
99.	С131101-9 1	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	2,00	1650,00 --	-- --	3300 --	-- --	-- --	-- --
100.	С131101-9 6	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	компл	8,00	1750,00 --	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --
101.	Е0116-21-3прим	Установка прочисток	1шт	7,00	175,95 135,00	1,57 --	1232 945	11 --	0,83 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Силовое электрооборудование								
102.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1222,00	27,70	2,10	33849	2566	0,10	122
					19,70	0,50	24073	611	0,00	4
103.	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	60,00	150,81	10,52	9048	631	0,32	19
					53,78	4,13	3227	248	0,02	1
104.	Ц0108-409 -1прим	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	982,00	108,60	48,90	106645	48020	0,22	216
					39,60	12,20	38887	11980	0,07	69
105.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	40,00	147,30	73,00	5892	2920	0,29	12
					49,50	18,30	1980	732	0,11	4
106.	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	м	80,00	78,15	8,23	6252	658	0,39	31
					63,68	4,11	5094	329	0,02	2
107.	Е0121-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм	ввод	8,00	213,75	--	1710	--	0,60	5
					96,75	--	774	--	--	--
108.	Ц0108-420 -1	Коробки	шт	21,00	578,10	31,10	12140	653	2,09	44
					403,00	7,60	8463	160	0,04	1
109.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	7,00	64,00	1,00	448	7	0,36	3
					58,50	0,20	410	1	0,00	0
110.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	62,70	0,20	376	1	0,34	2
					57,80	0,10	347	1	0,00	0
111.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	11,00	55,00	0,90	605	10	0,33	4
					49,70	0,20	547	2	0,00	0
		Раздел: Пожарная сигнализация								
112.	Ц0110-184	Шкаф ПС	шт	1,00	1450,00	--	1450	--	8,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-8				1424,00	--	1424	--	--	--
113.	Ц0110-100 -2	Устройства телефонные	шт	1,00	5196,00	--	5196	--	28,00	28
					4995,00	--	4995	--	--	--
114.	Ц0110-669 -3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
115.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	14,00	457,50	1,60	6405	22	2,00	28
					437,00	--	6118	--	--	--
116.	Ц0110-667 -3	Релейный исполнительный блок"	блок	5,00	326,40	0,20	1632	1	1,70	9
					311,00	--	1555	--	--	--
117.	Ц0110-669 -3	Источник резервного питания	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
118.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор	шт	1,00	307,70	--	308	--	2,00	2
					277,00	--	277	--	--	--
119.	Ц0108-148 -1	Прокладка кабеля	м	85,00	27,70	2,10	2354	179	0,10	9
					19,70	0,50	1674	43	0,00	0
120.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	70,00	108,60	48,90	7602	3423	0,22	15
					39,60	12,20	2772	854	0,07	5
121.	Ц0110-397 -3прим	Акустический модуль	шт	1,00	4134,00	--	4134	--	21,00	21
					3555,00	--	3555	--	--	--
122.	СПрайс-лист	Акустический модуль AVS KAzAKCTAn	шт	1,00	85786,80	--	85787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Ц0108-148 -1	Прокладка кабеля	м	2,00	27,70	2,10	55	4	0,10	0
					19,70	0,50	39	1	0,00	0
124.	СПрайс-лист	Кабель ШВВП-2х0,75 AlMATУ IT TElECOM	м	2,00	14,24	--	28	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	Ц0110-669 -3	Источник резервного питания	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
126.	ТПрайс-лист	Резервный источник питания РИП-12/3А "AlPrO"	шт	1,00	2347,68	--	2348	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор	шт	1,00	307,70	--	308	--	2,00	2
					277,00	--	277	--	--	--
128.	ТПрайс-лист	Аккумулятор 12В 7Ач "AlPrO"	шт	1,00	964,23	--	964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2,00	108,60	48,90	217	98	0,22	0
					39,60	12,20	79	24	0,07	0
130.	СПрайс-лист	Труба гофра диам.20 мм AlMATY IT TElECOM	м	2,00	9,89	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						3500633	88755		2716
							483833	24731		171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На монтажные работы	114702
На общестроительные работы	168857
На сантехнические работы	65789
Всего накладных расходов:	349347
Итого с накладными	3849981
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	230999
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4080980
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4136073
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4152397
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	4193207
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8754326
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175087
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8929413
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1071530
Итого с НДС	10000943

ПРИНЯЛ:
Генеральный директор _____ **Алимбеков Д.А.**

Начальник управления по ремонтам **Касимбеков А.Т.**

Начальник ОТК **Веснина Е.Б.**
Начальник АХО **Тускеев М.М.**

СДАЛ:
Генеральный директор ТОО МПК Достар **Омаров У.Ж.**

Проверено: Инженер сметчик Кузбергенов Хасия

Акт № У0000000013 от 29 января 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Алматинские тепловые сети"**

Основание: **Договор №12Д0823р от 08.11.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капититальный ремонт объектов ТОО"АлТС" блокВ	1	усл	4 941 968,00	4 941 968,00

Итого: 4 941 968,00
В том числе НДС 529 497,00

Всего оказано услуг 1, на сумму 4 941 968,00 KZT
Четыре миллиона девятьсот сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО АТФ Банк ,ул.Фурманова 100В
БИК: ALMNKZKA

МП Ген. директор
(должность)
Отаров У.Ж.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Алматинские тепловые сети"

БИН: 060640007336
Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова,221

Расчетный счет: KZ239261802139907000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП Генеральный директор
(должность)
Алматинские тепловые сети
Ю.А.
(ФИО, подпись)

50

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 12Д0823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт первого этажа здания ПЛК ТОО "АлТС", расположенного по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Абонентский отдел (блок В)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков и витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	115,26	427,50	19,32	49274	2227	1,11	128
					185,83	6,39	21419	737	0,03	4
2.	С12061-188	Блоки оконные и витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	м2	64,637	8680,00	--	561049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Полы								
3.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	15,60	1550,81	15,20	24193	237	1,07	17
					173,30	7,37	2703	115	0,04	1
4.	Е0111-27-	Устройство покрытий на растворе из	м2	85,30	408,41	15,20	34837	1297	1,07	91

Замечания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток			173,30	7,37	14782	629	0,04	3
5.	С11011-11 68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	87,01	1180,00	--	102667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Внутренняя отделка								
		==========								
6.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	309,70	326,29	2,21	101052	684	1,76	545
					319,50	0,83	98949	257	0,00	1
7.	С11011-65 1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	309,70	1070,00	--	331379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	107,50	168,08	4,07	18068	437	0,74	80
					135,68	0,97	14586	104	0,05	6
9.	Е0115-04-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм стен	м2	305,20	358,58	3,43	109439	1047	0,46	139
					73,73	1,31	22502	400	0,01	2
10.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	49,24	1846,36	2,10	90915	103	2,00	98
					333,00	0,79	16397	39	0,00	0
		Раздел: Электрооборудование								
		==========								
11.	Ц0108-591 -12прим	Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке	шт	15,00	103,70	0,40	1556	6	0,62	9
					98,30	0,10	1474	2	0,00	0
12.	СПрайс	Блоки из 5 штепсельной розеткой: 3электрические, 2 сетевые открытой установки "STAR"	шт	15,00	5609,17	--	84137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Ц0108-395 -1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	т	0,04	18664,00	7302,00	663	259	57,00	2
					9720,00	1850,03	345	66	10,73	0
14.	СПрайс	Лоток подпольный кабельный 180	шт	10,00	2742,05	--	27421	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Соединительный элемент канала GDKE "STAR"	шт	10,00	79,45	--	794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Соединительный элемент канала GDKSУ-18 "STAR"	шт	10,00	105,93	--	1059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс	Элемент поворота на 90град. GDKD-18 "STAR"	шт	4,00	435,49	--	1742	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Бакелитовый фланец GDKF-401	шт	19,00	59,32	--	1127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Бакелитовое крепление розеток GDKF-403	шт	19,00	17,80	--	338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПрайс	6-ти розеточная коробка над наполным кабельным каналом GDK-04	шт	19,00	138,42	--	2630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-591 -11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	57,00	123,90	0,70	7062	40	0,65	37
					111,00	0,20	6327	11	0,00	0
22.	СПрайс	Розетка с заземлением GDKF-701	шт	38,00	215,55	--	8191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс	Розетка сетевая GDKF-505 "STAR"	шт	19,00	492,87	--	9365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Панель с гнездами	шт	19,00	71,19	--	1353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-147 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	570,00	23,20	2,10	13224	1197	0,10	57
					16,50	0,30	9405	171	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,57	60500,00 --	-- --	34485 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-409-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	200,00	108,60 39,60	48,90 12,20	21720 7920	9780 2440	0,22 0,07	44 14
28.	СПрайс	Труба гофрированная DУ 20 "AlMATУ IT TE1EKOM"	м	200,00	12,66 --	-- --	2531 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПрайс	Зажим винтовой 10-16 мм2	шт	6,00	0,40 --	-- --	2 --	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс	Метизы разные	кг	3,00	12,66 --	-- --	38 --	-- --	-- --	-- --
31.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	1,00	86,00 --	-- --	86 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Заземление								
32.	СПрайс-лист	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	м	50,00	296,62 --	-- --	14831 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,04	212000,00 --	-- --	8480 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Заземление							23311	
	ИТОГО:						1557313 216809	17316 4971		1248 32

53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	12775
На общестроительные работы	262294
На сантехнические работы	70088
Всего накладных расходов:	345157
Итого с накладными	1902470

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	114148
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2016618
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2043842
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2051908
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2072074
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	4325952
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86519
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4412471
Налог на добавленную стоимость, 12 %	529497
Итого с НДС	4941968

ПРИНЯЛ:
Генеральный директор _____ Алимбеков Д.А.

Начальник управления по ремонтам Касимбеков А.Т.

Начальник ОТК Веснина Е.Б.

Начальник АХО Тускеев М.М.

СДАЛ:
Генеральный директор
ТОО МПК Достар Омаров У.Ж.

Акт № У0000000002 от 18 января 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Алматинские тепловые сети"**

Основание: **Договор №12Д0823р от 08.11.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капититальный ремонт объектов ТОО"АлТС" блок А	1	усл	10 958 361,00	10 958 361,00
2	Капититальный ремонт объектов ТОО"АлТС" блокВ	1	усл	2 715 923,00	2 715 923,00

Итого: 13 674 284,00

В том числе НДС 1 465 102,00

Всего оказано услуг 2, на сумму 13 674 284,00 KZT

Тринадцать миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи двести восемьдесят четыре тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО АТФ Банк ,ул.Фурманова 100В
БИК: ALMNKZKA

МП Зам. директор
(должность)
Омаров У.Ж.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Алматинские тепловые сети"

БИН: 060640007336
Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова,221

Расчетный счет: KZ239261802139907000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП Генеральный директор
(должность)
Дюмбеков Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 12ДО823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт первого этажа здания ПЛК ТОО "АлТС", расположенного по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Столовая на 48 посадочных мест (блок А)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты Двери								
1.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	8,84	13000,00 --	-- --	114920 --	-- --	-- --	-- --
2.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	17,60	330,85 272,25	32,08 12,13	5823 4792	565 213	1,49 0,06	26 1
3.	С12064-3	Блоки дверные служебные с трудновозгораемыми полотнами ДС 21-12ГТП	м2	17,60	16500,00 --	-- --	290400 --	-- --	-- --	-- --
4.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	12,00	1380,00 --	-- --	16560 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	30,00	130,77 25,65	38,87 14,69	3923 770	1166 441	0,15 0,07	5 2
6.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00 --	-- --	3000 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2	149,01	168,08 135,68	4,07 0,97	25045 20218	606 145	0,74 0,05	110 8
		Итого по разделу: Фундаменты Двери								459671
		Раздел: Полы								
8.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	65,70	197,62 52,20	9,95 3,74	12984 3430	654 246	0,36 0,02	23 1
9.	Е0111-11-2к=12	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	65,70	328,33 7,56	8,04 3,00	21571 497	528 197	0,05 0,01	3 1
10.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,15	5239,08 1890,00	327,33 123,75	786 284	49 19	11,60 0,60	2 0
11.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,15	41200,00 --	-- --	6180 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	150,50	197,62 52,20	9,95 3,74	29742 7856	1497 563	0,36 0,02	54 3
13.	Е0111-11-2к=12	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	150,50	328,33 7,56	8,04 3,00	49414 1138	1210 451	0,05 0,01	8 2
14.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,25	5239,08 1890,00	327,33 123,75	1310 472	82 31	11,60 0,60	3 0
15.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,25	41200,00 --	-- --	10300 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	4,20	145,03 85,95	18,42 6,91	609 361	77 29	0,42 0,03	2 0
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,20	197,62 52,20	9,95 3,74	830 219	42 16	0,36 0,02	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0111-11-2к=12	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,20	328,33	8,04	1379	34	0,05	0
					7,56	3,00	32	13	0,01	0
19.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,01	5239,08	327,33	35	2	11,60	0
					1890,00	123,75	13	1	0,60	0
20.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	14,60	145,03	18,42	2117	269	0,42	6
					85,95	6,91	1255	101	0,03	0
22.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит полистерола	м2	14,60	48,53	5,55	709	81	0,26	4
					42,98	2,07	628	30	0,01	0
23.	С11031-10-4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0,75	8390,00	--	6308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	14,60	197,62	9,95	2885	145	0,36	5
					52,20	3,74	762	55	0,02	0
25.	Е0111-11-2к=12	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	14,60	328,33	8,04	4794	117	0,05	1
					7,56	3,00	110	44	0,01	0
26.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,02	5239,08	327,33	121	8	11,60	0
					1890,00	123,75	44	3	0,60	0
27.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	18,80	67,76	2,62	1274	49	0,07	1
					10,51	0,99	198	19	0,00	0
29.	Е0111-2-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,88	5959,88	--	11205	--	3,66	7
					567,00	--	1066	--	--	--
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,80	197,62	9,95	3715	187	0,36	7
					52,20	3,74	981	70	0,02	0
31.	Е0106-11-	Армирование подстилающих слоев и	1т	0,03	5239,08	327,33	156	10	11,60	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	набетонок			1890,00	123,75	56	4	0,60	0
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1227 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	18,80	145,03 85,95	18,42 6,91	2727 1616	346 130	0,42 0,03	8 1
		Итого по разделу: Полы								173603
		Раздел: Помещение 12 (вентиляционная камера)								
34.	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами OSB 20мм	м2	18,80	540,12 106,65	4,48 1,69	10154 2005	84 32	0,67 0,01	13 0
35.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты	м2	18,80	189,44 70,88	4,72 1,78	3562 1333	89 33	0,40 0,01	8 0
36.	С11031-59 4	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-175 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	1,94	14500,00 --	-- --	28078 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Вентиляция								
37.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	9191,76 6952,50	1037,76 389,34	9192 6952	1038 389	41,30 1,90	41 2
38.	Е0120-45-1	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	2176,20 1733,49	92,83 34,76	2176 1733	93 35	9,60 0,16	10 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	ТПрайс-лист	Приточная камера каркасно-панельная,в комплекте с автоматикой	шт	1,00	597243,12	--	597243	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Ц0111-1-7	Конструкция для системы автоматики и управления	шт	1,00	1813,94	127,77	1814	128	2,06	2
					398,61	2,32	399	2	0,01	0
41.	Е0120-1-2 прим	Прокладка воздуховодов гибких	м2	24,00	297,88	13,16	7149	316	1,54	37
					247,50	4,93	5940	118	0,02	1
42.	С131303-4	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диам. 315 и 400 мм	м2	24,00	1350,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	60,00	1843,15	8,78	110589	527	0,74	45
					119,25	3,29	7155	197	0,02	1
44.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	45,00	1873,11	8,40	84290	378	0,92	41
					147,83	3,15	6652	142	0,02	1
45.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	18,00	1929,43	9,15	34730	165	1,22	22
					196,88	3,42	3544	62	0,02	0
48.	Е0120-14-2прим	Установка клапана регулировки расхода воздуха диаметром до 355 мм	шт	2,00	292,26	5,38	585	11	1,18	2
					198,00	2,25	396	5	0,01	0
47.	С131306-52прим	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде,до d-400 мм	шт	2,00	7050,00	--	14100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0120-14-6прим	Установка клапана регулировки расхода воздуха периметром до 1000 мм	шт	1,00	251,56	5,54	252	6	1,09	1
					180,76	2,32	181	2	0,01	0
49.	С131306-19прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х600	шт	1,00	36400,00	--	36400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0120-11-2	Установка воздухозаборной решетки до 1 м2	шт	1,00	908,22	29,33	908	29	1,43	1
					236,38	11,59	236	12	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Е0120-11-1прим	Установка потолочного диффузора площадью в свету до 0,25 м2	шт	7,00	237,97	16,63	1666	116	1,10	8
					183,08	6,95	1282	49	0,03	0
52.	С131307-59	Воздухораспределители потолочные двухступйные с диффузором, экраном и регулятором	шт	7,00	13300,00	--	93100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0120-12-9	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 200х500 мм	шт	3,00	1187,17	16,63	3562	50	1,10	3
					183,08	6,95	549	21	0,03	0
54.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	147,00	164,72	50,15	24214	7372	0,53	78
					92,03	18,68	13528	2746	0,09	14
55.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	7,35	7605,00	--	55897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	20,00	93,00	--	1860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	4,00	1236,70	38,10	4947	152	6,18	25
					1059,10	13,91	4236	56	0,07	0
58.	Ц0111-30-1прим	Регулятор скорости	шт	4,00	66,34	--	265	--	0,30	1
					50,98	--	204	--	--	--
59.	ТПрайс-лист	Вентилятор канальный КЕ 90-50 ТОО "АВЗ"	шт	1,00	86612,71	--	86613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	ТПрайс-лист	Вентилятор канальный КЕ 80-50 ТОО "АВЗ"	шт	1,00	75251,60	--	75252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	ТПрайс-лист	Вентилятор канальный К250/1 ТОО "АВЗ"	шт	1,00	7965,35	--	7965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	ТПрайс-лист	Регулятор скорости ТОО "Азия Импорт"	шт	4,00	7651,39	--	30606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	140,00	1877,80	8,65	262892	1211	0,95	132
					152,26	3,24	21317	454	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	29,00	1935,61	9,42	56133	273	1,26	36
					202,79	3,52	5881	102	0,02	0
65.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	38,00	1970,75	10,90	74889	414	1,45	55
					234,07	4,08	8895	155	0,02	1
66.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 600 из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	25,00	1875,70	13,55	46892	339	1,59	40
					254,93	5,08	6373	127	0,02	1
67.	Е0120-1-2 прим	Прокладка воздуховодов гибких	м2	15,00	305,70	13,55	4585	203	1,59	24
					254,93	5,08	3824	76	0,02	0
68.	С131303-4	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса "Н", типа ВАГГ диам. 315 и 400 мм	м2	15,00	1350,00	--	20250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0120-14-2прим	Установка клапана регулировки расхода воздуха диаметром до 355 мм	шт	2,00	298,36	5,54	597	11	1,22	2
					203,94	2,32	408	5	0,01	0
70.	С131306-52прим	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде, до d-400 мм	шт	2,00	7050,00	--	14100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0120-11-1прим	Установка потолочного диффузора площадью в свету до 0,25 м2	шт	6,00	794,97	16,63	4770	100	1,10	7
					183,08	6,95	1098	42	0,03	0
72.	С131307-59	Воздухораспределители потолочные двухстуйные с диффузором, экраном и регулятором	шт	6,00	13300,00	--	79800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0120-27-9прим	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400х700х1000 мм	шт	1,00	7279,17	30,04	7279	30	0,97	1
					153,00	11,25	153	11	0,06	0
74.	Е0120-27-8	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 3-2 размером пластин 400х500х1000 мм	шт	1,00	4144,66	30,94	4145	31	1,00	1
					157,59	11,59	158	12	0,06	0
75.	Е0120-27-1прим	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа ПП, ВП 1-1	шт	1,00	2026,27	18,24	2026	18	0,79	1
					129,78	6,95	130	7	0,03	0

99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		размером пластин 150х150х1000 мм								
76.	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	шт	2,00	237,97 183,08	16,63 6,95	476 366	33 14	1,10 0,03	2 0
77.	Е0120-14-6прим	Установка клапана регулировки расхода воздуха периметром до 1000 мм	шт	6,00	251,56 180,76	5,54 2,32	1509 1085	33 14	1,09 0,01	7 0
78.	С131306-14	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250	шт	3,00	35800,00 --	-- --	107400 --	-- --	-- --	-- --
79.	С131306-16прим	Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х300	шт	3,00	36200,00 --	-- --	108600 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	232,00	164,72 92,03	50,15 18,68	38216 21351	11635 4334	0,53 0,09	124 21
81.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	11,60	7605,00 --	-- --	88218 --	-- --	-- --	-- --
82.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов	кг	41,00	93,00 --	-- --	3813 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0120-13-5	Установка клапанов обратных периметром до 1000 мм	шт	1,00	260,35 173,81	5,54 2,32	260 174	6 2	1,06 0,01	1 0
84.	С131306-47	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 250х250 мм	шт	1,00	6330,00 --	-- --	6330 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Вентиляция								2250952
		Раздел: Отопление								
85	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	29,25	4327,15 108,45	34,73 13,01	126569 3172	1016 381	0,68 0,06	20 2
86.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления	м	160,00	264,48	3,96	42317	634	0,30	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм			52,20	1,49	8352	238	0,01	1
87.	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	180,00	343,48 52,20	3,96 1,49	61826 9396	713 268	0,30 0,01	53 1
88.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	40,00	473,47 254,25	39,24 15,75	18939 10170	1570 630	1,47 0,07	59 3
89.	C130904-66	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	шт	40,00	2580,00 --	-- --	103200 --	-- --	-- --	-- --
92.	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,00	21,80 5,81	0,05 0,02	654 174	1 1	0,03 0,00	1 0
91.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	30,00	49,69 8,32	0,04 --	1491 250	1 --	0,04 --	1 --
92.	E0118-22-5	Установка крана воздушных	1шт	16,00	62,80 23,18	-- --	1005 371	-- --	0,12 --	2 --
		Итого по разделу: Отопление								356000
		Раздел: ФундаментыВодопровод хоз-питьевой,противопожарный В1								
93.	C131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1,00	10600,00 --	-- --	10600 --	-- --	-- --	-- --
94.	C130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	18,00	1250,00 --	-- --	22500 --	-- --	-- --	-- --
95.	C130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	3,00	3280,00 --	-- --	9840 --	-- --	-- --	-- --
96.	C130904-61	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, Dy 15 мм	шт	1,00	278,00 --	-- --	278 --	-- --	-- --	-- --
97.	C131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления,	шт	1,00	4680,00	--	4680	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d-25 мм			--	--	--	--	--	--
98.	С130809-3 0	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	225,00 --	-- --	450 --	-- --	-- --	-- --
99.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	1250,00 --	-- --	2500 --	-- --	-- --	-- --
100.	С130904-5 2	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	1250,00 --	-- --	1250 --	-- --	-- --	-- --
101.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	331,00 --	-- --	331 --	-- --	-- --	-- --
102.	С11031-20 1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	30,00	61,00 --	-- --	1830 --	-- --	-- --	-- --
103.	С11031-20 5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный; толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	25,00	96,00 --	-- --	2400 --	-- --	-- --	-- --
104.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	65,00	106,00 --	-- --	6890 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ФундаментыВодопровод хоз-питьевой,противопожарный В1								63549
		Раздел: Канализация бытовая К1								
105.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	56,00	781,79 130,50	7,07 2,66	43780 7308	396 149	0,70 0,01	39 1
106.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	30,00	1218,62 144,00	10,58 3,96	36559 4320	317 119	0,77 0,02	23 1
107.	СПрайс-ли ст	Партубок компенсационный ф100мм	шт	1,00	44,39 --	-- --	44 --	-- --	-- --	-- --
108.	С130810-1	Колено двойное чугунное	шт	7,00	1190,00	--	8330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	77				--	--	--	--	--	--
109.	СПрайс-листы	Отвод 135 ф50мм	шт	4,00	17,75	--	71	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПрайс-листы	Отвод 135 ф100мм	шт	14,00	65,10	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С130810-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, диаметр 50Х50 мм	шт	3,00	198,00	--	594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
112.	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х50 мм	шт	3,00	345,00	--	1035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	1,00	399,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	СПрайс-листы	Тройник косой д 100х50мм	шт	4,00	711,90	--	2848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	СПрайс-листы	Тройник косой д 100х100мм	шт	12,00	988,75	--	11865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	1,00	523,00	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	СПрайс-листы	Заглушка д100мм	шт	4,00	47,35	--	189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	СПрайс-листы	Заглушка д50мм	шт	2,00	17,16	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,00	200,00	--	4000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								111183
		Раздел: Силовое электрооборудование								
120.	СПрайс	Светильник тип AL.ARS 118	шт	15,00	949,20	--	14238	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"ЭлектроКомплект"			--	--	--	--	--	--
121.	СПрайс	Светильник тип C360/132 "ЭлектроКомплект"	шт	5,00	1811,39	--	9057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс	Светильник тип DPL 118 "ЭлектроКомплект"	шт	82,00	949,20	--	77834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СПрайс	Светильник тип ARCTIC 236 "ЭлектроКомплект"	шт	9,00	2106,03	--	18954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СПрайс	Светильник тип RVA 418G "ЭлектроКомплект"	шт	24,00	3005,79	--	72139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СПрайс	Светильник настеный с пиктограмммой "Выход"и источником автономного питания "Световые Технологии"	шт	2,00	691,05	--	1382	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СПрайс	Люминисцентная лампа TL-D36"ЭлектроКомплект"	шт	19,00	67,23	--	1277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	СПрайс	Люминисцентная лампа TL-D18 "ЭлектроКомплект"	шт	114,00	61,30	--	6988	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс	Люминисцентная лампа L 32W/25C "ЭлектроКомплект"	шт	5,00	296,62	--	1483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	СПрайс	Люминисцентная лампа PL-C 18W/840 4Pin "Электрогомплекс"	шт	84,00	419,23	--	35215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	СПрайс	Кабели силовые, марка АВВГ, сечение 5x16 мм2 ТОО"Электротехника"	м	2,00	136,84	--	274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,79	52100,00	--	41367	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	0,12	60500,00	--	7320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	С151601-5	Кабели силовые с медными жилами с	1000м	0,07	99700,00	--	7079	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	91	пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
134.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,08	159700,00 --	-- --	13095 --	-- --	-- --	-- --
135.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	248700,00 --	-- --	12435 --	-- --	-- --	-- --
136.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,10	593100,00 --	-- --	60496 --	-- --	-- --	-- --
137	С151803-62	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ20-П1.87 У3, габаритные размеры 2000х200х70 мм	шт	60,00	509,00 --	-- --	30540 --	-- --	-- --	-- --
138.	СПрайс	Крышка к лоткам	шт	7,00	399,45 --	-- --	2796 --	-- --	-- --	-- --
139.	СПрайс	Переход к лоткам	шт	1,00	201,70 --	-- --	202 --	-- --	-- --	-- --
140.	СПрайс	Подвес унитарный 200мм	шт	7,00	59,32 --	-- --	415 --	-- --	-- --	-- --
141.	СПрайс	Подвес унитарный 100мм	шт	2,00	47,46 --	-- --	95 --	-- --	-- --	-- --
142.	СПрайс	Труба гофрированная Д 20 мм "ЭлектроКомплект"	м	882,00	9,88 --	-- --	8717 --	-- --	-- --	-- --
143.	СПрайс	Труба гофрированная Д 25 мм "ЭлектроКомплект"	м	100,00	14,24 --	-- --	1424 --	-- --	-- --	-- --
144.	СПрайс	Труба гофрированная Д 40 мм "ЭлектроКомплект"	м	40,00	35,59 --	-- --	1424 --	-- --	-- --	-- --
145.	С130801-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	80,00	127,00 --	-- --	10160 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	шт	1,00	418,00 -- --	-- -- --	418 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
147.	С151802-5	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 434 мм, тип К1083 У3	шт	7,00	387,00 -- --	-- -- --	2709 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
148.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,02	60400,00 -- --	-- -- --	906 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
149.	С151801-131	Коробка	шт	6,00	509,00 -- --	-- -- --	3054 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
150.	СПрайс	Профиль зетовый К241У2	шт	4,00	802,86 -- --	-- -- --	3211 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	СПрайс	Клипса	шт	8,00	31,64 -- --	-- -- --	253 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
152.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	7,00	195,00 -- --	-- -- --	1365 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
153.	С151801-143	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	6,00	46,00 -- --	-- -- --	276 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
154.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	11,00	215,00 -- --	-- -- --	2365 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
155.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6,00	47,00 45,50	0,20 0,10	282 273	1 1	0,29 0,00	2 0
156.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	6,00	156,00 -- --	-- -- --	936 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	50,00	55,00 23,20	7,60 0,90	2750 1160	380 45	0,13 0,01	7 0
158.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,04	46400,00 --	-- --	1821 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								456756
		Раздел: Пожарная сигнализация								
159.	СПрайс-лист	Шкаф ПС "AlMATu IT TElECOM"	шт	1,00	4350,49 --	-- --	4350 --	-- --	-- --	-- --
160.	ТПрайс-лист	Информатор телефонный С-2000 ИТ "Эгида GrOuP"	шт	1,00	8338,00 --	-- --	8338 --	-- --	-- --	-- --
161.	ТПрайс-лист	Контролер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ "Эгида GrOuP"	шт	1,00	4401,00 --	-- --	4401 --	-- --	-- --	-- --
162.	ТПрайс-лист	Блок сигнальный пусковой С-2000 СП2 "Эгида GrOuP"	шт	1,00	2033,00 --	-- --	2033 --	-- --	-- --	-- --
163.	ТПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный С-2000 "Эгида GrOuP"	шт	1,00	9223,00 --	-- --	9223 --	-- --	-- --	-- --
164.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ДИП-34 А Эгида GrOuP	шт	12,00	1760,00 --	-- --	21120 --	-- --	-- --	-- --
165.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А ROniX SECuriTY	шт	2,00	1341,00 --	-- --	2682 --	-- --	-- --	-- --
166.	ТПрайс	Блок релейный исполнительный С2000-СП1 ТОО Эгида-GrOuP	шт	5,00	3377,31 --	-- --	16887 --	-- --	-- --	-- --
167.	ТПрайс-лист	Резервный источник питания РИП-12/3А "AlPrO"	шт	1,00	2488,54 --	-- --	2489 --	-- --	-- --	-- --
168.	ТПрайс-лист	Аккумулятор 12В 7Ач "AlPrO"	шт	1,00	1022,08 --	-- --	1022 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	СПрайс-лист	Кабель пожарной сигнализации не подверженный горению J-	м	15,00	65,26 --	-- --	979 --	-- --	-- --	-- --
170.	СПрайс-лист	Кабель пожарной сигнализации не подверженный горению J-	м	70,00	31,64 --	-- --	2215 --	-- --	-- --	-- --
171.	СПрайс-лист	Труба гофра диам.16 мм AlMATY IT TElECOM	м	70,00	9,89 --	-- --	692 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация							76430	
ИТОГО:							4007096 222713	37647 13909		1374 75

Накладные расходы :

На монтажные работы	1949
На общестроительные работы	123235
На сантехнические работы	173696
Всего накладных расходов:	298877
Итого с накладными	4305973

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	194276
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4500249
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4546584
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4560313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	4594635
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	9592403
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	191848
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9784251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1174110
Итого с НДС	10958361

ПРИНЯЛ:
Генеральный директор Алимбеков Д.А.

Начальник управления по ремонтам Касимбеков А.Т.

Начальник ОТК Веснина Е.Б.

Начальник АХО Тускеев М.М.

СДАЛ:
Генеральный директор ТОО МПК Достар Омаров У.Ж.

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 12Д0823Р от 08.11.2013г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт первого этажа здания ПЛК ТОО "АлТС", расположенного по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Абонентский отдел (блок В)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	С12061-188	Блоки оконные и витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откиднными створками	м2	36,97	8680,00 --	-- --	320900 --	-- --	-- --	-- --
2.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	6,40	323,78 138,83	83,13 29,17	2072 889	532 187	0,80 0,12	5 1
3.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	6,40	4250,00 --	-- --	27200 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Полы								
4.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	29,70	302,48 258,75	2,07 0,79	8984 7685	61 23	1,38 0,00	41 0

30 ен-ч

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,70	197,62	9,95	5869	296	0,36	11
					52,20	3,74	1550	111	0,02	1
6.	Е0111-11-2к=12	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	29,70	328,33	8,04	9751	239	0,05	2
					7,56	3,00	225	89	0,01	0
7.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0470	5239,08	327,33	246	15	11,60	1
					1890,00	123,75	89	6	0,60	0
8.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0470	441200,00	--	1938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	29,70	121,68	9,38	3614	279	0,24	7
					48,83	3,51	1450	104	0,02	1
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	168,154	197,62	9,95	33230	1673	0,36	60
					52,20	3,74	8778	629	0,02	3
11.	Е0111-11-2к=12	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	168,154	328,33	8,04	55210	1352	0,05	9
					7,56	3,00	1271	504	0,01	2
12.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,229	5239,08	327,33	1200	75	11,60	3
					1890,00	123,75	433	28	0,60	0
13.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,229	41200,00	--	9435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Слаботочные системы								
14.	СПрайс	Розетка двухпортовая RJ-45	шт	32,00	1103,44	--	35310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Кабели телефонные марка UTPнгLS 4x2 6CAT "Alex"	м	1200,00	59,32	--	71190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс	Труба гофрированная DУ 20 "AlMATУ IT TElEKOM"	м	100,00	75,14	--	7514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	СПрайс-лист	Метизы	шт	25,00	4900,00	--	122500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс	Шкаф напольный 42U 800X800 "Alex"	шт	1,00	72925,43	--	72925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Основание для шкафа напольного 800X800 "Alex"	шт	1,00	1944,62	--	1945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПрайс	Вентиляторный модуль с 4-мя вентиляторами "Alex"	м	1,00	9476,46	--	9476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПрайс-лист	Панель электропитания 19" 8x220B "Alex"	шт	1,00	7067,57	--	7068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	СПрайс-лист	Панель освещения для шкафа 19" "Alex"	шт	1,00	3223,32	--	3223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	СПрайс-лист	Органайзер 19" 1U	шт	1,00	1702,62	--	1703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс-лист	Кросс панель 50 пар "AlMATY IT TElEKOM"	шт	1,00	672,35	--	672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-лист	Патч-панель 48 порта "Alex"	шт	2,00	3130,37	--	6261	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс-лист	Коммутатор 48 порта "Alex"	шт	1,00	68781,56	--	68782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Система электронной очереди								
27.	СПрайс	Кабели телефонные марка S/UTPнгLS 4x2 6CAT "Alex"	м	294,00	59,32	--	17442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс	Кабели ВВГ нг 3x1,5	м	800,00	88,99	--	71190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Труба гофрированная DУ 20 "AlMATY IT TElEKOM"	м	80,00	67,23	--	5379	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Метизы	кг	30,00	1542,45	--	46273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					1031630	2333		238
							36842	875		4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	45627
Всего накладных расходов:	45627
Итого с накладными	1077257

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	41376
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1118633
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1128501
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1131425
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	1138735
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2377383
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47548
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2424931
Налог на добавленную стоимость, 12 %	290992
Итого с НДС	2715923

ПРИНЯЛ:
Генеральный директор _____ Алимбеков Д.А.

Начальник управления
по ремонтам Касимбеков А.Т.

Начальник ОТК Веснина Е.Б.
Начальник АХО Тускеев М.М.

СДАЛ:
Генеральный директор
ТОО МПК Достар Омаров У.Ж.

Акт № У0000000001 от 4 января 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Алматинские тепловые сети"**

Основание: **Договор №12Д0823р от 08.11.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капититальный ремонт объектов ТОО"АлТС" центральный склад	1	усл	2 520 030,00	2 520 030,00
2	Капититальный ремонт объектов ТОО"АлТС" рем. цех. блок Б	1	усл	6 185 087,00	6 185 087,00

Итого: 8 705 117,00
В том числе НДС 932 691,10

Всего оказано услуг 2, на сумму 8 705 117,00 KZT

Восемь миллионов семьсот пять тысяч сто семнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО АТФ Банк ,ул.Фурманова 100В
БИК: ALMNKZKA

МП Генеральный директор
(должность)
Омаров У.Ж.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной отвественностью "Алматинские тепловые сети"

БИН: 060640007336
Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова,221

Расчетный счет: KZ239261802139907000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП Генеральный директор
(должность)
Алмалебеков Ю.А
(ФИО, подпись)

81

Акт № У0000000001 от 4 января 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

Основание: **Договор №12Д0823р от 08.11.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт объектов ТОО"АлТС" центральный склад	1	усл	2 520 030,00	2 520 030,00
2	Капитальный ремонт объектов ТОО"АлТС" рем. цех. блок Б	1	усл	6 185 087,00	6 185 087,00

Итого: 8 705 117,00
В том числе НДС 932 691,00

Всего оказано услуг 2, на сумму 8 705 117,00 KZT
Восемь миллионов семьсот пять тысяч сто семнадцать тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО АТФ Банк ,ул.Фурманова 100В
БИК: ALMNKZKA

МП _____ (должность)
_____ (ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

БИН: 060640007336
Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова,221

Расчетный счет: KZ239261802139907000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП _____ (должность)
_____ (ФИО, подпись)

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №12ДО823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт объектов ТОО "АлТС", Расположенных по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Капитальный ремонт центрального склада

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
1.	Е0115-180 -2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	31,50	200,36	1,65	6311	52	0,15	5
					24,53	0,63	773	20	0,00	0
2.	Е0115-180 -1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	403,14	197,34	1,19	79556	480	0,14	56
					22,28	0,45	8982	181	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								85867
		Раздел: Силовое электрооборудование								
3.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	8,00	269,90	98,00	2159	784	0,76	6
					122,00	29,00	976	232	0,17	1
4.	Ц0108-594	Светильник с люминесцентными	шт	4,00	467,80	183,00	1871	732	1,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4			234,00	51,80	936	207	0,30	1
5.	СПрайс	Светильник тип ARS/R 418 "ЭлектроКомплект"	шт	4,00	2123,83	--	8495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-594 -9	Светильник, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	20,00	413,60	158,00	8272	3160	1,50	30
					248,00	45,00	4960	900	0,26	5
7.	СПрайс	Светильник в комплекте с МГЛ лампой мощ.1х250Вт в комплекте с электронный ПРА ТОО"Электротехика"	шт	20,00	1423,80	--	28476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Лампа энергосберегающия КЛЛ32 "ЭлектроКомплект"	шт	16,00	1051,08	--	16817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	4,00	82,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	55,00	0,90	165	3	0,33	1
					49,70	0,20	149	1	0,00	0
11.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,00	215,00	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	6,00	64,00	1,00	384	6	0,36	2
					58,50	0,20	351	1	0,00	0
13.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	6,00	195,00	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-420 -1	Коробки	шт	13,00	578,10	31,10	7515	404	2,09	27
					403,00	7,60	5239	99	0,04	1
15.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,01	16300,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-409	Трубы винипластовые по	м	90,00	108,60	48,90	9774	4401	0,22	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1прим	установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			39,60	12,20	3564	1098	0,07	6
17.	СПрайс	Труба гофрированная Д 25 мм "ЭлектроКомплект"	м	90,00	28,87	--	2598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Соединители СИЗ	шт	70,00	11,86	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Метизы металлоконструкции	кг	5,00	138,42	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	55,00	7,60	825	114	0,13	2
					23,20	0,90	348	13	0,01	0
21.	С11041-82 прим	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	48400,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-184 -8	Шкаф ПС	шт	1,00	1450,00	--	1450	--	8,00	8
					1424,00	--	1424	--	--	--
23.	СПрайс-лист	Шкаф ПС "ROniX SECuriTY"	шт	1,00	28278,18	--	28278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0110-669 -3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
25.	ТПрайс-лист	Прибор приемно-контрольный С-2000 "ROniX SECuriTY"	шт	1,00	9820,86	--	9821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0110-100 -2	Устройства телефонные	шт	1,00	5196,00	--	5196	--	28,00	28
					4995,00	--	4995	--	--	--
27.	ТПрайс-лист	Информатор телефонный С-2000 ИТ "Эгида GrOuP"	шт	1,00	11465,07	--	11465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс-лист	Контролер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ "ROniX SECuriTY"	шт	1,00	4932,65	--	4933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-лист	Блок сигнальный пусковой С-2000	шт	1,00	2844,05	--	2844	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	СП2 "Эгида GrOuP"			--	--	--	--	--	--
30.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	19,00	457,50 437,00	1,60 --	8692 8303	30 --	2,00 --	38 --
31.	ТПрайс-ли ст	Извещатель пожарный тепловой ДИП-34А ROniX SECuriTY	шт	17,00	1821,97 --	-- --	30973 --	-- --	-- --	-- --
32.	ТПрайс-ли ст	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А "ROniX SECuriTY"	шт	2,00	577,70 --	-- --	1155 --	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0110-668 -2прим	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2,00	369,90 347,00	1,60 --	740 694	3 --	2,00 --	4 --
34.	ТПрайс-ли ст	Извещатель охранный объемно-электронный адресный С2000-ИК ROniX SECuriTY	шт	2,00	1915,29 --	-- --	3831 --	-- --	-- --	-- --
35.	ТПрайс-ли ст	База для дымового извещателя ROniX SECuriTY	шт	52,00	159,98 --	-- --	8319 --	-- --	-- --	-- --
36.	Ц0110-669 -3	Источник резервного питания	шт	2,00	994,30 936,00	1,60 --	1989 1872	3 --	5,00 --	10 --
37.	ТПрайс-ли ст	Резервный источник питания РИП-12/3А "AlPrO"	шт	2,00	2488,54 --	-- --	4977 --	-- --	-- --	-- --
38.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор	шт	2,00	307,70 277,00	-- --	615 554	-- --	2,00 --	4 --
39.	ТПрайс-ли ст	Аккумулятор 12В 7Ач "AlPrO"	шт	2,00	1110,96 --	-- --	2222 --	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0108-148 -1	Прокладка кабеля	м	135,00	27,70 19,70	2,10 0,50	3740 2660	283 68	0,10 0,00	14 0
41.	СПрайс-ли ст	Кабель пожарной сигнализации не подверженный горению J-	м	15,00	65,26 --	-- --	979 --	-- --	-- --	-- --
42.	СПрайс-ли	Кабель пожарной сигнализации не	м	120,00	31,64	--	3797	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	подверженный горению J-			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
43.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20,00	108,60 -------- 39,60	48,90 -------- 12,20	2172 -------- 792	978 -------- 244	0,22 -------- 0,07	4 -------- 1
44.	СПрайс-лист	Труба гофра диам.16 мм AlMATY IT TElECOM	м	20,00	9,89 -------- --	-- -------- --	198 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	СПрайс-лист	Кабельные стяжки	упак	8,00	296,62 -------- --	-- -------- --	2373 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
46.	СПрайс	Метизы металлоконструкции	кг	5,00	138,42 -------- --	-- -------- --	692 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
47.	Ц0110-397 -3прим	Акустический модуль	шт	4,00	4134,00 -------- 3555,00	-- -------- --	16536 -------- 14220	-- -------- --	21,00 -------- --	84 -------- --
48.	СПрайс-лист	Акустический модуль AVS KAzAKCTAn	шт	4,00	85786,80 -------- --	-- -------- --	343147 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
49.	Ц0108-148 -1	Прокладка кабеля	м	70,00	27,70 -------- 19,70	2,10 -------- 0,50	1939 -------- 1379	147 -------- 35	0,10 -------- 0,00	7 -------- 0
50.	СПрайс-лист	Кабель ШВПМ-2х1,0нгLS AlMATY IT TElECOM	м	70,00	14,24 -------- --	-- -------- --	997 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
51.	СПрайс-лист	Кабельные стяжки	упак	5,00	296,62 -------- --	-- -------- --	1483 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Раздел: Технологическое оборудование ==========								
52.	Ц0128-911 -2	Шкаф холодильный	шт	2,00	1850,15 -------- 1793,25	38,00 -------- 15,75	3700 -------- 3586	76 -------- 32	12,00 -------- 0,09	24 -------- 0
53.	ТСборник	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ1,4	шт	2,00	119863,00 -------- --	-- -------- --	239726 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					927639	11659		384
							67693	3131		18
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						40108		
		На общестроительные работы						10454		
		Всего накладных расходов:						50562		
		Итого с накладными						978201		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						58693		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1036894		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1046568		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1049435		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						1056601		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						2205909		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						44118		
		Всего с налогами; сборами, обязательными платежами						2250027		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						270003		
		Итого с НДС						2520030		

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор _____ **Алимбеков Д.А.**

Начальник управления по ремонтам _____ **Касимбеков А.Т.**

Начальник ОТК _____ **Веснина Е.Б.**

Начальник АХО _____ **Тускеев М.М.**

СДАЛ:

Генеральный директор ТОО МПК Достар _____ **Омаров У.Ж.**

16

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №12ДО823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт объектов ТОО "АлТС", расположенных по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Ремонтный цех (блок Б)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0165-25-1	Подготовка поверхности под окраску	м2	1024,62	94,59	--	96918	--	0,59	602
					94,59	--	96918	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								96918
		Раздел: Монтажные работы								
2.	E0153-21-4	Заделка дверного проема из кирпича	м3	1,03	8208,56	305,59	8455	315	6,70	7
					1044,00	103,36	1075	106	0,40	0
3.	E0109-30-1	Монтаж лестницы	т	0,90	14359,66	5522,03	12924	4970	35,90	32
					6075,00	1322,37	5468	1190	4,73	4
4.	C12021-22-2	Лестницы приставные	т	0,83	151200,00	--	126103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0113-44-9	Обеспыливание	м2	17,12	59,00	47,75	1010	817	0,07	1
					11,25	18,00	193	308	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,12	21,80	0,05	373	1	0,03	1
					5,81	0,02	99	--	0,00	0
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,23	24,84	0,02	428	--	0,02	0
					4,16	--	72	--	--	--
8.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	9,20	3801,23	5,89	34971	54	0,41	4
					71,78	2,23	660	21	0,01	0
9.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,40	398,48	102,53	3347	861	0,90	8
					151,65	35,67	1274	300	0,14	1
10.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,21-10П внутренние	м2	8,40	4010,00	--	33684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков и витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	54,11	427,50	19,32	23132	1045	1,11	60
					185,83	6,39	10055	346	0,03	2
12.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	54,11	8680,00	--	469675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	16,00	102,03	66,43	1633	1063	0,15	2
					23,85	23,85	382	382	0,11	2
14.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,70	28600,00	--	20020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	420,00	302,48	2,07	127042	869	1,38	580
					258,75	0,79	108675	332	0,00	2
16.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит полистерола	м2	420,00	48,53	5,55	20383	2331	0,26	108
					42,98	2,07	18052	869	0,01	4
17.	С11031-10	Плиты теплоизоляционные из	м3	21,63	8390,00	--	181476	--	--	--

93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	пенопласта полистирольного ПСБС-40			--	--	--	--	--	--
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	420,00	197,62	9,95	83000	4179	0,36	150
					52,20	3,74	21924	1571	0,02	8
19.	Е0111-11-2к=12	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	420,00	328,33	8,04	137899	3377	0,05	22
					7,56	3,00	3175	1260	0,01	6
20.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,67	5239,08	327,33	3485	218	11,60	8
					1890,00	123,75	1257	82	0,60	0
21.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,67	41200,00	--	27410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	м2	495,00	175,80	3,94	87021	1950	0,55	274
					102,11	1,49	50544	738	0,01	4
23.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	495,00	17,43	0,12	8627	59	0,09	46
					13,73	0,05	6796	25	0,00	0
24.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	529,62	216,48	3,43	114651	1817	0,46	241
					73,73	1,31	39049	694	0,01	3
25.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	529,62	17,43	0,12	9230	64	0,09	49
					13,73	0,05	7272	26	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								1541106
		Раздел: Канализация бытовая К1								
26.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	82,00	781,79	7,07	64107	580	0,70	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб диам. 50 мм-100мм			130,50	2,66	10701	218	0,01	1
27.	Е0116-21-3прим	Установка прочисток	1шт	6,00	175,95	1,57	1056	9	0,83	5
					135,00	--	810	--	--	--
28.	СПрайс	Патрубок компенсационный д 100мм JAKKO	шт	6,00	156,22	--	937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130810-177	Колено чугунное	шт	6,00	1190,00	--	7140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	СПрайс	Отвод 135" д 50мм	шт	4,00	25,71	--	103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Отвод 135" д 100мм	шт	14,00	85,03	--	1190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130810-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, диаметр 50Х50 мм	шт	3,00	198,00	--	594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х50 мм	шт	3,00	345,00	--	1035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	1,00	399,00	--	399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс	Тройник косой д 100х50мм	шт	4,00	146,33	--	585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	СПрайс	Тройник косой д 100х100мм	шт	12,00	197,75	--	2373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С130810-183прим	Ревизии канализационная, диаметр 100 мм	шт	1,00	523,00	--	523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	СПрайс	Заглушка д 100мм	шт	4,00	59,32	--	237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	СПрайс	Заглушка д 50мм	шт	2,00	25,71	--	51	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0115-179 -6	Окраска чугунных труб за 2 раза кузбаслаком	м2	28,00	89,06	--	2494	--	0,52	14
					82,80	--	2318	--	--	--
41.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	9,00	2029,57	27,87	18266	251	1,04	9
					180,23	10,44	1622	94	0,05	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								101091
		Раздел: Силовое электрооборудование								
42.	Ц0108-633 -10прим	Монтаж бокса	шт	1,00	6830,00	32,00	6830	32	22,00	22
					3668,00	2,30	3668	2	0,01	0
43.	ТПрайс	Бокс навесной 36 модуля "Электрокомплект"	шт	1,00	2005,18	--	2005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100А	шт	6,00	862,00	28,00	5172	168	2,00	12
					340,00	4,50	2040	27	0,03	0
45.	СПрайс	Выключатель автоматический,3п,40А "Элмарк"	шт	1,00	296,62	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Выключатель автоматический,3п,32А "Элмарк"	шт	2,00	296,62	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Выключатель автоматический,3п,25А "Элмарк"	шт	3,00	711,90	--	2136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
49.	СПрайс	Автоматитеский выключатель с комбинированным расцепителем на линии С60N;380В;1Р;16А "Элмарк"	шт	6,00	55,37	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Шина 3-фазная 40А "Элмарк"	шт	3,00	752,70	--	2258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	8,00	342,80 158,00	134,00 37,80	2742 1264	1072 302	0,99 0,22	8 2
52.	СПрайс	Светильник тип ВАТ 2х36 "ЭлектроКомплект"	шт	8,00	1305,15 --	-- --	10441 --	-- --	-- --	-- --
53.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	16,00	99,00 --	-- --	1584 --	-- --	-- --	-- --
54.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	16,00	14,00 --	-- --	224 --	-- --	-- --	-- --
55.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	10,00	269,90 122,00	98,00 29,00	2699 1220	980 290	0,76 0,17	8 2
56.	СПрайс	Светильник тип НВА 1х250 "ЭлектроКомплект"	шт	10,00	2135,69 --	-- --	21357 --	-- --	-- --	-- --
57.	СПрайс	Металло-галогенная лампа 250Вт "ЭлектроКомплект"	шт	10,00	1008,52 --	-- --	10085 --	-- --	-- --	-- --
58.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	325,00	27,70 19,70	2,10 0,50	9002 6402	682 163	0,10 0,00	33 1
59.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,14	52100,00 --	-- --	7034 --	-- --	-- --	-- --
60.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,10	159700,00 --	-- --	16289 --	-- --	-- --	-- --
61.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	248700,00 --	-- --	4477 --	-- --	-- --	-- --
62.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,07	360600,00 --	-- --	25242 --	-- --	-- --	-- --
63.	Ц0108-420 -1	Коробки	шт	30,00	578,10 403,00	31,10 7,60	17343 12090	933 228	2,09 0,04	63 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116x116x63 мм, тип У272УХЛ3	шт	20,00	92,00 -- --	-- -- --	1840 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
65.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10,00	244,00 -- --	-- -- --	2440 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
66.	С11071-6	Зажим	100шт	0,06	7100,00 -- --	-- -- --	426 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
67.	СПрайс	Тросовый зажим	шт	6,00	98,87 -- --	-- -- --	593 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
68.	СПрайс	Анкер	шт	6,00	168,09 -- --	-- -- --	1009 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С11011-207prim	Трос диам.6мм	10м	8,00	384,00 -- --	-- -- --	3072 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								160530
ИТОГО:					1899644 417463	28780 9588				2453 45

Накладные расходы :

На монтажные работы	27619
На общестроительные работы	318958
На металломонтажные работы	5992
На сантехнические работы	128860
Всего накладных расходов:	481429
Итого с накладными	2381073

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	142864
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2523937
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2557983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2568071		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						2593290		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						5414116		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						108282		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5522399		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						662688		
		Итого с НДС						6185087		

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор _____ **Алимбеков Д.А.**

Начальник управления по ремонтам **Касимбеков А.Т.**

Начальник ОТК **Веснина Е.Б.**

Начальник АХО **Тускеев М.М.**

_____

СДАЛ:

Генеральный директор ТОО МПК Достар **Омаров У.Ж.**

_____

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №12ДО823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт объектов ТОО "АлТС", Расположенных по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Капитальный ремонт центрального склада

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:			осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Внутренняя отделка									
1.	Е0115-180 -2 Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	31,50	200,36	1,65	6311	52	0,15	5
				24,53	0,63	773	20	0,00	0
2.	Е0115-180 -1 Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	403,14	197,34	1,19	79556	480	0,14	56
				22,28	0,45	8982	181	0,00	1
	Итого по разделу: Внутренняя отделка								85867
	Раздел: Силовое электрооборудование								
3.	Ц0108-594 -1 Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	8,00	269,90	98,00	2159	784	0,76	6
				122,00	29,00	976	232	0,17	1
4.	Ц0108-594 Светильник с люминесцентными	шт	4,00	467,80	183,00	1871	732	1,46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4			234,00	51,80	936	207	0,30	1
5.	СПрайс	Светильник тип ARS/R 418 "ЭлектроКомплект"	шт	4,00	2123,83	--	8495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-594 -9	Светильник, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	20,00	413,60	158,00	8272	3160	1,50	30
					248,00	45,00	4960	900	0,26	5
7.	СПрайс	Светильник в комплекте с МГЛ лампой мощ.1х250Вт в комплекте с электронный ПРА ТОО"Электротехика"	шт	20,00	1423,80	--	28476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс	Лампа энергосберегающия КЛЛ32 "ЭлектроКомплект"	шт	16,00	1051,08	--	16817	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	4,00	82,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-591 -1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3;00	55,00	0,90	165	3	0,33	1
					49,70	0,20	149	1	0,00	0
11.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	3,00	215,00	--	645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-591 -8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	6,00	64,00	1,00	384	6	0,36	2
					58,50	0,20	351	1	0,00	0
13.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	6,00	195,00	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-420 -1	Коробки	шт	13,00	578,10	31,10	7515	404	2,09	27
					403,00	7,60	5239	99	0,04	1
15.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,01	16300,00	--	212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-409	Трубы винипластовые по	м	90,00	108,60	48,90	9774	4401	0,22	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1прим	установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			39,60	12,20	3564	1098	0,07	6
17.	СПрайс	Труба гофрированная Д 25 мм "ЭлектроКомплект"	м	90,00	28,87	--	2598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПрайс	Соединители СИЗ	шт	70,00	11,86	--	831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПрайс	Метизы металлоконструкции	кг	5,00	138,42	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-472 -3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	15,00	55,00	7,60	825	114	0,13	2
					23,20	0,90	348	13	0,01	0
21.	С11041-82 прим	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,01	48400,00	--	570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0110-184 -8	Шкаф ПС	шт	1,00	1450,00	--	1450	--	8,00	8
					1424,00	--	1424	--	--	--
23.	СПрайс-ли ст	Шкаф ПС "ROniX SECuriTY"	шт	1,00	28278,18	--	28278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0110-669 -3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	994,30	1,60	994	2	5,00	5
					936,00	--	936	--	--	--
25.	ТПрайс-ли ст	Прибор приемно-контрольный С-2000 "ROniX SECuriTY"	шт	1,00	9820,86	--	9821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0110-100 -2	Устройства телефонные	шт	1,00	5196,00	--	5196	--	28,00	28
					4995,00	--	4995	--	--	--
27.	ТПрайс-ли ст	Информатор телефонный С-2000 ИТ "Эгида GrOuP"	шт	1,00	11465,07	--	11465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс-ли ст	Контролер двухпроводной линии связи С-2000 КДЛ "ROniX SECuriTY"	шт	1,00	4932,65	--	4933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс-ли	Блок сигнальный пусковой С-2000	шт	1,00	2844,05	--	2844	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	СП2 "Эгида GrOuP"			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
30.	Ц0110-668 -3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	шт	19,00	457,50 -------- 437,00	1,60 -------- --	8692 -------- 8303	30 -------- --	2,00 -------- --	38 -------- --
31.	ТПрайс-ли ст	Извещатель пожарный тепловой ДИП-34А ROniX SECuriTY	шт	17,00	1821,97 -------- --	-- -------- --	30973 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	ТПрайс-ли ст	Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А "ROniX SECuriTY"	шт	2,00	577,70 -------- --	-- -------- --	1155 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	Ц0110-668 -2прим	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2,00	369,90 -------- 347,00	1,60 -------- --	740 -------- 694	3 -------- --	2,00 -------- --	4 -------- --
34.	ТПрайс-ли ст	Извещатель охранный объемно-электронный адресный С2000-ИК ROniX SECuriTY	шт	2,00	1915,29 -------- --	-- -------- --	3831 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	ТПрайс-ли ст	База для дымового извещателя ROniX 'SECuriTY	шт	52,00	159,98 -------- --	-- -------- --	8319 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	Ц0110-669 -3	Источник резервного питания	шт	2,00	994,30 -------- 936,00	1,60 -------- --	1989 -------- 1872	3 -------- --	5,00 -------- --	10 -------- --
37.	ТПрайс-ли ст	Резервный источник питания РИП-12/3А "AlPrO"	шт	2,00	2488,54 -------- --	-- -------- --	4977 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	Ц0108-121 -1	Аккумулятор	шт	2,00	307,70 -------- 277,00	-- -------- --	615 -------- 554	-- -------- --	2,00 -------- --	4 -------- --
39.	ТПрайс-ли ст	Аккумулятор 12В 7Ач "AlPrO"	шт	2,00	1110,96 -------- --	-- -------- --	2222 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	Ц0108-148 -1	Прокладка кабеля	м	135,00	27,70 -------- 19,70	2,10 -------- 0,50	3740 -------- 2660	283 -------- 68	0,10 -------- 0,00	14 -------- 0
41.	СПрайс-ли ст	Кабель пожарной сигнализации не подверженный горению J-	м	15,00	65,26 -------- --	-- -------- --	979 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
42.	СПрайс-ли	Кабель пожарной сигнализации не	м	120,00	31,64	--	3797	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	подверженный горению J-			--	--	--	--	--	--
43.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	20,00	108,60 39,60	48,90 12,20	2172 792	978 244	0,22 0,07	4 1
44.	СПрайс-лист	Труба гофра диам.16 мм AlMATУ IT TElECOM	м	20,00	9,89 --	-- --	198 --	-- --	-- --	-- --
45.	СПрайс-лист	Кабельные стяжки	упак	8,00	296,62 --	-- --	2373 --	-- --	-- --	-- --
46.	СПрайс	Метизы металлоконструкции	кг	5,00	138,42 --	-- --	692 --	-- --	-- --	-- --
47.	Ц0110-397 -3прим	Акустический модуль	шт	4,00	4134,00 3555,00	-- --	16536 14220	-- --	21,00 --	84 --
48.	СПрайс-лист	Акустический модуль AVS KAzAKCTAп	шт	4,00	85786,80 --	-- --	343147 --	-- --	-- --	-- --
49.	Ц0108-148 -1	Прокладка кабеля	м	70,00	27,70 19,70	2,10 0,50	1939 1379	147 35	0,10 0,00	7 0
50.	СПрайс-лист	Кабель ШВПМ-2х1,0нгLS AlMATУ IT TElECOM	м	70,00	14,24 --	-- --	997 --	-- --	-- --	-- --
51.	СПрайс-лист	Кабельные стяжки	упак	5,00	296,62 --	-- --	1483 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: Технологическое оборудование								
52.	Ц0128-911 -2	Шкаф холодильный	шт	2,00	1850,15 1793,25	38,00 15,75	3700 3586	76 32	12,00 0,09	24 0
53.	ТСборник	Шкаф холодильный среднетемпературный ШХ1,4	шт	2,00	119863,00 --	-- --	239726 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:	927639	11659	384
	67693	3131	18
Накладные расходы :			
На монтажные работы		40108	
На общестроительные работы		10454	
Всего накладных расходов:		50562	
Итого с накладными		978201	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		58693	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1036894	
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %		1046568	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1049435	
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %		1056601	
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774		2205909	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		44118	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		2250027	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		270003	
Итого с НДС		2520030	

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор _____ Алимбеков Д.А.

Начальник управления по ремонтам Касимбеков А.Т.

Начальник ОТК Веснина Е.Б.

Начальник АХО Тускеев М.М.

_____

СДАЛ:

Генеральный директор ТОО МПК Достар _____ Омаров У.Ж.

105

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор №12ДО823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт объектов ТОО "АлТС", расположенных по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Ремонтный цех (блок Б)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0165-25-1	Подготовка поверхности под окраску	м2	1024,62	94,59	--	96918	--	0,59	602
					94,59	--	96918	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								96918
		Раздел: Монтажные работы								
2.	E0153-21-4	Заделка дверного проема из кирпича	м3	1,03	8208,56	305,59	8455	315	6,70	7
					1044,00	103,36	1075	106	0,40	0
3.	E0109-30-1	Монтаж лестницы	т	0,90	14359,66	5522,03	12924	4970	35,90	32
					6075,00	1322,37	5468	1190	4,73	4
4.	C12021-22-2	Лестницы приставные	т	0,83	151200,00	--	126103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0113-44-9	Обеспыливание	м2	17,12	59,00	47,75	1010	817	0,07	1
					11,25	18,00	193	308	0,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,12	21,80	0,05	373	1	0,03	1
					5,81	0,02	99	--	0,00	0
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,23	24,84	0,02	428	--	0,02	0
					4,16	--	72	--	--	--
8.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м	9,20	3801,23	5,89	34971	54	0,41	4
					71,78	2,23	660	21	0,01	0
9.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,40	398,48	102,53	3347	861	0,90	8
					151,65	35,67	1274	300	0,14	1
10.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,21-10П внутренние	м2	8,40	4010,00	--	33684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков и витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	54,11	427,50	19,32	23132	1045	1,11	60
					185,83	6,39	10055	346	0,03	2
12.	С12061-188	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	54,11	8680,00	--	469675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	16,00	102,03	66,43	1633	1063	0,15	2
					23,85	23,85	382	382	0,11	2
14.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,70	28600,00	--	20020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	420,00	302,48	2,07	127042	869	1,38	580
					258,75	0,79	108675	332	0,00	2
16.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит полистерола	м2	420,00	48,53	5,55	20383	2331	0,26	108
					42,98	2,07	18052	869	0,01	4
17.	С11031-10	Плиты теплоизоляционные из	м3	21,63	8390,00	--	181476	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	пенопласта полистирольного ПСБС-40			--	--	--	--	--	--
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	420,00	197,62	9,95	83000	4179	0,36	150
					52,20	3,74	21924	1571	0,02	8
19.	Е0111-11-2к=12	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	420,00	328,33	8,04	137899	3377	0,05	22
					7,56	3,00	3175	1260	0,01	6
20.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,67	5239,08	327,33	3485	218	11,60	8
					1890,00	123,75	1257	82	0,60	0
21.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,67	41200,00	--	27410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей потолков	м2	495,00	175,80	3,94	87021	1950	0,55	274
					102,11	1,49	50544	738	0,01	4
23.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	495,00	17,43	0,12	8627	59	0,09	46
					13,73	0,05	6796	25	0,00	0
24.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	529,62	216,48	3,43	114651	1817	0,46	241
					73,73	1,31	39049	694	0,01	3
25.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	529,62	17,43	0,12	9230	64	0,09	49
					13,73	0,05	7272	26	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								1541106
		Раздел: Канализация бытовая К1								
26.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных	м	82,00	781,79	7,07	64107	580	0,70	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализационных труб диам. 50 мм-100мм			130,50	2,66	10701	218	0,01	1
27.	Е0116-21-3прим	Установка прочисток	1шт	6,00	175,95 135,00	1,57 --	1056 810	9 --	0,83 --	5 --
28.	СПрайс	Патрубок компенсационный д 100мм JAKKO	шт	6,00	156,22 --	-- --	937 --	-- --	-- --	-- --
29.	С130810-177	Колено чугунное	шт	6,00	1190,00 --	-- --	7140 --	-- --	-- --	-- --
30.	СПрайс	Отвод 135" д 50мм	шт	4,00	25,71 --	-- --	103 --	-- --	-- --	-- --
31.	СПрайс	Отвод 135" д 100мм	шт	14,00	85,03 --	-- --	1190 --	-- --	-- --	-- --
32.	С130810-178	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, диаметр 50Х50 мм	шт	3,00	198,00 --	-- --	594 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130810-179	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х50 мм	шт	3,00	345,00 --	-- --	1035 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130810-180	Тройники чугунные, ГОСТ 694224-80, под углом 60°, d 100Х100 мм	шт	1,00	399,00 --	-- --	399 --	-- --	-- --	-- --
35.	СПрайс	Тройник косой д 100х50мм	шт	4,00	146,33 --	-- --	585 --	-- --	-- --	-- --
36.	СПрайс	Тройник косой д 100х100мм	шт	12,00	197,75 --	-- --	2373 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130810-183прим	Ревизии канализационная, диаметр 100 мм	шт	1,00	523,00 --	-- --	523 --	-- --	-- --	-- --
38.	СПрайс	Заглушка д 100мм	шт	4,00	59,32 --	-- --	237 --	-- --	-- --	-- --
39.	СПрайс	Заглушка д 50мм	шт	2,00	25,71	--	51	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0115-179 -6	Окраска чугунных труб за 2 раза кузбаслаком	м2	28,00	89,06	--	2494	--	0,52	14
					82,80	--	2318	--	--	--
41.	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 108 мм	м	9,00	2029,57	27,87	18266	251	1,04	9
					180,23	10,44	1622	94	0,05	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								101091
		Раздел: Силовое электрооборудование								
42.	Ц0108-633 -10прим	Монтаж бокса	шт	1,00	6830,00	32,00	6830	32	22,00	22
					3668,00	2,30	3668	2	0,01	0
43.	ТПрайс	Бокс навесной 36 модуля "Электрокомплект"	шт	1,00	2005,18	--	2005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100А	шт	6,00	862,00	28,00	5172	168	2,00	12
					340,00	4,50	2040	27	0,03	0
45.	СПрайс	Выключатель автоматический,3п,40А "Элмарк"	шт	1,00	296,62	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс	Выключатель автоматический,3п,32А "Элмарк"	шт	2,00	296,62	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Выключатель автоматический,3п,25А "Элмарк"	шт	3,00	711,90	--	2136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25А	шт	6,00	501,20	13,20	3007	79	1,00	6
					227,00	2,30	1362	14	0,01	0
49.	СПрайс	Автоматитеский выключатель с комбинированным расцепителем на линии С60N;380В;1Р;16А "Элмарк"	шт	6,00	55,37	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс	Шина 3-фазная 40А "Элмарк"	шт	3,00	752,70	--	2258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Ц0108-594 -2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	8,00	342,80	134,00	2742	1072	0,99	8
					158,00	37,80	1264	302	0,22	2
52.	СПрайс	Светильник тип ВАТ 2х36 "ЭлектроКомплект"	шт	8,00	1305,15	--	10441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	16,00	99,00	--	1584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	16,00	14,00	--	224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-594 -1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	10,00	269,90	98,00	2699	980	0,76	8
					122,00	29,00	1220	290	0,17	2
56.	СПрайс	Светильник тип НВА 1х250 "ЭлектроКомплект"	шт	10,00	2135,69	--	21357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс	Металло-галогенная лампа 250Вт "ЭлектроКомплект"	шт	10,00	1008,52	--	10085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	325,00	27,70	2,10	9002	682	0,10	33
					19,70	0,50	6402	163	0,00	1
59.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,14	52100,00	--	7034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,10	159700,00	--	16289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	248700,00	--	4477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,07	360600,00	--	25242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Ц0108-420 -1	Коробки	шт	30,00	578,10	31,10	17343	933	2,09	63
					403,00	7,60	12090	228	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С151803-56	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛ3	шт	20,00	92,00	--	1840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10,00	244,00	--	2440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С11071-6	Зажим	100шт	0,06	7100,00	--	426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс	Тросовый зажим	шт	6,00	98,87	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	СПрайс	Анкер	шт	6,00	168,09	--	1009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11011-207прим	Трос диам.6мм	10м	8,00	384,00	--	3072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								160530
ИТОГО:							1899644	28780		2453
							417463	9588		45

Накладные расходы :

На монтажные работы	27619
На общестроительные работы	318958
На металломонтажные работы	5992
На сантехнические работы	128860
Всего накладных расходов:	481429
Итого с накладными	2381073

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	142864
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2523937
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2557983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2568071
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2593290
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5414116
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	108282
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5522399
Налог на добавленную стоимость, 12 %	662688
Итого с НДС	6185087

ПРИНЯЛ:
Генеральный директор _____ **Алимбеков Д.А.**

Начальник управления по ремонтам **Касимбеков А.Т.**

Начальник ОТК **Веснина Е.Б.**
Начальник АХО **Тускеев М.М.**

_____

СДАЛ:
Генеральный директор ТОО МПК Достар **Омаров У.Ж.**

_____

Акт № У0000000010 от 15 февраля 2013 г.

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"**

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

Основание: **Договор №12Д0823р от 08.11.2012г.**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Капититальный ремонт объектов ТОО"АлТС" блок А (столовая)	1	усл	2 773 941,00	2 773 941,00
2	Капититальный ремонт объектов ТОО"АлТС" блокВ (Абоненский отдел)	1	усл	6 499 445,00	6 499 445,00

Итого: 9 273 386,00
В том числе НДС 993 577,00

Всего оказано услуг 2, на сумму 9 273 386,00 KZT
Девять миллионов двести семьдесят три тысячи триста восемьдесят шесть тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Многопрофильная компания "Достар"

БИН: 051140009048
Адрес: Республика Казахстан, Алматы, Сатпаева, дом № 4

Расчетный счет: KZ25826A1KZTD2006220 в Филиал АО АТФ Банк ,ул.Фурманова 100В
БИК: ALMNKZKA

МП

Ген. директор
(должность)
Оспанов У.Ж.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"

БИН: 060640007336
Адрес: г. Алматы, ул. Байзакова,221

Расчетный счет: KZ239261802139907000 в АФ АО "Казкоммерцбанк" ,
БИК: KZKOKZKX

МП

Генеральный директор
(должность)
Ашимбеков Ф.А.
(ФИО, подпись)

133

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 12ДО823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт первого этажа здания ПЛК ТОО "АлТС", расположенного по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Столовая на 48 посадочных мест (блок А)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей стен	м2	521,54	358,58	3,43	187014	1789	0,46	237
					73,73	1,31	38453	683	0,01	3
2.	Е0115-181-5	Декоративная отделка поверхностей стен	м2	262,20	699,38	0,46	183376	121	3,79	994
					654,75	0,18	171675	47	0,00	0
3.	Е0162-25-1прим	Подготовка поверхностей под окраску стен	м2	521,54	8,75	2,52	4561	1312	0,04	20
					6,23	0,46	3249	240	0,00	1
4.	Е0115-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	м2	373,81	197,34	1,19	73768	445	0,14	52
					22,28	0,45	8328	168	0,00	1
		Итого по разделу:								448719
		Раздел: Полы								
5.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	150,50	1550,81	15,20	233397	2288	1,07	161
					173,30	7,37	26082	1109	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	161,03	254,50	0,32	40983	52	0,24	38
					41,63	0,11	6704	18	0,00	0
		Итого по разделу: Полы								274380
		Раздел: Силовое электрооборудование								
7.	Е0121-23-1	Монтаж ВРУ	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
8.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	102,00	269,90	98,00	27530	9996	0,76	78
					122,00	29,00	12444	2958	0,17	17
9.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	9,00	342,80	134,00	3085	1206	0,99	9
					158,00	37,80	1422	340	0,22	2
10.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	24,00	467,80	183,00	11227	4392	1,46	35
					234,00	51,80	5616	1243	0,30	7
11.	Ц0108-594-9	Светильник, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	2,00	413,60	158,00	827	316	1,50	3
					248,00	45,00	496	90	0,26	1
		Итого по разделу: Силовое электрооборудование								44739
		ИТОГО:					767838	21915		1634
							275684	6896		38

Накладные расходы :

На монтажные работы	24691
На общестроительные работы	275333
Всего накладных расходов:	300024
Итого с накладными	1067862

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	64072
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1131934

136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1147215		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1151743		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %						1163062		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						2428171		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						48563		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2476733		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						297208		
		Итого с НДС						2773941		

ПРИНЯЛ:
Генеральный директор **Алимбеков Д.А.**

Начальник управления по ремонтам **Касимбеков А.Т.**

Начальник ОТК **Веснина Е.Б.**
Начальник АХО **Курмангалиева А.А.**

СДАЛ:
Генеральный директор ТОО МПК Достар **Омаров У.Ж.**

1372

Объемы и расценки проверил. Мозрабаев К.

Заказчик ТОО Алматинские тепловые сети Форма N 2в

Подрядчик ТОО Многопрофильная компания Достар
Субподрядчик
Договор № 12Д0823Р от 08.11.2012г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт первого этажа здания ПЛК ТОО "АлТС", расположенного по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,221

Наименование обьекта: Абонентский отдел (блок В)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0111-36-4	Устройство покрытий из коммерческого линолеума	м2	123,25	1287,36	4,65	158662	573	0,47	58
					72,23	1,73	8902	213	0,01	1
		Раздел: Внутренняя отделка								
2.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	305,20	306,50	2,10	93544	641	0,39	119
					65,03	0,79	19847	241	0,00	1
3.	Е0113-14-1	Грунтовка стен	м2	305,20	35,76	0,09	10913	27	0,04	13
					8,06	0,05	2460	15	0,00	0
		Раздел: Система электронной очереди								
4.	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	м	1400,00	92,60	--	129640	--	0,43	602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,30	--	97020	--	--	--
5.	СПрайс	Кабели телефонные марка S/UTPнгLS 4x2 6CAT "Alex"	м	306,00	59,32	--	18153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-409 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	80,00	108,60	48,90	8688	3912	0,22	18
					39,60	12,20	3168	976	0,07	6
7.	СПрайс-лист	Терминал оператора	шт	10,00	21254,83	--	212548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-лист	Главное табло	шт	1,00	191306,77	--	191307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Стоечный сервер DL 180 G6 E5606 1xGB 1x500GB 1x460W	шт	1,00	330785,18	--	330785	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс-лист	ПО для управления электронной очередью	шт	1,00	253298,16	--	253298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс-лист	Пульт оператора аппаратный	шт	10,00	12288,52	--	122885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-лист	Терминал получения номеров	шт	1,00	281901,74	--	281902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С19)Договр	Инстоляционные и пусконаладочные работы	ед	1,00	696078,33	--	696078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система электронной очереди								2245285
	ИТОГО:						2508403	5153		809
							131397	1445		8

Накладные расходы :

На монтажные работы	11255
На общестроительные работы	17545
Всего накладных расходов:	28800
Итого с накладными	2537203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152232
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2689435
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2706941
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2712128
Итого с затратами на выслугу лет, 1,0 %	2725095
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5689290
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	113786
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5803076
Налог на добавленную стоимость, 12 %	696369
Итого с НДС	6499445

ПРИНЯЛ:

Генеральный директор **Алимбеков Д.А.**

Начальник управления по ремонтам **Касимбеков А.Т.**

Начальник ОТК **Веснина Е.Б.**

Начальник АХО **Курмангалиева А.А.**

СДАЛ:

Генеральный директор ТОО МПК Достар **Омаров У.Ж.**

Объемы и расценки проверил. Мендабаев К.