Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» сентября 2019г

Заказчик: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела – Ажигалиев А.К. Атырауская область, Курмангазинский р-н, ул.Кошекбаева 25 тел. 8 (71233) 21555

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии по объекту: «___» _____ 2019г. ТОО «Бекет Сат Жол» в лице директора Фирсова В.О., 060000, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «___» _____ 2019г. Технический надзор ТОО «Royal Company», Ахмедов А.Б., в лице эксперта по осуществлению технического надзора, Шакуова Б. аттестат №KZ68VJE00034766 и №KZ84VJE00034769; от 07.02.2018. г.Шымкент, Енбекшинский р-н, ул.Алдиярова 76, свид. об аккредитации №00505 от 15.01.2019г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ «___» _____ 2019г. ТОО «Шындау» в лице эксперта Ешимкулова Н.Т. Государственная лицензия №001136, 17.04.2007г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Ганюшкино Курмангазинского района»

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

расположенного по адресу: Атырауская область Курмангазинский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решение (постановление) о предоставлении соответствующего права на землю от 24.04.2017 года за №85 выданный Акимом Ганюшкинского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области.

Наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области, № KZ31REA00088775 от 02 апреля 2018 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Шындау», №31-16. Заключение РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №15-0203/17; 24.08.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «март» 2018 г.;

окончание работ «сентябрь» 2019 г.;

при продолжительности строительства, месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, 8 месяцев;
фактический 18 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги		основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке
2	Общая длина дороги	км	13,502	13,502
3	Количество полос движения	шт	1/2	1/2
4	Ширина полосы движения	м	2,75 – 4,5	2,75 – 4,5
5	Ширина проезжей части	м	3,0 – 7,0	3,0 – 7,0
6	Тип дорожной одежды		Усовершенствованный	Усовершенствованный
7	Вид дорожной одежды		асфальтобетон	асфальтобетон
8	Улица Абая	км	3,078	3,078
9	Улица Абая (уч.1)	км	0,368	0,368
10	мкр. Бузауслан Улица Мусаева	км	1002	1002
11	Улица Жанару	км	0,192	0,192
12	Улица Амангелді	км	0,093	0,093
13	Подъездная дорога	км	1,766	1,766
14	мкр. Курылысшылар Улица Ныгметова	км	0,376	0,376
15	Улица Сәулет	км	0,249	0,249
16	Улица Нургалиева	км	0,380	0,380

17	Улица Нургалиева 1	км	0,070	0,070
18	Улица Нургалиева 2	км	0,096	0,096
19	мкр. Ремтехстанция Улица Азаттық	км	0,533	0,533
20	Улица Х.Карим	км	0,545	0,545
21	Улица Достық	км	0,522	0,522
22	Улица Тәуелсіздік	км	0,578	0,578
23	Улица Керуен	км	0,830	0,830
24	мкр. Самаркино Улица Кабдолова	км	0,206	0,206
25	Улица Кабдолова уч.3	км	0,453	0,453
26	Улица Кабдолова уч.1	км	0,258	0,258
27	Улица Кабдолова уч.2	км	0,276	0,276
28	Улица Кабдолова уч.4	км	0,395	0,395
29	Улица Кыдыр ата	км	0,739	0,739
30	Улица Атырау	км	0,441	0,441
31	Проезд к детскому саду	км	0,057	0,057
32	Дорожные знаки	шт	530	530

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 13,502 км, где подъездная дорога протяженность составляет – 1,766 км. Произведена реконструкция улиц Мусаева, Жанару, Амангелди, подъездная дорога, Ныгметова, Сәулет, Нургалиева, Нургалиева 1, Нургалиева 2, Азаттық, Х.Карим, Достык, Тәуелсиздик, Керуен, Кабдолова, Кабдолова уч.3, Кабдолова уч.1, Кабдоловау ч.2, Кабдолова уч.4, Қыдыр ата, Атырау, проезд к детскому саду. Тротуар с бортовым камнем предусматривается на улице Абай және Абай уч.1, Ширина тротуаров -1,5-2м, длина пешеходной дороги 7228 п.м., общая дорожная разметка 12,493 км, установлены дорожные знаки 530шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту: всего 1 360 407 694 (один миллиард триста шестьдесят миллионов четыреста семь тысяч шестьсот девяносто четыре тенге ноль тиын).

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 223 926 048,97 (один миллиард двести двадцать три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч сорок восемь тенге девяносто семь тиын).

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Ганюшкино Курмангазинского района».

расположенного по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела – Ажигалиев А.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Royal Company» Ахмедов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Шындау» Ешимкулов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Бекет Сат Жол» Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» сентября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Бекет Сат Жол" Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18. в лице директора Фирсова В.О.

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Ганюшкино Курмангазинского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Атырау жолдары»

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау» государственная лицензия №001136; 17.04.2007г. по рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Ганюшкино Курмангазинского района» №31-16. Заключение РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №15-0203/17; 24.08.2017г.

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден: ГУ «Курмангазинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Атырауской области», руководитель отдела –Ажигалиев А.К.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги		основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке
2	Общая длина дороги	км	13,502	13,502

3	Количество полос движения	шт	1/2	1/2
4	Ширина полосы движения	м	2,75 – 4,5	2,75 – 4,5
5	Ширина проезжей части	м	3,0 – 7,0	3,0 – 7,0
6	Тип дорожной одежды		Усовершенствованный	Усовершенствованный
7	Вид дорожной одежды		асфальтобетон	асфальтобетон
8	Улица Абая	км	3,078	3,078
9	Улица Абая (уч.1)	км	0,368	0,368
10	мкр. Бузауслан Улица Мусаева	км	1002	1002
11	Улица Жанару	км	0,192	0,192
12	Улица Амангелді	км	0,093	0,093
13	Подъездная дорога	км	1,766	1,766
14	мкр. Курылысшылар Улица Ныгметова	км	0,376	0,376
15	Улица Сәулет	км	0,249	0,249
16	Улица Нургалиева	км	0,380	0,380
17	Улица Нургалиева 1	км	0,070	0,070
18	Улица Нургалиева 2	км	0,096	0,096
19	мкр. Ремтехстанция Улица Азаттық	км	0,533	0,533
20	Улица Х.Карим	км	0,545	0,545
21	Улица Достық	км	0,522	0,522
22	Улица Тәуелсіздік	км	0,578	0,578
23	Улица Керуен	км	0,830	0,830
24	мкр. Самаркино Улица Кабдолова	км	0,206	0,206
25	Улица Кабдолова уч.3	км	0,453	0,453
26	Улица Кабдолова уч.1	км	0,258	0,258
27	Улица Кабдолова уч.2	км	0,276	0,276
28	Улица Кабдолова уч.4	км	0,395	0,395
29	Улица Кыдыр ата	км	0,739	0,739
30	Улица Атырау	км	0,441	0,441
31	Проезд к детскому саду	км	0,057	0,057
32	Дорожные знаки	шт	530	530

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 13,502 км, где подъездная дорога протяженность составляет – 1,766 км. Произведена реконструкция улиц Мусаева, Жанару, Амангелди, подъездная дорога, Ныгметова, Сәулет, Нургалиева, Нургалиева 1, Нургалиева 2, Азаттық, Х.Карим, Достык, Тәуелсиздик, Керуен, Кабдолова, Кабдолова уч.3, Кабдолова уч.1,

Кабдоловау ч.2, Кабдолова уч.4, Қыдыр ата, Атырау, проезд к детскому саду. Тротуар с бортовым камнем предусматривается на улице Абай және Абай уч.1, Ширина тротуаров -1,5-2м, длина пешеходной дороги 7228 п.м., общая дорожная разметка 12,493 км, установлены дорожные знаки 530шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «март» 2018 г.;

месяц, год

окончание работ «сентябрь» 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 8 месяцев;

фактический, 18 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

_____

_____

_____

_____

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги с тротуарами к с.Ганюшкино Курмангазинского района» готовым к приёмке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «БекетСатЖол»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Фирсов В.О.

М.П.

ЖШС Бекет Сат Жол ТОО 090540011801

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраУЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08/18 от 2018-02-28**

Акт выполненных работ за октябрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	**1**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**89,300**	**7733,85**	**690 632,81**
			Накладные расходы			***1057,03***	***94 392,00***
			Сметная прибыль			***703,27***	***62 802,00***
2	**2**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1492,943**	**2480,17**	**3 702 753,26**
			Накладные расходы			***528,48***	***943 781,00***
			Сметная прибыль			***240,69***	***429 837,00***
			ИТОГО:				**4 393 386,07**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 038 173,00**
			Сметная прибыль				**492 639,00**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,04 %**	**45 691**	**4 439 077,28**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**63 923**	**4 503 000,00**
			Коэф пониж 0,939849624				**4 232 142,85**
			Итого с НДС		**12 %**	**507 857,15**	**4 740 000,00**

Заказчик :
Директор **Утепкалиев О.Х.**

Подрядчик : ТОО "АтырауЖолдары"
Директор **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраужолДары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08/18 от 2018-02-28**

Акт выполненных работ за ноябрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Раздел: Улица Абая				
1	**1**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**167,330**	**2427,07**	**406 121,62**
			Накладные расходы			***1283,80***	***214 818,00***
			Сметная прибыль			***296,87***	***49 675,00***
2	**2**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**292,897**	**2480,17**	**726 434,35**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
			Накладные расходы			***528,48***	***154 790,21***
			Сметная прибыль			***240,69***	***70 497,38***
3	**3**	**11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см**	**т смеси**	**715,364**	**24197,74**	**17 310 182,37**
			Накладные расходы			***1316,08***	***941 475,73***
			Сметная прибыль			***2041,11***	***1 460 135,80***
			ИТОГО:				**18 442 738,35**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 311 083,93**
			Сметная прибыль				**1 580 308,17**
			Итого с временными		**1,04 %**	**191 804**	**18 634 542,83**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**268 337**	**18 902 880,25**
			Коэф пониж 0,939849624				**17 765 864,89**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 131 903,80**	**19 897 768,68**

Заказчик :
Директор _____ **Утепкалиев О.Х.**

Подрядчик : ТОО "АтырауЖолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраусЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08/18 от 2018-02-28**

Акт выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	**1**	**12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	**м2 покрытия**	**263,000**	**107,19**	**28190,97**
			Накладные расходы			***32,25***	***8481,75***
			Сметная прибыль			***10,52***	***2766,76***
2	**2**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**26,300**	**262,23**	**6896,649**
			Накладные расходы			***11,01***	***290***
			Сметная прибыль			***21,86***	***575***
3	**3**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1600,000**	**693,86**	**1110176**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*465,12*	*744185*
			Сметная прибыль			*92,72*	*148349*
4	**4**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**34,840**	**2427,07**	**84559,1188**
			Накладные расходы			*1283,80*	*44727*
			Сметная прибыль			*296,87*	*10343*
5	**5**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**80,000**	**7733,85**	**618708**
			Накладные расходы			*1057,03*	*84562*
			Сметная прибыль			*703,27*	*56262*
6	**6**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1600,000**	**2480,17**	**3968272**
			Накладные расходы			*528,48*	*845568*
			Сметная прибыль			*240,69*	*385107*
7	**7**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**76,800**	**49700,23**	**3816977,664**
			Накладные расходы			*2087,41*	*160313*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*318183*
			ИТОГО:				**9633780,40**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1888126,75**
			Сметная прибыль				**921585,76**
			Итого с временными		**1,04 %**	**100191,32**	**9733971,72**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**140169,19**	**9874140,91**
			Коэф пониж 0,939849624				**9 280 207,62**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 113 624,91**	**10 393 832,54**

Заказчик :
Директор _____ **Идеятов М.А.**

Подрядчик : ТОО "АтырауЖолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраУЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08/18 от 2018-02-28**

Акт выполненных работ за август месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	**1**	**12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**2,000**	**2016,72**	**4033**
			Накладные расходы			***1326,64***	***2653***
			Сметная прибыль			***267,47***	***535***
2	**2**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**2,000**	**1649,28**	**3299**
			Накладные расходы			***944,47***	***1889***
			Сметная прибыль			***207,50***	***415***
3	**3**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,256**	**11250,47**	**2880**
			Накладные расходы			***5050,16***	***1293***
			Сметная прибыль			***1304,05***	***334***
4	**4**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5**	**м3**	**0,140**	**31505,92**	**4411**
			Накладные расходы			***2023,37***	***283***
			Сметная прибыль			***2682,34***	***376***
5	**5**	**11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Срубка горловины**	**м3**	**0,424**	**14889,19**	**6313**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6634,24*	*2813*
			Сметная прибыль			*1721,87*	*730*
			Раздел: улица Кабдолова				
6	**6**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**1476,000**	**146,99**	**216957**
			Накладные расходы			*50,39*	*74381*
			Сметная прибыль			*15,79*	*23307*
7	**7**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1188,000**	**1467,58**	**1743483**
			Накладные расходы			*112,26*	*133359*
			Сметная прибыль			*126,39*	*150147*
			Раздел: улица Кабдолова (уч.3)				
8	**8**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**2331,000**	**146,99**	**342633**
			Накладные расходы			*50,39*	*117468*
			Сметная прибыль			*15,79*	*36808*
9	**9**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**2060,000**	**1467,58**	**3023211**
			Накладные расходы			*112,26*	*231246*
			Сметная прибыль			*126,39*	*260357*
			Раздел: улица Кабдолова (уч.1)				
10	**10**	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15см**	**м2**	**1762,000**	**213,17**	**375613**
			Накладные расходы			*50,39*	*88794*
			Сметная прибыль			*15,79*	*27823*
11	**11**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**763,278**	**1706,22**	**1302320**
			Накладные расходы			*112,26*	*85686*
			Сметная прибыль			*126,39*	*96471*
			ИТОГО:				**7025153**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**739865**
			Сметная прибыль				**597303**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,04 %**	**73061,59**	**7098214,42**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**102214,29**	**7200428,71**
			Коэф пониж 0,939849624				**6 767 320,23**
			Итого с НДС		**12 %**	**812078,43**	**7 579 398,65**

Заказчик :
Директор **Утепкалиев О.Х.**

Подрядчик : ТОО "АтырауЖолдары"
Директор **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраусЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08/18 от 2018-02-28**

Акт выполненных работ за июнь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	**1**	**12-180101-1207 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм**	**м2 покрытия**	**31000,000**	**107,19**	**3322892,03**
			Накладные расходы			***24,36***	***753232,25***
			Сметная прибыль			***10,52***	***326257,24***
2	**2**	**41-020102-1010 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**3100,000**	**262,23**	**812913,35**
			Накладные расходы			***11,01***	***34142***
			Сметная прибыль			***21,86***	***67764***
3	**3**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**1600,000**	**693,86**	**1110176**
			Накладные расходы			***465,12***	***744192***
			Сметная прибыль			***92,72***	***148352***
4	**4**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**34,840**	**2427,07**	**84559,1188**
			Накладные расходы			***1283,80***	***44727,592***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*296,87*	*10342,9508*
5	5	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	80,000	7733,85	618708
			Накладные расходы			*1057,03*	*84562,4*
			Сметная прибыль			*703,27*	*56261,6*
6	6	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1600,000	2480,17	3968272
			Накладные расходы			*528,48*	*845568*
			Сметная прибыль			*240,69*	*385104*
7	7	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	76,800	49700,23	3816977,664
			Накладные расходы			*2087,41*	*160313,088*
			Сметная прибыль			*4143,01*	*318183,168*
			Раздел: Улица Абая (уч. 1)				
8	8	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	2934,000	107,19	314496
			Накладные расходы			*24,36*	*71486*
			Сметная прибыль			*10,52*	*30879*
9	9	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	293,000	262,23	76833
			Накладные расходы			*11,01*	*3227*
			Сметная прибыль			*21,86*	*6405*
10	10	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	888,000	693,86	616152
			Накладные расходы			*465,12*	*413023*
			Сметная прибыль			*92,72*	*82334*
11	11	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	390,850	2427,07	948622
			Накладные расходы			*1283,80*	*501772*
			Сметная прибыль			*296,87*	*116032*
12	12	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	332,000	77,00	25564
			Накладные расходы			*3,23*	*1074*
			Сметная прибыль			*6,42*	*2131*
13	13	41-020102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	332,000	241,09	80042

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10,13*	*3362*
			Сметная прибыль			*20,10*	*6672*
14	**14**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**32,400**	**164,75**	**5338**
			Накладные расходы			*47,16*	*1528*
			Сметная прибыль			*16,95*	*549*
15	**15**	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**60,912**	**351,90**	**21435**
			Накладные расходы			*14,78*	*900*
			Сметная прибыль			*29,33*	*1787*
16	**16**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**32,400**	**18,70**	**606**
			Накладные расходы			*5,88*	*190*
			Сметная прибыль			*1,97*	*64*
17	**17**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**16,200**	**66,87**	**1083**
			Накладные расходы			*16,70*	*270*
			Сметная прибыль			*6,69*	*108*
18	**18**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**16,200**	**29,50**	**478**
			Накладные расходы			*6,52*	*106*
			Сметная прибыль			*2,88*	*47*
19	**19**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**16,200**	**67,70**	**1097**
			Накладные расходы			*17,10*	*277*
			Сметная прибыль			*6,78*	*110*
20	**20**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**90,000**	**39,68**	**3571**
			Накладные расходы			*18,80*	*1692*
			Сметная прибыль			*4,68*	*421*
21	**21**	**11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистый**	**м2**	**12736,921**	**2338,45**	**29784652,75**
22	**22**	**11-010105-0502 РСНБ РК 2015**	**Устройство корыта глубиной до 50см. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1787,450**	**60,97**	**108981**
			Накладные расходы			*15,39*	*27514*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,11*	*10920*
23	23	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов	м3	3770,000	66,87	252103
			Накладные расходы			*16,70*	*62945*
			Сметная прибыль			*6,69*	*25204*
25	25	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	3770,000	29,50	111228
			Накладные расходы			*6,52*	*24568*
			Сметная прибыль			*2,88*	*10864*
26	26	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3770,000	67,70	255214
			Накладные расходы			*17,10*	*64470*
			Сметная прибыль			*6,78*	*25575*
27	27	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	20924,000	39,68	830227
			Накладные расходы			*18,80*	*393325*
			Сметная прибыль			*4,68*	*97884*
28	28	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка из штабеля на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1787,450	146,33	261563
			Накладные расходы			*37,08*	*66282*
			Сметная прибыль			*14,67*	*26228*
29	29	41-020102-1004 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	1080,568	123,88	133861
			Накладные расходы			*5,20*	*5622*
			Сметная прибыль			*10,33*	*11159*
30	30	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2279,838	65,31	148896
			Накладные расходы			*2,74*	*6254*
			Сметная прибыль			*5,44*	*12412*
31	31	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	574,770	18,70	10747
			Накладные расходы			*5,88*	*3379*
			Сметная прибыль			*1,97*	*1130*
32	32	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1212,680	46,70	56634

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10,94*	*13261*
			Сметная прибыль			*4,61*	*5592*
33	**33**	**11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов**	**м3**	**1212,680**	**66,87**	**81093**
			Накладные расходы			*16,70*	*20247*
			Сметная прибыль			*6,69*	*8107*
34	**34**	**11-010201-0107 РСНБ РК 2015**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**1212,680**	**29,50**	**35778**
			Накладные расходы			*6,52*	*7903*
			Сметная прибыль			*2,88*	*3494*
35	**35**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**1212,680**	**67,70**	**82094**
			Накладные расходы			*17,10*	*20738*
			Сметная прибыль			*6,78*	*8227*
36	**36**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**8085,000**	**39,68**	**320798**
			Накладные расходы			*18,80*	*151980*
			Сметная прибыль			*4,68*	*37822*
37	**37**	**11-220301-0111 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,026**	**1721572,10**	**44761**
			Накладные расходы			*806558,78*	*20971*
			Сметная прибыль			*202250,71*	*5259*
38	**38**	**23-010201-0262 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,000**	**29615,40**	**770000**
			Накладные расходы			*1243,85*	*32340*
			Сметная прибыль			*2468,74*	*64187*
39	**39**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,304**	**757484,18**	**230275**
			Накладные расходы			*354106,12*	*107648*
			Сметная прибыль			*88927,22*	*27034*
40	**40**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**304,000**	**5265,35**	**1600666**
			Накладные расходы			*221,14*	*67228*
			Сметная прибыль			*438,92*	*133432*
41	**41**	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,197**	**554114,17**	**109160**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*296190,67*	*58350*
			Сметная прибыль			*68024,39*	*13401*
42	**42**	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**197,000**	**3091,28**	**608982**
			Накладные расходы			*129,83*	*25577*
			Сметная прибыль			*257,69*	*50765*
43	**43**	**11-220301-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,113**	**357606,12**	**40409**
			Накладные расходы			*211177,97*	*23863*
			Сметная прибыль			*45502,73*	*5142*
44	**44**	**23-010201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**113,000**	**2062,65**	**233079**
			Накладные расходы			*86,63*	*9789*
			Сметная прибыль			*171,94*	*19430*
45	**45**	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,046**	**309775,28**	**14250**
			Накладные расходы			*190654,09*	*8770*
			Сметная прибыль			*40034,35*	*1842*
46	**46**	**23-010201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**46,000**	**411,15**	**18913**
			Накладные расходы			*17,27*	*794*
			Сметная прибыль			*34,27*	*1577*
47	**47**	**13-080208-0203 РСНБ РК 2015**	**Сталь полосовая сечением 100 мм 2. Монтаж дл.16м,46шт**	**м**	**736,000**	**369,45**	**271914**
			Накладные расходы			*74,44*	*54791*
			Сметная прибыль			*35,51*	*26136*
48	**48**	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,046**	**314147,19**	**14451**
			Накладные расходы			*178332,26*	*8203*
			Сметная прибыль			*39398,36*	*1812*
49	**49**	**23-010501-1516 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**46,000**	**4883,55**	**224643**
			Накладные расходы			*205,11*	*9435*
			Сметная прибыль			*407,09*	*18726*
50	**50**	**11-220601-0901 РСНБ РК 2015**	**Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент, дл.2м 640шт**	**км трубопровода**	**1,280**	**513511,79**	**657295**
			Накладные расходы			*97745,19*	*125114*
			Сметная прибыль			*48900,56*	*62593*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	46,000	5615,50	258313
			Накладные расходы			*2217,57*	*102008*
			Сметная прибыль			*626,65*	*28826*
52	52	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,840	43572,99	80174
			Накладные расходы			*1830,07*	*3367*
			Сметная прибыль			*3632,24*	*6683*
53	53	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра. Заделка	футляр	46,000	7124,10	327708
			Накладные расходы			*4878,40*	*224406*
			Сметная прибыль			*960,20*	*44169*
54	54	21-100501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	166,400	368,22	61272
			Накладные расходы			*15,47*	*2573*
			Сметная прибыль			*30,69*	*5108*
55	55	21-130816-3538 РСНБ РК 2015	Уплотнительный состав Вилатерм	кг	249,600	473,00	118061
			Накладные расходы			*19,87*	*4959*
			Сметная прибыль			*39,43*	*9842*
56	56	11-220601-1011 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,026	6133796,08	159479
			Накладные расходы			*480661,92*	*12497*
			Сметная прибыль			*529156,64*	*13758*
57	57	11-220601-1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,304	2586425,49	786273
			Накладные расходы			*235263,55*	*71520*
			Сметная прибыль			*225735,12*	*68623*
58	58	11-220601-1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,197	1722122,03	339258
			Накладные расходы			*129996,24*	*25609*
			Сметная прибыль			*148169,46*	*29189*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	11-220601-1003 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,113	1244361,55	140613
			Накладные расходы			*170769,96*	*19297*
			Сметная прибыль			*113210,52*	*12793*
60	60	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты	км	0,640	18915,19	12106
			Накладные расходы			*4901,97*	*3137*
			Сметная прибыль			*1905,37*	*1219*
61	61	21-130809-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	640,000	78,54	50266
			Накладные расходы			*3,30*	*2111*
			Сметная прибыль			*6,55*	*4190*
62	62	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка провода	км	0,640	18915,19	12106
			Накладные расходы			*4901,97*	*3137*
			Сметная прибыль			*1905,37*	*1219*
63	63	23-060901-0102 РСНБ РК 2015	Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,640	11574,41	7408
			Накладные расходы			*486,13*	*311*
			Сметная прибыль			*964,84*	*617*
64	64	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КО-6	м3	0,920	9866,50	9077
			Накладные расходы			*4394,95*	*4043*
			Сметная прибыль			*1140,92*	*1050*
65	65	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	46,000	3232,79	148708
			Накладные расходы			*135,78*	*6246*
			Сметная прибыль			*269,49*	*12396*
66	66	11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м2	7,200	836,92	6026
			Накладные расходы			*425,50*	*3064*
			Сметная прибыль			*100,99*	*727*
67	67	21-020101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	3,600	28314,47	101932
			Накладные расходы			*1189,21*	*4281*
			Сметная прибыль			*2360,29*	*8497*
68	68	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.	м3 грунта	652,800	1787,99	1167197

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1176,18*	*767808*
			Сметная прибыль			*237,13*	*154800*
69	**69**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**652,000**	**726,90**	**473939**
			Накладные расходы			*478,17*	*311768*
			Сметная прибыль			*96,41*	*62857*
70	**70**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**46,000**	**3767,13**	**173288**
			Накладные расходы			*1952,21*	*89802*
			Сметная прибыль			*457,55*	*21047*
71	**71**	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции знака**	**т**	**0,829**	**346328,01**	**287078**
			Накладные расходы			*14545,78*	*12057*
			Сметная прибыль			*28869,90*	*23931*
72	**72**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**16,100**	**38106,32**	**613512**
			Накладные расходы			*3767,75*	*60661*
			Сметная прибыль			*3349,93*	*53934*
73	**73**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,460**	**7450,25**	**3427**
			Накладные расходы			*949,61*	*437*
			Сметная прибыль			*671,99*	*309*
			Раздел: Замена надземного на подземный переход (2 перехода)				
74	**74**	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=4,6м, НГ-01-90**	**т конструкций**	**1,195**	**19807,49**	**23676**
			Накладные расходы			*7555,41*	*9031*
			Сметная прибыль			*2189,03*	*2617*
75	**75**	**11-090305-0305 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные . Разборка (демонтаж) металлических конструкций стоек Н=2,1м, НГ-01-90**	**т конструкций**	**0,535**	**19807,49**	**10597**
			Накладные расходы			*7555,41*	*4042*
			Сметная прибыль			*2189,03*	*1171*
76	**76**	**11-240101-0402 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 76 мм**	**км трубопровода**	**0,018**	**384066,45**	**6913**
			Накладные расходы			*201608,66*	*3629*
			Сметная прибыль			*46854,01*	*843*
77	**77**	**11-240101-0404 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж.Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 110 мм**	**км трубопровода**	**0,018**	**407519,63**	**7335**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*213842,80*	*3849*
			Сметная прибыль			*49708,99*	*895*
			ИТОГО:				**54711247,25**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6842655,33**
			Сметная прибыль				**2847067,959**
			Итого с временными		**1,04 %**	**568996,97**	**55280244,22**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**796035,52**	**56076279,74**
			Коэф пониж 0,939849624				**52 703 270,43**
			Итого с НДС		**12 %**	**6324392,45**	**59 027 662,88**

Заказчик :
Директор _____ **Идеятов М.А.**

Подрядчик : ТОО "АтырауЖолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтыраУЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08/18 от 2018-02-28 доп согл.№1 от 2019-03-06**

Акт выполненных работ за апрель месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	**1**	**11-270302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**7694,000**	**693,86**	**5338559**
			Накладные расходы			***465,12***	***3578633***
			Сметная прибыль			***92,72***	***713388***
2	**2**	**12-160101-0801 РСНБ РК 2015**	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	**3,000**	**2427,07**	**7281**
			Накладные расходы			***1283,80***	***3851***
			Сметная прибыль			***296,87***	***891***
3	**3**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка люков**	**шт**	**3,000**	**1649,28**	**4948**
			Накладные расходы			***944,47***	***2833***
			Сметная прибыль			***207,50***	***623***
4	**4**	**23-030101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,000**	**15695,82**	**47087**
			Накладные расходы			***659,22***	***1978***
			Сметная прибыль			***1308,40***	***3925***
5	**5**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Монтаж кольца опорного КЦО-1**	**м3**	**0,384**	**11250,47**	**4320**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5050,16*	*1939*
			Сметная прибыль			*1304,05*	*501*
6	6	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт.	20,000	3232,79	64656
			Накладные расходы			*135,78*	*2716*
			Сметная прибыль			*269,49*	*5390*
7	7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	0,210	31505,92	6616
			Накладные расходы			*2023,37*	*425*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*563*
8	8	11-460401-0102 РСНБ РК 2015	Срубка горловины	м3	0,636	14889,19	9470
			Накладные расходы			*6634,24*	*4219*
			Сметная прибыль			*1721,87*	*1095*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	553,000	77,00	42581
			Накладные расходы			*3,23*	*1788*
			Сметная прибыль			*6,42*	*3550*
10	10	41-020102-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	553,000	241,09	133323
			Накладные расходы			*10,13*	*5600*
			Сметная прибыль			*20,10*	*11114*
11	11	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	36,000	42,82	1541
			Накладные расходы			*20,85*	*751*
			Сметная прибыль			*5,09*	*183*
12	12	21-080102-1502 РСНБ РК 2015	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	36,000	754,65	27167
			Накладные расходы			*31,70*	*1141*
			Сметная прибыль			*62,91*	*2265*
13	13	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	90,000	327,17	29445
			Накладные расходы			*198,51*	*17866*
			Сметная прибыль			*42,05*	*3785*
14	14	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	90,000	127,26	11454
			Накладные расходы			*20,73*	*1866*
			Сметная прибыль			*11,84*	*1066*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	90,000	380,35	34231
			Накладные расходы			*32,20*	*2898*
			Сметная прибыль			*33,00*	*2970*
16	16	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	226,000	327,17	73939
			Накладные расходы			*198,51*	*44864*
			Сметная прибыль			*42,05*	*9504*
17	17	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	226,000	127,26	28762
			Накладные расходы			*20,73*	*4686*
			Сметная прибыль			*11,84*	*2676*
18	18	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	226,000	380,35	85959
			Накладные расходы			*32,20*	*7277*
			Сметная прибыль			*33,00*	*7459*
19	19	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	150,000	327,17	49075
			Накладные расходы			*198,51*	*29777*
			Сметная прибыль			*42,05*	*6308*
20	20	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	150,000	127,26	19090
			Накладные расходы			*20,73*	*3110*
			Сметная прибыль			*11,84*	*1776*
21	21	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	150,000	380,35	57052
			Накладные расходы			*32,20*	*4830*
			Сметная прибыль			*33,00*	*4951*
22	22	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	20,000	327,17	6543
			Накладные расходы			*198,51*	*3970*
			Сметная прибыль			*42,05*	*841*
23	23	11-130301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	20,000	127,26	2545
			Накладные расходы			*20,73*	*415*
			Сметная прибыль			*11,84*	*237*
24	24	11-130301-1412 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124**	м2	20,000	380,35	7607
			Накладные расходы			*32,20*	*644*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*33,00*	*660*
25	25	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 0,2 л/м2	т	6,250	103076,97	644231
			Накладные расходы			*4785,16*	*29907*
			Сметная прибыль			*8628,97*	*53931*
26	26	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см	т смеси	414,477	24197,74	10029407
			Накладные расходы			*1316,08*	*545485*
			Сметная прибыль			*2041,11*	*845993*
27	27	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	406,000	77,00	31262
			Накладные расходы			*3,23*	*1313*
			Сметная прибыль			*6,42*	*2606*
28	28	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	406,000	65,31	26516
			Накладные расходы			*2,74*	*1114*
			Сметная прибыль			*5,44*	*2210*
			ИТОГО:				**16824667**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4305897**
			Сметная прибыль				**1690460**
			Итого с временными		**1,04 %**	**174 977**	**16 999 643,72**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**244 795**	**17 244 438,59**
			Коэф пониж 0,939849624				**16 207 179,12**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 944 861,49**	**18 152 040,62**

Заказчик :
Директор **Фирсов В.О.**

Подрядчик : ТОО "АтырауЖолдары"
Директор **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтырауЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08/18 от 2018-02-28 доп согл.№1 от 2019-03-06**

Акт выполненных работ за июль месяц

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Улица Абая					
		Подготовка территории строительства					
1	**Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж**	**шт.**	**70,0000**		**2355,91**	**164914**
		Накладные расходы	%	--		1336,80	93576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,42	20679
		Сметная стоимость:				**3988,13**	**279169**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Е11-460401-0102 11-460401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**3,4700**		**14889,19**	**51666**
		Накладные расходы	%	--		6634,24	23021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1721,87	5975
		Сметная стоимость:				**23245,31**	**80661**
3	**Е11-270301-0401 11-270301-0401 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона, Нср=3см**	**т смеси**	**414,4770**		**24197,74**	**10029406**
		Накладные расходы	%	--		1316,08	545486
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2041,11	845991
		Сметная стоимость:				**27554,93**	**11420883**
		РАЗДЕЛ 2.мкр.Жапырыкты					
4	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**5,3885**		**103076,97**	**555430**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	25785
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	46497
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**627712**
5	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**10811,0000**		**2453,80**	**26528001**
		Накладные расходы	%	--		140,85	1522778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	2244062
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**30294842**
6	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**10811,0000**		**1757,72**	**19002685**
		Накладные расходы	%	--		74,19	802098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	1584383
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**21389166**
		Устройство обочин из местного грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**7354,4000**		**153,32**	**1127592**
		Накладные расходы	%	--		46,89	344865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	117797
		Сметная стоимость:				**216,23**	**1590253**
8	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**7354,4000**		**39,68**	**291809**
		Накладные расходы	%	--		18,80	138247
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,68	34404
		Сметная стоимость:				**63,15**	**464461**
		Укрепление обочин щебнем					
9	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**2398,0000**		**153,32**	**367666**
		Накладные расходы	%	--		46,89	112448
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,02	38409
		Сметная стоимость:				**216,23**	**518523**
		РАЗДЕЛ 3.мкр.РТС улица Достык					
10	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,6165**		**103076,97**	**166624**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	7735
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	13949
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**188308**
11	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**2897,0000**		**2453,80**	**7108650**
		Накладные расходы	%	--		140,85	408056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	601336
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**8118043**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**2897,0000**		**1757,72**	**5092108**
		Накладные расходы	%	--		74,19	214936
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	424564
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**5731608**
		РАЗДЕЛ 4.мкр.РТС улица Тауелсиздик					
13	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,6895**		**103076,97**	**174149**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	8085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	14579
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**196812**
14	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**3767,0000**		**2453,80**	**9243454**
		Накладные расходы	%	--		140,85	530599
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	781924
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**10555977**
15	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**3767,0000**		**1757,72**	**6621322**
		Накладные расходы	%	--		74,19	279484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	552065
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**7452871**
		РАЗДЕЛ 5.мкр.РТС улица Керуен					
16	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**1,6895**		**103076,97**	**174149**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	8085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	14579
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**196812**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**4980,0000**		**2453,80**	**12219910**
		Накладные расходы	%	--		140,85	701456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	1033709
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**13955075**
18	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**4980,0000**		**1757,72**	**8753434**
		Накладные расходы	%	--		74,19	369480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	729833
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**9852747**
		РАЗДЕЛ 6.мкр.Самаркино улица Кабдолова					
19	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,5940**		**103076,97**	**61228**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	2842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	5126
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**69196**
20	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**1236,0000**		**2453,80**	**3032893**
		Накладные расходы	%	--		140,85	174096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	256559
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**3463549**
21	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**1236,0000**		**1757,72**	**2172539**
		Накладные расходы	%	--		74,19	91702
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	181139
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**2445381**
		РАЗДЕЛ 7.улица Кабдолова (уч.3)					

1	2	3	4	5	6	7	8
22	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	т	1,0300		103076,97	106169
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	8888
		Сметная стоимость:				116491,11	119986
23	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	м2	3092,0000		2453,80	7587141
		Накладные расходы	%	--		140,85	435522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	641813
		Сметная стоимость:				2802,22	8664476
24	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	м2 покрытия	3092,0000		1757,72	5434863
		Накладные расходы	%	--		74,19	229404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	453141
		Сметная стоимость:				1978,46	6117408
		РАЗДЕЛ 8.улица Кабдолова (уч.1)					
25	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	т	0,7485		103076,97	77153
		Накладные расходы	%	--		4785,16	3582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	6459
		Сметная стоимость:				116491,11	87194
26	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	м2	1449,0000		2453,80	3555552
		Накладные расходы	%	--		140,85	204098
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	300772
		Сметная стоимость:				2802,22	4060422

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	м2 покрытия	1449,0000		1757,72	2546933
		Накладные расходы	%	--		74,19	107505
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	212355
		Сметная стоимость:				1978,46	2866793
		РАЗДЕЛ 9.улица Кабдолова (уч.2)					
28	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	т	0,8475		103076,97	87358
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	7313
		Сметная стоимость:				116491,11	98726
29	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	м2	1551,0000		2453,80	3805839
		Накладные расходы	%	--		140,85	218465
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	321944
		Сметная стоимость:				2802,22	4346249
30	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	м2 покрытия	1551,0000		1757,72	2726220
		Накладные расходы	%	--		74,19	115073
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	227303
		Сметная стоимость:				1978,46	3068596
		РАЗДЕЛ 10.улица Кабдолова (уч.4)					
31	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	т	1,0245		103076,97	105602
		Накладные расходы	%	--		4785,16	4902
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	8840
		Сметная стоимость:				116491,11	119345

1	2	3	4	5	6	7	8
32	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**2190,0000**		**2453,80**	**5373816**
		Накладные расходы	%	--		140,85	308471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	454583
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**6136870**
33	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**2190,0000**		**1757,72**	**3849402**
		Накладные расходы	%	--		74,19	162482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	320951
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**4332834**
		РАЗДЕЛ 11.улица Кыдыр ата					
34	Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**2,6410**		**103076,97**	**272226**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	12638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	22789
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**307653**
35	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**4661,0000**		**2453,80**	**11437149**
		Накладные расходы	%	--		140,85	656523
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	967494
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**13061165**
36	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**4661,0000**		**1757,72**	**8192722**
		Накладные расходы	%	--		74,19	345812
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	683083
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**9221617**
		РАЗДЕЛ 12.улица Атырау					

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**2,0280**		**103076,97**	**209040**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	9704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	17500
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**236244**
38	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**4056,0000**		**2453,80**	**9952601**
		Накладные расходы	%	--		140,85	571306
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	841913
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**11365820**
39	**Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**4056,0000**		**1757,72**	**7129303**
		Накладные расходы	%	--		74,19	300926
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	594418
		Сметная стоимость:				**1978,46**	**8024647**
		РАЗДЕЛ 13.Проезд к детскому саду					
40	**Е11-270602-0901 11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битумапо основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**2,0280**		**103076,97**	**209040**
		Накладные расходы	%	--		4785,16	9704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8628,97	17500
		Сметная стоимость:				**116491,11**	**236244**
41	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б-толщ.7см**	**м2**	**948,0000**		**2453,80**	**2326200**
		Накладные расходы	%	--		140,85	133530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		207,57	196778
		Сметная стоимость:				**2802,22**	**2656508**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	Е11-270602-0402 11-270602-0402 РСНБ РК 2015 К=6	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	**м2 покрытия**	**948,0000**		**1757,72**	**1666316**
		Накладные расходы	%	--		74,19	70335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,55	138932
		Сметная стоимость:					
		ИТОГО:	Тенге			**1978,46**	**1875583**
		В том числе :	Тенге				**278 062 410**
		Накладные расходы	Тенге				
		Сметная прибыль	Тенге				**10 313 827**
		Итого с временными	Тенге				**15 992 328**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**		**1,04 %**	**4004098,699**	**282 066 508,33**
		Коэф пониж 0,939849624	**Тенге**		**1,44 %**	**2933491,687**	**285 000 000,02**
		Итого с НДС	**Тенге**				**267 857 142,86**
			Тенге		**12 %**	**32142857,14**	**300 000 000,00**

Заказчик :
Директор **Фирсов В.О.**

Подрядчик : ТОО "АтырауЖолдары"
Директор **Кажгалиев С.С.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АтырауЖолдары"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с.Ганюшкино, с тротуарами" Курмангазинский район Атырауская область"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 08/18 от 2018-02-28 доп согл.№1 от 2019-03-06**

Акт выполненных работ за сентябрь месяц

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Абая				
1	**2**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**215,000**	**4279,29**	**920047**
			Накладные расходы			***2242,82***	***482207***
			Сметная прибыль			***521,77***	***112180***
2	**2**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**9,009**	**31505,92**	**283837**
			Накладные расходы			***2023,37***	***18229***
			Сметная прибыль			***2682,34***	***24165***
3	**3**	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная**	**км линии**	**0,142**	**46232,71**	**6565**
			Накладные расходы			***5060,11***	***719***
			Сметная прибыль			***4103,43***	***583***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**проезжая часть. разметка краской. ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**5,000**	**14002,96**	**70015**
			Накладные расходы			***3706,46***	***18532***
			Сметная прибыль			***1416,75***	***7084***
5	**5**	**11-270903-0106 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	**км линии**	**0,330**	**23211,46**	**7660**
			Накладные расходы			***4093,22***	***1351***
			Сметная прибыль			***2184,37***	***721***
6	**6**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,372**	**83066,71**	**30901**
			Накладные расходы			***6607,14***	***2458***
			Сметная прибыль			***7173,91***	***2669***
			Раздел: Улица Абая (уч. 1)				
7	**7**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**24,000**	**4279,29**	**102703**
			Накладные расходы			***2242,82***	***53828***
			Сметная прибыль			***521,77***	***12522***
8	**8**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,008**	**31505,92**	**31758**
			Накладные расходы			***2023,37***	***2040***
			Сметная прибыль			***2682,34***	***2704***
9	**9**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**проезжая часть. разметка краской. ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**5,000**	**14002,96**	**70015**
			Накладные расходы			***3706,46***	***18532***
			Сметная прибыль			***1416,75***	***7084***
10	**10**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,042**	**83066,71**	**3489**
			Накладные расходы			***6607,14***	***277***
			Сметная прибыль			***7173,91***	***301***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улица Жанару				
11	**11**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**23,000**	**4279,29**	**98424**
			Накладные расходы			***2242,82***	***51585***
			Сметная прибыль			***521,77***	***12001***
12	**12**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**1,002**	**14002,96**	**14031**
			Накладные расходы			***3706,46***	***3714***
			Сметная прибыль			***1416,75***	***1420***
13	**13**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,054**	**83066,71**	**4486**
			Накладные расходы			***6607,14***	***357***
			Сметная прибыль			***7173,91***	***387***
			Раздел: Улица Женис				
14	**14**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**8,000**	**4279,29**	**34234**
			Накладные расходы			***2242,82***	***17943***
			Сметная прибыль			***521,77***	***4174***
15	**15**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,504**	**31505,92**	**15879**
			Накладные расходы			***2023,37***	***1020***
			Сметная прибыль			***2682,34***	***1352***
			Раздел: Улица Амангелди				
16	**16**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**301,400**	**39,68**	**11959**
			Накладные расходы			***18,80***	***5666***
			Сметная прибыль			***4,68***	***1410***
17	**17**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**88,220**	**153,32**	**13526**
			Накладные расходы			***46,89***	***4137***
			Сметная прибыль			***16,02***	***1413***
			Раздел: мкр.ЖапырыктыПодготовка территории строительства				
18	**18**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**32,000**	**4279,29**	**136937**
			Накладные расходы			***2242,82***	***71770***
			Сметная прибыль			***521,77***	***16697***
19	**19**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,260**	**31505,92**	**39697**
			Накладные расходы			***2023,37***	***2549***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2682,34*	*3380*
20	**20**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**1,766**	**14002,96**	**24729**
			Накладные расходы			*3706,46*	*6546*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*2502*
21	**21**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,054**	**83066,71**	**4486**
			Накладные расходы			*6607,14*	*357*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*387*
			Раздел: улица Нигметова				
22	**22**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**25,000**	**4279,29**	**106982**
			Накладные расходы			*2242,82*	*56071*
			Сметная прибыль			*521,77*	*13044*
23	**23**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,008**	**31505,92**	**31758**
			Накладные расходы			*2023,37*	*2040*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*2704*
24	**24**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,376**	**14002,96**	**5265**
			Накладные расходы			*3706,46*	*1394*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*533*
25	**25**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,015**	**83066,71**	**1246**
			Накладные расходы			*6607,14*	*99*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*108*
			Раздел: улица Саулет				
26	**26**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**10,000**	**4279,29**	**42793**
			Накладные расходы			*2242,82*	*22428*
			Сметная прибыль			*521,77*	*5218*
27	**27**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,378**	**31505,92**	**11909**
			Накладные расходы			*2023,37*	*765*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1014*
28	**28**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,249**	**14002,96**	**3487**
			Накладные расходы			*3706,46*	*923*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*353*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,015	83066,71	1246
			Накладные расходы			*6607,14*	*99*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*108*
			Раздел: улица Нургалиева				
30	30	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	6,000	4279,29	25676
			Накладные расходы			*2242,82*	*13457*
			Сметная прибыль			*521,77*	*3131*
31	31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,252	31505,92	7939
			Накладные расходы			*2023,37*	*510*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*676*
32	32	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,380	14002,96	5321
			Накладные расходы			*3706,46*	*1408*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*538*
33	33	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,018	83066,71	1495
			Накладные расходы			*6607,14*	*119*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*129*
			Раздел: улица Нургалиева (уч. 2)				
34	34	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3,000	4279,29	12838
			Накладные расходы			*2242,82*	*6728*
			Сметная прибыль			*521,77*	*1565*
35	35	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,126	31505,92	3970
			Накладные расходы			*2023,37*	*255*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*338*
			Раздел: улица Нургалиева (уч.1)				
36	36	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	4,000	4279,29	17117
			Накладные расходы			*2242,82*	*8971*
			Сметная прибыль			*521,77*	*2087*
37	37	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,126	31505,92	3970
			Накладные расходы			*2023,37*	*255*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*338*
			Раздел: РТС улица Азаттык				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,000	4279,29	47072
			Накладные расходы			*2242,82*	*24671*
			Сметная прибыль			*521,77*	*5739*
39	39	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,441	31505,92	13894
			Накладные расходы			*2023,37*	*892*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1183*
40	40	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,533	14002,96	7464
			Накладные расходы			*3706,46*	*1976*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*755*
41	41	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,036	83066,71	2990
			Накладные расходы			*6607,14*	*238*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*258*
			Раздел: улица Х.Карим				
42	42	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,000	4279,29	47072
			Накладные расходы			*2242,82*	*24671*
			Сметная прибыль			*521,77*	*5739*
43	43	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,441	31505,92	13894
			Накладные расходы			*2023,37*	*892*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1183*
44	44	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,545	14002,96	7632
			Накладные расходы			*3706,46*	*2020*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*772*
45	45	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,036	83066,71	2990
			Накладные расходы			*6607,14*	*238*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*258*
			Раздел: улица Достык				
46	46	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,000	4279,29	47072
			Накладные расходы			*2242,82*	*24671*
			Сметная прибыль			*521,77*	*5739*
47	47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,441	31505,92	13894

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2023,37*	*892*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1183*
48	**48**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,522**	**14002,96**	**7310**
			Накладные расходы			*3706,46*	*1935*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*740*
49	**49**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,036**	**83066,71**	**2990**
			Накладные расходы			*6607,14*	*238*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*258*
			Раздел: улица Тауелсиздик				
50	**50**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**2451,800**	**153,32**	**375915**
			Накладные расходы			*46,89*	*114971*
			Сметная прибыль			*16,02*	*39271*
51	**51**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2451,800**	**39,68**	**97283**
			Накладные расходы			*18,80*	*46088*
			Сметная прибыль			*4,68*	*11470*
52	**52**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**14,000**	**4279,29**	**59910**
			Накладные расходы			*2242,82*	*31400*
			Сметная прибыль			*521,77*	*7305*
53	**53**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,567**	**31505,92**	**17864**
			Накладные расходы			*2023,37*	*1147*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1521*
54	**54**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,578**	**14002,96**	**8094**
			Накладные расходы			*3706,46*	*2142*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*819*
55	**55**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,036**	**83066,71**	**2990**
			Накладные расходы			*6607,14*	*238*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*258*
56	**56**	**11-270903-0102 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, фигурная**	**км линии**	**0,007**	**46232,71**	**324**
			Накладные расходы			*5060,11*	*35*
			Сметная прибыль			*4103,43*	*29*
			Раздел: улица Керуен				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	3585,300	153,32	549706
			Накладные расходы			*46,89*	*168123*
			Сметная прибыль			*16,02*	*57426*
58	58	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3585,300	39,68	142258
			Накладные расходы			*18,80*	*67396*
			Сметная прибыль			*4,68*	*16772*
59	59	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	13,000	7279,29	55631
			Накладные расходы			*2242,82*	*29157*
			Сметная прибыль			*521,77*	*6783*
60	60	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки-В7,5	м3	0,441	31505,92	13894
			Накладные расходы			*2023,37*	*892*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1183*
61	61	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,830	14002,96	11622
			Накладные расходы			*3706,46*	*3076*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*1176*
62	62	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,054	83066,71	4486
			Накладные расходы			*6607,14*	*357*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*387*
			Раздел: мкр.Самаркино улица Кабдолова				
63	63	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	1381,400	153,32	211799
			Накладные расходы			*46,89*	*64777*
			Сметная прибыль			*16,02*	*22126*
64	64	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1381,400	39,68	54811
			Накладные расходы			*18,80*	*25967*
			Сметная прибыль			*4,68*	*6462*
65	65	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	1,000	4279,29	4279
			Накладные расходы			*2242,82*	*2243*
			Сметная прибыль			*521,77*	*522*
66	66	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,063	31505,92	1985
			Накладные расходы			*2023,37*	*127*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2682,34*	*169*
67	**67**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,206**	**14002,96**	**2885**
			Накладные расходы			*3706,46*	*764*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*292*
68	**68**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,018**	**83066,71**	**1495**
			Накладные расходы			*6607,14*	*119*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*129*
			Раздел: улица Кабдолова (уч.3)				
69	**69**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1685,000**	**153,32**	**258348**
			Накладные расходы			*46,89*	*79014*
			Сметная прибыль			*16,02*	*26989*
70	**70**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1685,000**	**39,68**	**66858**
			Накладные расходы			*18,80*	*31674*
			Сметная прибыль			*4,68*	*7883*
71	**71**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**520,850**	**153,32**	**79858**
			Накладные расходы			*46,89*	*24424*
			Сметная прибыль			*16,02*	*8343*
72	**72**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**300,000**	**1467,58**	**440273**
			Накладные расходы			*112,26*	*33677*
			Сметная прибыль			*126,39*	*37916*
73	**73**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**19,000**	**4279,29**	**81306**
			Накладные расходы			*2242,82*	*42614*
			Сметная прибыль			*521,77*	*9914*
74	**74**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,071**	**31505,92**	**33743**
			Накладные расходы			*2023,37*	*2167*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*2873*
75	**75**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,453**	**14002,96**	**6343**
			Накладные расходы			*3706,46*	*1679*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*642*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	76	11-270903-0103 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"	км линии	0,018	83066,71	1495
			Накладные расходы			*6607,14*	*119*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*129*
			Раздел: улица Кабдолова (уч.1)				
77	77	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	988,600	153,32	151574
			Накладные расходы			*46,89*	*46358*
			Сметная прибыль			*16,02*	*15835*
78	78	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	988,600	39,68	39226
			Накладные расходы			*18,80*	*18584*
			Сметная прибыль			*4,68*	*4625*
79	79	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	326,370	153,32	50040
			Накладные расходы			*46,89*	*15304*
			Сметная прибыль			*16,02*	*5228*
80	80	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	8,000	7279,29	34234
			Накладные расходы			*2242,82*	*17943*
			Сметная прибыль			*521,77*	*4174*
81	81	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,378	31505,92	11909
			Накладные расходы			*2023,37*	*765*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1014*
82	82	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,258	14002,96	3613
			Накладные расходы			*3706,46*	*956*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*366*
			Раздел: улица Кабдолова (уч.2)				
83	83	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой	м2	1027,870	153,32	157595
			Накладные расходы			*46,89*	*48199*
			Сметная прибыль			*16,02*	*16464*
84	84	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1027,870	39,68	40784
			Накладные расходы			*18,80*	*19322*
			Сметная прибыль			*4,68*	*4808*
85	85	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	339,570	153,32	52064

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*46,89*	*15923*
			Сметная прибыль			*16,02*	*5439*
86	**86**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**8,000**	**4279,29**	**34234**
			Накладные расходы			*2242,82*	*17943*
			Сметная прибыль			*521,77*	*4174*
87	**87**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,378**	**31505,92**	**11909**
			Накладные расходы			*2023,37*	*765*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1014*
88	**88**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,276**	**14002,96**	**3865**
			Накладные расходы			*3706,46*	*1023*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*391*
89	**89**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,018**	**83066,71**	**1495**
			Накладные расходы			*6607,14*	*119*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*129*
			Раздел: улица Кабдолова (уч.4)				
90	**90**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**1496,800**	**153,32**	**229492**
			Накладные расходы			*46,89*	*70188*
			Сметная прибыль			*16,02*	*23974*
91	**91**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**1496,800**	**39,68**	**59390**
			Накладные расходы			*18,80*	*28137*
			Сметная прибыль			*4,68*	*7002*
92	**92**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**517,660**	**153,32**	**79369**
			Накладные расходы			*46,89*	*24274*
			Сметная прибыль			*16,02*	*8291*
93	**93**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**37,500**	**1467,58**	**55034**
			Накладные расходы			*112,26*	*4210*
			Сметная прибыль			*126,39*	*4740*
94	**94**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**11,000**	**4279,29**	**47072**
			Накладные расходы			*2242,82*	*24671*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*521,77*	*5739*
95	**95**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**0,567**	**31505,92**	**17864**
			Накладные расходы			*2023,37*	*1147*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*1521*
96	**96**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,395**	**14002,96**	**5531**
			Накладные расходы			*3706,46*	*1464*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*560*
			Раздел: улица Кыдыр ата				
97	**97**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**2829,200**	**153,32**	**433779**
			Накладные расходы			*46,89*	*132668*
			Сметная прибыль			*16,02*	*45316*
98	**98**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2829,200**	**39,68**	**112258**
			Накладные расходы			*18,80*	*53183*
			Сметная прибыль			*4,68*	*13235*
99	**99**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**949,520**	**153,32**	**145582**
			Накладные расходы			*46,89*	*44525*
			Сметная прибыль			*16,02*	*15209*
100	**100**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**41,000**	**4279,29**	**175451**
			Накладные расходы			*2242,82*	*91956*
			Сметная прибыль			*521,77*	*21393*
101	**101**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,575**	**31505,92**	**49622**
			Накладные расходы			*2023,37*	*3187*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*4225*
102	**102**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,424**	**14002,96**	**5937**
			Накладные расходы			*3706,46*	*1572*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*601*
103	**103**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,054**	**83066,71**	**4486**
			Накладные расходы			*6607,14*	*357*
			Сметная прибыль			*7173,91*	*387*
			Раздел: улица Атырау				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
104	**104**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**2653,000**	**153,32**	**406763**
			Накладные расходы			***46,89***	***124405***
			Сметная прибыль			***16,02***	***42493***
105	**105**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**2653,000**	**39,68**	**105266**
			Накладные расходы			***18,80***	***49871***
			Сметная прибыль			***4,68***	***12411***
106	**106**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**870,870**	**153,32**	**133524**
			Накладные расходы			***46,89***	***40837***
			Сметная прибыль			***16,02***	***13949***
107	**107**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**25,000**	**4279,29**	**106982**
			Накладные расходы			***2242,82***	***56071***
			Сметная прибыль			***521,77***	***13044***
108	**108**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки-В7,5**	**м3**	**1,008**	**31505,92**	**31758**
			Накладные расходы			***2023,37***	***2040***
			Сметная прибыль			***2682,34***	***2704***
109	**109**	**11-270903-0105 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	**км линии**	**0,670**	**14002,96**	**9382**
			Накладные расходы			***3706,46***	***2483***
			Сметная прибыль			***1416,75***	***949***
110	**110**	**11-270903-0103 РСНБ РК 2015**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, "Зебра"**	**км линии**	**0,018**	**83066,71**	**1495**
			Накладные расходы			***6607,14***	***119***
			Сметная прибыль			***7173,91***	***129***
			Раздел: Проезд к детскому саду				
111	**111**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Устройство обочин из местного грунта, толщ.10см, с уплотнением и поливом водой**	**м2**	**123,000**	**153,32**	**18859**
			Накладные расходы			***46,89***	***5768***
			Сметная прибыль			***16,02***	***1970***
112	**112**	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка присыпных обочин из грунтов 2 группы механизированным способом**	**м2**	**123,000**	**39,68**	**4880**
			Накладные расходы			***18,80***	***2312***
			Сметная прибыль			***4,68***	***575***
113	**113**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочинщебнем**	**м2**	**36,960**	**153,32**	**5667**
			Накладные расходы			***46,89***	***1733***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	114	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*16,02*	*592*
			Установка дорожных знаков на металлических стойках	**шт**	**7,000**	**4279,29**	**29955**
115	115	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*2242,82*	*15700*
			Сметная прибыль			*521,77*	*3652*
			Устройствобетонной подготовки-В7,5	**м3**	**0,252**	**31505,92**	**7939**
116	116	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы*			*2023,37*	*510*
			Сметная прибыль			*2682,34*	*676*
			Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	**км линии**	**0,057**	**14002,96**	**798**
			Накладные расходы			*3706,46*	*211*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*81*
			ИТОГО:				**11 457 354,00**
			В том числе :	Тенге			
			Накладные расходы	Тенге			**2 723 863**
			Сметная прибыль	Тенге			**848 695**
			Итого с временными	**Тенге**	**1,04%**	**164985,8976**	**11 622 339,90**
			Затраты на транспортировку материалов свыше расстояния предусмотренного сметной ценой	**Тенге**		**31 002 624,58**	**42 624 964,48**
			Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**	**1,44 %**	**613799,4885**	**43 238 763,97**
			Коэф пониж 0,939849624	**Тенге**			**40 637 936,06**
			Итого с НДС	**Тенге**	**12 %**	**4876552,327**	**45 514 488,38**

Заказчик :
Директор _____ **Фирсов В.О.**

Подрядчик : ТОО "АтырауЖолдары"
Директор _____ **Кажгалиев С.С.**