Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО
ВКО Аягозский район, г.Аягоз ,Е.Рахимова ,1/1
БИН 080640002349
ИИК KZ39826F1KZTD2999714
БИК ALMNKZKA

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт родильного отделения КГП на ПХВ "Аягозская ЦРБ"УЗ ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** от 28 октября 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Орган.-правовая форма наименование	Орган.-правовая форма код
	11750	№361	22.07.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты: на приобрет. материалов	другие доп. расходы	налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А								0	2 813 580,52	26260084,87
Кап ремонт роддом .Аягоз	60 872 865,48	23 446 504,35	23 446 504,35	20 062 493,9	3 384 010,5					7878025,46
минус аванс 30%										**18 382 059,41**
Итого к оплате										

М.П.

Заказчик: Руководитель КГП на прове хозяйственного ведения
Аягоская районная больница Управления здравохрпнения ВКО — **Ш.Ж.Омаров**

Ж.Г.Аралова

Подрядчик: Генеральный директор ТОО «Курылыс» — **Ж.А.Каребаева**

Технадзор: Директор ТОО "VK ETNA"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница"
УЗ ВКО
ВКО Аягозский район, г.Аягоз,Е.РАХИМОВА,1/1
БИН 080640002349
ИИК KZ 39826F1KZTD2999714
БИК ALMNKZKA

Подрядчик: ТОО «Курылыс» г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт родильного отделения КГП на ПХВ "Аягозская ЦРБ"УЗ ВКО
Договор:№361 от 22.07.2019г

АКТ №2

приемки выполненных работ за октябрь от 28 октября 2019г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Демонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Водоснабжение и канализация									
12	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	25,5	437,72	--	11162	--	--	8037	20734
					437,72	--	11162	--		1536	
		НР - 72%; СП - 8%									
13	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Демонтаж	комплект	3	4403,00	184,68	13209	554	--	9299	24308
					4218,32	86,66	12655	260		1801	
		НР - 72%; СП - 8%									
14	1219-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	2	489,35	--	979	--	--	705	1818
					489,35	--	979	--		135	
		НР - 72%; СП - 8%									
15	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	6	599,67	5,62	3598	34	--	2579	6672
					594,05	3,01	3564	18		494	
		НР - 72%; СП - 8%									

16	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	745,53	6,27	746	6	--	535	1383
					739,27	3,36	739	3		102	
		НР - 72%; СП - 8%									
17	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Разборка	комплект	1	636,64	88,58	637	89	--	427	1149
					548,06	44,98	548	45		85	
		НР - 72%; СП - 8%									
18	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	1	669,25	2,59	669	3	--	481	1242
					666,66	1,39	667	1		92	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**30999**	**685**	**--**	**22063**	**57306**
							30314	**328**	**--**	**4245**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на Строительные работы

РАЗДЕЛ 1.Восстановление лестничной клетки

1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж./ МВ 30.17-30.9Р. вес по серии 39,27кг на 3м	т конструкций	0,47124	87065,85	32303,95	41029	15223	4819	18805	64620
					44534,90	10888,84	20987	5131		4787	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,47124	544367,00	--	256528	--	256528	--	277050
					--	--	--	--		20522	
		СП - 8%									
4	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16	3356,27	92,36	53700	1478	28739	17419	76809
					1467,68	44,36	23483	710		5690	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**351257**	**16701**	**290086**	**36224**	**418479**
							44470	**5841**	**--**	**30999**	
		Раздел2 ПРОЕМЫ									
16	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,2	1426,06	73,39	1711	88	440	907	2827
					986,24	63,11	1183	76		209	
		НР - 72%; СП - 8%									
17	2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,2	1599,00	--	1919	--	1919	--	2072
					--	--	--	--		154	
		СП - 8%									
25	СТПРАЙС лист	Дверь специальная "TISSA-CR" ДСКГ-21-10-Рс-Рп-ПБС-1 ТУ BY 600091320.019-2016, ООО "Тисса", РБ	шт	2	609030,36	--	1218061	--	1218061	--	1315506
					--	--	--	--		97445	
		СП - 8%									
26	СТПРАЙС лист	Дверь специальная противопожарная	шт	1	761231,25	--	761231	--	761231	--	822130

		СП - 8%			--	--	--	--		60899	
28	СТПРАЙС лист	Дверь специальная "TISSA-CR" ДСКГ-21-13-Рс-Рп-ПБС-2 ТУ BY 600091320.019-2016, ООО "Тисса", РБ	шт	7	715125,89	--	5005881	--	5005881	--	5406352
		СП - 8%			--	--	--	--		400470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6988803**	**88**	**6987532**	**907**	**7548887**
							1183	**76**	**--**	**559177**	
				РАЗДЕЛ 3.Полы							
		Тип1									
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,2	3796,05	92,36	15943	388	9391	4572	22157
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	44,36	6164	186		1641	
45	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,4	3796,05	92,36	107808	2623	63503	30918	149824
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	44,36	41682	1260		11098	
		этаж Тип 2									
55	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,4	3796,05	92,36	12907	314	7603	3701	17937
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	44,36	4990	151		1329	
56	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	9,2	636,36	2,08	5855	19	2433	2457	8977
		НР - 72%; СП - 8%			369,92	1,04	3403	10		665	
		этаж Тип 3									
60	СТПРАЙС лист	Коммерческое напольное покрытие из ПВХ (в комплекте: сварочныйж шнур, клей универсальный, РБ (136,7м2)	к-т	1	3580113,09	--	3580113	--	3580113	--	3866522
		СП - 8%			--	--	--	--		286409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3722626**	**3344**	**3663043**	**41648**	**4065417**
							56239	**1607**	**--**	**301142**	
				Раздел4 Внутренняя отделка							
				Потолок							
61	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	105	1393,99	30,47	146369	3199	2646	103051	269373
		НР - 72%; СП - 8%			1338,32	24,78	140524	2602		19954	
62	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	235,2	85,00	--	19992	--	19992	--	21591
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	

63	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	105	568,36	3,73	59678	392	20074	28375	95097
		НР - 72%; СП - 8%			373,45	1,87	39212	197		7044	
		Стены									
67	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	310,6	1091,75	27,54	339098	8553	7112	237792	623041
		НР - 72%; СП - 8%			1041,32	22,00	323433	6834		46151	
68	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	596,352	85,00	--	50690	--	50690	--	54745
		СП - 8%			--	--	--	--		4055	
69	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	127,4	510,21	3,73	65001	476	22254	30607	103257
		НР - 72%; СП - 8%			331,80	1,87	42271	239		7649	
71	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	97,4	4800,24	31,10	467544	3029	244035	160437	678219
		НР - 72%; СП - 8%			2263,66	24,11	220480	2348		50238	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1148372**	**15649**	**366803**	**560262**	**1845323**
							765920	**12220**	**--**	**136690**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									**13878106**

Локальная смета №2-1-4

на Электротехнические решения

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3392,89	95,26	3393	95	424	2093	5925
		НР - 72%; СП - 8%			2874,00	33,61	2874	34		439	
2	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5005,00	--	5005	--	5005	--	5405
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2779,67	19,94	27797	199	13968	9814	40619
		НР - 72%; СП - 8%			1363,00	--	13630	--		3009	

4	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1435,00 --	-- --	1435 --	-- --	1435	-- 115	1550
5	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	428,00 --	-- --	2568 --	-- --	2568	-- 205	2773
6	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	3793,00 --	-- --	11379 --	-- --	11379	-- 910	12289
7	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3392,89 2874,00	95,26 33,61	3393 2874	95 34	424	2093 439	5925
8	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5005,00 --	-- --	5005 --	-- --	5005	-- 400	5405
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2779,67 1363,00	19,94 --	27797 13630	199 --	13968	9814 3009	40619
10	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1397,00 --	-- --	1397 --	-- --	1397	-- 112	1509
11	2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	9	428,00 --	-- --	3852 --	-- --	3852	-- 308	4160
12	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3392,89 2874,00	95,26 33,61	3393 2874	95 34	424	2093 439	5925
13	2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5005,00 --	-- --	5005 --	-- --	5005	-- 400	5405
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	2779,67 1363,00	19,94 --	27797 13630	199 --	13968	9814 3009	40619
15	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1435,00 --	-- --	1435 --	-- --	1435	-- 115	1550

16	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428,00	--	3852	--	3852	--	4160
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
17	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1640,56	185,56	1641	186	18	1083	2941
		НР - 72%; СП - 8%			1437,00	67,22	1437	67		218	
18	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10354,00	--	10354	--	10354	--	11182
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**146496**	**1070**	**94481**	**36804**	**197961**
							50949	**168**	**--**	**14663**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**197961**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Лифт

РАЗДЕЛ 1.Лифт

7	5110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Лифт больничный модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 3, скорость подъема 0,5 м/с, кабина проходная, отделка стандартная	комплект	0,5	6768021,00	--	3384010,5	--		--	3384010,5
					--	--	--	--	3384010,5	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3384010,5**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3384010,5**

по Тех решению №1
локальная смета №2-1-2-Д

Стены

7	СТПРАЙС лист	Стеновые облицовочные панели 1300х3050мм (Материал облицовки -HPL 8мм,цвет по RAL,включая установочный каркаси) Россия	м2	81,2	91696,43	--	7445750	--	7445750	--	8041410
		СП - 8%			--	--	--	--		595660	
		Итого по техрешению					7445750		7445750		8041410
										595660	

Корректировка акта №1 за сентябрь месяц

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Лифт

РАЗДЕЛ 1.Лифт

7	5110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Лифт больничный модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 3, скорость подъема 0,5 м/с, кабина проходная, отделка стандартная	комплект	-0,5	6768021,00	--	-3384011	--		--	-3654732
					--	--	--	--	-270721	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**-3654732**
7	5110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Лифт больничный модели ЛБ 0505, грузоподъемность 500 кг, количество остановок - 3, скорость подъема 0,5 м/с, кабина проходная, отделка стандартная	комплект	0,5	6768021,00	--	3384010,5	--		--	3384010,50
					--	--	--	--	3384010,5	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**3384010,5**

ИТОГО ПО СМЕТАМ	25 288 072
- т.ч. оборудование	3 384 010,5
- СМР	21 904 062
Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)	262849
Итого	22 166 911
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	57412
Непредвиденные работы и затраты (2%)	443338
Итого по акту в текущих ценах 1 квартала 2019 года.	26 051 671,50
Итого по акту в текущих ценах 1 квартала 2019г с учетом скидки	23446504,35
НДС (12%)	2813580,52
Итого по акту	26260084,87
Минус аванс 30%	7878025,46
ИТОГО ПО АКТУ	18382059,41

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГП на праве хозяйственного ведения
Аягозская центральная районная больница
Управления здравоохранения ВКО

_____ Ш.Ж.Омаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ Ж.Г. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "VK ETNA"

_____ Ж.А Каребаева