Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "TradeConsalting"

Договор субподряда б/н от 11.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д ул.Арбатская от ул.Заводская до пр.С.Сейфуллина

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 27 июня по 08 июля 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2 086,54	300,78	33,28	627592	69443	45752	0,03	69
		м2		5,00	11,49	10433	23967	133	0,04	84
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,04	40097,59	339,59	81739	692	382	0,58	1
		т		–	140,94	–	287	133	0,58	1
3	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	35,24	4006,29	167,92	141170	5917	4219	0,19	7
		т		34,65	55,37	1221	1951	133	0,19	7
4	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой 6 см)	2 912,15	368,80	13,29	1073991	38694	30327	0,04	110
		м2		6,51	1,32	18958	3844	133	–	14
5	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 6 см)	2 912,15	176,72	2,17	514625	6327	854	–	1
		м2		0,08	0,14	233	409	133	–	1
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,87	40097,59	339,59	35031	297	164	0,58	1
		т		–	140,94	–	123	133	0,58	1
7	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 5 см)	2 912,15	496,27	13,29	1445208	38694	30327	0,04	110

		м2		6,51	1,32	18958	3844	133	--	14
8	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 5 см)	2 912,15	120,19	1,09	350012	3164	427	--	1
		м2		0,04	0,07	116	204	133	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4269368**	**163229**			**298**
			Тенге			**49919**	**34630**			**122**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4269368				
	Материалы -		Тенге			122986				
	Всего заработная плата -		Тенге				84550			
	Местные материалы -		Тенге			3933234				
		Накладные расходы -	Тенге			112451				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4644728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				101417			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4644728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							477
		Сметная заработная плата -	Тенге				101417			

Прочие работы:	
Выслуга лет 1%	46 447
Дополнительные отпуска 0,4%	18 579
Итого прочие	65 026
Итого с прочими	4 709 754
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774	13 788 933
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	275 779
Итого	**14 064 711,43**
Итого со скидкой к=0,97	**13 642 770,07**
Итого со скидкой 4%	**13 097 059,27**
НДС 12%	1 571 647,11
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах	**14 668 706,38**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TradeConsalting"

_____ Калибеков А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казак жолы 2050"

_____ Абдраемов А.Е.

Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "TradeConsalting"

Договор субподряда б/н от 11.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д ул.Арбатская от ул.Заводская до пр.С.Сейфуллина

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 08 августа по 14 августа 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,34	40097,59	339,59	53760	455	251	0,58	1
		т		--	140,94	--	189	133	0,58	1
2	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	23,18	4006,29	167,92	92847	3892	2775	0,19	4
		т		34,65	55,37	803	1283	133	0,19	4
3	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (нижний слой 6 см)	1915,32	368,80	13,29	706364	25449	19946	0,04	72
		м2		6,51	1,32	12469	2528	133	--	9
4	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 6 см)	1915,32	176,72	2,17	338469	4162	561	--	1
		м2		0,08	0,14	153	269	133	--	1
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,57	40097,59	339,59	23040	195	108	0,58	--
		т		--	140,94	--	81	133	0,58	--
6	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 5 см)	1915,32	496,27	13,29	950513	25449	19946	0,04	72
		м2		6,51	1,32	12469	2528	133	--	9

7	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 5 см)	1915,32	120,19	1,09	230203	2081	281	–	–
		м2		0,04	0,07	77	134	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2395194	61683			151
			Тенге			25970	7013			25
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2395194				
		Материалы -	Тенге			80888				
		Всего заработная плата -	Тенге				32983			
		Местные материалы -	Тенге			2226654				
		Накладные расходы -	Тенге			43868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6580			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2585406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				39563			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2585406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				39563			

Прочие работы:	
Выслуга лет 1%	25 854
Дополнительные отпуска 0,4%	10 342
Итого прочие	36 196
Итого с прочими	2 621 602
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774	7 675 369
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	153 507
Итого	**7 828 876,35**
Итого со скидкой к=0,97	**7 594 010,06**
Итого со скидкой 4%	7 290 249,66
НДС 12%	874 829,96
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах	**8 165 079,62**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TradeConsalting"

_____ **Калибеков А.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казак жолы 2050"

_____ **Абдраемов А.Е.**