Наименование стройки: Корректировка рабочего проекта "Строительство многоэтажных жилых домов (жилой комплекс "Адия") в микрорайоне Туран, 192 квартал, 979уч., в г. Шымкент. Жилые дома №2,3,4,5,6"

Наименование объекта: Жилой дом №4(а,б,в)

АКТ

приемки выполненых работ за декабрь 2015 года

№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование	Данные по локальной смете				2015 год				2016 год											всего выполнено						
			ед.изм.	Стоимость за ед.	Стоимость всего	Кол-во	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	Итого к-во	Остаток по объемам	выполнение СМР в тенге за отчетный месяц (тенге)	выполнение СМР в тенге с начала строительства (тенге)	остаток стоимости в тенге	% выполнения за отчетный месяц (тенге)	% выполнения с начало строительства (тенге)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Земляные работы ЛС 2-1-1																											
	Раздел 1 Срезка растительного грунта учтена в смете на вертикальную планировку																											
1	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	23,669999	876581,769	37033,4513	37033,451															37033,451	0,000	0	876582	0	0,00	100,00
2	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (доработка грунта бульдозером с перемещением)	м3	6,0100119	16752,6923	2787,46408	2787,4641															2787,464	0,000	0	16753	0	0,00	100,00
3	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кзкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	м3	19,020017	53017,6154	2787,46408	2787,4641															2787,464	0,000	0	53018	0	0,00	100,00
4	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза /работающие вне карьеров/	т	17,730002	1164941,08	65704,5104	65704,51															65704,510	0,000	0	1164941	0	0,00	100,00
5	Е1-17-1	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (устройства въезда 5 шт)	м3	23,670005	81209,3077	3430,89519	3430,8952															3430,895	0,000	0	81209	0	0,00	100,00
6	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м (доработка грунта бульдозером с перемещением на 50м)	м3	6,0096288	1551,92308	258,239423	258,23942															258,239	0,000	0	1552	0	0,00	100,00
7	Е1-24-14	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) ктрр2=4; ктрм2=4; кзпр2=4; кзкс2=4; кзпм2=4; кмат2=4;	м3	19,019917	4911,69231	258,239423	258,23942															258,239	0,000	0	4912	0	0,00	100,00
8	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза /работающие вне карьеров/	т	17,730009	107923,846	6087,07212	6087,0721															6087,072	0,000	0	107924	0	0,00	100,00
9	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	89,000002	2676496,38	30072,9923	30072,992															30072,992	0,000	0	2676496	0	0,00	100,00
10	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	м3	3,3500082	35640	10638,78				10638,8												10638,780	0,000	35640	35640	0	100,00	100,00
11	Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	м3	1,4799991	15745,3846	10638,78				10638,8												10638,780	0,000	15745	15745	0	100,00	100,00
12	Е1-132-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	м3	10,139989	86301,6923	8511,024				8511,02												8511,024	0,000	86302	86302	0	100,00	100,00
13	Е1-132-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 30 см ктрр2=7; ктрм2=7; кзпр2=7; кзкс2=7; кзпм2=7; кмат2=7;	м3	6,1500057	52342,8462	8511,024				8511,02												8511,024	0,000	52343	52343	0	100,00	100,00
14	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,550006	45853,1538	2127,756				2127,76												2127,756	0,000	45853	45853	0	100,00	100,00
		Итого по земляным работам			**5 219 269**																			**235 883**	**5 219 269**	**0**	**4,52**	**100,00**
		в текущих ценах	4,2695		**22 283 736**																			**1 007 106**	**22 283 736**	**0**	**4,52**	**100,00**
	Раздел 1 Фундаменты																											
		Итого по фундаментам			**9 266 913**																			**0**	**9 266 913**	**0**	**0,00**	**100,00**
		в текущих ценах	3,6266		**33 607 265**																			**0**	**33 607 265**	**0**	**0,00**	**100,00**
	ЮК и АС ЛС 2-4-1																											
	Раздел 2 Каркасы																											
	2.1 Колонны по РС по оси "В" (Монолитный сердечник МС-1)																											

47	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В15	м3	10270,07	168840	16,44															0,000	16,440	0	0	168840	0,00	0,00
48	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	68997,30	22233	0,32223															0,000	0,322	0	0	22233	0,00	0,00
49	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	68799,02	40266	0,58527															0,000	0,585	0	0	40266	0,00	0,00
	2.2 Колонны по РС по оси "Е" (Монолитный сердечник МС-1)																						0				
50	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В15	м3	10269,97	220599	21,48															0,000	21,480	0	0	220599	0,00	0,00
51	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	68996,72	29049	0,42102															0,000	0,421	0	0	29049	0,00	0,00
52	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	68799,53	52611	0,7647															0,000	0,765	0	0	52611	0,00	0,00
	2.3 Колонны по РС по оси "4" (Монолитный сердечник МС-2)																						0				
53	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В15	м3	10270,00	15405	1,5															0,000	1,500	0	0	15405	0,00	0,00
54	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65000,00	546	0,0084															0,000	0,008	0	0	546	0,00	0,00
55	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	65955,06	1761	0,0267															0,000	0,027	0	0	1761	0,00	0,00
	2.4 Колонны по РС по оси "5" (Монолитный сердечник МС-2)																						0				
56	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В15	м3	10270,00	15405	1,5															0,000	1,500	0	0	15405	0,00	0,00
57	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	65000,00	546	0,0084															0,000	0,008	0	0	546	0,00	0,00
58	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	65955,06	1761	0,0267															0,000	0,027	0	0	1761	0,00	0,00
	2.5 Монолитные ж/б рамы РМ-1-11																						0				
59	Е6-15-1	РМ-1 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12747,67	688374	54				13,9041											13,904	40,096	177245	177245	511129	25,75	25,75
60	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000,24	132609	2,00922			0,28782	0,22952											0,517	1,492	15148	34145	98464	11,42	25,75
61	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62099,78	237867	3,8304			0,5487	0,437559											0,986	2,844	27172	61247	176620	11,42	25,75
62	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94010,42	5415	0,0576			0,00825	0,00658											0,015	0,043	619	1394	4021	11,42	25,75
63	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40208,33	2316	0,0576			0,00825	0,00658											0,015	0,043	265	596	1720	11,42	25,75
64	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969,36	377394	31,53				8,75483											8,755	22,775	104790	104790	272604	27,77	27,77
65	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65999,31	69327	1,05042				0,291667											0,292	0,759	19250	19250	50077	27,77	27,77
66	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,001;	т	68799,27	13614	0,19788				0,054945											0,055	0,143	3780	3780	9834	27,77	27,77
67	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62100,18	245097	3,9468				1,095895											1,096	2,851	68055	68055	177042	27,77	27,77
68	Е6-15-1	РМ-2 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12747,67	688374	54				13,9041											13,904	40,096	177245	177245	511129	25,75	25,75
69	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000,24	132609	2,00922			0,28782	0,22952											0,517	1,492	15148	34145	98464	11,42	25,75
70	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62099,78	237867	3,8304			0,5487	0,437559											0,986	2,844	27172	61247	176620	11,42	25,75
71	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94010,42	5415	0,0576			0,00825	0,00658											0,015	0,043	619	1394	4021	11,42	25,75
72	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40208,33	2316	0,0576			0,00825	0,00658											0,015	0,043	265	596	1720	11,42	25,75
73	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969,36	377394	31,53				8,75483											8,755	22,775	104790	104790	272604	27,77	27,77
74	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65999,31	69327	1,05042				0,291667											0,292	0,759	19250	19250	50077	27,77	27,77
75	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,001;	т	68799,27	13614	0,19788				0,054945											0,055	0,143	3780	3780	9834	27,77	27,77
76	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100,18	245097	3,9468				1,095895											1,096	2,851	68055	68055	177042	27,77	27,77

77	Е6-15-1	РМ-3 (2шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	12747,64	388548	30,48				7,848092											7,848	22,632	100045	100045	288503	25,75	25,75
78	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66002,25	42219	0,63966			0,09163	0,07307											0,165	0,475	4823	10871	31348	11,42	25,75
79	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62099,86	138279	2,22672			0,31898	0,254366											0,573	1,653	15796	35605	102674	11,42	25,75
80	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93984,38	3609	0,0384			0,0055	0,004387											0,010	0,029	412	929	2680	11,42	25,75
81	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	т	40234,38	1545	0,0384			0,0055	0,004387											0,010	0,029	176	398	1147	11,42	25,75
82	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	11969,42	186723	15,6				4,3316											4,332	11,268	51847	51847	134876	27,77	27,77
83	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=2,000;	т	66000,92	34500	0,52272				0,145142											0,145	0,378	9580	9580	24921	27,77	27,77
84	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	т	68802,03	49587	0,72072				0,20012											0,200	0,521	13769	13769	35818	27,77	27,77
85	Е6-15-1	РМ-4 (1шт) РМ-4-1 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	12747,66	948426	74,4				19,15676											19,157	55,243	244204	244204	704222	25,75	25,75
86	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65999,97	316293	4,79232			0,6865	0,547443											1,234	3,558	36131	81440	234853	11,42	25,75
87	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62099,86	553116	8,90688			1,27591	1,017463											2,293	6,614	63184	142418	410698	11,42	25,75
88	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94003,91	14439	0,1536			0,022	0,017546											0,040	0,114	1649	3718	10721	11,42	25,75
89	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40195,31	6174	0,1536			0,022	0,017546											0,040	0,114	705	1590	4584	11,42	25,75
90	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	11969,36	732525	61,2				16,9932											16,993	44,207	203398	203398	529127	27,77	27,77
91	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=2,000;	т	65999,61	140991	2,13624				0,593163											0,593	1,543	39149	39149	101842	27,77	27,77
92	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62099,98	599856	9,65952				2,682127											2,682	6,977	166560	166560	433296	27,77	27,77
93	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	т	93996,71	30861	0,32832				0,091164											0,091	0,237	8569	8569	22292	27,77	27,77
94	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	т	40195,54	13197	0,32832				0,091164											0,091	0,237	3664	3664	9533	27,77	27,77
95	Е6-15-1	РМ-5 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12747,70	440178	34,53				8,8909											8,891	25,639	113338	113338	326840	25,75	25,75
96	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000,84	103785	1,57248			0,22526	0,17963											0,405	1,168	11856	26723	77062	11,42	25,75
97	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100,26	242001	3,89694			0,55824	0,44516											1,003	2,894	27645	62311	179690	11,42	25,75
98	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94017,86	6318	0,0672			0,00963	0,007676											0,017	0,050	722	1627	4691	11,42	25,75
99	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40178,57	2700	0,0672			0,00963	0,007676											0,017	0,050	308	695	2005	11,42	25,75
100	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969,43	190314	15,9				4,4149											4,415	11,485	52844	52844	137470	27,77	27,77
101	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000,47	33882	0,51336				0,142543											0,143	0,371	9408	9408	24474	27,77	27,77
102	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62099,72	274020	4,41258				1,225226											1,225	3,187	76086	76086	197934	27,77	27,77
103	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94000,80	14055	0,14952				0,041517											0,042	0,108	3903	3903	10152	27,77	27,77
104	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40208,67	6012	0,14952				0,041517											0,042	0,108	1669	1669	4343	27,77	27,77
105	Е6-15-1	РМ-5-1 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12747,62	321240	25,2				6,48858											6,489	18,711	82714	82714	238526	25,75	25,75
106	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65999,13	72867	1,10406			0,15816	0,12612											0,284	0,820	8324	18762	54105	11,42	25,75
107	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100,11	162765	2,62101			0,37546	0,299407											0,675	1,946	18593	41909	120856	11,42	25,75

108	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94062,50	1806	0,0192			0,00275	0,002193											0,005	0,014	206	465	1341	11,42	25,75
109	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковарматурыК=0,001;	т	40156,25	771	0,0192			0,00275	0,002193											0,005	0,014	88	199	572	11,42	25,75
110	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969,30	204675	17,1				4,7481											4,748	12,352	56831	56831	147844	27,77	27,77
111	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65997,50	38070	0,57684				0,160169											0,160	0,417	10571	10571	27499	27,77	27,77
112	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62099,92	156462	2,51952				0,699587											0,700	1,820	43444	43444	113018	27,77	27,77
113	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94005,85	15432	0,16416				0,045582											0,046	0,119	4285	4285	11147	27,77	27,77
114	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковарматурыК=0,001;	т	40204,68	6600	0,16416				0,045582											0,046	0,119	1833	1833	4767	27,77	27,77
115	Е6-15-1	РМ-6 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12747,67	344187	27				6,95205											6,952	20,048	88622	88622	255565	25,75	25,75
116	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000,91	78219	1,18512			0,16977	0,13538											0,305	0,880	8935	20140	58079	11,42	25,75
117	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62099,59	172848	2,7834			0,39872	0,317957											0,717	2,067	19745	44505	128343	11,42	25,75
118	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93984,38	3609	0,0384			0,0055	0,004387											0,010	0,029	412	929	2680	11,42	25,75
119	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковарматурыК=0,001;	т	40234,38	1545	0,0384			0,0055	0,004387											0,010	0,029	176	398	1147	11,42	25,75
120	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969,42	186723	15,6				4,3316											4,332	11,268	51847	51847	134876	27,77	27,77
121	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,001;	т	65999,03	77700	1,17729				0,326894											0,327	0,850	21575	21575	56125	27,77	27,77
122	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62100,39	231006	3,71988				1,032887											1,033	2,687	64143	64143	166863	27,77	27,77
123	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93999,10	25188	0,26796				0,074404											0,074	0,194	6994	6994	18194	27,77	27,77
124	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковарматурыК=0,001;	т	40203,76	10773	0,26796				0,074404											0,074	0,194	2991	2991	7782	27,77	27,77
125	Е6-15-1	РМ-6-1 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	12747,74	202689	15,9				4,093985											4,094	11,806	52189	52189	150500	25,75	25,75
126	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66001,69	51513	0,78048			0,1118	0,089157											0,201	0,580	5885	13264	38249	11,42	25,75
127	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62099,29	93624	1,50765			0,21597	0,172224											0,388	1,119	10695	24107	69517	11,42	25,75
128	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969,33	161586	13,5				3,7485											3,749	9,752	44867	44867	116719	27,77	27,77
129	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,001;	т	66000,85	28053	0,42504				0,118019											0,118	0,307	7789	7789	20264	27,77	27,77
130	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62099,15	95973	1,54548				0,429128											0,429	1,116	26649	26649	69324	27,77	27,77
131	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94005,85	15432	0,16416				0,045582											0,046	0,119	4285	4285	11147	27,77	27,77
132	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковарматурыК=0,001;	т	40204,68	6600	0,16416				0,045582											0,046	0,119	1833	1833	4767	27,77	27,77
133	Е6-21-1	РМ-7 (1шт), РМ-11 (1шт). Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубкеК=2,000;	м3	11969,36	394989	33				9,163											9,163	23,837	109675	109675	285314	27,77	27,77
134	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65999,52	82902	1,2561				0,348777											0,349	0,907	23019	23019	59883	27,77	27,77
135	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=0,001;	т	62100,08	551091	8,87424				2,464081											2,464	6,410	153020	153020	398071	27,77	27,77
136	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93996,71	30861	0,32832				0,091164											0,091	0,237	8569	8569	22292	27,77	27,77
137	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусковарматурыК=2,000;	т	40195,54	13197	0,32832				0,091164											0,091	0,237	3664	3664	9533	27,77	27,77
138	Е6-15-1	РМ-7-1(1шт). РМ-12 (1шт). Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	12747,56	62718	4,92				1,266818											1,267	3,653	16149	16149	46569	25,75	25,75
139	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000,00	12672	0,192			0,03199	0,021933											0,054	0,138	1448	3559	9113	11,42	28,08

140	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 ммК=0,001;	т	62100,07	66498	1,07082			0,1784	0,122323											0,301	0,770	7596	18675	47823	11,42	28,08
141	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	11969,39	409353	34,2				9,4962											9,496	24,704	113664	113664	295689	27,77	27,77
142	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65999,79	76404	1,15764				0,321438											0,321	0,836	21215	21215	55189	27,77	27,77
143	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100,09	316785	5,1012				1,416433											1,416	3,685	87961	87961	228824	27,77	27,77
144	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=2,000;	т	93996,71	30861	0,32832				0,091164											0,091	0,237	8569	8569	22292	27,77	27,77
145	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=2,000;	т	40195,54	13197	0,32832				0,091164											0,091	0,237	3664	3664	9533	27,77	27,77
146	Е6-21-1	РМ-8 (1шт). РМ-8-1 (1шт). Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20К=2,000;	м3	11969,38	702363	58,68				16,29348											16,293	42,387	195023	195023	507340	27,77	27,77
147	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	65999,69	129729	1,9656				0,545782											0,546	1,420	36021	36021	93708	27,77	27,77
148	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62100,08	556218	8,9568				2,487005											2,487	6,470	154443	154443	401775	27,77	27,77
149	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	93996,71	30861	0,32832				0,091164											0,091	0,237	8569	8569	22292	27,77	27,77
150	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40195,54	13197	0,32832				0,091164											0,091	0,237	3664	3664	9533	27,77	27,77
151	Е6-21-1	РМ-9 (1шт). Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке из бетона кл.В20	м3	11969,37	283674	23,7				6,5807											6,581	17,119	78767	78767	204907	27,77	27,77
152	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 ммК=0,001;	т	66000,30	52890	0,80136				0,222511											0,223	0,579	14686	14686	38204	27,77	27,77
153	4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 ммК=0,001;	т	62099,90	234447	3,77532				1,048281											1,048	2,727	65098	65098	169349	27,77	27,77
154	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=0,001;	т	94005,85	7716	0,08208				0,022791											0,023	0,059	2142	2142	5574	27,77	27,77
155	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40204,68	3300	0,08208				0,022791											0,023	0,059	916	916	2384	27,77	27,77
	2.6 Монолитные ж/б парапеты и ограждения лоджий по осям А, Б, Г, Д , Ж, И, 1, 2, 7, 8																						0				
156	Е6-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	11622,21	956043	82,26															0,000	82,260	0	0	956043	0,00	0,00
157	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	м3	266,00	22209	83,4939															0,000	83,494	0	0	22209	0,00	0,00
158	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,001;	т	68999,78	46875	0,67935															0,000	0,679	0	0	46875	0,00	0,00
159	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,001;	т	71099,96	263628	3,70785															0,000	3,708	0	0	263628	0,00	0,00
160	4-1-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 ммК=0,001;	т	64499,85	403017	6,24834															0,000	6,248	0	0	403017	0,00	0,00
161	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (А-1)К=0,001;	т	172351,19	17373	0,1008															0,000	0,101	0	0	17373	0,00	0,00
162	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=0,001;	т	40208,33	4053	0,1008															0,000	0,101	0	0	4053	0,00	0,00
		Итого по каркасу			**18 184 278**																		**3 858 151**	**4 276 231**	**13 908 047**	**21,22**	**23,52**
		в текущих ценах	**3,8297**		**69 640 408**																		**14 775 578**	**16 376 701**	**53 263 706**	**21,22**	**23,52**
	Раздел 4 Перекрытие и покрытие																										
	4.1 Монолитные плиты ПМ-1 - ПМ-3																										
215	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	10654,17	10341471,00	970,65				269,52											269,517	701,133	2871482	2871482	7469989	27,77	27,77
216	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	61999,95	817581,00	13,19				3,66											3,662	9,525	227015	227015	590566	27,77	27,77
217	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	68200,02	3660123,00	53,67				14,90											14,902	38,766	1016294	1016294	2643829	27,77	27,77
218	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	т	65900,36	143616,00	2,18				0,61											0,605	1,574	39877	39877	103739	27,77	27,77
219	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /гильзы/	т	94002,19	25719,00	0,27				0,08											0,076	0,198	7141	7141	18578	27,77	27,77
220	4-1-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	18004,39	4926,00	0,27				0,08											0,076	0,198	1368	1368	3558	27,77	27,77

		Итого по перекрытиям и покрытиям			14 993 436																		4 163 177	4 163 177	10 830 259	27,77	27,77
		в текущих ценах	3,6596		54 869 237																		15 235 358	15 235 358	39 633 879	27,77	27,77
	Раздел 5 Лестница Л-1																											
221	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В15	м3	9285,71	109200,00	11,76				7,84										7,840	3,920	72800	72800	36400	66,67	66,67
222	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	м3	94,00	1122,00	11,94				7,96										7,958	3,979	748	748	374	66,67	66,67
223	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=1,015;	м3	265,91	3174,00	11,94				7,96										7,958	3,979	2116	2116	1058	66,67	66,67
224	Е6-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /+Ригель БМ В25/	м3	13645,95	75735,00	5,55				0,93										0,925	4,625	12623	12623	63113	16,67	16,67
225	Е6-22-5	Устройство лестничных площадок ЛМ-1 из бетона В25	м3	13179,59	96870,00	7,35				4,90										4,900	2,450	64580	64580	32290	66,67	66,67
226	Е6-22-5	Устройство лестничных маршей ЛМ-1-ЛМ-5 из бетона В25	м3	13179,54	430971,00	32,70				7,11										7,109	25,591	93693	93693	337278	21,74	21,74
227	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	т	66001,90	8340,00	0,13				0,02										0,021	0,105	1390	1390	6950	16,67	16,67
228	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	т	59900,56	57828,00	0,97				0,16										0,161	0,805	9638	9638	48190	16,67	16,67
229	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,001;	т	65008,92	8745,00	0,13				0,02										0,022	0,112	1458	1458	7288	16,67	16,67
230	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,001;	т	61965,81	2610,00	0,04				0,01										0,007	0,035	435	435	2175	16,67	16,67
231	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 ммК=0,001;	т	68200,38	119217,00	1,75				0,29										0,291	1,457	19870	19870	99348	16,67	16,67
232	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=0,001;	т	61200,06	262137,00	4,28				0,71										0,714	3,569	43690	43690	218448	16,67	16,67
233	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	м	2599,26	294444,00	113,28														0,000	113,280	0	0	294444	0,00	0,00
234	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	м2	148,42	6381,00	42,99														0,000	42,992	0	0	6381	0,00	0,00
235	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	208,63	29886,00	143,25														0,000	143,250	0	0	29886	0,00	0,00
236	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	908,34	130119,00	143,25														0,000	143,250	0	0	130119	0,00	0,00
		Итого по лестнице			1 636 779																	323 039	323 039	1 313 740	19,74	19,74
		в текущих ценах	3,7373		6 117 149																	1 207 297	1 207 297	4 909 852	19,74	19,74
	Раздел 9 Полы																											
		Итого по полам			8 723 073																	0	1 386 468	7 336 605	0,00	15,89
		в текущих ценах	4,1041		35 800 192																	0	5 690 176	30 110 016	0,00	15,89
		Итого по общестроительным работам			58 023 748																	8 580 251	24 635 098	33 388 650	14,79	42,46
		в текущих ценах	3,8315		222 317 986																	32 225 339	94 400 533	127 917 453	14,50	42,46

Заказчик
Диерктор ТОО «Эдия Групп Тұран»
Колинченко В.Д._____
"__"_____ 2015 г.

Технический надзор АО "НЦ "Курылысконсалтинг"
Ибраев М._____
"__"_____ 2015 г.

Генподрядчик
Директор ТОО «Kaz Hi Tech Euro Building»
Ерманов Е.Т._____
"__"_____ 2015 г.

Начальник участка ТОО "KazHiTechEuroBuilding"
Ахметов Х._____
"__"_____ 2015 г.

Начальник ПТО ТОО "KazHiTechEuroBuilding"
Королева О.Г._____
"__"_____ 2015 г.