ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница"
УЗ ВКО
ВКО Аягозский район, г.Аягоз ,Е.Рахимова ,1/1
БИН 080640002349
ИИК KZ39826F1KZTD2999714
БИК ALMNKZKA
ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт родильного отделения КГП на ПХВ "Аягозская ЦРБ"УЗ ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** от 21 ноября 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№361	22.07.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт роддом .Аягоз	84 635 458,01	21 216 600,47	21 216 600,47	21 216 600,47				0	2 545 992,06	23762592,53
минус аванс 30%										10213296,46
Итого к оплате										**13 549 296,07**

М.П. **Заказчик:** Руководитель КГП на прове хозяйственного ведения
Агоская районная больница Управления здравохрпнения ВКО **Ш.Ж.Омаров**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "VK ETNA" **Ж.А.Каребаева**

ЗАКАЗЧИК: **КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница" УЗ ВКО**

ВКО Аягозский район, г.Аягоз,Е.РАХИМОВА,1/1
БИН 080640002349
ИИК KZ 39826F1KZTD2999714
БИК ALMNKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт родильного отделения КГП на ПХВ "Аягозская ЦРБ"УЗ ВКО
Договор:№361 от 22.07.2019г

АКТ №3

приемки выполненных работ за ноябрь от 21 ноября 2019г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

Строительные работы

РАЗДЕЛ 1.Восстановление лестничной клетки

Откос

5	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	13	4051,80	11,06	52673	144	37880	10583	68317
		НР - 72%; СП - 8%			1126,83	3,81	14649	49		5060	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**52673**	**144**	**37880**	**10583**	**68317**
							14649	**49**	**--**	**5060**	
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
21	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	20	295,00	--	5900	--	5900	--	6372
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
22	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	7	3544,00	--	24808	--	24808	--	26793
		СП - 8%			--	--	--	--		1985	
23	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	1612,00	--	11284	--	11284	--	12187
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
24	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,67	3328,53	60,31	18873	342	2737	11478	32779
		НР - 72%; СП - 8%			2785,54	26,01	15794	147		2428	
27	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	19,11	3043,11	63,72	58154	1218	7414	36037	101726
		НР - 72%; СП - 8%			2591,42	27,71	49522	529		7535	
29	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	6,405	2557,16	3,19	16379	20	8404	5727	23876
		НР - 72%; СП - 8%			1241,94	--	7955	--		1770	

30	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Перегородка В2 ГОСТ 30674-99	м2	3,885	13425,00	--	52156	--	52156	--	56329
		СП - 8%			--	--	--	--		4172	
31	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,52	25592,00	--	64492	--	64492	--	69651
		СП - 8%			--	--	--	--		5159	
32	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм/ОТКОСЫ	м2 поверхности	42,5	4051,80	11,06	172202	470	123842	34597	223343
		НР - 72%; СП - 8%			1126,83	3,81	47890	162		16544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**424248**	**2050**	**301037**	**87839**	**553056**
							121161	**838**	**--**	**40968**	
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип 1									
35	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	23	3628,95	26,77	83466	616	71736	8230	99032
		НР - 72%; СП - 8%			483,23	13,72	11114	316		7336	
36	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	21,5	314,37	2,78	6759	60	4492	1606	9034
		НР - 72%; СП - 8%			102,63	1,13	2207	24		669	
		Тип 2									
		этаж Тип 1									
48	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	12,6	3628,95	26,77	45725	337	39299	4508	54252
		НР - 72%; СП - 8%			483,23	13,72	6089	173		4019	

49	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15	314,37	2,78	4716	42	3135	1121	6303
		НР - 72%; СП - 8%			102,63	1,13	1539	17		468	
		этаж Тип 3									
59	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	1	510,45	26,77	510	27	--	358	938
		НР - 72%; СП - 8%			483,23	13,72	483	14		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**141176**	**1082**	**118662**	**15823**	**169559**
							21432	**544**	**--**	**12561**	
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
		Потолок									
64	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	131	1759,37	179,85	230478	23560	--	157492	419009
		НР - 72%; СП - 8%			1579,53	90,24	206918	11821		31040	
70	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	183,2	660,35	1,66	120977	303	37599	59925	195373
		НР - 72%; СП - 8%			453,47	0,84	83075	153		14472	
72	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу облицовочной панелью ПС-ПБС	м2 стен (за вычетом проемов)	292,2	1172,97	18,09	342743	5287	--	244471	634191
		НР - 72%; СП - 8%			1154,88	7,14	337456	2087		46977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**694198**	**29150**	**37599**	**461888**	**1248573**
							627449	**14061**	**--**	**92489**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2039505**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на Водоснабжение и канализация

РАЗДЕЛ 1.Горячий водопровод Т3, Т4

1	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	25,5	1727,93 1705,09	19,34 0,27	44062 43480	493 7	89	31310 6030	81402
2	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	25,245	158,00 --	-- --	3989 --	-- --	3989	-- 319	4308
3	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	4	32,00 --	-- --	128 --	-- --	128	-- 10	138
4	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	13,00 --	-- --	91 --	-- --	91	-- 7	98
5	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	6	651,00 --	-- --	3906 --	-- --	3906	-- 312	4218
6	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб *СП - 8%*	шт.	10	417,00 --	-- --	4170 --	-- --	4170	-- 334	4504
7	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	3	11062,80 10545,80	461,69 216,66	33188 31637	1385 650	166	23247 4515	60950
8	5104-0106-0114 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	34888,00 --	-- --	34888 --	-- --	34888	-- --	34888
9	5104-0106-0110 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	31658,00	--	63316	--		--	63316

					--	--	--	--	63316	--	
10	2302-0101-1402 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) *СП - 8%*	шт.	13	103,00	--	1339	--	1339	--	1446
					--	--	--	--		107	
11	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	2	1042,50	1,08	2085	2	261	1313	3669
					910,88	0,58	1822	1		272	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**191162**	**1880**	**14139**	**55870**	**258937**
							76939	**658**	**98204**	**11906**	
		РАЗДЕЛ 2.Санитарно-технические приборы									
12	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	4	3015,28	89,25	12061	357	909	7904	21562
					2698,80	45,50	10795	182		1597	
13	2303-0102-0902 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	4	5269,00	--	21076	--	21076	--	22762
					--	--	--	--		1686	
14	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	4	957,00	--	3828	--	3828	--	4134
					--	--	--	--		306	
15	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	1008,79	0,11	4035	--	160	2790	7371
					968,80	--	3875	--		546	
16	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	4	2382,00	--	9528	--	9528	--	10290
					--	--	--	--		762	
17	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	3746,21	177,40	3746	177	543	2244	6470
					3025,86	91,03	3026	91		479	

18	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	13315,00	--	13315	--	13315	--	14380
		СП - 8%			--	--	--	--		1065	
19	2302-0601-1401 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	888,00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
20	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	1008,79	0,11	1009	--	40	698	1843
		НР - 72%; СП - 8%			968,80	--	969	--		137	
21	2303-0102-1228 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6599,00	--	6599	--	6599	--	7127
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
22	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2	2562,70	67,09	5125	134	673	3159	8947
		НР - 72%; СП - 8%			2159,04	34,43	4318	69		663	
23	СТПРАЙС лист	Мойка медицинская хирургическая «TISSA-MD» MMX-TMD-1-БП-Л-НС-Д ТУ BY 600091320.003-2006, ООО "Тисса", РБ"	шт	2	849500,00	--	1699000	--	1699000	--	1834920
		СП - 8%			--	--	--	--		135920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1780211**	**669**	**1756559**	**16795**	**1940765**
							22983	**342**	**--**	**143760**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2199702**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

на Электротехнические решения

РАЗДЕЛ 2.Светотехническая продукция

19	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	44	3235,50	529,85	142362	23313	54556	58557	216993
		НР - 72%; СП - 8%			1465,74	382,66	64493	16837		16074	

22	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	1992,50 1077,75	785,52 536,70	49812 26944	19638 13418	3230	29060 6310	85182
23	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	12	39832,00 --	-- --	477984 --	-- --	477984	-- 38239	516223
24	2307-0106-1304 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OWP ECO LED 595, 220 В, мощность 33 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014/ с аварийным блоком питания *СП - 8%*	шт.	5	39832,00 --	-- --	199160 --	-- --	199160	-- 15933	215093
25	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели С LED 360, 595 В, 4000К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014/ с аварийным блоком питания *СП - 8%*	шт.	3	20733,00 --	-- --	62199 --	-- --	62199	-- 4976	67175
26	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели С LED 360, 595 В, 4000К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	4	20733,00 --	-- --	82932 --	-- --	82932	-- 6635	89567
27	2307-0106-1302 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели CD LED 360, 595 В, 4000К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	1	20733,00 --	-- --	20733 --	-- --	20733	-- 1659	22392
28	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1389,61 1178,34	140,71 37,64	11117 9427	1126 301	564	7004 1450	19571
29	2307-0101-2501 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-4, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	8	2674,00 --	-- --	21392 --	-- --	21392	-- 1711	23103

30	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	3286,00	--	3286	--	3286	--	3549
					--	--	--	--		263	
31	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 *СП - 8%*	10 шт.	0,1	578,00	--	58	--	58	--	62
					--	--	--	--		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1071035**	**44077**	**926094**	**94621**	**1258910**
							100864	**30556**	**--**	**93255**	
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
32	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	484,69	3,44	10663	76	154	7527	19646
					474,21	1,01	10433	22		1455	
33	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	528,71	4,36	2115	17	29	1494	3897
					517,32	1,34	2069	5		289	
34	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	421,08	3,65	421	4	--	301	780
					416,73	1,34	417	1		58	
35	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	22	220,00	--	4840	--	4840	--	5227
					--	--	--	--		387	
36	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	4	225,00	--	900	--	900	--	972
					--	--	--	--		72	
37	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327

		СП - 8%			--	--	--	--		24	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**19242**	**97**	**6226**	**9322**	**30849**
							12919	**29**	**--**	**2285**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1289759**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на Лифт

		РАЗДЕЛ 1.Лифт									
		Демонтаж лифта									
1	1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Демонтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	лифт	1	258418,30 202633,20	55785,10 18150,64	258418 202633	55785 18151	--	158964 33391	450773
2	1303-0501-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6 *НР - 72%; СП - 8%*	остановка	3	-49042,56 -43344,00	-3104,60 -1176,35	-147128 -130032	-9314 -3529	-7782	-96164 -19463	-262755
3	1303-0501-0411 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500, 1000 кг. Демонтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 *НР - 72%; СП - 8%*	м	7,5	-3747,00 -3747,00	-- --	-28103 -28103	-- --	--	-20234 -3867	-52203
		Монтаж лифта									
4	1303-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	лифт	1	894497,83 675444,00	185950,33 60502,14	894498 675444	185950 60502	33104	529881 113950	1538329

5	1303-0501-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку более или менее 6	остановка	3	-49042,56	-3104,60	-147128	-9314	-7782	-96164	-262755
		НР - 72%; СП - 8%			-43344,00	-1176,35	-130032	-3529		-19463	
6	1303-0501-0411 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность 500, 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 ..	м	7,5	-12490,00	--	-93675	--	--	-67446	-174011
		НР - 72%; СП - 8%			-12490,00	--	-93675	--		-12890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**736882**	**223107**	**17540**	**408837**	**1237378**
							496235	**71595**		**91658**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1237378**

по тех решению №1

Локальная смета №2-1-2-Д

Строительные работы

		РАЗДЕЛ 1.Восстановление лестничной клетки									
1	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21	3796,05	92,36	79717	1940	46956	22862	110785
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	44,36	30821	932		8206	
2	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,2	636,36	2,08	19218	63	7983	8066	29467
		НР - 72%; СП - 8%			369,92	1,04	11172	31		2183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**98935**	**2003**	**54939**	**30928**	**140252**
							41993	**963**	**--**	**10389**	
			Раздел 2 Проемы								
3	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей , однопольные, с заполнением однокамерными пакетами ГОСТ 30970-2014	м2	8	25592,00	--	204736	--	204736	--	221115
		СП - 8%			--	--	--	--		16379	

		РАЗДЕЛ 3.Полы									
4	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	4,107	3796,05	92,36	15590	379	9183	4471	21666
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	44,36	6028	182		1605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**15590**	**379**	**9183**	**4471**	**21666**
							6028	**182**	**--**	**1605**	
		Раздел4 Внутренняя отделка									
		потолок									
5	СТПРАЙС лист	Потолочная система Clip-IN600x600мм включая скрытую подвесную систему,оцинкованная сталь 0,7мм,порошковое покрытие до 90мкм.RAL9003 в составе с подвесной системой.Россия	м2	56	31741,07	--	1777500	--	1777500	--	1919700
		СП - 8%			--	--	--	--		142200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1777500**		**1777500**		**1919700**
									--	**142200**	
		ИТОГО по СМЕТЕ					**2008998**	**410**	**1991419**	**6654**	**2302733**
							6028	**182**		**160184**	
		Локальная смета №2-1-4									
		РАЗДЕЛ 2.Светотехническая продукция									
1	СТПРАЙС лист	Светильник корпусный светодиодный 600x600мм Glip-IN для чистых зон Россия	шт	26	232392,86	--	6042214	--	6042214	--	6525591
		СП - 8%			--	--	--	--		483377	
2	СТПРАЙС лист	Светильник корпусный светодиодный 600x600мм Glip-IN для чистых зон аварийные Россия	шт	18	368417,86	--	6631521	--	6631521	--	7162043
		СП - 8%			--	--	--	--		**530522**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ2	**Тенге**				**12673735**		**12673735**		**13687634**
									--	**1013899**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**13 687 634**
ИТОГО ПО СМЕТАМ	**22 756 714**
- т.ч. оборудование	**-172 518**
- СМР	**22 929 232**

Временные здания и сооружения (1,5%*0,8)	275150
Итого	23 204 382
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	78046
Непредвиденные работы и затраты (2%)	464088
Итого по акту в текущих ценах 1 квартала 2019 года.	23 573 998
Итого по акту в текущих ценах 1 квартала 2019г с учетом скидки	21 216 600,47
НДС (12%)	2 545 992,06
Итого по акту	23 762 592,53
Минус аванс 30%	10 213 296,46
ИТОГО ПО АКТУ	13 549 296,07

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГП на праве хозяйственного ведения
Аягозская центральная районная больница
Управления здравохранения ВКО

_____ Ш.Ж.Омаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ Ж.П. Аралова

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "VK ETNA"

_____ Ж.А Каребаева