ЗАКАЗЧИК: КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница"
УЗ ВКО
ВКО Аягозский район, г.Аягоз ,Е.Рахимова ,1/1
БИН 080640002349
ИИК KZ39826F1KZTD2999714
БИК ALMNKZKA

ПОДРЯДЧИК:ТОО "Курылыс"
ВКО ,г.Семей ,ул Би-Боранбая,19
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
БИН 980240001295
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе17

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт родильного отделения КГП на ПХВ "Аягозская ЦРБ"УЗ ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** от 21 ноября 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	11750	№361	22.07.2019г			ТОО "Курылыс"	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц вклю-чительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кап ремонт роддом .Аягоз	10281729	9 180 115,00	9 180 115,00	9 180 115,0				0	1 101 614,00	10281729
Итого к оплате										**10 281 729,00**

М.П. **Заказчик:** Руководитель КГП на прове хозяйственного ведения
Аягоская районная больница Управления здравохрпнения ВКО **Ш.Ж.Омаров**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» **Ж.Г.Аралова**

М.П. **Технадзор:** Директор ТОО "VK ETNA" **Ж.А.Каребаева**

ЗАКАЗЧИК: **КГП на ПХВ "Аягозская центральная районная больница"**
УЗ ВКО
ВКО Аягозский район, г.Аягоз,Е.РАХИМОВА,1/1
БИН 080640002349
ИИК KZ 39826F1KZTD2999714
БИК ALMNKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 г.
№ 170

Подрядчик: **ТОО «Курылыс»** г.Семей
ВКО,г.Семей,ул.Би-Боранбая,19
БИН 980240001295
ИИК KZ456017261000001059
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
КБЕ 17

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт родильного отделения КГП на ПХВ "Аягозская ЦРБ"УЗ ВКО
Договор:№361 от 22.07.2019г

АКТ №4
приемки выполненных работ за ноябрь от 21 ноября 2019г.

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-1									
		Раздел 1 Общестроительные работы									
		1.2 Проемы									
1	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	1,89	2953,44 2422,22	48,15 20,63	5582 4578	91 39	913 –	3186 701	9469

2	2900-0000-0000 (пл)	Дверь специальная "TISSA-CR" ДСКГ-21-10-Рс-Рп-ПБС-1 ТУ BY 600091320.019-2016, ООО "Тисса", РБ	шт	1	609031 –		609031 –		609031 –	– 48722	657753
	1.3 Полы										
3	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	3,3	330,91 307,88	23,03 10,61	1092 1016	76 35	– –	988 166	2246
4	2900-0000-0000 (пл)	Коммерческое напольное покрытие из ПВХ (в комплекте: сварочныйж шнур, клей универсальный, РБ (3,3м2)	м2	3,3	36400 –		120120 –		120120 –	– 9610	129730
	1.4 Внутренняя отделка										
5	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу облицовочной панелью ПС-ПБС НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	27,80	1388,65 1004,23	14,5 5,71	38604 27918	403 159	10283 –	25269 5110	68983
8	2900-0000-0000 (пл)	Передаточные окна	шт	2	830372 –		1660744 –		1660744 –	– 132860	1793604
		Итого по разделу 1					**2 661 785**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 512				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					570				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					233				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 401 091				
		- накладные расходы, тенге					29 443				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					197 169				
	Раздел 2 Отопление										
9	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	59	1562,9	18,34	92211	1082	66877	24191	125714

				411,05	7,34	24252	433	–	9312	
10 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	59	89,22 87,73	0,98 –	5264 5176	58 –	30 –	5072 827	11163
11 1118-0301-0102	Радиаторы стальные панельные. Установка НР = 98 %	кВт	86,50507	1076,19 738,15	82,05 41,17	93096 63854	7098 3561	22144 –	66067 12733	171896
12 2305-1001-0661	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с тремя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 11, высота 500 мм, длина 2000 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	29	32985 –		956565 –		956565 –	– 76525	1033090
13 2304-1008-0302	Клапан термостатический типа Herz, Герц-Универсал, для двухтрубных систем, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	29	6443 –		186847 –		186847 –	– 14948	201795
	Итого по разделу 2					**1 543 658**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 282				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 238				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 994				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 232 463				
	- накладные расходы, тенге					95 330				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 580				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					114 345				
Раздел 3 Электромонтажные работы										
14 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	18	528,78	4,39	9518	79	127	6722	17539

				517,33	1,33	9312	24	–	1299	
15	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18	302 –		5436 –		5436 –	– 435	5871
16	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	5	433,4 416,8	3,6 1,4	2167 2084	18 7	65 –	1506 294	3967
17	2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	220 –		1100 –		1100 –	– 88	1188
18	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	100	371,17 214,4	2,74 1,01	37117 21440	274 101	15403 –	15510 4210	56837
19	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	290346 –		29035 –		29035 –	– 2323	31358

20	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2762,5 1363	20 –	16575 8178	120 –	8277 –	5888 1797	24260
21	2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	1397 –		5588 –		5588 –	– 447	6035
22	2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	428 –		856 –		856 –	– 68	924
23	1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	4	1992,25 1077,75	785,5 536,75	7969 4311	3142 2147	516 –	4650 1010	13629
24	2900-0000-0000 (пл)	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели С LED 360, 595 В, 4000К, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт	4	20733 –		82932 –		82932 –	– 6635	89567
25	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1389,8 1178,4	140,8 37,8	6949 5892	704 189	353 –	4378 906	12233
26	2900-0000-0000 (пл)	Стоимость электротабло "Тихо идет операция"	шт	5	8830 –		44150 –		44150 –	– 3532	47682
		Итого по разделу 3					**311 090**				
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге					51 217				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 337
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге	193 838
- накладные расходы, тенге	38 654
в т.ч. зарплата, тенге	3 479
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 044
Итого по смете	**4 516 533**

добавить по тех решению №2
Дополнительная локальная смета №2-1-1-И

		Раздел 2 Проемы									
1	2109-0202-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей , однопольные, с заполнением однокамерными пакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,25	25592,00	--	83174	--	83174	--	89828
		СП - 8%			--	--	--	--		6654	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**83174**		**83174**		**89828**
									--	**6654**	
		Раздел3 ПОЛЫ									
2	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,22	3796,05	92,36	19815	482	11672	5683	27538
		НР - 72%; СП - 8%			1467,68	44,36	7661	232		2040	
3	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21,541	636,36	2,08	13708	45	5695	5753	21018
		НР - 72%; СП - 8%			369,92	1,04	7968	22		1557	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**33523**	**527**	**17367**	**11436**	**48556**
							15629	**254**	**--**	**3597**	

Раздел 4 Внутренняя отделка

4	СТПРАЙС лист	Стеновые облицовочные панели 1300х3050мм (Материал облицовки -HPL 8мм,цвет по RAL,включая установочный каркаси) Россия	м2	27,8	91696,43	--	2549161	--	2549161	--	203933	2753094
		СП - 8%			--	--	--	--				
5	СТПРАЙС лист	Обрамляющие элементы Россия	компл	1	266590,00	--	266590	--	266590	--	21327	287917
		СП - 8%			--	--	--	--				
6	Прайс-лист	Люки доступа	шт	12	10625		127500		127500		10200	137700
7	Прайс-лист	Решетки для радиаторов(б)	шт	4	47054,00		188216		188216		15057	203273
8	Прайс-лист	Решетки для радиаторов(м)	шт	5	36429,00		182145		182145		14572	196717
9	Прайс-лист	Щелевые решетки	шт	18	22768,00		409824		409824		32786	442610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**907685**		**907685**		**72615**	**4021311**
									--			**4159695**

ИТОГО ПО СМЕТЕ **4 159 695**

ИТОГО ПО СМЕТАМ **8 676 229**

- т.ч. оборудование **0**

- СМР **8 676 229**

Временные здания и сооружения (1,5%) **130143**

Итого **8 806 372**

Затраты на на производство строительно-монтажных работ в зимнее время(2,2%) **193741**

Непредвиденные работы и затраты (2%) **180002**

Итого по акту в текущих ценах 1 квартала 2019 года.	**9 180 115**
НДС (12%)	**1 101 614**
Итого по акту	**10 281 729**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГП на праве хозяйственного ведения Аягозская центральная районная больница Управления здравохранения ВКО

_____ Ш.Ж.Омаров

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Курылыс"

Генеральный директор _____ Ж.Е. Арапова

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "VK ETNA"

_____ Ж.А Каребаева