Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
бекітілген

«Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (2 учаске)» нысанын
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жылғы «23» Сентября Жаңаөзен қаласы

Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 2014 жылғы «15» қыркүйектегі № 58 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі: Көшмағанбетов Тілек Жеткізгенұлы – Жаңаөзен қала әкімінің орынбасары
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Машырыков Эльдар Қуатұлы – Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

комиссия мүшелері - өкілдер:

тапсырыс беруші - Аманов Нуркен Камалович - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысының у.м.а.
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

пайдаланушы ұйымдар Акбердиев Сағдат Жайлауович – Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының әкімі
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас мердігер - Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы - «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

бас жобалаушы Кунаев Мухтар - «Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

техникалық қадағалаушы – Кусайнов Асылбек Каирбекович - «DS&V» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

объектінің бейініне (мақсатына) қарай басқа да мүдделі мемлекеттік органдардың өкілдері: Шаров Асылбек Хамзеұлы - Жаңаөзен қаласы бойынша тұтынушылардың Құқықтарының қорғау басқармасы басшысы
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Сапаров Нұргелді Зиябекович - «Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасы әкімшілік полиция бөлімі» бастығының орынбасары, полиция капитаны
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Тұрлыбек Бағдат Бердібекұлы - «Тазалық» Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны директоры
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) - «Жаңаөзен қалалық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын-үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі Жаңаөзен қаласы бойынша «Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (2 учаске)» нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Жаңаөзен қаласы әкімдігінің 20___ жылғы «____» _____ айындағы №____ жерге тиісті құқық беру туралы шешімінің (қаулының, өкімінің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге Маңғыстау облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциялау бөлімі Маңғыстау облыстық мемлекеттік сәулет-құрылыс, бақылау және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің 2014 жылғы 06 маусым айындағы №203 рұқсаты.

3. Құрылысты «Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (2 учаске)» жұмыстарын орындаған бас мердігер «Алтынқұрық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүзеге асырды және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар жоқ.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын «Жобалау орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орындаған бас жобалаушы әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген_____

(Ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс 2012 жыл «23» қарашадағы №15-0546/12 жобасы бойынша жүзеге асырылды.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын 2012 жылғы 10 желтоқсанда №15-0566/12 «Мемсараптама» РМК-ның Маңғыстау облысы бойынша филиалы бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы « 16 » мамыр 2014ж
(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы « 27 » тамыз 2014ж
(айы және жылы)

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: 2012 жылғы 23 тамыздан №15-0546/12 жобалық-сметалық құжаттама, орындалған жұмыстар туралы актілер, жұмыс комиссиясының қорытындысы.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объектіні (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	м2		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	м3		
Оның ішінде жер асты бөлігі	м3		
Жапсарла салынған, жапсарлас -жанаса салынған үй-жайлар	м2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: топырақ төсеу жұмыстары-3367м3, қиыршық-шағыл тас төсеу жұмыстары - 1850,2м3, шағыл тас төсеу жұмыстары - 8365м2, асфальтбетон қабатын төсеу, қалыңдығы 6см - 7037м2, жолдың жиегіне қиыршық-шағыл тастармен бекіту жұмыстары - 22408м2, жол белгілерін орнату -12дана

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс- шаралар

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі норматив құжаттар негізінде орындалды.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____ қосымшасында келтірілген

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің _____ қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 66 822,258 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 66 822,258 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ___0_____мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 66 822,258 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 66 822,258 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ___0_____мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдауды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдауға ұсынылған «Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылының автокөлік жолдары құрылысы (2 учаске)»
(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Кошмаганбетов Тілек Жеткізгенұлы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Машырыков Эльдар Куатулы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

Аманов Нуркен Камалович _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Шаров Асылбек Хамзеұлы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Ақбердиев Сағдат Жайлауович _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Сапаров Нұргелді Зиябекович _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Тұрлыбек Бағдат Бердібекұлы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Кунаев Мухтар _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Кусайнов Асылбек Каирбекович _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

Әбдірахман Дидар Қуанышбекұлы _____
(Тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөр)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (2 участок)"**

Основание: **Договор №40 от 15.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **август**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **август**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**59 662 730,49**		**59 662 730,49**						**7 159 527,67**	**66 822 258,16**
в том числе:										
в т.ч. за август 2014г.		**3 271 753,05**		**3 271 753,05**					**392 610,37**	**3 664 363,42**
-удержание по договору 5%		**163 587,65**		**163 587,65**					**19 630,52**	**183 218,17**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**3 108 165,40**		**3 108 165,40**					**372 979,85**	**3 481 145,25**
3 481 145,25 (Три миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча сто сорок пять) тенге 25 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки- **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (2 участок)"**

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 10см м2	134,00	276,84 4,79	20,37 5,40	37097 642	2729 723	1816 133	0,03 0,02	4 3
		Примыкания на ПК0+00								
2	E0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10м м3	59	11,19 -	11,19 3,06	660 -	660 181	175 97	- 0,01	- 1
3	E0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	59	9,4 -	9,4 2,57	555 -	555 152	147 97	- 0,01	- -
4	E0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	31	14,01 -	14,01 4,8	434 -	434 149	144 97	- 0,02	- -

5	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	31	1,39 -	1,39 0,42	43 -	43 13	13 97	- 0,002	- -
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	31	23,62 1,62	12,0 2,75	732 50	372 85	131 97	0,01 0,01	- -
7	Е0101-145-9 к=3	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	154	14,12 10,24	3,88 0,78	2174 1577	597 120	1646 97	0,07 0,003	11 -
8	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	25	26,23 1,15	25,02 6,79	656 29	626 170	192 97	0,01 0,02	- 1
9	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	42,5	19,7 -	19,7 3,94	837 -	837 167	167 100	- 0,08	- 4
10	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	25	3,8 0,48	3,24 1,12	95 12	81 28	39 97	0,00 0,00	- -
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	23	12,51 -	12,51 4,3	288 -	288 98	96 97	- 0,01	- -
12	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	23	6,36 -	6,36 1,9	146 -	146 45	44 97	- 0,01	- -
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	23	23,62 1,62	12,0 2,75	543 37	276 62	97 97	0,01 0,01	- -
14	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	58	8,55 4,12	4,43 0,74	496 239	257 42	274 97	0,03 0,003	2 0

15	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	19,2	3188,73 21,38	73,75 11,67	61224 410	1416 224	844 133	0,14 0,04	3 1
16	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	96	543,82 5	27,83 9,47	52205 480	2671 909	1848 133	0,03 0,03	3 3
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,077	40097,60 -	339,59 140,94	3088 -	26 11	14 133	0,58 0,58	- -
18	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	96,00	613,78 5,94	15,35 5,06	58923 570	1474 486	1404 133	0,03 0,02	3 2
19	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелко-зернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	96	590,64 0,08	- -	56701 8	- -	10 133	- -	- -
20	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 8см м2	58	276,84 4,79	20,37 5,40	16057 278	1181 313	786 133	0,03 0,02	2 1
		Примыкания в конце трассы								
21	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	33	26,23 1,15	25,02 6,79	866 38	826 224	254 97	- 0,02	- 1
22	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	20	26,23 1,15	25,02 6,79	525 23	500 136	154 97	- -	- -

23	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами грузоподъемностью свыше 10 т, работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс грунта 1 т	90,1	19,7 -	19,7 3,94	1775 -	1775 355	355 100	- 0,08	- 7
24	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	53	3,8 0,48	3,24 1,12	201 25	172 59	82 97		
25	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	30	12,51 -	12,51 4,3	375 -	375 128	125 97	- -	- -
26	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	30	6,36 -	6,36 1,9	191 -	191 58	56 97	- -	- -
27	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	30	23,62 1,62	12,0 2,75	709 49	360 81	127 97	0 0	0 0
28	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	151	8,55 4,12	4,43 0,74	1290 622	668 112	712 97	0,03 0	4 0
29	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	18	12,51 -	12,51 4,3	225 -	225 77	75 97	- -	- -
30	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	18	6,36 -	6,36 1,9	114 -	114 35	34 97	- -	- -
31	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	18	23,62 1,62	12,0 2,75	425 29	216 48	76 100	- -	- -
32	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	46	8,55 4,12	4,43 0,74	393 190	204 34	217 97	0,03 0	1 0
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	21,0	3188,73 21,38	73,75 11,67	66963 449	1549 245	923 133	0,14 0,04	3 1

		м3								
34	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	105	543,82 5	27,83 9,47	57101 525	2922 995	2021 133	0,03 0,03	3 4
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,084	40097,60 -	339,59 140,94	3368 -	29 12	16 133	0,58 0,58	- -
36	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	105,00	613,78 5,94	15,35 5,06	64447 624	1612 531	1536 133	0,03 0,02	4 2
37	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	105	590,64 0,08	- -	62017 8	- -	11 133	- -	- -
38	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 8см м2	46	276,84 4,79	20,37 5,40	12734 220	937 248	623 133	0,03 0,02	1 1
		Пересечения с проектной дороги								
39	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	78	26,23 1,15	25,02 6,79	2046 90	1952 529	600 97	0,01 0,02	1 2
40	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	132,6	19,7 -	19,7 3,94	2612 -	2612 522	522 100	- 0,08	- 11
41	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	78	3,8 0,48	3,24 1,12	297 37	253 87	121 97	- -	- -

42	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	71	12,51 / -	12,51 / 4,3	888 / -	888 / 304	295 / 97	- / 0,01	- / 1
43	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	71	6,36 / -	6,36 / 1,9	451 / -	451 / 137	132 / 97	- / -	- / -
44	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	71	23,62 / 1,62	12,0 / 2,75	1677 / 115	852 / 194	301 / 97	0,01 / 0,01	1 / 1
45	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	40	26,23 / 1,15	25,02 / 6,79	1049 / 46	1001 / 271	308 / 97	- / 0,02	- / 1
46	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	68	19,7 / -	19,7 / 3,94	1340 / -	1340 / 268	268 / 100	- / 0,08	- / 6
47	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	40	3,8 / 0,48	3,24 / 1,12	152 / 19	130 / 45	62 / 97	0,00 / 0,00	- / -
48	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	36	12,51 / -	12,51 / 4,3	450 / -	450 / 154	149 / 97	- / 0,01	- / 1
49	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	36	6,36 / -	6,36 / 1,9	229 / -	229 / 70	67 / 97	- / 0,01	- / 0
50	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	36	23,62 / 1,62	12,0 / 2,75	850 / 58	432 / 98	152 / 97	0,01 / 0,01	- / -
51	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	90	8,55 / 4,12	4,43 / 0,74	769 / 371	398 / 67	426 / 97	0,03 / 0,003	3 / 0

52	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	38,6	3188,73 21,38	73,75 11,67	123085 825	2847 450	1697 133	0,14 0,04	6 2
53	E0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из шебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	193	543,82 5	27,83 9,47	104956 965	5370 1828	3715 133	0,03 0,03	6 6
54	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,154	40097,60 -	339,59 140,94	6191 -	52 22	29 133	0,58 0,58	- -
55	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	193	613,78 5,94	15,35 5,06	118460 1146	2963 977	2824 133	0,03 0,02	6 3
56	E0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	193	590,64 0,08	- -	113994 15	- -	21 133	- -	- -
57	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 10см м2	90	276,84 4,79	20,37 5,40	24915 431	1833 486	1219 133	0,03 0,02	3 2
		Установка дорожных знаков								
58	E101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	14	32,27 1,42	30,77 8,34	452 20	431 117	133 97	0,01 0,03	- -
59	E010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	23,8	23,64 -	23,64 4,73	563 -	563 113	113 100	- 0,08	- 2

60	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	14	3,8 0,48	3,24 1,12	53 7	45 16	22 97	- -	- -
61	Е0101-145-4 т.4.п-3.17-3 к=1,25 м2	Планировка вручную насыпи	31	15,75 15,75	- -	488 488	- -	474 97	0,09 0	3 0
62	Е0101-130-2	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками м3	13	21,55 17,03	4,52 -	280 221	59 -	215 97	0,1 0	1 0
63	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на железобетонных стойках шт	12	747,86 506,25	146,19 28,22	8974 6075	1754 339	8530 133	3,20 0,11	38 1
64	С130806-68 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость стоек м	42	377 -	- -	15834 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	9,66	21,80 5,81	0,05 0,02	211 56	- -	51 90	0,03 0	- -
66	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м	9,66	24,84 4,16	0,02 -	240 40	- -	36 90	0,02 0	- -
67	С Прайс	Стоимость дорожных знаков 1.31,3	2	5917,73 -	- -	11835 -	- -	- -	- -	- -
68	С Прайс	Стоимость дорожных знаков 1.12.2; 2.4	10	2399,08 -	- -	23991 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			1134005 18162	54248 14451	- -		98 67
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1134005	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			39764	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			186792	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1360560	-	-		-
	ВСЕГО-		Тенге			1360560	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			62586	-	-		-
	ИТОГО					1423146				-

	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%	Тенге			14943	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			14231	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			5693	-	-		-
	ВСЕГО:	Тенге			1458013	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			1458013	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,20005	Тенге			3207601,03	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				64152,02	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			3271753,05	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			392610,37	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**3664363,42**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			183218,17				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**3481145,25**				
	в том числе								
	СМР	Тенге			3108165,40				
	НДС (12%)	Тенге			372979,85				

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК _____

Вр. и.о. руководителя отдела К. Боразулова

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"** **Форма №КС- 3**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (2 участок)"**

Основание: **Договор №40 от 15.05.2014г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за **июнь**	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за **июнь**	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**56 390 977,44**		**56 390 977,44**						**6 766 917,30**	**63 157 894,74**
в том числе:										
в т.ч. за июнь 2014г.		**18 796 992,48**		**18 796 992,48**					**2 255 639,10**	**21 052 631,58**
-удержание по договору 5%		**939 849,62**		**939 849,62**					**112 781,96**	**1 052 631,58**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**17 857 142,86**		**17 857 142,86**					**2 142 857,14**	**20 000 000,00**
20 000 000,00 (Двадцать миллионов) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки- **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (2 участок)"**

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Дорожная одежда										
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	5,176	40097,59 / -	339,59 / 140,94	207562 / -	1758 / 730	970 / 133	0,58 / 0,58	3 / 3		
2.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	5392,34	613,78 / 5,94	15,35 / 5,06	3309719 / 32030	82780 / 27285	78891 / 133	0,03 / 0,02	181 / 95		
3.	Е0127-54-1 к=8	Нормы для корриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым	5392,34	590,64 / 0,08	- / -	3184932 / 431	- / -	574 / 133	0,001 / -	4 / -		

		смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2								
4.	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-/щебеночный/ смесью толщиной 10см м2	2080,00	276,84 4,79	20,37 5,40	575820 9963	42372 11224	28179 133	0,03 0,02	66 42
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			7278033 42425	126909 39238	- -		254 140
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7278033	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			108614		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			326613	-	-		-
	ВСЕГО-		Тенге			7713260	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			462796	-	-		-
	ИТОГО					8176056				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			85849	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			81761	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			32704	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			8376369	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г		Тенге			8376369	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,20005		Тенге			18428424,00	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					368568,48	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		Тенге			18796992,48	-	-		-
	- НДС (12%)		Тенге			2255639,10	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ		**Тенге**			**21052631,58**	-	-		-
	Удержание аванс 5%		Тенге			1052631,58				

	ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**			**20000000,00**				
	в том числе								
	СМР	Тенге			17857142,86				
	НДС (12%)	Тенге			2142857,14				

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК _____

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"**

Форма №КС- 3

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование работ: **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (2 участок)"**

Основание: **Договор №40 от 15.05.2014г.**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2014 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС 12%
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце: за май	из гр. 1							
			строительно-монтажных работ	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце: за май	по монтажу оборудования		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**37 593 984,96**		**37 593 984,96**						**4 511 278,20**	**42 105 263,16**
в том числе:										
за май 2014г.		**37 593 984,96**		**37 593 984,96**					**4 511 278,20**	**42 105 263,16**
-удержание по договору 5%		**1 879 699,25**		**1 879 699,25**					**225 563,91**	**2 105 263,16**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**35 714 285,71**		**35 714 285,71**					**4 285 714,29**	**40 000 000,00**
40 000 000,00 (Сорок миллионов) тенге 00 тиын										

"ЗАКАЗЧИК"

"ПОДРЯДЧИК"

АЛТЫНҚҰРЫҚ

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции"** **Форма №2**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Алтынқұрық"**

Наименование стройки- **"Строительство автомобильных дорог села Кызылсай города Жанаозен (2 участок)"**

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На восстановление оси трассы, отвод земель									
1.	СПриказ Госстроя с переводом в 2001г.	Восстановление оси трассы км	1,10757	7097 -	- -	7860 -	- -	- -	- -	- -
2.	Спостанов. 08.10.2003	Отвод земель га	0,5674	8040		4562	- -	- -	- -	- -
	Земляные работы									
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м м3	465	12,61 -	12,61 4,38	5865 -	5865 2035	1974 97	- 0,01	- 7
4.	Е0101-35-5 к=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	465	15,21 -	15,21 5,28	7075 -	7075 2455	2381 97	- 0,02	- 8

5.	Е0101-25-2 к=3	Разработка грунта из кюветов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м м3	169	11,19 -	11,19 3,06	1891 -	1891 517	502 97	- 0,01	- 2
6.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	169	9,4 -	9,4 2,57	1589 -	1589 434	421 97	- 0,01	- 1
7.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	974	26,23 1,15	25,02 6,79	25547 1120	24371 6610	7498 97	0,01 0,02	8 23
8.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями -самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1655,8	19,7 -	19,7 3,94	32619 -	32619 6524	6524 100	- 0,08	- 137
9.	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	974	3,80 0,48	3,24 1,12	3702 468	3160 1091	1512 97	0,003 0,004	3 4
10.	Е0101-25-2	Устройство корыто на глубину до 40 см бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении в кавальер 2 группы грунтов до 10м м3	1199	11,19 -	11,19 3,06	13417 -	13417 3669	3559 97	- 0,01	- 12
11.	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м м3	1199	9,4 -	9,4 2,57	11270 -	11270 3082	2989 97	- 0,01	- 10
12.	Е0101-130-1	Укатка дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3	900	14,01 -	14,01 4,8	12605 -	12605 4316	4186 97	- 0,02	- 14
13.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий	900	1,39	1,39	1254	1254	366	-	-

		проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см м3		-	0,42	-	377	97	0,002	1
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	900	23,62 1,62	12,0 2,75	21256 1458	10798 2471	3811 97	0,01 0,01	11 11
15.	Е0101-145-9 к=3	Планировка дна корыто грунтов 2 группы механизированным способом м2	4500	14,12 10,24	3,88 0,78	63536 46080	17456 3498	48090 97	0,07 0,003	326 12
16.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	1350	12,51 -	12,51 4,3	16885 -	16885 5779	5606 97	- 0,01	- 19
17.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	1350	6,36 -	6,36 1,9	8579 -	8579 2582	2504 97	- 0,01	- 8
18.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1350	23,62 1,62	12,0 2,75	31884 2187	16197 3706	5716 97	0,01 0,01	16 16
19.	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	10688	8,55 4,12	4,43 0,74	91337 44035	47302 7939	50414 97	0,03 0,003	298 27
20.	Е0101-145-9	Планировка откосов насыпи и выемок из грунтов 2 группы механизированным способом м2	4398	14,12 10,24	3,88 0,78	62096 45036	17060 3418	47000 97	0,07 0,003	318 12
21.	Е101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	560	26,23 1,15	25,02 6,79	14688 644	14012 3800	4311 97	0,01 0,02	4 13
22.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта автомобилями	952	19,7	19,7	18754	18754	3751	-	-

		-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т		-	3,94	-	3751	100	0,08	79
23.	Е101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	560	3,8 0,48	3,24 1,12	2129 269	1817 627	869 97	0,00 0,00	2 2
24.	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30см м3	509	12,51 -	12,51 4,3	6366 -	6367 2179	2114 97	- 0,01	- 7
25.	Е0101-130-8 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30см м3	509	6,36 -	6,36 1,9	3235 -	3235 973	944 97	- 0,01	- 3
26.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	509	23,62 1,62	12,0 2,75	12021 825	6107 1397	2155 97	0,01 0,01	6 6
27.	Е0101-145-1-2	Планировка верха насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	2214	8,55 4,12	4,43 0,74	18920 9122	9799 1644	10443 97	0,03 0,003	62 6
28.	Е0101-145-5	Планировка дна кюветов ручным способом м2	632	19,4 19,4	- -	12261 12261	- -	11893 97	0,12 -	78 -
		Дорожная одежда								
29.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	1771,4	3188,73 21,38	73,75 11,67	5648523 37873	130647 20670	77862 133	0,14 0,04	255 73
30.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) м2	7971	543,82 5	27,83 9,47	4334754 39855	221796 75511	153437 133	0,03 0,03	263 266

31.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,20	40097,59 -	339,59 140,94	48140 -	408 169	225 133	0,58 0,58	1 1
32.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетоных смесей плотных мелкоозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АПВ м2	1250,66	613,78 5,94	15,35 5,06	767633 7429	19199 6328	18298 133	0,03 0,02	42 22
33.	Е0127-54-1 к=8	Нормы длякорриктировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3 м2	1250,66	590,64 0,08	- -	738690 100	- -	133 133	0,001 -	1 -
		Транспортировка материалов								
34.	Е010333-А11 0-1	Транспортировка щебеня т	3405,3	590,64 0,08	- -	2011307 272	- -	362 133	0,001 -	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге Тенге			14062250 249031	681532 177550	- -		1697 799
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14062250	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			481850		-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			882420	-	-		-
	ВСЕГО-		Тенге			15426520	-	-		-
	-Временные здания и сооружения, 4,6%		Тенге			925591	-	-		-
	ИТОГО					16352112				-
	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,05%		Тенге			171697	-	-		-
	-Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			163521	-	-		-
	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			65408	-	-		-
	ВСЕГО:		Тенге			16752738	-	-		-

	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ценах 2001г	Тенге			16752738	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ 2013года к=2,20005	Тенге			36856847,80	-	-		-
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				737136,96	-	-		-
	СТОИМОСТЬ РАБОТ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			37593984,76	-	-		-
	- НДС (12%)	Тенге			4511278,17	-	-		
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ	**Тенге**			**42105262,93**	-	-		-
	Удержание аванс 5%	Тенге			2105263,15				
	Итого к оплате	**Тенге**			**39999999,78**				
	в том числе								
	СМР	Тенге			35714285,52				
	НДС (12%)	Тенге			4285714,26				

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК _____