Форма №2в

Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "TradeConsalting"

Договор субподряда б/н от 11.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д ул.Западная от ул.Прогресса до ул.Новонижняя

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 14 июля по 22 июля 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	Е0101-17-15	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (устранение пучин)** м3	1649,80	50,83	48,38	83863	79818	26339	0,02	27
				2,39	14,07	3943	23211	97	0,05	79
2	Е010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(устранение пучин)** Т	2887,15	45,00	45,00	129922	129922	25984	--	--
				--	9,00	--	25984	100	0,19	546
3	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев (бутовый камень)** м3	1649,80	995,56	73,75	1642479	121679	72517	0,14	238
				21,38	11,67	35273	19251	133	0,04	68
4	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** м2	2855,79	300,78	33,28	858970	95046	62620	0,03	94
				5,00	11,49	14279	32804	133	0,04	115
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2715234	426464			359
			Тенге			53495	101250			808
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2715234				
		Всего заработная плата -	Тенге				154745			
		Местные материалы -	Тенге			2235275				
		Накладные расходы -	Тенге			187460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174162				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3076856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1261

		Сметная заработная плата -	Тенге				182864			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3076856				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1261
		Сметная заработная плата -	Тенге				182864			

Прочие работы:	30 769
Выслуга лет 1%	12 307
Дополнительные отпуска 0,4%	43 076
Итого прочие	3 119 932
Итого с прочими	9 134 352
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774	182 687
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	**9 317 039**
Итого	**9 037 526**
Итого со скидкой к=0,9699998	**8 676 025**
Итого со скидкой 4%	1 041 123
НДС 12%	**9 717 148**
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах	

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TradeConsalting"

Калибеков А.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казак жолы 2050"

Абдраемов А.Е.

Форма №2в

Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "TradeConsalting"

Договор субподряда б/н от 11.05.2018г.
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт а/д ул.Западная от ул.Прогресса до ул.Новонижняя

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 23 июля по 02 августа 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда проезжей части								
1	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	3513,21	300,78	33,28	1056708	116925	77035	0,03	116
		м2		5,00	11,49	17566	40355	133	0,04	142
2	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,60	40097,59	339,59	104244	883	487	0,58	2
		т		–	140,94	–	366	133	0,58	2
3	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	67,00	4006,29	167,92	268412	11251	8021	0,19	13
		т		34,65	55,37	2321	3710	133	0,19	13
4	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см (верхний слой 7 см)	3713,95	496,27	13,29	1843121	49348	38677	0,04	140
		м2		6,51	1,32	24178	4902	133	–	18
5	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002К-6	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1(до толщ. 7 см)	3713,95	360,57	3,26	1339145	12104	1633	–	2
		м2		0,12	0,21	446	782	133	–	3

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4611630**	**190511**			**272**
		Тенге			**44511**	**50116**			**176**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4611630**				
	Материалы -	Тенге			**108228**				
	Всего заработная плата -	Тенге				**94627**			
	Местные материалы -	Тенге			**4268379**				
	Накладные расходы -	Тенге			**125854**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**63**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18878**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**284249**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5021732**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**511**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**113505**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5021732**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**511**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**113505**			

Прочие работы:	
Выслуга лет 1%	50 217
Дополнительные отпуска 0,4%	20 087
Итого прочие	70 304
Итого с прочими	**5 092 036**
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774	**14 908 163**
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	298 163
Итого	**15 206 327**
Итого со скидкой к=0,9699998	**14 750 134**
Итого со скидкой 4%	**14 160 129**
НДС 12%	1 699 215
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах	**15 859 344**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "TradeConsalting"

Калибеков А.А.

ГЕННОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қазақ жолы 2050"

Абдраемов А.Е.